

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Ładzież (nr działu)	Faza projektu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.03.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania a środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Osoba / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		ZDROWIE					51 372 745	52 165 785		34 870 825	66,8	3 824 446	7,3						
						środki własne Miasta	48 969 385	49 269 385		34 423 213	69,9	3 381 292	6,9						
						środki UE	2 403 360	2 403 360		4 864	0,2	405	0,0						
						dotacja		493 040		442 748	89,8	442 748	89,8						
		Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego					51 372 745	52 165 785		34 870 825	66,8	3 824 446	7,3						
1	NWZ1.1/20	Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie <u>Efekt 2020 r.:</u> Dofinansowano budowę podjazdu umożliwiającego dojazd pojazdów transportu sanitarnego bezpośrednio do zewnętrznych wejścia do izolatki Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii (Pawilon G).	NW	XVIII	B	śr. Miasta		300 000	ZPM 615/10.03.2020	300 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.		Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.		Zakończono działanie.	19.03.2020 r. zawarto umowę nr PT/ISO/4/2020/ZJ na kwotę 300 000 zł z terminem realizacji 26.03.2020 r.
																Wykonanie robót budowlanych		Zakończono działanie.	26.03.2020 r. odebrano roboty budowlane - wybudowano podjazd dla transportu sanitarnego do izolatki (Pawilon G).
2	NWZ1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) <u>Efekt 2020 r.:</u> Dofinansowano opracowanie dokumentacji wykonawczej dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Salą Porodową. Dofinansowano przebudowę w zakresie dostosowania do przepisów sanitarnych Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Salą Porodową (Pawilon E-E1), Oddziału Chirurgii Dzieci (Pawilon D-D1), Oddziału Pediatrycznego (Pawilon D-D1), II Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej (Pawilon F-F1) oraz Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu (Pawilon F-F1). Dofinansowano termomodernizację budynku D1 i F1 - II etap, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej - II etap, montaż pomp ciepła. Dofinansowano rozbudowę Pawilonu F1 dla potrzeb Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu - I etap. Dofinansowano wykonanie części prac renowacyjnych przy frontowej elewacji Szpitala - II etap. Dofinansowano działania promocyjne.	NW	XVIII	P, B	śr. Miasta	20 960 000	20 960 000			20 960 000	100,0	1 152 097	5,5			Kontynuacja robót budowlanych w zakresie przebudowy i termomodernizacji Szpitala.	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 9/U/ZP/2018 z 05.03.2018 r. na kwotę 71 114 822 zł (umowa + 7 aneksów). Prace związane z termomodernizacją budynków Szpitala prowadzone są zgodnie z harmonogramem robót. 8.01.2020 r. rozpoczęto przebudowę budynku F1. Trwają prace rozbiórkowe oraz montaż nadproży. 10.02.2020 r. rozpoczęto prace przy wzmocnieniu wykopu pod dobową budynek, zakończono I etap prac. Rozpoczęto prace instalacyjne elektryczne i sanitarne. Rozpoczęto wyburzenie kominów w istniejącym budynku. 29.01.2020 r. uzyskano pozwolenie na budowę w zakresie przebudowy wentylacji Sali Ciąg Cesarskich w budynku E1. Planowany termin rozpoczęcia prac 20.04.2020 r. Trwa II etap prac związanych z wymianą c.o. i c.w.u. pod pawilonami Szpitala.
																Kontynuacja działań związanych z promocją projektu.	XI	Promocja projektu prowadzona jest na bieżąco.	
3	NWZ1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Miejskiego Centrum Opieki (ZIT)	NW	XII	B	śr. Miasta	9 835 120	9 835 120	ZPMK 506/28.02.2020	6 123 286	62,3	183 242	1,9			Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Pawilonu Nr 3.	V		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Localizacja (Nr Działiny)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.03.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd, PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydańkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opis ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Dofinansowano zakończenie robót budowlanych związanych z przebudową i termomodernizacją Pawilonu Nr 3. Dofinansowano zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Pawilonu Nr 3. Dofinansowano zarządzanie Projektem. Zakończono rozliczenie finansowe Projektu.														Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Pawilonu Nr 3.	VI		
																Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Pawilonu Nr 3.	XI		
																Kontynuacja działań związanych z promocją i zarządzaniem projektem.	XI	W trakcie realizacji.	
																Kontynuacja robót budowlanych w zakresie termomodernizacji i przebudowy Pawilonu Nr 3.	VIII	W trakcie realizacji. Wykonano część prac architektoniczno-budowlanych, instalacyjnych wod-kan, c.o. i c.w. oraz prace związane z wentylacją. 25.03.2020 r. Centrum otrzymało pismo od Wykonawcy robót budowlanych o wystrzymaniu realizacji prac z dniem 30.03.2020 r. z powodu sytuacji epidemiologicznej, Centrum prowadzi w tej sprawie czynności.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Pawilonu Nr 3.	VII		
4	ZBK/IZ1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	ZBK	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	30 750	30 750		20 074	65,3					Rozliczenie finansowe.	II	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 007/40957/18 z 9.01.2018 r. na obsługę administracyjno - finansową projektu na kwotę 147 600 zł z terminem realizacji 29.02.2020 r. (2020 r. 30 750 zł).	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Rozliczenie finansowe.																	
5	ZBK/IZ1.7/19	Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)	ZBK	I-XVIII	B		5 660 888	5 660 888		10 540	0,2	728	0,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - docieplenie 6 budynków.	V		
						śr. Miasta	3 257 528	3 257 528		5 676	0,2	322	0,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - instalacji c.o. dla 11 budynków.	V	W trakcie realizacji. 10.03.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 25.03.2020 r.	
						śr. UE	2 403 360	2 403 360		4 864	0,2	405	0,0			Ogłoszenie zamówienia na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.	VI	W trakcie realizacji. 10.03.2020 r. zostało przesłane zaproszenie do składania ofert.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - docieplenie 6 budynków.	VII	W trakcie realizacji. 1) Zlecenie nr TT 5-422-4/14 (47640) z 07.02.2020 r. na kwotę 400 zł z terminem realizacji 28.02.2020 r. - nadzór przyrodniczy ul. Królowej Jadwigi 203, os. Złota Jesień 3. 2) Kontynuacja umowy nr 007/40957/18 z 08.01.2018 r. na obsługę finansową projektu na kwotę 147 600 zł z terminem realizacji 30.09.2021r. (2020 r. - 1 492 zł, 2021 r. - 14 313 zł).	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Wykonane docieplenie 6 budynków komunalnych na os. Złota Jesień 3, os. Centrum B 11A, ul. Kamedulska 70, ul. Białoruska 15, os. Na Skarpie 27, ul. Królowej Jadwigi 203. Wykonana regulacja lub wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 8 budynkach na os. Jagiellońskim 1, ul. Młodej Polski 7, ul. Ulanów 29A, ul. Nałkowskiego 1, os. Niepodległości 2, ul. Pacholskiego 12, os. II Pułku Lotniczego 22, ul. Ulanów 29, ul. Kamedulska 70, ul. Białoruska 15, os. Na Skarpie 27.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - wykonanie instalacji c.o. dla 11 budynków.	VII	W trakcie realizacji. 1) 17.03.2020 r. zawarło umowę nr 007/47483/20 na kwotę 180 266 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r. - os. Jagiellońskie 1 2) 17.03.2020 r. zawarło umowę nr 007/47484/20 na kwotę 60 292 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r. - ul. Nałkowskiego 1 3) 17.03.2020 r. zawarło umowę nr 007/47485/20 na kwotę 69 820 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r. - os. II Pułku Lotniczego 22	
																Wykonanie robót budowlanych - docieplenie 6 budynków.	XII		
																Wykonanie robót budowlanych - wykonanie instalacji c.o. dla 11 budynków.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działu)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.03.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania a środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydańkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	NWZ1.8/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie Effekt 2020 r.: Dofinansowano zakup oprogramowania aplikacyjnego, w tym interfejsu EDM. Dofinansowano infrastrukturę obsługi warstwy lokalnej MSIM oraz infrastruktury obsługi środowiska IT Szpitala. Dofinansowano działania dla potrzeb integracji regionalnej wymiany EDM, innych usług MSIM oraz dodatkowego wyposażenia serwerowni oraz usług łączności.	NW	IV	B	śr. Miasta	368 280	368 280								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyposażenie serwerowni oraz zakup infrastruktury obsługi środowiska IT. Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawienie i integrację oprogramowania aplikacyjnego, w tym oprogramowania EDM. Zawarcie umowy na wyposażenie serwerowni oraz zakup infrastruktury obsługi środowiska IT. Zawarcie umowy na dostawienie i integrację oprogramowania aplikacyjnego, w tym oprogramowania EDM. Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup infrastruktury obsługi warstwy lokalnej MSIM oraz obsługi środowiska IT. Zawarcie umowy na zakup infrastruktury obsługi warstwy lokalnej MSIM oraz obsługi środowiska IT	III	Zadanie wstrzymane - ze względu na sytuację epidemiczną w związku z rozprzestrzenieniem się choroby COVID-19 został przesunięty termin negocjacji z firmą MLS Software Sp. z o.o. do czasu zakończenia epidemii (zgodnie z pismem Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie konieczności bezwzględnej powstrzymania się od zawierania nowych umów w celu wykonania przez Szpital inwestycji rocznych i wieloletnich do dnia 12.05.2020 r.	
7	NWZ1.9/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Effekt 2020 r.: Dofinansowano zakup oprogramowania aplikacyjnego, w tym interfejsu EDM- I etap. Dofinansowano infrastrukturę obsługi warstwy lokalnej MSIM - I etap oraz zakupu sprzętu do obsługi środowiska IT Szpitala. Dofinansowano zakup usług łączności.	NW	XVIII	B	śr. Miasta	370 000	370 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup oprogramowania aplikacyjnego, w tym oprogramowanie EDM. Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup infrastruktury obsługi warstwy lokalnej MSIM, infrastruktury obsługi środowiska IT. Zawarcie umowy na zakup infrastruktury obsługi warstwy lokalnej MSIM, infrastruktury obsługi środowiska IT. Przystosowanie, dostawa, montaż infrastruktury i wyposażenia informatycznego.	III	Zadanie wstrzymane - ze względu na sytuację epidemiczną w związku z rozprzestrzenieniem się choroby COVID-19 został przesunięty termin negocjacji z firmą MLS Software Sp. z o.o. do czasu zakończenia epidemii (zgodnie z pismem Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie konieczności bezwzględnej powstrzymania się od zawierania nowych umów w celu wykonania przez Szpital inwestycji rocznych i wieloletnich do dnia 12.05.2020 r.	
8	NWZ1.10/20	Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	NW	IV	B	śr. Miasta	5 100 000	5 100 000		4 822 577	94,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie prac budowy Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii. Zawarcie umowy na realizację robót budowlano - instalacyjnych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia mobilnego.	I	Zakończono działanie. 21.01.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 11.02.2020 r. Wpłynęło 7 ofert. Wartość najniższej oferty: 4 822 577 zł. Zakończono działanie. 5.03.2020 r. zawarto umowę nr 82/ZP/2020 na kwotę 4 822 577 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Localizacja (Nr Działu)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.03.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opis ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Effekt 2020 r.: Dofinansowano przebudowę pomieszczeń Szpitala poprzez wykonanie robót budowlano - instalacyjnych na IV piętrze Budynku Głównego Szpitala w obszarze Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii, w tym dostosowanie pomieszczeń po byłej kuchni dla potrzeb ww. Oddziału. Dofinansowano zakup pierwszego wyposażenia medycznego i technicznego dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii.														Zawarcie umowy na zakup wyposażenia mobilnego.	X		
																Dostawa i montaż wyposażenia mobilnego.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI	W trakcie realizacji. 16.03.2020 r. rozpoczęto roboty budowlane. Trwają prace związane z instalacją dźwigu i sprzętu budowlanego.	
9	NWZ1.11/20	Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, wraz z pierwszym wyposażeniem	NW	IV	B	śr. Miasta	4 000 000	4 000 000								Ogłoszenie postępowania na wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania budynku szpitalnego	III	Zakończono działanie. 21.02.2020 r. Szpital ogłosił zamówienie publiczne. Planowany termin otwarcia ofert 16.03.2020 r. Termin otwarcia został przesunięty na 23.03.2020 r. Wpłynęło 8 ofert. Wartość najniższej oferty 6 832 390 zł. Trwa weryfikacja ofert	
		Effekt 2020 r.: Dofinansowano przebudowę pomieszczeń po byłej pralni na potrzeby Pracowni Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych poprzez wykonanie robót budowlano - instalacyjnych (I etap).														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV		
																Wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania budynku szpitalnego na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala.	XI		
10	NWIZ1.12/20	Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb SOR wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	NW	XVIII	P	śr. Miasta	500 000	500 000		62 976	12,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego - zamówienie z wolnej ręki na aktualizację programu funkcjonalno - użytkowego.	II	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na aktualizację programu funkcjonalno - użytkowego.	II	Zakończono działanie. 15.02.2020 r. Szpital zawarł umowę na opracowanie aktualizacji PFIU w zakresie rozbudowy Szpitala o nowy SOR na kwotę 62 976 zł z terminem realizacji 10.04.2020 r. Z uwagi na sytuację epidemiczną planowane jest zawarcie aneksu do umowy z Wykonawcą w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy do 15.05.2020 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej.	IV		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej.	VII		
		Effekt 2020 r.: Dofinansowano opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej w zakresie budowy dodatkowego pawilonu dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.														Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Localizacja (Nr Działu)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.03.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opis ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	NWZ1.13/20	Przebudowa pomieszczeń archiwum wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	NW	XVIII	P.B	śr. Miasta	450 000	450 000								Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie projektu przebudowy pomieszczeń dla potrzeb archiwum wraz z ekspertyzą konstrukcyjną.	II	Zakończono działanie.	
		<i>Efekt 2020 r.:</i> Dofinansowano opracowanie projektu przebudowy pomieszczeń dla potrzeb archiwum wraz z ekspertyzą konstrukcyjną. Dofinansowano wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych. Dofinansowano zakup, dostawę i montaż regałów przesuwnych.														Zawarcie umowy na opracowanie projektu przebudowy pomieszczeń dla potrzeb archiwum wraz z ekspertyzą konstrukcyjną.	III	W trakcie realizacji. 6.03.2020 r. zawarto umowę na kwotę 47 000 zł z terminem realizacji 20.04.2020 r. W związku z sytuacją epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 Wykonawca w dniu 16.03.2020 r. odstąpił od wykonania umowy.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, zakup dostawa i montaż regałów przesuwnych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, zakup dostawa i montaż regałów przesuwnych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
12	NWZ1.15/20	Przebudowa sieci informatycznej Miejskiego Centrum Opieki	NW	XII	B	śr. Miasta	203 066	203 066		45 940	22,6					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na rozbudowę i przebudowę sieci komputerowej.	II	W trakcie realizacji. 02.03.2020 r. Centrum zamieściło na swojej stronie internetowej konkurs ofert oraz rozesłało drogą e-mailową zaproszenie do złożenia ofert do minimum pięciu potencjalnych wykonawców. Planowany termin otwarcia ofert w I etapie - 12.03.2020 r. oraz w II etapie - 16.03.2020 r.	
																Zawarcie umowy na rozbudowę i przebudowę sieci komputerowej.	III	Zakończono działanie. 13.03.2020 r. zawarto umowę nr DAI-230-01/20 na kwotę 45 940 zł z terminem realizacji 21 dni roboczych od dnia zawiadomienia przez MCO o możliwości rozpoczęcia wykonywania prac.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup serwerów z oprogramowaniem i urządzeń sieciowych, w tym zasilaczy awaryjnych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Zawarcie umowy na zakup serwerów z oprogramowaniem i urządzeń sieciowych, w tym zasilaczy awaryjnych.	IV		
																Rozbudowa i przebudowa sieci komputerowej.	IV		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (licencje).	IV		
																Zawarcie umowy na zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (licencje).	V		
																Zakup serwerów z oprogramowaniem i urządzeń sieciowych, w tym zasilaczy awaryjnych.	V		
																Zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (licencje).	XI		
13	NWZ1.16/20	Lawki i kosze na śmieci pod Szpitalem im. Narutowicza	NW	IV	B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnica – edycja VI	7 500	7 500		7 048	94,0					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na zakup, dostawę i montaż lawek i koszy na śmieci.	II	Zakończono działanie. 28.02.2020 r. Szpital rozesłał zapytania o cenę oraz przeprowadził rozstrzygnięcie rynku w oparciu o oferty na stronach internetowych sprzedawców.	
																Zawarcie umowy na zakup lawek i koszy na śmieci.	VI	W trakcie realizacji. 12.03.2020 r. zawarto umowę na zakup lawek na kwotę 5 351 zł z terminem realizacji 23.04.2020 r. 16.03.2020 r. zawarto umowę na zakup koszy na śmieci na kwotę 1 697 zł (dostawa zrealizowana).	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Ładzieża (Nr Działu)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.03.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd, PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Effekt 2020 r.: Dofinansowano zakup ławek i koszy na śmieci wraz z montażem na terenie Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.														Zakup i dostawa ławek i koszy na śmieci wraz z montażem.	VI	W trakcie realizacji.	
14	NWZ1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	NW	XVIII		śr. Miasta	1 387 141	1 387 141		1 387 141	100,0	1 387 141	100,0			Zakończono działanie. Kontynuacja umowy z 2019 r. Zakupiono stacjonarny aparat cyfrowy RTG (2 szt.) i aparat RTG typu ramię C (1 szt.)			
15	NWZ1.2z/19	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	NW	XVIII		śr. Miasta	2 500 000	2 500 000		688 495	27,5	658 490	26,3			W trakcie realizacji. W lutym br. rozliczono zakupy sprzętu i wyposażenia medycznego dla potrzeb Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego, Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii, Oddziału Dermatologicznego z Pododdziałem oraz Oddziału Urologicznego. Dostawę i montaż wykonano w 2019 r. Wartość rozliczonego sprzętu i wyposażenia wynosi: 626 292 zł. W styczniu br. zrealizowano zakup stnowiska do pielęgnacji noworodków (warianka przejeżdżna 12 szt.) dla potrzeb Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii. Wartość umowy: 32 190 zł. 23.03.2020 r. w ramach postępowania z wolnej ręki zawarto umowę na zakup sprzętu komputerowego (laptopy 17 szt.) na kwotę 30 005 zł z terminem realizacji 24.03.2020 r.			
16	NWZ1.3z/20	Zapobieganie i zwalczanie choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV2 przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	NW	XVIII		dotacja		493 040	ZMPK 647/13.03.2020	442 748	89,8	442 748	89,8			Zakończono działanie. 13.03.2020 r. zawarto umowę nr PT/DLG/5/2020 na zakup kardiomonitörów 6 szt., respiratorów transportowych 3 szt., wózków reanimacyjnych 2 szt. oraz aparatu do hemofiltracji 1 szt., kardiomonitör (dorosli, dzieci), respiratory z terminem realizacji 31.03.2020 r. 13.03.2020 r. zawarto umowę nr PT/DLG/6/2020 na zakup wózków reanimacyjnych z terminem realizacji 31.03.2020 r. 16.03.2020 r. zawarto umowę nr PT/DLG/8/2020 na zakup aparatu do hemofiltracji z terminem realizacji 31.03.2020 r. Wartość zawartych umów: 442 748 zł.			