

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		ZDROWIE					51 372 745	52 165 785		40 128 514	76,9	6 179 389	11,8						
						środki własne Miasta	48 969 385	49 269 385		38 607 499	78,4	5 685 133	11,5						
						środki UE	2 403 360	2 403 360		1 027 975	42,8	1 216	0,1						
						dotacja		493 040		493 040	100,0	493 040	100,0						
		Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego					51 372 745	52 165 785		40 128 514	76,9	6 179 389	11,8						
1	NWIZ1.1/20	Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie <u>Efekt 2020 r.:</u> Dofinansowano budowę podjazdu umożliwiającego dojazd pojazdów transportu sanitarnego bezpośrednio do zewnętrznego wejścia do izolatek Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii (Pawilon G). Dofinansowano przebudowę Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Salą Porodową oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych poprzez wykonanie śluz oddzielających strefę "brudną" od "czystej" i ułatwiających dezynfekcję pomieszczeń.	NW	XVIII	B	śr. Miasta		680 000	ZPM 616/10.03.2020 1160/21.05.2020	680 000	100,0	300 000	44,1			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych	III III III	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr PT/SO/4/2020/ZJ z 19.03.2020 r. na kwotę 300 000 zł z terminem realizacji 26.03.2020 r. 29.05.2020 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy dotacyjnej Nr W/II/28/NW/9/2020 z 13.03.2020 r. z terminem realizacji 31.08.2020 r. - w zakresie robót budowlano – instalacyjnych (zostaną wykonane roboty w obrębie Oddziału Ginekologiczno - Położniczego z Salą Porodową na kwotę 350 000 zł oraz w obrębie Oddziału Chorób Wewnętrznych na kwotę 30 000 zł w celu zapewnienia maksymalnej izolacji pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV2 od pozostałych pacjentów poprzez wykonanie śluz oddzielających strefę „brudną” od „czystej” oraz ułatwienie dezynfekcji pomieszczeń). Umowa nr PT/SE/26/2020 z 8.05.2020 r. na kwotę 540 000 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r. (380 000 zł w ramach dotacji z GMK + 160 000 zł śr. UE). W trakcie realizacji. 26.03.2020 r. odebrano roboty budowlane - wybudowano podjazd dla transportu sanitarnego do izolatek (Pawilon G).	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2020 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działiny)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	NW/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) <i>Efekt 2020 r.:</i> Dofinansowano opracowanie dokumentacji wykonawczej dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno- Położniczego z Salą Porodową. Dofinansowano przebudowę w zakresie dostosowania do przepisów sanitarnych Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Salą Porodową (Pawilon E-E1), Oddziału Chirurgii Dzieci (Pawilon D-D1), Oddziału Pediatrycznego (Pawilon D-D1), II Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej (Pawilon F-F1) oraz Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu (Pawilon F-F1). Dofinansowano termomodernizację budynku D1 i F1 - II etap, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej - II etap, montaż pomp ciepła. Dofinansowano rozbudowę Pawilonu F1 dla potrzeb Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu – I etap. Dofinansowano wykonanie części prac renowacyjnych przy frontowej elewacji Szpitala - II etap. Dofinansowano działania promocyjne.	NW	XVIII	P, B	śr. Miasta	20 960 000	20 960 000		20 960 000	100,0	2 897 740	13,8			Kontynuacja robót budowlanych w zakresie przebudowy i termomodernizacji Szpitala. XII W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 9/U/ZP/2018 z 05.03.2018 r. na kwotę 71 114 822 zł (umowa + 7 aneksów). Prace związane z termomodernizacją budynków Szpitala prowadzone są zgodnie z harmonogramem robót. Trwa przebudowa i rozbudowa budynku F1. Zakończono główne prace renowacyjne elewacji budynku C. Wykonawca jest w trakcie opracowywania oraz uzgadniania z MKZ i PSSE projektu budowlanego przebudowy pawilonu D1 oraz ekspertyzy pożarowej z KWPSP w Krakowie. 27.04.2020 r. Wykonawca przekazał koncepcję sal porodowych w budynku E1.			
																Kontynuacja działań związanych z promocją projektu. XI Promocja projektu prowadzona jest na bieżąco.			
3	NW/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Miejskiego Centrum Opieki (ZIT) <i>Efekt 2020 r.:</i> Dofinansowano zakończenie robót budowlanych związanych z przebudową i termomodernizacją Pawilonu Nr 3. Dofinansowano zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Pawilonu Nr 3. Dofinansowano zarządzanie Projektem. Zakończone rozliczenie finansowe Projektu.	NW	XII	B	śr. Miasta	9 835 120	9 835 120	ZPMK 509/28.02.2020	7 904 408	80,4	185 094	1,9			Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Pawilonu Nr 3. V Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego na zakup wyposażenia - sierpień br. Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Pawilonu Nr 3. VI Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Pawilonu Nr 3. XI Kontynuacja działań związanych z promocją i zarządzaniem projektem. XI W trakcie realizacji. Kontynuacja robót budowlanych w zakresie termomodernizacji i przebudowy Pawilonu Nr 3. VIII W trakcie realizacji. Wykonano część prac architektoniczno-budowlanych, w tym sufitry podwieszane, zamontowano część stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonano część robót w zakresie instalacji wod.-kan., c.o. i c.w. oraz prace związane z wentylacją. 20.05.2020 r. zawarto aneks z wykonawcą robót budowlanych zmieniający termin realizacji na 9.10.2020 r. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Pawilonu Nr 3. VII			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2020 r.</i>	Jednostka realizująca	Localizacja (Nr Działiny)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	ZBK	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	30 750	30 750		20 074	65,3					Rozliczenie finansowe.	II	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 007/40957/18 z 9.01.2018 r. na obsługę administracyjno - finansową projektu na kwotę 147 600 zł z terminem realizacji 29.02.2020 r. (2020 r. 30 750 zł).	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Rozliczenie finansowe.																	
5	ZBK/Z1.7/19	Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)	ZBK	I-XVIII	B		5 660 888	5 660 888		2 998 533	53,0	2 583	0,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - docieplenie 6 budynków.	V	W trakcie realizacji.	
						śr. Miasta	3 257 528	3 257 528		1 970 558	60,5	1 367	0,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - instalacji c.o. dla 11 budynków.	V	Zakończono działanie.	
						śr. UE	2 403 360	2 403 360		1 027 975	42,8	1 216	0,1			Ogłoszenie zamówienia na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.	VI	W trakcie realizacji. 13.05.2020 r. zawarto umowę nr 007/47883/20 na kwotę 8 979 zł z termin realizacji 30.11.2020 r. - os. Złotej Jesieni 3 13.05.2020 r. zawarto umowę nr 007/47884/20 na kwotę 7 257 zł z termin realizacji 30.11.2020 r. - os. Centrum B 11A 13.05.2020 r. zawarto umowę nr 007/47885/20 (48118) na kwotę 5 925 zł z termin realizacji 30.11.2020 r. - ul. Białoruska 15	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - docieplenie 6 budynków.	VII	W trakcie realizacji. 1) 07.02.2020 r. zawarto zlecenie nr TT.5-422-4/14 (47640) na kwotę 400 zł z terminem realizacji 28.02.2020 r. - nadzór przyrodniczy ul. Królowej Jadwigi 203, os. Złotej Jesieni 3. 2) Kontynuacja umowy nr 007/40957/18 z 09.01.2018 r. na obsługę finansową projektu na kwotę 147 600 zł z terminem realizacji 30.09.2021 r. (2020 r. - 1 492 zł, 2021 r. - 14 313 zł). 3) Termomodernizacja budynków: 13.05.2020 r. zawarto umowę nr 007/47758/20 na kwotę 1 184 984 zł z terminem realizacji 10.09.2020 r. - os. Złotej Jesieni 3 13.05.2020 r. zawarto umowę nr 47759/20 na kwotę 638 294 zł terminem realizacji 10.09.2020 r. - os. Centrum B 11A 13.05.2020 r. zawarto umowę nr 007/47854/20 na kwotę 176 217 zł z terminem realizacji 10.09.2020 r. - ul. Białoruska 15 4) 22.04.2020 r. zawarto zlecenie nr TT.5-430-1442/19 na kwotę 3 671 zł z terminem realizacji 06.05.2020 r. - ul. Królowej Jadwigi 203	
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Wykonane docieplenie 6 budynków komunalnych na os. Złotej Jesieni 3, os. Centrum B 11A, ul. Kamedulska 70, ul. Białoruska 15, os. Na Skarpie 27, ul. Królowej Jadwigi 203. Wykonana regulacja lub wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 8 budynkach na os. Jagiellońskim 1, ul. Młodej Polski 7, ul. Ulanów 29A, ul. Nałkowskiego 1, os. Niepodległości 2, ul. Pachosńskiego 12, os. II Pułku Lotniczego 22, ul. Ulanów 29, ul. Kamedulska 70, ul. Białoruska 15, os. Na Skarpie 27.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - wykonanie instalacji c.o. dla 11 budynków.	VII	W trakcie realizacji. 1) 17.03.2020 r. zawarto umowę nr 007/47483/20 na kwotę 180 266 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r. - os. Jagiellońskie 1 2) 17.03.2020 r. zawarto umowę nr 007/47484/20 na kwotę 60 292 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r. - ul. Nałkowskiego 1 3) 17.03.2020 r. zawarto umowę nr 007/47485/20 na kwotę 69 820 zł z terminem realizacji 31.08.2020 r. - os. II Pułku Lotniczego 22	
																Wykonanie robót budowlanych - docieplenie 6 budynków.	XII		
																Wykonanie robót budowlanych - wykonanie instalacji c.o. dla 11 budynków.	XII		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	NW/Z1.8/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie <u>Efekt 2020 r.:</u> Dofinansowano zakup oprogramowania aplikacyjnego, w tym interfejsu EDM. Dofinansowano infrastrukturę obsługi warstwy lokalnej MSIM oraz infrastrukturę obsługi środowiska IT Szpitala. Dofinansowano działania dla potrzeb integracji regionalnej wymiany EDM, innych usług MSIM oraz dodatkowe wyposażenie serwerowni i usług łączności. Dofinansowano działania promocyjne i zarządzanie Projektem.	NW	IV	B	śr. Miasta	368 280	368 280	ZPMK 507/28.02.2020							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyposażenie serwerowni oraz zakup infrastruktury obsługi środowiska IT. III W trakcie realizacji. 15.05.2020 r. Szpital ogłosił zamówienie publiczne pn. Zakup i dostawa stanowisk roboczych oraz licencji CAL dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej (MSIM). Termin otwarcia ofert 18.06.2020 r. 24.04.2020 r. Szpital zawarł umowę dotacyjną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego - czerwiec br.	
																Zawarcie umowy na wyposażenie serwerowni oraz zakup infrastruktury obsługi środowiska IT. V Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Planowana zawarcie umowy - czerwiec br.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Planowany termin zawarcia umowy - lipiec br.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup infrastruktury obsługi warstwy lokalnej MSIM oraz obsługi środowiska IT. IX			
																Zawarcie umowy na zakup infrastruktury obsługi warstwy lokalnej MSIM oraz obsługi środowiska IT XI			
7	NW/Z1.9/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie <u>Efekt 2020 r.:</u> Dofinansowano zakup oprogramowania aplikacyjnego, w tym interfejsu EDM. Dofinansowano infrastrukturę obsługi warstwy lokalnej MSIM oraz zakup sprzętu do obsługi środowiska IT Szpitala. Dofinansowano zakup usług łączności. Dofinansowano integrację regionalnej wymiany EDM oraz innych usług MSIM. Dofinansowano dodatkowe oprogramowanie systemowe Szpitala. Dofinansowano dodatkowe wyposażenie serwerowni. Dofinansowano działania promocyjne i zarządzanie Projektem.	NW	XVIII	B	śr. Miasta	370 000	370 000	ZPMK 507/28.02.2020							Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup oprogramowania aplikacyjnego, w tym oprogramowanie EDM. III Opóźnienie ok. 3 miesiące. Trwa przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia zamówienia z wolnej ręki na dostosowanie i integrację oprogramowania aplikacyjnego, w tym oprogramowania EDM - planowany termin ogłoszenia zamówienia - czerwiec br.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup infrastruktury obsługi warstwy lokalnej MSIM, infrastruktury obsługi środowiska IT. VI			
																Zawarcie umowy na zakup infrastruktury obsługi warstwy lokalnej MSIM, infrastruktury obsługi środowiska IT. IX			
																Przystosowanie, dostawa, montaż infrastruktury i wyposażenia informatycznego. XI			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2020 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działiny)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	NW/Z1.10/20	Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie <i>Efekt 2020 r.:</i> Dofinansowano przebudowę pomieszczeń Szpitala poprzez wykonanie robót budowlano - instalacyjnych na IV piętrze Budynku Głównego Szpitala w obszarze Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii, w tym dostosowanie pomieszczeń po byłej kuchni dla potrzeb ww. Oddziału. Dofinansowano zakup pierwszego wyposażenia medycznego i technicznego dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii.	NW	IV	B	śr. Miasta	5 100 000	5 100 000		4 822 577	94,6	174 162	3,4			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii. Zawarcie umowy na realizację robót budowlano - instalacyjnych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia mobilnego. Zawarcie umowy na zakup wyposażenia mobilnego. Dostawa i montaż wyposażenia mobilnego. Wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. 21.01.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 11.02.2020 r. Wpłynęło 7 ofert. Wartość najniższej oferty: 4 822 577 zł. 8.05.2020 r. przeprowadzono postępowanie na wykonanie modernizacji 14 szt. okien na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii. Zakończono działanie. 5.03.2020 r. zawarto umowę nr 82/ZP/2020 na kwotę 4 822 577 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r. (roboty budowlane). 22.05.2020 r. zawarto zlecenie na kwotę 10 811 zł z termin realizacji 19.06.2020 r. (renowacja okien).	
9	NW/Z1.11/20	Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, wraz z pierwszym wyposażeniem <i>Efekt 2020 r.:</i> Dofinansowano przebudowę pomieszczeń po byłej pralni na potrzeby Pracowni Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych poprzez wykonanie robót budowlano - instalacyjnych (I etap).	NW	IV	B	śr. Miasta	4 000 000	4 000 000								Ogłoszenie postępowania na wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania budynku szpitalnego Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania budynku szpitalnego na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala.	III	Zakończono działanie. 21.02.2020 r. Szpital ogłosił zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert 23.03.2020 r. Wpłynęło 8 ofert. Wartość najniższej oferty 6 832 390 zł. 28.04.2020 r. wpłynęło odwołanie do KIO. W trakcie realizacji. 11.05.2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza wydała postanowienie o uchyleniu zakazu zawarcia umowy. Planowany termin zawarcia umowy 4.06.2020 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10	NW/Z1.12/20	Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb SOR wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie <																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy										
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2020 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
12	NW/Z1.15/20	Przebudowa sieci informatycznej Miejskiego Centrum Opieki <u>Efekt 2020 r.:</u> Dofinansowano rozbudowę i przebudowę sieci komputerowej, w tym zakup zasilaczy awaryjnych. Dofinansowano zakup i montaż sprzętu komputerowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem - etap I. Dofinansowano zakup, montaż i konfigurację serwerów. Dofinansowano zakup licencji - etap I.	NW	XII	B	śr. Miasta	203 066	203 066		45 940	22,6					Przesłanie zaproszeń do składania ofert na rozbudowę i przebudowę sieci komputerowej. Zawarcie umowy na rozbudowę i przebudowę sieci komputerowej. Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup serwerów z oprogramowaniem i urządzeń sieciowych, w tym zasilaczy awaryjnych. Zawarcie umowy na zakup serwerów z oprogramowaniem i urządzeń sieciowych, w tym zasilaczy awaryjnych. Rozbudowa i przebudowa sieci komputerowej. Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (licencje). Zawarcie umowy na zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (licencje). Zakup serwerów z oprogramowaniem i urządzeń sieciowych, w tym zasilaczy awaryjnych. Zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (licencje).	II	Zakończono działanie. 02.03.2020 r. Centrum zamieściło na swojej stronie internetowej konkurs ofert oraz rozesłało drogą e-mailową zaproszenie do złożenia ofert do minimum pięciu potencjalnych wykonawców. Planowany termin otwarcia ofert w I etapie - 12.03.2020 r. oraz w II etapie - 16.03.2020 r.	Zakończono działanie. 13.03.2020 r. zawarto umowę nr DAI-230-01/20 na kwotę 45 940 zł z terminem realizacji 21 dni roboczych od dnia zawiadomienia przez MCO o możliwości rozpoczęcia wykonywania prac.	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego - sierpień 2020 r.	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego - sierpień br.	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
13	NW/Z1.16/20	Ławki i kosze na śmieci pod Szpitalem im. Narutowicza <u>Efekt 2020 r.:</u> Dofinansowano zakup ławek i koszy na śmieci wraz z montażem na terenie Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Dofinansowano promocję Projektu.	NW	IV	B	śr. Miasta budżet obywatelski dzielnic – edycja VI	7 500	7 500	ZPMK 965/23.04.2020	7 048	94,0	7 006	93,4			Przesłanie zaproszeń do składania ofert na zakup, dostawę i montaż ławek i koszy na śmieci. Zawarcie umowy na zakup ławek i koszy na śmieci. Zakup i dostawa ławek i koszy na śmieci wraz z montażem. Promocja Projektu	II	Zakończono działanie. 28.02.2020 r. Szpital rozesłał zapytania o cenę oraz przeprowadził rozeznanie rynku w oparciu o oferty na stronach internetowych sprzedawców.	Zakończono działanie. 12.03.2020 r. zawarto umowę na zakup ławek na kwotę 5 351 zł z terminem realizacji 23.04.2020 r. 16.03.2020 r. zawarto umowę na zakup koszy na śmieci na kwotę 1 697 zł (dostawa zrealizowana).	Zakończono działanie. Dostarczono i zamontowano na terenie Szpitala 3 ławki i kosze na śmieci.	W trakcie realizacji. Z uwagi na uzyskane oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach na wyłonienie dostawcy ławek i koszy, w wysokości 452 zł Szpital zawnioskował o zmianę zakresu rzeczowego zadania. Szpital po zbadaniu rynku wyłonił najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy tabliczek informacyjnych w ramach promocji projektu Wartość zamówienia 369 zł. Szpital jest na etapie konsultacji z Biurem Nadzoru Właścielskiego UMK projektu tabliczek.					

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2020 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2020 r.	Plan na 31.05.2020 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2020 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2020 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2020 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2020 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2020 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14	NW/Z1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	NW	XVIII		śr. Miasta	1 387 141	1 387 141		1 387 141	100,0	1 387 141	100,0			Zakończono działanie. Kontynuacja umowy z 2019 r. Zakupiono stacjonarny aparat cyfrowy RTG (2 szt.) i aparat RTG typu ramię C (1 szt.)			
15	NW/Z1.2z/19	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	NW	XVIII		śr. Miasta	2 500 000	2 500 000		732 263	29,3	732 623	29,3			W trakcie realizacji. Rozliczono zakupy sprzętu i wyposażenia medycznego dla potrzeb Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego, Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii, Oddziału Dermatologicznego z Pododdziałem oraz Oddziału Urologicznego. Dostawę i montaż wykonano w 2019 r. Zakupiono stanowiska do pielęgnacji noworodków (wanienka przejezdna 12 szt.) dla potrzeb Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii oraz sprzęt komputerowy (17 szt. laptopów).			
16	NW/Z1.3z/20	Zapobieganie i zwalczanie choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV2 przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	NW	XVIII		dotacja		493 040	ZMPK 647/13.03.2020	493 040	100,0	493 040	100,0			Zakończono działanie. Zakupiono: kardiomonitorzy 6 szt., respiratory transportowe 3 szt., wózki reanimacyjne 2 szt., aparat do hemofiltracji 1 szt., kardiomonitorzy (dorośli, dzieci), respiratory oraz pompy przepływowe wraz ze stacjami dokupującymi (4 kpl).			