

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		ZDROWIE					31 706 445	31 852 035		21 682 779	68,1	10 657 792	49,2						
						środki własne Miasta	30 361 445	30 416 445		21 512 270	70,7	10 567 233	49,1						
						Środki własne Miasta - COVID-19		90 590		90 559	100,0	90 559	100,0						
							30 361 445	30 507 035		21 602 829		10 657 792							
						śr. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID-19	1 345 000	1 345 000		79 950	5,9								
		Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego					31 706 445	31 852 035		21 682 779	68,1	10 657 792	33,5						
1	NW/Z1.1/21	Adaptacja pawilonu B w budynku głównym zajmowanym przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie dla potrzeb utworzenia tymczasowego oddziału Szpitala dla pacjentów z COVID-19	NW	XVIII	P			40 590	ZPMK 114/18.01.2021	40 590	100,0	40 590	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej zagospodarowania części parteru i przebudowy I pietra Pawilonu B	I	Zakończono działanie. 29.01.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki.	
		śr. Miasta - COVID-19					40 590		40 590	100,0	40 590	100,0			Zawarcie umowy na na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej zagospodarowania części parteru i przebudowy I pietra Pawilonu B	II	Zakończono działanie. 17.02.2021 r. zawarto umowę na kwotę 40 590 zł z terminem realizacji 15.03.2021 r.		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Dofinansowano opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej zagospodarowania części parteru i przebudowy I piętra Pawilonu B dla potrzeb utworzenia tymczasowego oddziału Szpitala dla pacjentów z COVID-19.												Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej zagospodarowania części parteru i przebudowy I pietra Pawilonu B	III	Zakończono działanie. 10.03.2021 r. odebrano uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz przepisów p.poż. projekt koncepcyjny adaptacji Pawilonu B na cele Szpitala Tymczasowego.			

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2020 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działiny)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2021 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	NW/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) <i>Efekt 2021 r.:</i> Dofinansowano przebudowę Oddziału Chirurgii Dzieci Oddziału Pediatrycznego (Pawilon D-D1), II Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej oraz Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu (Pawilon F-F1)- II etap. Dofinansowano wykonanie termomodernizacji budynku D1, F1 (II etap), wymianę instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania (II etap), montaż pomp ciepła (II etap). Dofinansowano częściową rekultywację terenów zielonych, położenie nowej nawierzchni dróg dojazdowych i krawężników, wymianę chodników w obrębie Pawilonu D1 i F1. Dofinansowano rozbudowę pawilonu F1 dla potrzeb Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu. Dofinansowano działania promocyjne i zarządzanie Projektem.	NW	XVIII	P, B	śr. Miasta	19 386 740	19 386 740		19 386 740	100,0	10 567 233	54,5			Kontynuacja robót budowlanych w zakresie przebudowy i termomodernizacji Szpitala. Kontynuacja działań związanych z promocją projektu.	VIII	W trakcie realizacji. Zakres prac budowlanych w 2021 r. realizowany zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą. Umowa nr 9/U/ZP/2018 z 05.03.2018 r. na kwotę 74 310 732 zł (umowa + 9 aneksów). Wartość wydatków w części GMK na rok 2021 stanowi kwota: 19 386 740 zł. Szpital podejmuje działania w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy do 31.10.2021 r.	
3	NW/Z1.3/21	Dostosowanie ładowiska dla śmigłowców ratunkowych przy Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie do wymogów prawa <i>Efekt 2021 r.:</i> Dofinansowano opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla potrzeb dostosowania istniejącego ładowiska dla śmigłowców ratunkowych do wymogów prawa.	NW	IV	P	śr. Miasta		55 000	ZPMK 667/16.03.2021	55 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla potrzeb dostosowania istniejącego ładowiska dla śmigłowców ratunkowych do wymogów prawa Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla potrzeb dostosowania istniejącego ładowiska dla śmigłowców ratunkowych do wymogów prawa Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla potrzeb dostosowania istniejącego ładowiska dla śmigłowców ratunkowych do wymogów prawa	III	Zakończono działanie. Zakończono działanie. 31.03.2021 r. zawarto umowę na kwotę 55 000 zł z terminem realizacji 15.04.2021 r.	
4	NW/Z1.4/21	Respiratory dla krakowskiego szpitala miejskiego <i>Efekt 2021 r.:</i> Dofinansowano zakup czterech respiratorów dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Dofinansowano działania promocyjne.	NW	XII	B	<i>budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VII</i>	350 000	350 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup respiratorów Zawarcie umowy na zakup respiratorów Zakup respiratorów Promocja projektu	II	Zakończono działanie. 26.02.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę czterech respiratorów. 17.03.2021 r. otwarcie ofert. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 348 840 zł. Trwa badanie oferty. W trakcie realizacji. W przygotowywaniu umowa z dostawcą.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2020 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	NW/Z1.5/21	Dostosowanie pomieszczeń Pracowni RTG wraz z zakupem aparatu RTG z wyposażeniem w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.	NW	IV	P, B	śr. Miasta	700 000	700 000	ZPMK 656/16.03.2021							Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup aparatu RTG wraz z wyposażeniem	I	Zakończono działanie. 09.02.2021 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup aparatu RTG z wyposażeniem wraz z przystosowaniem pomieszczenia Pracowni RTG w ramach projektu pn. "Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Pakiet Medyczny 2". 16.03.2021 r. otwarcie ofert. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 1 455 157 zł. Wybrano Wykonawcę.	
																Zawarcie umowy na zakup aparatu RTG wraz z wyposażeniem	III	W trakcie realizacji. Planowane zawarcie umowy 1.04.2021 r.	
		Efekt 2021 r.: Dofinansowano dostosowanie pomieszczeń Pracowni RTG w tym demontaż istniejącego aparatu RTG, wykonanie robót budowlano - instalacyjnych wraz z zakupem aparatu RTG z wyposażeniem i opracowaniem dokumentacji wykonawczej.														Wykonanie robót budowlanych	VI		
6	NW/Z1.8/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	NW	IV	B	śr. Miasta	386 553	386 553								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyposażenie serwerowni oraz zakup infrastruktury obsługi środowiska IT oraz obsługi warstwy lokalnej MSIM.	I	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Planowane ogłoszenie zamówienia publicznego do końca kwietnia 2021 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostosowanie i integrację oprogramowania aplikacyjnego, w tym oprogramowania EDM.	II	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Gmina Miejska Kraków finansuje 10% wkładu własnego w Projekcie pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM), współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.	
																Zawarcie umowy na wyposażenie serwerowni oraz zakup infrastruktury obsługi środowiska IT.	VI		
																Zawarcie umowy na dostosowanie i integrację oprogramowania aplikacyjnego, w tym oprogramowania EDM.	IV		
																Wyposażenie serwerowni, zakup infrastruktury obsługi środowiska IT oraz obsługi warstwy lokalnej MSIM	VIII		
																Dostosowanie i integracja oprogramowania aplikacyjnego, w tym oprogramowania EDM.	VII		
		Efekt 2021 r.: Dofinansowano zakup oprogramowania aplikacyjnego, w tym interfejsu EDM. Dofinansowano zakup infrastruktury obsługi warstwy lokalnej MSIM oraz infrastruktury obsługi środowiska IT Szpitala. Dofinansowano działania dla potrzeb integracji regionalnej wymiany EDM, innych usług MSIM oraz dodatkowego wyposażenia serwerowni oraz usług łączności. Dofinansowano działania promocyjne i zarządzanie Projektem.														Promocja i zarządzanie projektem	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2020 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2021 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
7	NW/Z1.9/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie <u>Efekt 2021 r. :</u> Dofinansowano zakup oprogramowania aplikacyjnego, w tym interfejsu EDM- II etap. Dofinansowano infrastruktury obsługi warstwy lokalnej MSIM oraz zakupu sprzętu do obsługi środowiska IT Szpitala- II etap. Dofinansowano integrację regionalnej wymiany EDM oraz innych usług MSIM. Dofinansowano dodatkowe oprogramowanie systemowe Szpitala, dodatkowe wyposażenie serwerowni oraz usług łączności. Dofinansowano działania promocyjne i zarządzania Projektem.	NW	XVIII	B	śr. Miasta	240 373	240 373								Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup oprogramowania aplikacyjnego - II etap, zakup infrastruktury obsługi środowiska IT , integracja regionalnej wymiany EDM oraz innych usług MSIM. Zawarcie umowy na zakup oprogramowania aplikacyjnego - II etap, zakup infrastruktury obsługi środowiska IT , integracja regionalnej wymiany EDM oraz innych usług MSIM. Zakup oprogramowania aplikacyjnego - II etap, zakup infrastruktury obsługi środowiska IT , integracja regionalnej wymiany EDM oraz innych usług MSIM	VI			
8	NW/Z1.10/20	Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie <u>Efekt 2021 r. :</u> Dofinansowano utworzenie w Szpitalu Pracowni Wirusologii, w tym opracowano dokumentację projektową, wykonano roboty budowlano- instalacyjne wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia (II etap). Dofinansowano działania informacyjne związane z realizacją zadania.	NW	IV	B	śr. Miasta śr. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID-19	1 345 000	1 345 000		79 950	5,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych - utworzenie Pracowni Wirusologii. Działania informacyjne związane z realizacją zadania. Zakup dostawa i montaż wyposażenia mobilnego.	II	W trakcie realizacji. Dokumentacja projektowa została opracowana w 2020 r. (finansowanie w 2021 r. w kwocie 79 950 zł). 19.02.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne pn. "Przystosowanie części pomieszczeń istniejącego laboratorium Szpitala na III piętrze Budynku Ks. Siemaszki dla potrzeb Pracowni Wirusologii w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie - roboty budowlano - instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym". Termin otwarcia ofert 15.03.2021 r. Wpłynęło 5 ofert. Postępowanie unieważniono - treść ofert niezgodna z warunkami zamówienia. Ponowne ogłoszenie zamówienia publicznego planowane na 7.04.2021 r. z terminem otwarcia ofert 23.04.2021 r.		

[illegible]

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działiny)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Dofinansowano opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w zakresie budowy dodatkowego pawilonu dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, Działu Diagnostyki Obrazowej wraz zagospodarowaniem terenu i budowę stacji trafo w trybie "zaprojektuj i wybuduj" oraz uzyskanie decyzji o PNB. Dofinansowano zakup, dostawę i montaż tomografu komputerowego. Dofinansowano rozpoczęcie robót budowlanych.														Uzyskanie decyzji o PNB.	XI		
11	NW/Z1.13/20	Przebudowa pomieszczeń archiwum wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	NW	XVIII	P+B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych przebudowy pomieszczeń Pralnia - Kuchnia dla potrzeb Archiwum z wyposażeniem i poradni dermatologicznych	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Planowany termin ogłoszenia zamówienia do 15.04.2021 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych przebudowy pomieszczeń Pralnia - Kuchnia dla potrzeb Archiwum z wyposażeniem i poradni dermatologicznych.	VII		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Dofinansowano przebudowę pomieszczeń pawilonu Pralnia - Kuchnia dla potrzeb Archiwum zakładowego wraz z wyposażeniem. Dofinansowano przebudowę pomieszczeń pawilonu Pralnia - Kuchnia dla potrzeb Poradni Dermatologicznej, Poradni Dermatologicznej Dzieci oraz Poradni Dermatologii Alergologicznej.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
12	NW/Z1.15/20	Przebudowa sieci informatycznej Miejskiego Centrum Opieki	NW	XII	B	śr. Miasta	297 779	297 779								Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Rozbudowa systemu EDM o kolejne moduły.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Planowany termin ogłoszenia zamówienia 2.04.2021 r.	
																Zawarcie umowy na zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Rozbudowa systemu EDM o kolejne moduły.	IV		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż sprzętu komputerowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem - etap II.	VI		
																Zawarcie umowy na zakup i montaż sprzętu komputerowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem - etap II.	VII		
																Zakup i montaż sprzętu komputerowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem - etap II.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż serwerów wraz z oprogramowaniem i urządzeniami sieciowymi - etap II.	IX		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2020 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działiny)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Efekt 2021 r.: Dofinansowano zakup i montaż sprzętu komputerowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem - etap II. Dofinansowano zakup, montaż i konfigurację serwerów wraz z oprogramowaniem i urządzeniami sieciowymi - etap II. Dofinansowano zakup licencji - etap II. Dofinansowano rozbudowę systemu elektronicznej dokumentacji medycznej o kolejne moduły.														Zawarcie umowy na zakup i montaż serwerów wraz z oprogramowaniem i urządzeniami sieciowymi - etap II.	X		
																Zakup i montaż serwerów wraz z oprogramowaniem i urządzeniami sieciowymi - etap II.	XI		
																Zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Rozbudowa systemu EDM o kolejne moduły.	XI		
13	NW/Z1.1z/21	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	NW	XVIII			1 000 000	1 025 000	ZPMK 205/29.01.2021	95 530	9,3	25 000	2,4			W trakcie realizacji. 28.01.2021 r. zawarto umowę na kwotę 25 584 zł. Termin realizacji: 28.02.2021 r. - zakupiono zamrażarkę niskotemperaturową (GMK: 25 000 zł). 18.03.2021 r. zawarto umowę na zakup mebli dla Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu - II etap na kwotę 70 530 zł z terminem realizacji 26.03.2021 r.			
						śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		70 530	7,1								
						śr. Miasta - COVID-19		25 000		25 000	100,0	25 000	100,0						
14	NW/Z1.2z/21	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	NW	VI		śr. Miasta - COVID-19		25 000	ZPMK 205/29.01.2021	24 969	99,9	24 969	99,9			Zadanie zakończone. Zakupiono zamrażarkę niskotemperaturową.			