

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.10.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		ZDROWIE					31 706 445	39 923 867		38 747 271	97,1	23 593 512	60,9						
						środki własne Miasta	30 361 445	38 088 277		36 911 712	96,9	23 075 057	62,5						
						Środki własne Miasta - COVID-19		490 590		490 559	100,0	490 559	100,0						
						śr. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID-19	1 345 000	1 345 000		1 345 000	100,0	49 666	3,7						
		Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego					31 706 445	39 923 867		39 297 271	98,4	23 593 512	59,1						
1	NW/Z1.1/21	Adaptacja pawilonu B w budynku głównym zajmowanym przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie dla potrzeb utworzenia tymczasowego oddziału Szpitala dla pacjentów z COVID-19	NW	XVIII	P			40 590	ZPMK 114/18.01.2021	40 590	100,0	40 590	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej zagospodarowania części parteru i przebudowy I pietra Pawilonu B	I	Zakończono działanie. 29.01.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki.	
						śr. Miasta - COVID-19		40 590		40 590	100,0	40 590	100,0			Zawarcie umowy na na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej zagospodarowania części parteru i przebudowy I pietra Pawilonu B	II	Zakończono działanie. 17.02.2021 r. zawarto umowę na kwotę 40 590 zł z terminem realizacji 15.03.2021 r.	
		Efekt 2021 r.: Dofinansowano opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej zagospodarowania części parteru i przebudowy I pietra Pawilonu B dla potrzeb utworzenia tymczasowego oddziału Szpitala dla pacjentów z COVID-19.														Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej zagospodarowania części parteru i przebudowy I pietra Pawilonu B	III	Zakończono działanie. 10.03.2021 r. odebrano uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz przepisów p.poż. projekt koncepcyjny adaptacji Pawilonu B na cele Szpitala Tymczasowego.	
2	NW/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	NW	XVIII	P, B	śr. Miasta	19 386 740	19 386 740		19 386 740	100,0	17 285 662	89,2			Kontynuacja robót budowlanych w zakresie przebudowy i termomodernizacji Szpitala.	VIII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 9/U/ZP/2018 z 05.03.2018 r. na kwotę 78 040 562 zł (umowa + 10 aneksów). Wartość wydatków w części GMK na rok 2021 stanowi kwota: 19 386 740 zł. Zakres prac budowlanych w 2021 r. realizowany zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą. Zgoda instytucji Zarządzającej na przedłużenie terminu realizacji umowy do 31.11.2021 r. 18.06.2021 r. podpisano protokół odbioru końcowego termomodernizacji budynków Szpitala. Zakończono roboty budowlane w zakresie przebudowy budynku D1. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku. 28.09.2021 r. Wykonawca zgłosił zakończenie prac, komisja odbiorowa przystąpiła do prac.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2021 r.</i>	Jednostka realizująca	Localizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.10.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Dofinansowano przebudowę Oddziału Chirurgii Dzieci Oddziału Pediatrycznego (Pawilon D-D1), II Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Oddziałem Intensywnej Terapii Kardiologicznej oraz Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu (Pawilon F-F1)- II etap. Dofinansowano wykonanie termomodernizacji budynku D1, F1 (II etap), wymianę instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania (II etap), montaż pomp ciepła (II etap). Dofinansowano częściową rekultywację terenów zielonych, położenie nowej nawierzchni dróg dojazdowych i krawężników, wymianę chodników w obrębie Pawilonu D1 i F1. Dofinansowano rozbudowę pawilonu F1 dla potrzeb Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu. Dofinansowano działania promocyjne i zarządzanie Projektem.														Kontynuacja działań związanych z promocją projektu.	IX	Promocja projektu prowadzona jest na bieżąco.	
3	NW/Z1.3/21	Dostosowanie ładowiska dla śmigłowców ratunkowych przy Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie do wymogów prawa <u>Efekt 2021 r.:</u> Dofinansowano opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego, dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlano - instalacyjnych z niezbędną dokumentacją rejestracyjną dla potrzeb dostosowania istniejącego ładowiska dla śmigłowców ratunkowych do obowiązujących przepisów.	NW	IV	P	śr. Miasta		55 000	ZPMK 667/16.03.2021 1120/26.04.2021 2747/01.10.2021 2872/13.10.2021	55 000	100,0	55 000	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla potrzeb dostosowania istniejącego ładowiska dla śmigłowców ratunkowych do wymogów prawa Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla potrzeb dostosowania istniejącego ładowiska dla śmigłowców ratunkowych do wymogów prawa Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla potrzeb dostosowania istniejącego ładowiska dla śmigłowców ratunkowych do wymogów prawa	III III VI	Zakończono działanie. Zakończono działanie. 31.03.2021 r. zawarto umowę na kwotę 55 000 zł z terminem realizacji 15.04.2021 r. Zakończono działanie. 9.04.2021 r. opracowano PFU. Prowadzone są uzgodnienia w zakresie opracowania koncepcji dla projektu pn. Zwiększenie dostępności Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie do szybkiej diagnostyki i leczenia dla obszaru Kraków - Zachód dotyczącego rozbudowy SOR wraz z budową ładowiska dla śmigłowców ratunkowych.	
4	NW/Z1.4/21	Respiratory dla krakowskiego szpitala miejskiego <u>Efekt 2021 r.:</u> Dofinansowano zakup czterech respiratorów dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Dofinansowano działania promocyjne.	NW	XII	B	oobywatelski ogólnomiejski -	350 000	350 000		348 840	99,7	347 620	99,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup respiratorów Zawarcie umowy na zakup respiratorów Zakup respiratorów Promocja projektu	II III V V	Zakończono działanie. Zakończono działanie. 9.04.2021 r. zawarto umowę na kwotę 348 840 zł z terminem realizacji 01.06.2021 r. Zakończono działanie. 26.05.2021 r. dostarczono i uruchomiono 4 respiratory. Zakończono działanie. Wykonano i naklejono na respiratory naklejki informacyjne.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2021 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.10.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2021 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	NW/Z1.5/21	Dostosowanie pomieszczeń Pracowni RTG wraz z zakupem aparatu RTG z wyposażeniem w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. <i>Efekt 2021 r.:</i> Dofinansowano dostosowanie pomieszczeń Pracowni RTG w tym demontaż istniejącego aparatu RTG, wykonanie robót budowlano - instalacyjnych wraz z zakupem aparatu RTG z wyposażeniem i opracowaniem dokumentacji wykonawczej.	NW	IV	P, B	śr. Miasta	700 000	700 000	ZPMK 656/16.03.2021	700 000	100,0	700 000	100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup aparatu RTG wraz z wyposażeniem	I	Zakończono działanie. 09.02.2021 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup aparatu RTG z wyposażeniem wraz z przystosowaniem pomieszczenia Pracowni RTG w ramach projektu pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 2". 16.03.2021 r. otwarcie ofert. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 1 455 157 zł. Wybrano Wykonawcę.	
																Zawarcie umowy na zakup aparatu RTG wraz z wyposażeniem	III	Zakończono działanie. 1.04.2021 r. zawarto umowę na kwotę 1 455 157 zł z terminem realizacji 7.06.2021 r. Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach projektu pn."Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 2".	
																Wykonanie robót budowlanych	VI	Zakończono działanie. 15.06.2021 r. dostarczono i zamontowano aparat RTG wraz z wyposażeniem.	
6	NW/Z1.6/21	Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie <i>Efekt 2021 r.:</i> Dofinansowano opracowania projektu wykonawczego robót budowlanych oraz wykonania robót budowlano-instalacyjnych koniecznych do posadowienia i uruchomienia tomografu komputerowego w kontenerze na terenie Szpitala. Dofinansowano przebudowę Oddziału Chorób Wewnętrznych poprzez wykonanie automatycznych, przesuwnych drzwi wejściowych. Dofinansowano wykonanie bezprzewodowej sieci komputerowej, zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zakup części wyposażenia medycznego dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych. Dofinansowano zakup i montaż dźwigu w istniejącym szybie windowym wraz z wykonaniem niezbędnych prac przystosowawczych na Oddziale Noworodków (Pawilon E1).	NW	XVIII	P, B	śr. Miasta śr. Miasta - COVID-19		950 000 550 000 400 000	ZPMK 984/13.04.2021 1120/26.04.2021 2601/16.04.2021	950 000 400 000	100,0 100,0	400 000 400 000	42,1 100,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu wykonawczego oraz wykonanie robót budowlano – instalacyjnych.	III	Zakończono działanie. 15.03.2021 r. zawarto umowę na opracowanie projektu wykonawczego na kwotę 27 060 zł z terminem realizacji 16.04.2021 r. 29.03.2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 372 952 zł z terminem realizacji 30.04.2021 r.	
																Zawarcie umowy na opracowanie projektu wykonawczego oraz wykonanie robót budowlano – instalacyjnych.	III	Zakończono działanie. 21.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 22.07.2021 r. planowane otwarcie ofert. 8.10.2021 r. w trybie zapytania ofertowego dokonano wyboru dostawcy sprzętu komputerowego (O. Wewnętrzny). 22.10.2021 r. w trybie zapytania ofertowego dokonano wyboru dostawcy sieci bezprzewodowej (O. Wewnętrzny). 29.10.2021 r. otwarcie ofert w zakresie zakupu i montażu dźwigu windowego. Wpłynęło 6 ofert. Wartość najniższej oferty: 174 414 zł. Trwa badanie ofert.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. 21.04.2021 r. odebrano dokumentację projektową. 29.04.2021 r. zakończono roboty budowlane.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę i zakup części wyposażenia medycznego dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych	VI	Zakończono działanie. 30.07.2021 r. zawarto umowę na wykonanie drzwi automatycznych na Oddziale Chorób Wewnętrznych na kwotę 22 140 zł z terminem realizacji 31.10.2021 r. 14.09.2021 r. zawarto umowę nr 96/U/SZP/2021 na zakup Bronchofiberoskopu na kwotę 69 921 zł z terminem realizacji 10.11.2021 r. 20.10.2021 r. zawarto umowę nr 245/P-ZP/2021 na zakup sprzętu komputerowego na kwotę 110 426 zł z terminem realizacji 30.11.2021 r. 27.10.2021 r. zawarto umowę na wykonanie sieci bezprzewodowej na kwotę 78 686 zł z terminem realizacji 30.11.2021 r.	
																Zawracie umowy na przebudowę i zakup części wyposażenia medycznego dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych	IX	Zakończono działanie. 31.10.2021 r. wykonano drzwi automatyczne na Oddziale Wewnętrznym.	
																Przebudowa i zakup części wyposażenia medycznego dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych	XI	W trakcie realizacji. 31.10.2021 r. wykonano drzwi automatyczne na Oddziale Wewnętrznym.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy								
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2021 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.10.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2021 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
7	NW/Z1.8/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie Efekt 2021 r.: Dofinansowano zakup oprogramowania aplikacyjnego, w tym interfejsu EDM. Dofinansowano zakup infrastruktury obsługi warstwy lokalnej MSIM oraz infrastruktury obsługi środowiska IT Szpitala. Dofinansowano działania dla potrzeb integracji regionalnej wymiany EDM, innych usług MSIM oraz dodatkowego wyposażenia serwerowni oraz usług łączności. Dofinansowano działania promocyjne i zarządzanie Projektem.	NW	IV	B	śr. Miasta	386 553	261 148	ZPMK 2801/07.10.2021	261 148	100,0	10 591	4,1			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyposażenie serwerowni oraz zakup infrastruktury obsługi środowiska IT oraz obsługi warstwy lokalnej MSIM. Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostosowanie i integrację oprogramowania aplikacyjnego, w tym oprogramowania EDM. Zawarcie umowy na wyposażenie serwerowni oraz zakup infrastruktury obsługi środowiska IT. Zawarcie umowy na dostosowanie i integrację oprogramowania aplikacyjnego, w tym oprogramowania EDM. Wyposażenie serwerowni, zakup infrastruktury obsługi środowiska IT oraz obsługi warstwy lokalnej MSIM Dostosowanie i integracja oprogramowania aplikacyjnego, w tym oprogramowania EDM. Promocja i zarządzanie projektem	I	II	VI	IV	VIII	VII	XI	Zakończono działanie. 4.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne. 29.06.2021 r. rozstrzygnięto zamówienie publiczne na kwotę 2 333 371 zł. 02.07.2021 r. ogłoszono postępowanie pn. "Wyposażenie serwerowni oraz pomieszczenia repozytorium (nie dotyczy sprzętu komputerowego) w ramach MSIM" z terminem otwarcia ofert: 29.07.2021 r. Postępowanie podzielone na 3 części, wpłynęło po jednej ofercie dla każdej z części na kwotę: 1) 67 650 zł, 2) 98 400 zł, 3) 38 258 zł. Zakończono działanie. Gmina Miejska Kraków finansuje 10% wkładu własnego w Projekcie pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM), współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Postępowania dot. dostosowania i integracja systemu medycznego z wewnętrznym systemem PACS, sale operacyjne, sale wybudzeniowe oraz integracji regionalnej wymiany EDM oraz innych usług MSIM zamierza ogłosić w 2022 r. Termin realizacji projektu MSIM został przesunięty do końca roku 2022. Zakończono działanie 1) 5.07.2021 r. zawarto umowę na kwotę 2 333 371 zł na Centrum danych wraz z systemem kopii zapasowej umożliwiające obsługę warstwy lokalnej MSIM oraz obsługę środowiska IT Szpitala z terminem realizacji 120 dni. 2) 8.09.2021 r. zawarto umowy na wyposażenie serwerowni oraz pomieszczenia repozytorium: a) umowa nr 373/ZP/2021 z 08.09.2021 r. na kwotę 67 650 zł; b) umowa nr 374/Zp/2021 z 08.09.2021 r. na kwotę 98 400 zł; c) umowa nr 375/ZP/2021 z 08.09.2021 r. na kwotę 38 258 zł. Termin realizacji 8.10.2021 r. Zakończono działanie. Zawarto umowę nr 299/INF/2021 z 10.08.2021 r. na kwotę 73 800 zł na dostosowanie i integrację systemu medycznego z wewnętrznym systemem laboratorium (LIS) z terminem realizacji 10.09.2021 r. W trakcie realizacji. Wyposażenie serwerowni oraz pomieszczenia repozytorium - zrealizowano 22.09.2021 r. oraz 08.10.2021 r. Opóźnienie ok. 4 miesiące.

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2021 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.10.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2021 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	NW/Z1.9/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie <u>Efekt 2021 r. :</u> Dofinansowano zakup oprogramowania aplikacyjnego, w tym interfejsu EDM- II etap. Dofinansowano infrastruktury obsługi warstwy lokalnej MSIM oraz zakupu sprzętu do obsługi środowiska IT Szpitala- II etap. Dofinansowano integrację regionalnej wymiany EDM oraz innych usług MSIM. Dofinansowano dodatkowe oprogramowanie systemowe Szpitala, dodatkowe wyposażenie serwerowni oraz usług łączności. Dofinansowano działania promocyjne i zarządzania Projektem.	NW	XVIII	B	śr. Miasta	240 373	240 373		240 373	100,0	10 168	4,2			Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup oprogramowania aplikacyjnego - II etap, zakup infrastruktury obsługi środowiska IT , integracja regionalnej wymiany EDM oraz innych usług MSIM. Zawarcie umowy na zakup oprogramowania aplikacyjnego - II etap, zakup infrastruktury obsługi środowiska IT , integracja regionalnej wymiany EDM oraz innych usług MSIM. Zakup oprogramowania aplikacyjnego - II etap, zakup infrastruktury obsługi środowiska IT , integracja regionalnej wymiany EDM oraz innych usług MSIM	VI X XI	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 92/U/ZP/2020 z 30.10. 2020 r. na zakup oprogramowania aplikacyjnego, w tym oprogramowanie EDM. 30.07.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne pn. Dostawa kompleksowego wyposażenia informatycznego w ramach programu MSIM. Planowany termin otwarcia ofert: 08.09.2021 r. Wpłynęły oferty w zakresie każdej z części. Trwa badanie ofert. 1.10.2021 r. ogłoszono zamówienie w zakresie Rozbudowy funkcjonalności posiadanego i eksploatowanego zintegrowanego systemu informatycznego HIS oraz integracji z Platformą Regionalną w ramach projektu MSIM z terminem otwarcia ofert 8.11.2021 r. W trakcie realizacji. 19.10.2021 r. zawarto umowę nr 145/U/ZP/2021 na zakup Stanowiska komputerowe - pakiet 1 (infrastruktura obsługi środowiska IT) na kwotę 546 390 zł, termin realizacji: 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. 19.10.2021 r. zawarto umowy z terminem realizacji 8 tygodni: - nr 146/U/ZP/2021 na zakup Licencji CAL -pakiet 3 (dodatkowe oprogramowanie systemowe) na kwotę 83 578 zł. - nr 147/U/ZP/2021 na Bibliotekę taśmową -pakiet 4 (infrastruktura warstwy lokalnej MSIM) na kwotę 115 21 zł. - nr 148/U/ZP/2021 na Zasilanie awaryjne serwerowni -pakiet 5 (dodatkowe wyposażenie serwerowni) na kwotę 70 931,03 zł. Suma zawartych umów wynosi: 816 110,54 zł (w tym finansowanie GMK: 81 611,05 zł).	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2021 r.</i>	Jednostka realizująca	Localizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.10.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2021 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9	NW/Z1.10/20	Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	NW	IV	B		1 345 000	2 595 405	ZPMK 1120/26.04.2021 2490/06.09.2021 2801/07.10.2021	2 320 000	89,4	877 562	37,8			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - utworzenie Pracowni Wirusologii.	II	Zakończono działanie.	
						śr. Miasta		1 250 405		975 000	78,0	49 666	5,1			Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - utworzenie Pracowni Wirusologii.	V	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy z 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 79 950 zł. Dokumentacja opracowana w 2020 r. W 2021 r. nastąpi rozliczenie - wykonano. 25.05.2021 r. Zawarto umowę nr 186/ZP/2021 z na kwotę 1 006 362 zł na realizację robót budowlano - instalacyjnych wraz z wyposażeniem stałym w celu przystosowania części pomieszczeń istniejącego laboratorium Szpitala na III piętrze Budynku Ks. Siemaszki dla potrzeb Pracowni Wirusologii z terminem realizacji 30.10.2021 r.	
						śr. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID-19	1 345 000	1 345 000		1 345 000	100,0	827 896	61,6			Wykonanie robót budowlanych - utworzenie Pracowni Wirusologii.	XI	Zakończono działanie. 27.05.2021 r. przekazano front robót. 28.10.2021 r. zakończono roboty budowlano-instalacyjne.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej - ZDL	VI	Zakończono działanie. 18.05.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb przebudowy pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie - III piętro Bud. Ks. Siemaszki". 2.06.2021 r. unieważniono zamówienie publiczne gdyż nie wpłynęła żadna oferta. 9.06.2021 r. ponownie ogłoszono ww. zamówienie. 18.06.2021 r. otwarto oferty. Wpłynęły 2 oferty.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej - ZDL.	IX	Zakończono działanie. 15.07.2021 r. Zawarto umowę nr 271/ZP/221 z na kwotę 284 130 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (ZDL) z terminem realizacji 15.11.2021 r. 29.10.2021 r. zawarto aneks nr 1 - zmiana kwoty umowy 311 805 zł.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego i na wykonanie robót budowlanych - Przystosowanie pomieszczeń Szpitala dla potrzeb Poradni Ginekologiczno – Położniczej i Poradni Urologicznej.	VI	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - Przystosowanie pomieszczeń Szpitala dla potrzeb Poradni Ginekologiczno – Położniczej i Poradni Urologicznej.	X	Zakończono działanie 07.09.2021 r. zawarto umowę na roboty budowlano-instalacyjne na kwotę 649 097 zł. Termin realizacji do dnia 15.11.2021 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.10.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2021 r. :</u> Dofinansowano utworzenie w Szpitalu Pracowni Wirusologii, w tym opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlano- instalacyjnych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia (II etap). Dofinansowano działania informacyjnych związanych z realizacją zadania; Dofinansowano przystosowanie pomieszczeń Szpitala dla potrzeb Poradni Ginekologiczno – Położniczej i Poradni Urologicznej, w tym wykonanie robót budowlano - instalacyjnych wraz z zakupem pierwszego wyposażenia. Dofinansowano opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla potrzeb przebudowy pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala. Dofinansowano zakup i montaż generatora wraz z zespołem zasilania do aparatu ESWL dla potrzeb Oddziału Urologii z Onkologią. Dofinansowano zakup wózków do transportu chorych w pozycji siedzącej dla potrzeb oddziałów Szpitala.														Zakup dostawa i montaż wyposażenia mobilnego - Poradnia Ginekologiczno – Położnicza i Poradnia Urologiczna.	X	W trakcie realizacji. 28.10.2021 r. zawarto umowy/zamówienia na zakup: - Lampy zabiegowej mobilnej - umowa nr 461/ZP/2021 na kwotę 35 640 zł - Fotela ginekologicznego - umowa nr 461/ZP/2021 na kwotę 21 999 zł. - Kozetki lekarskiej na kółkach - zamówienie nr OP/BU/316 na kwotę 6 902,01 zł, termin realizacji: 13.12.2021 r. - Meble biurowe - umowa nr 463/DT/2021 na kwotę 9 102 zł, termin realizacji: 13.12.2021 r. - Wózek medyczny wielofunkcyjny, wózek zabiegowy - zamówienie nr OP/BU/317 z 26.10.2021 na kwotę 4 879,99 zł, termin realizacji: 13.12.2021 r. - Statyw na kroplówkę, parawan medyczny - zamówienie nr OP/BU/318 z 26.10.2021 r. na kwotę 1 900 zł, termin realizacji: 13.12.2021 r. - Fotele biurowe i krzesła - zamówienie nr OP/BU/303 z 19.10.2021 r., wartość: 5 520,24 zł, termin realizacji: 13.12.2021 r. 19.10.2021 r. zamówienie nr OP/BU/304 na zakup Taboretu obrotowego na kwotę 3 288 zł, termin realizacji: 13.12.2021 r. 21.10.2021 r. zamówienie nr OP/BU/313 na zakup Szafy lekarskiej jedno i dwu drzwiowe - na kwotę 8 610 zł, termin realizacji: 15.12.2021 r.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej ZDL.	XI	W trakcie realizacji.	
																Działania informacyjne związane z realizacją zadania.	XI	Zakończono działanie. Zlecenie DT-2230-2-31/2021 z 18.08.2021 r. Termin realizacji do dnia 06.10.2021 r.	
																Wykonanie robót budowlanych - Przystosowanie pomieszczeń Szpitala dla potrzeb Poradni Ginekologiczno – Położniczej i Poradni Urologicznej.	XI	W trakcie realizacji.	
																Zakup dostawa i montaż wyposażenia mobilnego - Pracownia Wirusologii.	XI	W trakcie realizacji. Zawarto umowy/zamówienia/zlecenia na zakup: 1) Wytrząsarka do probówek (część 3) - Umowa nr 396/ZP/2021 z 22.09.2021 r. na kwotę 2 263 zł, termin realizacji 15.11.2021 r. 2) Regaly ze stali kwasoodpornej (część 12) - Umowa nr 397/ZP/2021 z 22.09.2021 r. na kwotę 12 300 zł, termin realizacji 15.11.2021 r. 3) Wirówka laboratoryjna szybkoobrotowa (część 1), Wirówka laboratoryjna (część 2), Szafa chłodnicza laboratoryjna (część 4), Zamrażarka laboratoryjna ultra niskich temperatur (część 6) - Umowa nr 443/APM/2021 z 20.10.2021, na kwotę 116 016 zł, termin realizacji: 15.11.2021 r. 4) Chłodziarka medyczna laboratoryjna (część 5) - umowa nr 442/APM/2021 z 20.10.2021, na kwotę 12 558 zł, termin realizacji: 15.11.2021 r. 5) Urządzenia wielofunkcyjne (część 8)- Zlecenie nr INF-11-2021 z 13.10.2021, na kwotę 4 673 zł, termin realizacji: 15.10.2021 r. 6) Szafa do przechowywania substancji łatwopalnych (część 9) - Zamówienie nr OP/BU/290 z 06.10.2021, na kwotę 9 524 zł, termin realizacji: 30.10.2021 r.	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2021 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.10.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2021 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																		7) Krzesła obrotowe (część 10) - Zamówienie nr OP/BU/285 z 06.10.2021, na kwotę 2 637 zł, termin realizacji: 30.10.2021 r. 8) Regaly biurowe (część 11) - Zamówienie nr OP/BU/292 z 06.10.2021, na kwotę2 200 zł, termin realizacji: 15.11.2021 r. 9) Wózki ze stali nierdzewnej na bieliznę (część 13)- Zamówienie nr OP/BU/289 z 06.10.2021, na kwotę 3 399 zł, termin realizacji: 15.11.2021 r. 10) Szafa szatniowa (część 14) - Zamówienie nr OP/BU/288 z 06.10.2021, na kwotę 771 zł, termin realizacji: 21.10.2021 r. 11) Wieszaki ścienne ze stali nierdzewnej (część 15) - Zamówienie nr OP/BU/293 z 07.10.2021, na kwotę 546 zł, termin realizacji: 19.10.2021 r. 12) Kosze na odpady (część 16) - Zamówienie nr OP/BU/291 z 06.10.2021, na kwotę 2 374 zł, termin realizacji: 19.10.2021 r. 13) Lustra (część 17) - Zamówienie nr OP/BU/286 z 06.10.2021, na kwotę 175 zł, termin realizacji: 20.10.2021 r. Łączna wartość zawartych umów i zleceń wynosi ok. 169 437 zł.	
10	NW/Z1.11/20	Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, wraz z pierwszym wyposażeniem 																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2021 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.10.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2021 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	NW/Z1.12/20	Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb SOR wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie 																	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.10.2021 r.	Zmiany w ciągu 2021 r. (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2021 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2021 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Opisy ryzyka niewykorzystania środków finansowych oraz niewykonania zakresu rzeczowego.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13	NWIZ1.15/20	Przebudowa sieci informatycznej Miejskiego Centrum Opieki Efekt 2021 r.: Dofinansowano zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz wdrożenie jego modułu podstawowego - etap II. Dofinansowano zakup i montaż sprzętu komputerowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem - etap II.	NW	XII	B	śr. Miasta	297 779	329 457	ZPMK 2490/06.09.2021	329 457	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Rozbudowa systemu EDM o kolejne moduły. Zawarcie umowy na zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Rozbudowa systemu EDM o kolejne moduły. Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż sprzętu komputerowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem - etap II. Zawarcie umowy na zakup i montaż sprzętu komputerowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem - etap II. Zakup i montaż sprzętu komputerowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem - etap II. Zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Rozbudowa systemu EDM o kolejne moduły.	III	Zakończono działanie.	
																	IV	Zakończono działanie. 16.08.2021 r. zawarto umowę nr DAI-272-04/21 na kwotę 805.035 zł. Termin realizacji umowy 15.09.2022 r.	
																	VI	Zakończono działanie. 30.07.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne na zakup sprzętu komputerowego (dostawa komputerów z drukarkami). Otwarcie ofert 11.08.2021 r. (etap I) oraz 18.08.2021 r. (etap II). Wpłynęły 2 oferty.	
																	VII	Zakończono działanie. 30.08.2021 r. zawarto umowę nr DAI-230-05/21 na kwotę 81 068 zł (termin realizacji- do 30 dni od zawarcia umowy tj. 29.09.2021 r.).	
																	VIII	Zakończono działanie.	
																	XI		
14	NWIZ1.1z/21	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	NW	XVIII		śr. Miasta śr. Miasta - COVID-19	1 000 000	1 875 000	ZPMK 205/29.01.2021 1120/26.04.2021 2747/01.10.2021	1 525 000	81,3	688 758	36,7			W trakcie realizacji. 28.01.2021 r. zawarto umowę na kwotę 25 584 zł. Termin realizacji: 28.02.2021 r. - zakupiono zamrażarkę niskotemperaturową (GMK: 25 000 zł). 18.03.2021 r. zawarto umowę na zakup mebli dla Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu - II etap na kwotę 70 530 zł z terminem realizacji 26.03.2021 r. - zrealizowano. Zakup i dostawa rolet okiennych dla Oddziału Neurologicznego zgodnie ze zleceniem nr ZK 2132/MAG/2021, wartość: 10 100 zł, termin realizacji do 13.05.2021 r. - zrealizowano. Zakup i dostawa parawanów podwieszanych do sufitu dla Oddziału Neurologicznego zgodnie ze zleceniem nr 0043/3/26/62/2021, wartość: 3 597 zł, termin realizacji 22.03.2021 r. - zrealizowano. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Oddziałów Szpitala. Zakup wyposażenia dla przebudowywanych Oddziałów: Zestaw laparoskopowy - umowa nr 124/U/SZP/2021/ z 20.09.2021 r. na kwotę 414 176 zł; Mikroskop laryngologiczny - umowa nr 122/U/SZP/2021/ z 20.09.2021 r. na kwotę 105 840 zł; Laser laryngologiczny - umowa 93/U/SZP/2021/ z 13.09.2021 r.,na kwotę: 189 050 zł; Myjnia dezynfektor- umowa nr 92/U/SZP/2021/ z 06.09.2021 r., na kwotę: 83 808 zł; Maceratory do pulpy - umowa nr 90/U/SZP/2021 z 06.09.2021 r. na kwotę: 45 510 zł Maceratory do pieluch – umowa nr 91/U/SZP/2021/ z 06.09.2021 r., na kwotę: 107 010 zł Meble dla potrzeb Oddziału Chirurgii Dzieci. Umowa nr PT/SO/12/2021 z 09.09.2021r. na kwotę: 88 236zł, Umowa nr PT/SO/13/2021 z 09.09.2021r. na kwotę: 148 550zł. Meble ze stali Nierdzewnej -,Oddział Chirurgii Dzieci i Pediatrii: umowa nr PT/DLG/14/2021 z 09.09.2021r. na kwotę 47 901 zł Stanowiska do pielęgnacji niemowląt Oddział Chirurgii Dzieci - umowa nr PT/DLG/15/2021 z 09.09.2021r. na kwotę 26 395 zł Łączna wartość umów zawartych w 2021 r.: 1 367 287,37 zł.			
15	NWIZ1.2z/21	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	NW	IV		śr. Miasta - COVID-19		25 000	ZPMK 205/29.01.2021	24 969	99,9	24 969	99,9			Zadanie zakończone. Zakupiono zamrażarkę niskotemperaturową.			