

**Informacja ogólna nt. stanu realizacji inwestycyjnych zadań dzielnicowych ujętych w budżecie Miasta
na dzień 30.09.2012 r.**

I. W oparciu o przeprowadzony monitoring 92 inwestycyjnych zadań dzielnicowych stwierdzam:

1a. Ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego w br. oraz prawdopodobne niewydatkowanie w br.
zaplanowanych środków dla 12 zadań:

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Możliwe niewydatkowanie środków
	Dzielnica IV		
Dz IV -1w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego	ZIKiT	35 000
Dz IV -2w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Porzeczkowej	ZIKiT	20 000
	Dzielnica V		
Dz V -3	Przebudowa ul. Kadeckiej	ZIKiT	80 200
	Dzielnica VII		
Dz VII -2w	Budowa oświetlenia w ul. Pod Stokiem	ZIKiT	12 000
	Dzielnica IX		
Dz IX-3	Przebudowa ul. Niecałej - sięgacz z ul. Nowogródzkiej	ZIKiT	13 800
Dz IX-4	Przebudowa ul. Żywieckiej	ZIKiT	193 200
Dz.IX- 3w	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową	ZIKiT	30 000
	Dzielnica X		
Dz X -1w	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus	ZIS	68 000
	Dzielnica XII		
Dz XII - 3w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popieluszki	ZIKiT	15 000
	Dzielnica XIII		
Dz XIII - 3w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej	ZIKiT	86 600
	Dzielnica XV		
Dz XV - 1w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej	ZIKiT	100 000
	Dzielnica XVI		
Dz XVI - 5	Modernizacja przejścia dla pieszych w al. W. Andersa	ZIKiT	15 000
		RAZEM	521 600

1b. Ryzyko prawdopodobnego niewydatkowania w br. zaplanowanych środków dla 1 zadania

zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Możliwe niewydatkowanie środków
	Dzielnica XVI		
Dz XVI - 2w	Budowa parkingu przy ul. Andegawerskiej	ZIKiT	331 000
		RAZEM	331 000