

I.p.	Numer ewidencyjny	Tytuł zadania	Koszt realizacji	Realizator	Rok realizacji zadania	Realizacja zadania, działania podejmowane w IV kwartale 2022 roku
------	-------------------	---------------	------------------	------------	------------------------	---

PROJEKTY

OGÓLNOMIEJSKIE

1	BO.OM.28/21	Toalety przy placach zabaw w każdej dzielnicy	1 100 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2022-11-17: podpisano umowę nr ZZM/U/II/205/ID/690/2022 na wykonanie robót budowlanych związanych z dostawą, montażem i uruchomieniem nowych, modułowych, wolnostojących toalet publicznych w Parku Łagiewniki oraz Parku Maćka i Dototy. trwają roboty budowlane. Termin realizacji do 20.12.2022. W trakcie realizacji umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy toalet w czterech lokalizacjach: Park Żeromskiego, Młynówka Królewska (w rejonie ul. Rzecznej), Planty Bieńczyckie, ul. Heila. Przedłużono termin realizacji.
2	BO.OM.1/21	Zasadźmy wspólnie Las Krakowian!	1 000 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022-2023	Posadzono 5000 szt sadzonek leśnych w rejonie Batowic w obszarze działek nr 221, 223, 224 obr. K-28 za kwotę 72 988,56 zł, pozostała kwota zostanie przeznaczona na wykup gruntów pod zalesienie.
3	BO.OM.211/21	Zielone Płuca Krakowa - zielona każda dzielnica	1 350 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022-2023	Zrealizowano prace na kwotę 450.000,00zł. Pozostała kwota przeznaczona na wykonanie prac w 2023r.
4	BO.OM.6/21	Młynówka Królewska – najdłuższy park w Polsce! Nowy etap	1 400 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022-2023	Odebrana dokumentacja projektowo-kosztorysowej dla stworzenie strefy rekreacji w rejonie u. Lindego. Odebrana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na nasadzenia wzdłuż al. Grottgera - od ul. Rzecznej do ul. Raławickiej. Wykonane nasadzenia wzdłuż al. Grottgera.
5	BO.OM.3/21	Lodowisko dla krakowian	1 400 000,00 zł	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2022	ZPMK nr 1175/2022 oraz 1176/2022 z dnia 09.05.2022 r. zmniejszono środki finansowe na zadaniu z uwagi na brak możliwości realizacji zadania w roku bieżącym.
6	BO.OM.104/21	Rehabilitacja w Schronisku dla Zwierząt	150 000,00 zł	Wydział Kształtowania Środowiska	2022	Zadanie zrealizowane
7	BO.OM.114/21	Strażacka Mobilna Izba Przyjęć - etap II	240 000,00 zł	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2022	Zadanie zrealizowane
8	BO.OM.213/21	Kraków zrywa z betonem	150 000,00 zł	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	Zadanie zrealizowane
9	BO.OM.20/21	Stop Dzikim Wysypiskom Śmieci!	33 000,00 zł	Straż Miejska Miasta Krakowa	2022	Zadanie zrealizowane
10	BO.OM.42/21	Strefa relaksu na Podgórzu	40 000,00 zł	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2022	Zadanie zrealizowane
11	BO.OM.121/21	Mobilne zestawy ratujące życie z AED dla Straży Miejskiej	70 000,00 zł	Straż Miejska Miasta Krakowa	2022	Zadanie zrealizowane
12	BO.OM.122/21	Komputerowy kurs z klubem Herkules	33 000,00 zł	Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta	2022	Zadanie zrealizowane
13	BO.OM.91/21	Wielofunkcyjne stoły do gry Teqball w Nowej Hucie	33 600,00 zł	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2022	Zadanie zrealizowane

DZIELNICA I

STARE MIASTO

1	BO.D1.5/21	Sadźmy drzewa i krzewy w I Dzielnicy!	350 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	Zadanie zrealizowane
2	BO.D1.8/21	Zielone Aleje Trzech Wieszców	100 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	Zadanie zrealizowane
3	BO.D1.1/21	Sadźmy drzewa!	390 000,00 zł	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022-2023	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. na przebudowę chodnika w ul. Staszica zgodnie z zawartą Umową nr 435/U/ZDMK/2022 z 23.09.2022 r. na kwotę 41 082,00 zł. Planowany termin opracowania projektu: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do 23.09.2023 r.
4	BO.D1.36/21	Zielone przystanki - Karmelicka	15 000,00 zł	Zarząd Transportu Publicznego	2022	Zadanie zrealizowane
5	BO.D1.34/21	Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto... Smoki	160 000,00 zł	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022-2023	Zadanie w trakcie realizacji. WKiDN UMK przygotowuje projekty smoków. Ustalono lokalizacje dla figurek 4 smoków, których montaż planowany jest w 2023 r. Finansowanie przez ZDMK w 2022 r. - 0 zł. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami oraz Uchwałą Nr LXXIX/2216/22 Rady Miasta Krakowa z 02.03.2022 r. i Zarządzeniem Nr 560/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z 07.03.2022 r. nastąpiła zmiana finansowania i realizatora części zakresu zadania na Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, po stronie którego będzie zlecenie opracowania rysunków a następnie wykonanie figurek smoków. Natomiast po stronie ZDMK będzie montaż gotowych rzeźb smoków w 2023 r.
6	BO.D1.19/21	Sprzęt dla Strażaków z Westerplatte	35 000,00 zł	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2022	Zadanie zrealizowane
7	BO.D1.10/21	Ku pamięci bohaterów - remont nagrobków żołnierzy polskich	52 000,00 zł	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2022	Zadanie zrealizowane

DZIELNICA II
GRZEGÓRZKI

1	BO.D2.25/21	100 drzew dla Dzielnicy II Grzegórzki!	120 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	Zadanie zrealizowane
2	BO.D2.13/21	Kraków Olsza Park nad Białuchą	550 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022-2023	Umowa na projekt aneksowana do 31.03.2022 r.
3	BO.D2.28/21	Podniebny plac młodzieży na boisku - Fabryczna/Grzegórzecka	310 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022-2023	Zakończony I etap - opracowanie dokumentacji projektowej.
4	BO.D2.1/21	Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok	140 000,00 zł	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022-2023	Zadanie w trakcie realizacji. WKiDN UMK przygotowuje projekty smoków. Ustalono lokalizacje dla figurek 4 smoków, których montaż planowany jest w 2023 r. Finansowanie przez ZDMK w 2022 r. - 0 zł. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami oraz Uchwałą Nr LXXIX/2216/22 Rady Miasta Krakowa z 02.03.2022 r. i Zarządzeniem Nr 560/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z 07.03.2022 r. nastąpiła zmiana finansowania i realizatora części zakresu zadania na Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, po stronie którego będzie zlecenie opracowania rysunków a następnie wykonanie figurek smoków. Natomiast po stronie ZDMK będzie montaż gotowych rzeźb smoków w 2023 r.
5	BO.D2.27/21	Kino pod gwiazdami na Bulwarach Wiślanych!	63 000,00 zł	Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana	2022	Zadanie zrealizowane
6	BO.D2.23/21	Baw się i śmiej	40 000,00 zł	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2022	Przygotowano materiały zamówienia publicznego na realizację placu zabaw, podpisano umowę w sierpniu 2022 r.
7	BO.D2.11/21	Koncerty na Rondzie Mogiłskim	46 500,00 zł	Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” im. prof. Aleksandra Kamińskiego	2022	Zadanie zrealizowane
8	BO.D2.15/21	Sortujmy na polu!	53 400,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	Zadanie zrealizowane
9	BO.D2.22/21	Lepsze parkowanie, bezpieczniejsza droga dla rowerów	60 200,00 zł	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	Zadanie zrealizowane
10	BO.D2.29/21	Joga na Mogiłskim - ożywienie przestrzeni ronda Mogiłskiego	4 500,00 zł	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2022	Zadanie zrealizowane
11	BO.D2.16/21	Popularyzacja ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci	3 999,00 zł	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2022	Zadanie zrealizowane

DZIELNICA III
PRĄDNIK CZERWONY

1	BO.D3.26/21	Zielona 3 Dzielnica - III edycja	400 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	Trwają roboty budowlane. W dniu 16.12.2022 r. zostało podpisane stosowne porozumienie wydłużające termin zakończenia robót budowlanych do 30.04.2023 r.
2	BO.D3.6/21	Zróbmy park na Olszy!	550 081,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022-2023	Projekt budowlany został złożony do Wydziału Architektury celem uzyskania braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym
3	BO.D3.14/21	Bardziej zielono nad Sudołem Dominikańskim!	90 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	Zadanie zrealizowane
4	BO.D3.7/21	Samoobsługowe stacje napraw rowerów!	54 000,00 zł	Zarząd Transportu Publicznego	2022	W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa niezbędna do pozyskania przyjęcia zgłoszenia montażu stacji w trzech lokalizacjach poza pasem drogowym której koszt wyniósł: 14 900,00 zł, zostały zakupione stacje naprawy rowerów w ilości 6 szt. za kwotę 54 421,17 zł łączna wydatkowana kwota to 69 321,17 zł. Powyżej wskazane koszty sumaryczne opracowania dokumentacji i zakupu stacji przewyższyły środki finansowe przeznaczone na realizację zadania. Zadanie zostało dofinansowane ze środków finansowych będących w dyspozycji ZTP w kwocie 15 321,17 zł. Stacje nie zostały zamontowane w roku 2022 z uwagi na brak ofert potencjalnych wykonawców. ZTP obecnie jest w trakcie przeprowadzania ponownego zapytania ofertowego na montaż stacji, planowany termin montażu to 1 kwartał 2023 r. Powyższe zostało uzgodnione z wnioskodawcą. Koszt montażu stacji zostanie pokryty ze środków ZTP.
5	BO.D3.12/21	Książka dla każdego	67 500,00 zł	Biblioteka Kraków	2022	Zadanie zrealizowane
6	BO.D3.29/21	5% na bezpieczny Prądnik Czerwony!	70 400,00 zł	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2022	Zadanie zrealizowane
7	BO.D3.8/21	Zielone przystanki w III Dzielnicy!	100 000,00 zł	Zarząd Transportu Publicznego	2022	Zadanie zrealizowane
8	BO.D3.18/21	Centrum Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Seniorom	39 580,00 zł	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	Zadanie zrealizowane
9	BO.D3.16/21	Ogólnodostępne zajęcia biegowo-ruchowe na terenie Dz. III	3 600,00 zł	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2022	Zadanie zrealizowane

**DZIELNICA IV
PRĄDNIK BIAŁY**

1	BO.D4.10/21	Zazieleniamy Prądnik	220 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	W trakcie realizacji nasadzeń roślin.
2	BO.D4.17/21	Drzewa nad Sudołem	56 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	Zadanie zrealizowane
3	BO.D4.55/21	Uroki Uroczyska Gaik - Park Rieczny Tonie	265 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	Zadanie zrealizowane
4	BO.D4.16/21	Przejazd przez Bratysławską	195 000,00 zł	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022-2023	Opracowana została dokumentacja projektowa . Prace budowlane planowane w roku 2023, zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadania.
5	BO.D4.50/21	Rewitalizacja Parku Wyspiańskiego	330 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022-2023	Dokumentacja projektowa (w zakresie alejki parkowe i budowa obiektów małej architektury...) została odebrana protokołem częściowego odbioru oraz została złożona do zaopiniowania do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. Termin uzyskania opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie oraz decyzji potwierdzającej brak sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub decyzji pozwolenia na budowę: 28.02.2023. Zostały odebrane materiały/dokumenty w ramach zlecenie na przygotowanie wniosków o wydanie warunków branżowych/informacji technicznych wraz z niezbędnymi załącznikami a także materiałów niezbędnych do wystąpienia do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie o wydanie wytycznych - dla poidętka i tężni.
6	BO.D4.56/21	Park Łokietka II	621 500,00 zł	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2022	Z uwagi na dwukrotne unieważnienia zamówień publicznych z powodu niewystarczających środków finansowych złożono wniosek zmniejszający środki finansowe do dyspozycji Prezydenta Miasta Krakowa.
7	BO.D4.2/21	NATURALnie KINO na Prądniku Białym	70 000,00 zł	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki	2022	Zadanie zrealizowane
8	BO.D4.38/21	Bezpieczna dzielnica - Ratownicy mieszkańcom.	55 400,00 zł	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2022	Zadanie zrealizowane
9	BO.D4.31/21	Zakup nowych książek do Filii nr 17 Biblioteki Kraków	15 000,00 zł	Biblioteka Kraków	2022	Zadanie zrealizowane
10	BO.D4.25/21	Czyta duży, czyta mały część II	19 500,00 zł	Biblioteka Kraków	2022	Zadanie zrealizowane
11	BO.D4.18/21	„WyGRAjmy dla Biblioteki”- zakup gier planszowych	6 000,00 zł	Biblioteka Kraków	2022	Zadanie zrealizowane
12	BO.D4.6/21	Szpiedzy Wiedzy: Prądnik Biały - odkryj go na nowo!	4 000,00 zł	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki	2022	Zadanie zrealizowane
13	BO.D4.51/21	800 biletów dla Seniorów w Kinie Paradox!	11 600,00 zł	Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana	2022	Zadanie zrealizowane

**DZIELNICA V
KROWODRZA**

1	BO.D5.2/21	Zielone Płuca Krowodrzy	75 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	Zadanie zrealizowane
2	BO.D5.34/21	Kultura szansą dla więźniów samotności i starości	90 000,00 zł	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	Zadanie zrealizowane
3	BO.D5.3/21	Naprawmy alejki parkowe w Parku Kleparskim	150 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022-2023	Zakończony I etap - opracowanie dokumentacji projektowej.
4	BO.D5.6/21	Ogród edukacyjny przy Młynówce Królewskiej - kontynuacja	50 000,00 zł	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2022	Zadanie zrealizowane
5	BO.D5.33/21	Zróbmy dojście do Parku przy Łokietka	150 000,00 zł	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022-2023	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Złożony został do Wydziału Architektury UMK wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Projektant wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji umowy na opracowanie projektu do dnia 06.03.2023 r. Prace budowlane planowane w roku 2023, zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadania.
6	BO.D5.16/21	Zielona Krowodrza - parki i ogrody sąsiedzkie	500 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022-2023	Projekt budowlany został złożony do Wydziału Architektury celem uzyskania braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym
7	BO.D5.5/21	Stwórzmy zieloną ścianę przy Młynówce Królewskiej - kontynuacja	50 000,00 zł	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2022	Zadanie zrealizowane
8	BO.D5.32/21	Uporządkujmy teren wokół rogatek obok Parku przy Łokietka	283 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022-2023	W dniu 23.02.2022 podpisano umowę nr ZZM/U/II/11/IB/50/2022 na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania. Termin zakończenia umowy po aneksie - 28.02.2023
9	BO.D5.21/21	Siłownia zewnętrzna dla dzieci	39 000,00 zł	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2022	Zadanie zrealizowane
10	BO.D5.8/21	Rewitalizacja Alei Słowackiego 4.0	75 000,00 zł	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	Zadanie zrealizowane
11	BO.D5.23/21	Ping Pong na Litewskiej	10 000,00 zł	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2022	Zadanie zrealizowane

12	BO.D5.43/21	Pamięci "Szarego Człowieka"	13 000,00 zł	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2022	Zadanie zrealizowane
13	BO.D5.18/21	Szpiedzy Wiedzy: Krowodrza - odkryj ją na nowo!	4 000,00 zł	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki	2022	Zadanie zrealizowane

DZIELNICA VI BRONOWICE

1	BO.D6.1/21	Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap	536 200,00 zł	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022-2023	Opracowana została dokumentacja projektowa na wykonanie przejścia dla pieszych w ul. Zakliki z Mydlnik wraz z oświetleniem dedykowanym. Prace budowlane planowane w roku 2023, zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadania. Zadanie remontowe - ul. Zygmunta Starego - zrealizowane.
2	BO.D6.18/21	Łączymy bronowickie parki	630 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022-2023	Zadanie zrealizowane
3	BO.D6.34/21	Pakiet kultury dla Bronowic i Mydlnik	283 500,00 zł	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki	2022	Zadanie zrealizowane
4	BO.D6.7/21	Izba Tradycji Bronowic	29 400,00 zł	Muzeum Krakowa	2022	Zadanie zrealizowane
5	BO.D6.30/21	Kino pod gwiazdami!	63 000,00 zł	Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana	2022	Zadanie zrealizowane
6	BO.D6.14/21	Płatne patrole Policji na terenie Dzielnicy 6 Bronowice	25 600,00 zł	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2022	Zadanie zrealizowane
7	BO.D6.3/21	Szpiedzy Wiedzy: Bronowice - odkryj je na nowo!	4 000,00 zł	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki	2022	Zadanie zrealizowane

DZIELNICA VII ZWIERZYNIEC

1	BO.D7.22/21	Boisko o jakim marzycie	441 000,00 zł	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2022	Zadanie zrealizowane
2	BO.D7.1/21	Nowe chodniki dla Zwierzyńca i nie tylko...	535 000,00 zł	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	Zadanie zrealizowane
3	BO.D7.3/21	Uratujmy stare drzewa przy Błoniach!	220 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022-2023	Środki na 2022 rok zostały wydane na działania diagnostyczne. Na 2023 r. zabudżetowane są środki na ukończenie zadania w kwocie: 170,000 zł.
4	BO.D7.29/21	Oko na śmieciarzy w Zakamyczu	11 900,00 zł	Straż Miejska Miasta Krakowa	2022	Zadanie zrealizowane
5	BO.D7.5/21	Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok co krok	130 000,00 zł	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022-2023	Zadanie w trakcie realizacji. WKiDN UMK przygotowuje projekty smoków. Ustalono lokalizacje dla figurek 4 smoków, których montaż planowany jest w 2023 r. Finansowanie przez ZDMK w 2022 r. - 0 zł. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami oraz Uchwałą Nr LXXIX/2216/22 Rady Miasta Krakowa z 02.03.2022 r. i Zarządzeniem Nr 560/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z 07.03.2022 r. nastąpiła zmiana finansowania i realizatora części zakresu zadania na Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, po stronie którego będzie zlecenie opracowania rysunków a następnie wykonanie figurek smoków. Natomiast po stronie ZDMK będzie montaż gotowych rzeźb smoków w 2023 r.

DZIELNICA VIII DĘBNIKI

1	BO.D8.39/21	100 drzew dla Dzielnicy VIII Dębniki!	120 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	Zadanie zrealizowane
2	BO.D8.28/21	Ławki, kosze i drzewa w Twojej okolicy :)	260 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	Zadanie zrealizowane
3	BO.D8.6/21	Planty Dębnickie na Monte Cassino	770 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022-2023	W dniu 08.03.2022 podpisano umowę nr ZZM/U/I/6/IB/72/2022 na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania. Termin zakończenia umowy - 31.01.2023
4	BO.D8.31/21	Bezpieczny ratownik = Bezpieczny mieszkaniec	198 000,00 zł	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2022	Zadanie zrealizowane
5	BO.D8.26/21	Ogródek badawczo – ekologiczny w Dzielnicy VIII	110 000,00 zł	Klimat Energia Gospodarka Wodna	2022	Zadanie zrealizowane
6	BO.D8.21/21	Zaczytaj się na Dębnikach	81 000,00 zł	Biblioteka Kraków	2022	Zadanie zrealizowane
7	BO.D8.33/21	Aktywni na plus. Animacja czasu wolnego dla dzieci i dorosłych	427 800,00 zł	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2022	Zadanie zrealizowane
8	BO.D8.13/21	Utwardzenie poboczy na ul Skotnickiej	60 000,00 zł	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	Zadanie zrealizowane
9	BO.D8.24/21	Siłownia zewnętrzna przy DPS im. św. Brata Alberta, Kraków	25 000,00 zł	DPS im. św. Brata Albert	2022	Zadanie zrealizowane
10	BO.D8.23/21	Ogólnodostępne zajęcia biegowo-ruchowe na terenie Dz. VIII	4 800,00 zł	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2022	Zadanie zrealizowane

11	BO.D8.32/21	Popularyzacja ochrony przeciwpożarowej w dzielnicy 8	4 500,00 zł	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2022	Zadanie zrealizowane
12	BO.D8.37/21	800 biletów dla Seniorów w Kinie Paradox!	11 600,00 zł	Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana	2022	Zadanie zrealizowane

**DZIELNICA IX
ŁAGIEWNIKI-BOREK
FAŁĘCKI**

1	BO.D9.4/21	Park w Łagiewnikach - etap IV	570 472,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	Zadanie zrealizowane
2	BO.D9.21/21	Edukacja dla najmłodszych w Parku w Łagiewnikach	250 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	Zadanie zrealizowane
3	BO.D9.29/21	Więcej cienia i więcej zabawy	320 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	Zadanie zrealizowane
4	BO.D9.8/21	Domki dla jeży z Łagiewnik	11 500,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	Zadanie zrealizowane
5	BO.D9.12/21	Owocowy sad na osiedlu Cegielniana	100 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	Zarządzenie PMK zmieniające nazwę na "Owocowy sad w Łagiewnikach", projekt oraz budowa w nowej lokalizacji w roku 2023.
6	BO.D9.19/21	Jaśniej i bezpieczniej na os. Cegielniana	171 500,00 zł	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	Zadanie zrealizowane

**DZIELNICA X
SWOSZOWICE**

1	BO.D10.7/21	Budowa nowych miejsc rekreacji na 3 osiedlach dzielnicy x	500 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	Zadanie zrealizowane
2	BO.D10.28/21	Strażacy ochotnicy dla naszej dzielnicy	130 000,00 zł	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2022	Zadanie zrealizowane
3	BO.D10.17/21	Biblioteka dla Ciebie – przyjemne z pożytecznym	21 000,00 zł	Biblioteka Kraków	2022	Zadanie zrealizowane
4	BO.D10.24/21	Remont chodników: Borowinowa, Żelazowskiego, Chałubińskiego	337 200,00 zł	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	Zadanie zrealizowane
5	BO.D10.2/21	Patrole Policji na terenie Dzielnicy X Swoszowice	46 000,00 zł	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2022	Zadanie zrealizowane
6	BO.D10.26/21	Sortujmy na polu!	106 800,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	Zadanie zrealizowane
7	BO.D10.4/21	Paczki świąteczne dla Seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy X Swoszowice	18 000,00 zł	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	Zadanie zrealizowane
8	BO.D10.5/21	Ul. Miejskowa w Opatkowicach wymiana nawierzchni ulicy.	150 000,00 zł	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	Zadanie zrealizowane
9	BO.D10.12/21	Ogólnodostępne zajęcia biegowe na terenie Dzielnicy X	7 200,00 zł	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2022	Zadanie zrealizowane
10	BO.D10.23/21	Pracownia wsparcia i rozwoju dla dzieci i młodzieży	14 700,00 zł	Centrum Kultury Podgórze	2022	Zadanie zrealizowane
11	BO.D10.29/21	800 biletów dla Seniorów w Kinie Paradox!	11 600,00 zł	Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana	2022	Zadanie zrealizowane
12	BO.D10.21/21	Rodzinne spacery po Krakowie	3 400,00 zł	Centrum Kultury Podgórze	2022	Zadanie zrealizowane

**DZIELNICA XI
PODGÓRZE
DUCHACKIE**

1	BO.D11.22/21	450 tys. złotych na Park Kurdwanowski	450 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022-2023	Zadanie zrealizowane
2	BO.D11.47/21	555 555zł na rewitalizację Parku Duchackiego	555 555,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	Roboty budowlane w trakcie realizacji
3	BO.D11.31/21	Sportowa Malborska – Street Workout, OCR i plac zabaw	248 500,00 zł	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2022	Zawarto umowę 503/ZIS/2022 z dnia 17.11.2022 r. na Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej przy ul. Malborskiej w ramach zadania: Sportowa Malborska - street workout, OCR i plac zabaw - Budżet Obywatelski edycja 2021, kwota 269.662,76 zł, termin realizacji 15.12.2022 r. Zawarto aneks dnia 27.12.2022 r. zmieniający termin realizacji na dzień 30.06.2023 r. oraz przesuwający część środków finansowych na rok 2023. W roku 2022 zostały wykonane częściowo roboty ziemne, obrzeża betonowe oraz urządzenia. Stan zaawansowania prac około 54%. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2023 roku.
4	BO.D11.23/21	Nasadzenie roślin odstraszających kleszcze w Dz. XI	30 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	Zadanie zrealizowane
5	BO.D11.9/21	Ptasia stołówka	14 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	Zadanie z realizowane

6	BO.D11.11/21	Małe smoki w kimonach- bezpłatne zajęcia dla dzieci	30 060,00 zł	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2022	Zadanie zrealizowane
7	BO.D11.7/21	Sadzonki dla Podgórczan	36 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	Zadanie zrealizowane
8	BO.D11.6/21	Biblioteka z ofertą dla dzieci	14 000,00 zł	Biblioteka Kraków	2022	Zadanie zrealizowane
9	BO.D11.25/21	Zakup strojów ludowych i instrumentów dla Zespołu Krakowiak	21 000,00 zł	Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca	2022	Zadanie zrealizowane
10	BO.D11.39/21	Profesjonalne, bezpłatne zajęcia biegowe dla mieszkańców	9 600,00 zł	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2022	Zadanie zrealizowane

DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM

1	BO.D12.27/21	Zróbmy sobie park etap II	535 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022-2023	Prace projektowe w trakcie realizacji.
2	BO.D12.14/21	Park kieszonkowy na Osiedlu Złociień	630 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022-2023	Projekt budowlany został złożony do Wydziału Architektury celem uzyskania braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym
3	BO.D12.57/21	Bezpieczna Dwunastka	91 000,00 zł	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2022	Zadanie zrealizowane
4	BO.D12.28/21	Muzyka mistrzów w Sanktuarium Najświętszej Rodziny	147 000,00 zł	Centrum Kultury Podgórze	2022	Zadanie zrealizowane
5	BO.D12.17/21	Czytam, bo lubię!	45 000,00 zł	Biblioteka Kraków	2022	Zadanie zrealizowane
6	BO.D12.24/21	Centrum Pomocowe dla Dzielnicy XII	80 000,00 zł	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	Zadanie zrealizowane
7	BO.D12.29/21	Vivaldi - Projekt edukacyjny	29 000,00 zł	Centrum Kultury Podgórze	2022	Zadanie zrealizowane
8	BO.D12.55/21	Festiwal bardów inspirowany twórczością Jacka Kaczmarskiego	14 200,00 zł	Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego	2022	Zadanie zrealizowane

DZIELNICA XIII PODGÓRZE

1	BO.D13.44/21	Płaszowskie bulwary wiślane	400 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	Zadanie zrealizowane
2	BO.D13.3/21	Zielony Skwer „Ptasi Zagajnik” przy ul. Myśliwskiej	350 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022-2023	Zakończony I etap - opracowanie dokumentacji projektowej.
3	BO.D13.50/21	Pumptrack – rowerowy tor nad Zalewem Bagry	250 000,00 zł	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2022	Zadanie zrealizowane
4	BO.D13.47/21	100 drzew dla Starego Podgórze	100 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	Zadanie zrealizowane
5	BO.D13.1/21	Plac zabaw na Parkowej	200 000,00 zł	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2022	W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji o PNB z uwagi na brak pozwolenia konserwatorskiego (Wojewódzki Konserwator Zabytków) złożono wniosek budżetowy o zmniejszenie środków finansowych oraz zmianę zakresu rzeczowego zadania.
6	BO.D13.4/21	Baśniowy ogród	300 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	Zakończony etap I - odebrano materiały oraz zakres prac finansowany ze środków BO. Kontynuacja w roku 2023 ze środków dzielnicowych.
7	BO.D13.22/21	Kino na Plaży	118 000,00 zł	Krakowskie Biuro Festiwalowe	2022	Zadanie zrealizowane
8	BO.D13.15/21	Zielona Parkowa	35 000,00 zł	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2022	Zadanie zrealizowane
9	BO.D13.11/21	Saski park kieszonkowy	350 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022-2023	Zakończony I etap - opracowanie dokumentacji projektowej.
10	BO.D13.18/21	Dzieci dziadków edukują-technologią zaskakują!	111 300,00 zł	Szkoła Podstawowa nr 137	2022	Zadanie zrealizowane
11	BO.D13.10/21	Ogród Podgórze - metamorfoza ulicy Rydlówka.	60 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	Zadanie zrealizowane
12	BO.D13.60/21	Kaczkomaty nad Zalewem Bagry	22 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	Zadanie zrealizowane

DZIELNICA XIV CZYŻYNY

1	BO.D14.1/21	1000+ nowych drzew i krzewów w dzielnicy	555 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	Zadanie zrealizowane
2	BO.D14.29/21	Plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu - Ścieżka zdrowia	562 617,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022-2023	Zamówienie na roboty budowlane planowane w I kwartale 2023 r.
3	BO.D14.2/21	Bezpieczne Czyżyny	48 000,00 zł	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2022	Zadanie zrealizowane

4	BO.D14.24/21	Ścieżka ekologiczno-przyrodnicza w Parku Lotników Polskich	80 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	Zadanie zrealizowane
5	BO.D14.26/21	Muzyka wśród drzew - kameralne koncerty plenerowe	66 900,00 zł	Krakowskie Biuro Festiwalowe	2022	Zadanie zrealizowane
6	BO.D14.25/21	Sortujmy na polu!	53 400,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	Zadanie zrealizowane
7	BO.D14.16/21	Stół do Teqball - zagraj w siatkonogę w Czyżynach	33 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	Zadanie zrealizowane
8	BO.D14.20/21	Ogólnodostępne zajęcia biegowo-ruchowe na terenie Dz. XIV	4 800,00 zł	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2022	Zadanie zrealizowane

DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE

1	BO.D15.2/21	Nasz Park nasza EkoSfera-Park kieszonkowy os. Piastów	535 225,08 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022-2023	W trakcie uzyskiwania niezbędnych uzgodnień. Konieczność wyłączenia części działki z produkcji rolnej.
2	BO.D15.36/21	Piłkarski kompleks na os. Oświecenia	530 000,00 zł	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2022	Zawarto aneks dnia 27.12.2022 r. do umowy 392/ZIS/2022 zmieniający termin realizacji na dzień 30.06.2023 r. oraz przesuwający część środków finansowych na rok 2023. W roku 2022 zostały wykonane prace ziemne, korytowanie boiska głównego, podbudowy boisk. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2023 roku.
3	BO.D15.12/21	Zielone Mistrzejowice - Zasadź swoje drzewko! 6.0	120 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	Zadanie zrealizowane
4	BO.D15.27/21	Domki dla najmniejszych mieszkańców Mistrzejowic!	21 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	Zadanie zrealizowane
5	BO.D15.13/21	Bezpieczniej w Mistrzejowicach - spokojne osiedla!	120 000,00 zł	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2022	Zadanie zrealizowane
6	BO.D15.33/21	Zdrowy kręgosłup - bezpłatne zajęcia gimnastyczne 2022	5 500,00 zł	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2022	Zadanie zrealizowane

DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE

1	BO.D16.4/21	Oświetlmy najniebezpieczniejsze zakamarki w Bieńczycach 📍	170 000,00 zł	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej - złożony wniosek do Wydziału Architektury UMK dot. zgłoszenia robót. Realizacja na podstawie projektu planowana w 2023 r.
2	BO.D16.6/21	Staw przy Kaczeńcowej – działania proekologiczne - etap 2	200 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	Zadanie zrealizowane
3	BO.D16.10/21	Zielone Bieńczyce	80 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	Zadanie zrealizowane
4	BO.D16.5/21	Bieńczyckie remonty chodników	165 000,00 zł	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	Zadanie zrealizowane
5	BO.D16.8/21	Książki dla biblioteki	37 500,00 zł	Biblioteka Kraków	2022	Zadanie zrealizowane
6	BO.D16.34/21	Bieńczycka fontanna - co to za Planty, bez żadnej fontanny?	489 097,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022-2023	Zawarto aneks nr 1 ZZM/U/II/107/IB/414/2022/AN/1/2022 z dnia 08.12.2022 r., oraz aneks nr 2 ZZM/U/II/107/IB/414/2022/AN/2/2022 z dnia 16.12.2022 r. w którym dokonano podziału terminu wykonania zamówienia na etap - etap I do 16.12.2022 r. , etap II do 28.02.2023 r. Zakończono i rozliczono etap I.
7	BO.D16.11/21	Zaczytaj się w Bieńczycach	60 000,00 zł	Biblioteka Kraków	2022	Zadanie zrealizowane
8	BO.D16.27/21	Kurs języka angielskiego dla osób w wieku 50+	18 000,00 zł	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	Zadanie zrealizowane

DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE

1	BO.D17.19/21	Wykonanie nakładki bitumicznej z podbudową na ul. Łazowej	340 000,00 zł	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	Zadanie zrealizowane
2	BO.D17.49/21	Cała naprzód- plac zabaw dla odważnych	320 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022-2023	Zakończony I etap - opracowanie dokumentacji projektowej.
3	BO.D17.7/21	Śmiech to zdrowie - parkowe spotkanie z kabaretem w Wadowie	40 000,00 zł	Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta	2022	Zadanie zrealizowane
4	BO.D17.5/21	Grębałów ul. Obwodowa wymiana nakładki asfaltowej wraz z wymianą krawężników od nr 17 do nr 35	400 000,00 zł	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	Zadanie zrealizowane
5	BO.D17.6/21	Darmowe kino plenerowe dla mieszkańców w parku w Wadowie	32 000,00 zł	Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta	2022	Zadanie zrealizowane
6	BO.D17.17/21	Doposażenie Rodzinnego Ogrodu Wrażeń	140 000,00 zł	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2022	Zadanie zrealizowane

7	BO.D17.15/21	Budowa Kiss and Ride przy Szkole Podstawowej nr 98	170 000,00 zł	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022-2023	Opracowana została dokumentacja projektowa. Prace budowlane planowane w roku 2023, zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadania. W dniu 24.11.2022 r. ogłoszony został przetarg na wykonanie robót budowlanych. Otwarcie ofert odbyło się 09.12.2022 r. Przetarg w trakcie rozstrzygania.
8	BO.D17.14/21	Doposażenie Orlika przy SP nr 129	35 000,00 zł	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2022	Zadanie zrealizowane
9	BO.D17.25/21	Zakup i powieszenie na drzewach budek lęgowych dla ptaków	7 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	Zadanie zrealizowane
10	BO.D17.23/21	Wycieczka dla seniorów „Niepołomice - Zamek i Puszcza”	2 650,00 zł	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2022	Zadanie zrealizowane

DZIELNICA XVIII
NOWA HUTA

1	BO.D18.16/21	Bezpieczny ratownik - Bezpieczny Nowohucianin	170 000,00 zł	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2022	Zadanie zrealizowane
2	BO.D18.31/21	Ścieżka rowerowa w Przylasku Rusieckim	881 203,00 zł	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022-2023	Opracowana została i odebrana dokumentacja projektowa. Prace budowlane planowane w roku 2023, zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadania.
3	BO.D18.28/21	Klub Jedność kreatywni mieszkańcy	225 000,00 zł	Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta	2022	Zadanie zrealizowane
4	BO.D18.26/21	Przylasek Wyciąski - sport to zdrowie	360 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	Zadanie zrealizowane
5	BO.D18.27/21	Wróżeńice - spędzajmy więcej czasu razem	236 350,00 zł	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	Zadanie zrealizowane
6	BO.D18.15/21	Bezpieczni Na Straży Bezpieczeństwa	142 000,00 zł	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2022	Zadanie zrealizowane
7	BO.D18.35/21	„rozCZYTAJmy się!”	40 000,00 zł	Biblioteka Kraków	2022	Zadanie zrealizowane
8	BO.D18.4/21	Więcej Wiosny w Nowej Hucie	50 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	Zadanie zrealizowane
9	BO.D18.23/21	Wypocznij w Parku Wiśniowy Sad!!	57 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	Zadanie zrealizowane
10	BO.D18.9/21	Zaprośmy Bociany do Nowej Huty	40 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	Uzyskano decyzję PNB nr AU-01-3.6740.1.1792.2022.MCU z dnia 15.12.2022 DECYZJA NR 1570/6740.1/2022. Zakończono fazę dokumnetacji projektowo - kosztorysowej.