

2.1 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe

w zł

Nr Dzielnicy	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Roz - dział	Para- graf	Jednostka koordynująca / realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2006
						Plan		Wykonanie 31.12.2006r.	% kol. (9:8)	
						01.01.2006r.	31.12.2006r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
XII - 2	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe w tym: gmina powiat				BR	1 545 300	2 456 400	2 394 408	97,5	
						1 240 100	1 988 300	1 935 145	97,3	
						305 200	468 100	459 263	98,1	
	Transport i łączność					539 600	788 800	762 967	96,7	
XVII	Ul. Lubocka - budowa chodnika - współfinansowanie zadania powierzonego	600	60015	6050	GO / KZD		30 000	30 000	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję oraz złożono wnioski o wydanie ULICP dla budowy chodnika w ciągu ulicy Lubockiej.
IX	Budowa sięgacza w rejonie ul. S. Faustyny	600	60016	6050	GO / KZK	50 000				Zrezygnowano z realizacji zadania w 2006 r. z uwagi na trwające postępowanie administracyjne w celu uzyskania decyzji ULICP.
IX	Przebudowa ul. Modrej	600	60016	6050	GO / KZK	10 000	10 000	10 000	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano projekt wykonawczy na przebudowę ulicy.
IX	Przebudowa ul. Kołbrzeskiej	600	60016	6050	GO / KZK	100 000	50 000	49 798	99,6	Zadanie zakończone. Przebudowano ulicę Kołbrzeską wraz z przekładką kanału ciepłowniczego.
IX	Przebudowa ul. Światowida	600	60016	6050	GO / KZK	50 000	28 000	27 999	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano projekt wykonawczy na przebudowę ulicy wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia.
IX	Modernizacja ul. Zbrojarzy	600	60016	6050	GO / KZD		35 000	31 308	89,5	Zadanie zakończone. Opracowano projekt budowlano - wykonawczy.
IX	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnic IX - współfinansowanie zadania powierzonego	600	60016	6050	GO / KZD		1 000	252	25,2	Współfinansowano przebudowę sieci oświetleniowej.
X	Przebudowa ul. Wązewskiego	600	60016	6050	GO / KZK	15 000	15 000	15 000	100,0	Zadanie zakończone. Sporządzono operat podziału działek.

Nr Dzielnicy	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Roz - dział	Para- graf	Jednostka koordynująca / realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2006
						Plan		Wykonanie 31.12.2006r.	% kol. (9:8)	
						01.01.2006r.	31.12.2006r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	Przebudowa skrzyżowania przy ul. Osterwy i ul. Niebieskiej	600	60016	6050	GO / KZD		33 000	30 000	90,9	Zadanie zakończone. Wykonano koncepcję przebudowy skrzyżowania ul. Niebieska - Osterwy wraz ze złożeniem wniosku o ULICP.
XI	Ul. Tarnobrzaska - budowa chodnika	600	60016	6050	GO / KZK	38 600	14 100	14 030	99,5	Zadanie zakończone. Opracowano projekt budowlano - wykonawczy.
XI	Ul. Wilgotna, ul. Algierska - budowa drogi	600	60016	6050	GO / KZK	15 000	15 000	15 000	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję drogową wraz z odwodnieniem.
XI	Ul. Gromady Grudziąż - budowa drogi na odcinku od ul. Turniejowej do ul. Dobczyckiej	600	60016	6050	GO / KZK	8 000	8 000	8 000	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano projekt budowlano - wykonawczy.
XI	Ul. Turniejowa - budowa drogi na odcinku od ul. Ossowskiego do ul. Gromady Grudziąż	600	60016	6050	GO / KZK	15 000	15 000	15 000	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano projekt budowlano - wykonawczy.
XII	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy - współfinansowanie zadania powierzonego	600	60016	6050	GO / KZD		38 000	37 980	100,0	Zadanie zakończone. W ul. Szastera wykonano: 9 słupków, 4 oprawy, 160 m kabla, 4 szt. wysięgników. W ul. Gerberowej i ul. Opty wykonano 9 opraw i 4 słupy.
XII	Budowa dwóch peronów przystankowych i chodników w ul. Aleksandry	600	60016	6050	GO / KZD		40 000	40 000	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano peron nr 1: chodnik z płyt betonowych 134 m2, krawężnik 22 mb, obrzeża 50 mb, podbudowę z kruszywa 134 m2, peron nr 2: chodnik z płyt betonowych 112 m2, krawężnik 22 mb, obrzeża 32 mb, podbudowę z kruszywa 112 m2.
XIV	Ul. Kamionka - przebudowa	600	60016	6050	GO / KZK	8 000	8 000	8 000	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową na przebudowę ulicy wraz z infrastrukturą.
XIV	Modernizacja ulic: Siwka, Osiedle, Podleska	600	60016	6050	GO / KZK	15 000	6 100	6 100	100,0	Zakres rzeczowy zadania na kwotę 6100 zł będzie realizowany i finansowany w 2007 r. (Uchwała Nr III/41/06 RMK z dnia 20.12.2006 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - Zał. Nr 12.2.
XIV	Ul. Kremskiego - budowa parkingu	600	60016	6050	GO / KZD		15 000	14 800	98,7	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję budowy parkingów przy ul. Kremskiego wraz ze złożeniem wniosku o ULICP.

Nr Dzielnicy	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Roz - dział	Para- graf	Jednostka koordynująca / realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2006
						Plan		Wykonanie 31.12.2006r.	% kol. (9:8)	
						01.01.2006r.	31.12.2006r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
XIV	Montaż elementów odbaskowych w jezdni na skrzyżowaniu ulic: Jana Pawła II - Wężyka	600	60016	6050	GO / KZD		16 000	16 000	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano 6 szt. modułów świecących wraz z kablami do zamontowania w jezdni.
XV	Przebudowa ul. Marchołta - współfinansowanie zadania powierzonego	600	60016	6050	GO / KZK		8 000	8 000	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano projekt budowlano - wykonawczy wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia.
XV	Modernizacja skrzyżowania ulic: Ks. Jancarza - Parnickiego - współfinansowanie zadania powierzonego	600	60016	6050	GO / KZD		200 000	200 000	100,0	Zadanie zakończone. Współfinansowano zadanie powierzone z zakresu budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem.
XVII	Ul. Glinik - budowa chodnika	600	60016	6050	GO / KZK	30 000	30 000	12 100	40,3	Zadanie zakończone. Wykonano aktualizację inwentaryzacji zieleni, dokumentację geologiczną.
XVII	Ul. Architektów - ul. Zielony Jar - budowa parkingów	600	60016	6050	GO / KZD	15 000	15 000	15 000	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję budowy parkingu przy ul. Architektów, Zielony Jar wraz ze złożeniem wniosku ULICP.
XVII	Ul. St. A. Poniatowskiego - modernizacja skrzyżowania	600	60016	6050	GO / KZK	20 000	8 600	8 600	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano projekt budowlano - wykonawczy.
XVIII	Budowa parkingów, chodników i ulic na terenie Dzielnicy	600	60016	6050	GO / KZK	150 000	150 000	150 000	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję na budowę miejsc postojowych z uwzględnieniem oświetlenia, odwodnienia i przekładki kolidującego uzbrojenia. Wybudowano miejsca postojowe. Opracowano projekt budowlano - wykonawczy na budowę drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi, oświetleniem i przekładką kolidującego uzbrojenia, opracowano materiały do uzyskania decyzji WZ.
	Administracja publiczna						5 000	4 959	99,2	
XII	Informacja i łączność z mieszkańcami - zakupy	750	75022	6060	IT / IT		5 000	4 959	99,2	Zadanie zakończone. Zakupiono laptop.

Nr Dzielnicy	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Roz - dział	Para- graf	Jednostka koordynująca / realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2006
						Plan		Wykonanie 31.12.2006r.	% kol. (9:8)	
						01.01.2006r.	31.12.2006r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					416 200	508 700	501 796	98,6	
I	Komisariat Policji I - zakupy	754	75405	6170	OC / OC	35 000	35 000	31 437	89,8	Zadanie zakończone. Zakupiono samochód oraz system uprzywilejowania.
II	Komisariat Policji II - zakupy	754	75405	6170	OC / OC	3 000	3 000	2 997	99,9	Zadanie zakończone. Zakupiono zestaw komputerowy i pamięci przenośne.
III	Komisariat Policji III - zakupy	754	75405	6170	OC / OC	17 000	17 000	17 000	100,0	Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup samochodu.
IV	Komisariat Policji III - zakupy	754	75405	6170	OC / OC	17 000	17 000	14 437	84,9	Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup samochodu oraz sygnałów uprzywilejowania.
V	Komisariat Policji IV - zakupy	754	75405	6170	OC / OC	3 500	3 500	3 481	99,5	Zadanie zakończone. Zakupiono komputer przenośny z oprogramowaniem.
VII	Monitoring bulwarów wiślanych	754	75405	6170	OC / OC	5 500	5 500	5 500	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano system monitoringu Bulwarów Wiślanych.
VIII	Monitoring bulwarów wiślanych	754	75405	6170	OC / OC	5 500	5 500	5 500	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano system monitoringu Bulwarów Wiślanych.
VIII	Komisariat Policji V - zakupy	754	75405	6170	OC / OC		29 000	29 000	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono samochód Fiat Panda 1.2 Dynamic.
IX	Komisariat Policji V - zakupy	754	75405	6170	OC / OC	6 800	6 800	6 798	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono komputer z oprogramowaniem, rejstrator cyfrowy z wyposażeniem.
X	Komisariat Policji VI - zakupy	754	75405	6170	OC / OC	4 000	4 000	3 990	99,8	Zadanie zakończone. Zakupiono zestaw komputerowy.
XI	Komisariat Policji VI - zakupy	754	75405	6170	OC / OC	25 000	25 000	24 948	99,8	Zadanie zakończone. Zakupiono przewodowe zestawy kamuflowane do radiotelefonu oraz bezprzewodowe zestawy do radiotelefonu z mikrofonem.
XI	Komisariat Policji VI - zakupy	754	75405	6170	OC / OC	10 000	10 000	10 000	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono 2 skutery.
XII	Komisariat Policji VI - zakupy	754	75405	6170	OC / OC	5 000	5 000	4 794	95,9	Zadanie zakończone. Zakupiono kserokopiarkę.

Nr Dzielnicy	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Roz - dział	Para- graf	Jednostka koordynująca / realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2006
						Plan		Wykonanie 31.12.2006r.	% kol. (9:8)	
						01.01.2006r.	31.12.2006r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
XII	Komenda Miejska Policji - Sekcja Ruchu Drogowego - zakupy	754	75405	6170	OC / OC	6 000	6 000	6 000	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem antywirusowym.
XIII	Komisariat Policji V - zakupy	754	75405	6170	OC / OC	28 000	28 000	28 000	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono samochód Fiat Panda.
XIII	Monitoring Dzielnicy XIII	754	75405	6170	OC / OC		50 000	49 972	99,9	Zadanie zakończone. Sporządzono projekt, wykonano monitoring w Dzielnicy XIII, zakupiono kamery z obudową i kloszem.
XIV	Komisariat Policji VIII - zakupy	754	75405	6170	OC / OC	9 000	9 000	8 995	99,9	Zadanie zakończone. Zakupiono zestawy komputerowe.
XVI	Komisariat Policji VII - zakupy	754	75405	6170	OC / OC	12 900	12 900	12 900	100,0	Zadanie zakończone. Współfinansowanie zakup samochodu Fiat Panda.
XVII	Komisariat Policji VII - zakupy	754	75405	6170	OC / OC	12 000	12 000	12 000	100,0	Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup samochodu Fiat Panda.
VI	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - JRG Nr 3 - zakupy	754	75411	6060	OC / KMPSP	25 000	25 000	24 984	99,9	Zadanie zakończone. Zakupiono wyciągarkę hydrauliczną z osprzętem.
I	Straż Miejska Miasta Krakowa Oddział I - zakupy	754	75416	6060	OC / SMMK	30 000	30 000	29 573	98,6	Zadanie zakończone. Zakupiono samochód Fiat Panda.
IV	Straż Miejska Miasta Krakowa Oddział II - zakupy	754	75416	6060	OC / SMMK	17 000	17 000	17 000	100,0	Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup samochodu Peugeot Partner Trendy.
IX	Straż Miejska Miasta Krakowa Oddział V - zakupy	754	75416	6060	OC / SMMK	8 000	8 000	8 000	100,0	Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup samochodu Peugeot Partner Trendy.
XI	Straż Miejska Miasta Krakowa Oddział V - zakupy	754	75416	6060	OC / SMMK	6 000	6 000	6 000	100,0	Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup samochodu Peugeot Partner Trendy.
XI	Budowa systemu monitoringu wizyjnego Dzielnicy XI	754	75416	6050	OC / SMMK	50 000	50 000	50 000	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano budowę systemu monitoringu wizyjnego.
XIII	Straż Miejska Miasta Krakowa Oddział IV - zakupy	754	75416	6060	OC / SMMK	8 000	8 000	7 995	99,9	Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt komputerowy.
XIV	Straż Miejska Miasta Krakowa Oddział III - zakupy	754	75416	6060	OC / SMMK		14 000	14 000	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono kserokopiarkę, współfinansowano zakup samochodu Fiat Panda oraz Fort Transit.

Nr Dzielnicy	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Roz - dział	Para- graf	Jednostka koordynująca / realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2006
						Plan		Wykonanie 31.12.2006r.	% kol. (9:8)	
						01.01.2006r.	31.12.2006r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
XVI	Straż Miejska Miasta Krakowa Oddział III - zakupy	754	75416	6060	OC / SMMK	12 000	12 000	12 000	100,0	Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup samochodu Fiat Panda.
XVII	Straż Miejska Miasta Krakowa Oddział III - zakupy	754	75416	6060	OC / SMMK	15 000	15 000	15 000	100,0	Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup samochodu Fiat Panda.
XVIII	Straż Miejska Miasta Krakowa Oddział III - monitoring wizyjny	754	75416	6050	OC / SMMK	40 000	32 000	31 998	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano rozbudowę monitoringu wizyjnego.
VIII	Monitoring wizyjny szkół - Gimnazjum Nr 21- współfinansowanie zad. powierzonego	754	75495	6050	EK / ZEO -P		3 500	3 500	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano kamery wraz z okablowaniem, rejestrator cyfrowy, monitor, zasilacz.
IX	Monitoring wizyjny szkół - ZSOI Nr 3 - współfinansowanie zadania powierzonego	754	75495	6050	EK / ZEO -P		2 000	2 000	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano montaż kamer kolorowych wraz z okablowaniem.
XII	Monitoring wizyjny szkół - ZSO Nr 15 - współfinansowanie zad. powierzonego	754	75495	6050	EK / ZEO -P		2 000	1 997	99,9	Zadanie zakończone. Zamontowano kamery wraz z okablowaniem.
	Oświata i wychowanie					75 500	262 800	241 488	91,9	
V	ZSOI Nr 1 dla SP Nr 12 - budowa monitoringu wizyjnego	801	80101	6050	EK / ZEO - Z	20 000	29 300	9 280	31,7	Zadanie zakończone. Zainstalowano kamery z osprzętem.
VI	Szkoła Podstawowa Nr 153 - monitoring wizyjny	801	80101	6050	EK / ZEO - Z		12 000	12 000	100,0	Zadanie zakończone. Zainstalowano kamery z osprzętem.
XI	Szkoły podstawowe - budowa monitoringu	801	80101	6050	EK / ZEO - P	10 500	10 500	10 500	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano kamerę zewnętrzną kolorową wraz z okablowaniem w Szk. Podst. Nr 27, zamontowano rejestrator cyfrowy, obiektyw, monitor, zasilacz, kamery kolorowe, przewody w Szk. Podst. Nr 162.
XII	Szkoła Podstawowa Nr 111 - budowa boiska wielofunkcyjnego - współfinansowanie zadania z konkursu Rad Dzielnic	801	80101	6050	EK / ZEO - P		30 000	29 774	99,2	Zadanie zakończone. Zdemontowano istniejącą nawierzchnię z płyt chodnikowych, wykonano odwodnienie terenu, zagęszczenie podłoża mieszanką mineralno - bitumiczną grysożwirową. Wybudowano boisko wielofunkcyjne.
XIII	Szkoła Podstawowa Nr 65 - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej	801	80101	6050	EK / ZEO - P		8 000	8 000	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej z rury kamionkowej oraz studzienki kanalizacyjne rewizyjne.

Nr Dzielnicy	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Roz - dział	Para- graf	Jednostka koordynująca / realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2006
						Plan		Wykonanie 31.12.2006r.	% kol. (9:8)	
						01.01.2006r.	31.12.2006r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III	Szkoła Podstawowa Nr 64 - zakupy	801	80101	6060	EK / SP Nr 64		6 000	5 978	99,6	Zadanie zakończone. Zakupiono zmywarę do stołówki szkolnej.
XI	Szkoła Podstawowa Nr 55 - zakupy	801	80101	6060	EK / SP Nr 55		6 000	6 000	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono szafę chłodniczą i zamrażarki.
XVII	Szk. Podst. Nr 78 - instalacja centrali telefonicznej	801	80101	6050	EK / ZEO - W		4 000	4 000	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano centralę telefoniczną, wykonano sieć, skonfigurowano centralę.
III	Przedszkole Nr 123 - zakupy	801	80104	6060	EK / ZEO - Z	7 000	8 000	7 839	98,0	Zadanie zakończone. Zakupiono wyparzacz i rozdrabniarkę.
V	Przedszkole Nr 13 - zakupy	801	80104	6060	EK / ZEO - Z	8 000	8 000	8 000	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono szafę przelotową, patelnię elektryczną.
VII	Przedszkole Nr 76 - rozbudowa	801	80104	6050	EK / ZEO - Z		5 000	5 000	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano projekt rozbudowy budynku przedszkola wraz z programem funkcjonalno użytkowym, wykonano inwentaryzację budynku, uzyskano podkłady geodezyjne.
VIII	Przedszkole Nr 10 - filia ul. Twardowskiego 80 - rozbudowa - współfinansowanie	801	80104	6050	EK / ZEO - W		10 000	10 000	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano ogrodzenie.
VIII	Przedszkole Nr 67 - modernizacja kuchni	801	80104	6050	EK / ZEO - P	7 000	7 000	6 954	99,3	Zadanie zakończone. Opracowano projekt techniczny na modernizację kuchni.
I	Przedszkole Nr 66 - zakupy	801	80104	6060	EK / ZEO - Z		7 000	6 429	91,8	Zadanie zakończone. Zakupiono zmywarę.
IV	Przedszkole Nr 83 - zakupy	801	80104	6060	EK / ZEO - Z		5 100	5 039	98,8	Zadanie zakończone. Zakupiono szafę przelotową.
IX	Przedszkole Nr 10 - zakupy	801	80104	6060	EK / ZEO - P	3 500	3 500	3 500	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono altanę do ogrodu przedszkolnego.
VI	ZSO Nr 8 - monitoring wizyjny	801	80110	6050	EK / ZEO - Z		20 000	19 796	99,0	Zadanie zakończone. Wykonano monitoring wizyjny.

Nr Dzielnicy	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Roz - dział	Para- graf	Jednostka koordynująca / realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2006
						Plan		Wykonanie 31.12.2006r.	% kol. (9:8)	
						01.01.2006r.	31.12.2006r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
XI	Gimnazja: Nr 27, 28 - budowa monitoringu	801	80110	6050	EK / ZEO - P	19 500	19 500	19 500	100,0	Zadanie zakończone. Gimnazjum Nr 27: zamontowano kamerę wewnętrzną, kartę, wideo, twardy dysk, zasilacz, pamięć operacyjną, kartę grafiki, Gimnazjum Nr 28: zamontowano rejestrator cyfrowy, monitor kolorowy, kamery kolorowe wandaloodporne.
XIII	Gimnazjum Nr 34 - zakupy	801	80110	6060	EK / ZEO - P		6 000	6 000	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono zmywarkę do naczyń.
XIV	ZSO Nr 14 - monitoring wizyjny	801	80110	6050	EK / ZEO - W		20 000	20 000	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano montaż systemu monitoringu wizyjnego.
XVII	Gimnazjum Nr 44 - budowa monitoringu	801	80110	6050	EK / ZEO - W		10 000	10 000	100,0	Zadanie zakończone. Rozbudowano monitoring wizyjny.
V	IX Liceum Ogólnokształcące - monitoring wizyjny	801	80120	6050	EK / IX LO		9 300	9 299	100,0	Zadanie zakończone. Zainstalowano telewizję przemysłową z 4 kamerami.
V	VII LO - monitoring wizyjny	801	80120	6050	EK / VII LO		9 300	9 300	100,0	Zadanie zakończone. Zainstalowano kamery z osprzętem.
V	XXXI Liceum Ogólnokształcące - monitoring wizyjny	801	80120	6050	EK / ZEO - Z		9 300	9 300	100,0	Zadanie zakończone. Zainstalowano kamery z osprzętem.
	Ochrona zdrowia					60 000	60 000	57 851	96,4	
XVIII	Modernizacja Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego	851	85111	6220	SP / SP	60 000	60 000	57 851	96,4	Zadanie zakończone. Wymieniono 47 okien, zmodernizowano łazienki i prysznic.
	Pomoc społeczna					7 000	7 000	6 780	96,9	
VIII	Dom Pomocy Społecznej ul. Praska 25 - zakupy	852	85202	6060	MOPS / DPS Praska 25	7 000	7 000	6 780	96,9	Zadanie zakończone. Zakupiono wyposażenie kuchni.

Nr Dzielnicy	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Roz - dział	Para- graf	Jednostka koordynująca / realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2006
						Plan		Wykonanie 31.12.2006r.	% kol. (9:8)	
						01.01.2006r.	31.12.2006r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						22 000	22 000	100,0	
XIII	Likwidacja barier architektonicznych - Szk. Podst. Nr 29 - współfinansowanie zadania powierzonego	853	85395	6050	EK / ZEO - P		22 000	22 000	100,0	Zadanie zakończone. Wymieniono ślusarkę drzwiową, wykonano: rozbiórkę schodów wraz z obłożeniem płytkami, montaż balustrady wraz z uchwytnymi dla niepełnosprawnych, montaż wycieraczek, rozbiórkę ścian żelbetowych, ułożenie płytek chodnikowych na podsypce piaskowej.
	Edukacyjna opieka wychowawcza					8 000	12 000	12 000	100,0	
IX	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 - likwidacja barier architektonicznych	854	85403	6050	EK / SOSW 6		4 000	4 000	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano projekt modernizacji pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych.
I	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Św. Gertrudy 2 - monitoring	854	85406	6050	EK / PPP DD Gertrudy	8 000	8 000	8 000	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano system monitoringu.
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					403 000	576 100	575 172	99,8	
III	Ul. Celarowska - zagospodarowanie terenu	900	90004	6050	GO / KZK	170 000	170 000	170 000	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano trawniki 2790,5 m2, chodniki 445,2 m2, schody 3 m2, nawierzchnię pod stolikami 54,65 m2, obrzeża betonowe 118,2 m2, boisko trawiaste 384,25 m2, ogrodzenie z siatki 3 m - 26 mb, nasadzenia drzew 9 szt, krzewy 133 szt, stół do tenisa, do gry w szachy, bramki i kosze stalowe, ławki betonowe, barierki, poręcze przy schodach.
III	Modernizacja ogródków jordanowskich	900	90004	6050	GO / KZK	20 000	20 000	20 000	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano huśtawkę podwójną drewnianą, karuzelę tarczową, huśtawkę typu wałka, zjeżdżalnię, zestaw do koszykówki, sprężynki.

Nr Dzielnicy	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Roz - dział	Para- graf	Jednostka koordynująca / realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2006
						Plan		Wykonanie 31.12.2006r.	% kol. (9:8)	
						01.01.2006r.	31.12.2006r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VII	Modernizacja i tworzenie ogródków jordanowskich - al. Focha - współfin. zadania powierzonego	900	90004	6050	GO / KZK		20 000	20 000	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano chodniki z kostki brukowej 135 m2, huśtawkę podwójną, huśtawkę ważkę, ławki na stelażu, ogrodzenie piaskownicy, piaskownicę z desek, stojak na rowery, urządzenia sprężynowe, zestawy zabawowe, usunięto drzewa i krzewy, wykonano nowe nasadzenia.
VIII	Tworzenie i modernizacja ogródków jordanowskich - os. Skotniki	900	90004	6050	GO / KZK		50 000	50 000	100,0	Zadanie zakończone. Zamontowano elementy małej architektury.
IX	Oświetlenie terenów zielonych i ogródka jordanowskiego przy Centrum Aktywnego Wypoczynku KS "Borek" - współfinansowanie zadania powierzonego	900	90004	6050	GO / KZK		34 500	34 499	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano budowę oświetlenia: ułożono kabel 290 mb, postawiono słupy stalowe 18 szt, zamontowano oprawy 24 szt.
X	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Nad Fosą	900	90004	6050	GO / KZK	50 000				Zrezygnowano z realizacji zadania w 2006 r. z uwagi na brak opracowania kompletnej dokumentacji.
X	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Nad Fosą - zmiany w projekcie	900	90004	6050	GO / KZK		5 000	5 000	100,0	Zadanie zakończone. Zaktualizowano dokumentację projektową.
XI	Zagospodarowanie terenu wokół kapliczki przy ul. Malborskiej	900	90004	6050	GO / KZK	30 000	30 000	30 000	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano drenaż, kanalizację opadową, impregnację fundamentów, chodniki z kostki, schody, iluminację kapliczki wraz z zasilaniem, zagospodarowanie zieleni, ogrodzenie i bramę.
XI	Tworzenie i modernizacja ogródków jordanowskich przy ul. Cechowej	900	90004	6050	GO / KZK	60 000	60 000	60 000	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano zakup i montaż ławek, nawierzchnię trawiastą, zakupiono i zamontowano stół do pingponga, zakupiono słupki do siatkówki, siatki, kosze na śmieci, kosze do koszykówki, zakupiono i zamontowano zestaw do ćwiczeń, wykonano roboty drogowe, obrzeża trawnikowe, ogrodzenie, piłkoczwyt, bramkę wejściową, stoliki do gry, założono trawnik, nasadzono drzewa i krzewy.
XII	Park Rząka	900	90004	6050	GO / KZK	45 000	45 000	45 000	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano plac pod half-pipe z asfaltu, montaż koszy do koszykówki, montaż słupków do siatkówki, zakup i montaż ławek parkowych i koszy na śmieci.

Nr Dzielnicy	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Roz - dział	Para- graf	Jednostka koordynująca / realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2006
						Plan		Wykonanie 31.12.2006r.	% kol. (9:8)	
						01.01.2006r.	31.12.2006r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
XII	Utworzenie i zagospodarowanie Parku Rzecznego "Drwinka"	900	90004	6050	GO / KZK		22 000	22 000	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano materiały niezbędne do złożenia wniosków o wydanie WZ, pozyskano aktualne mapy i wypisy z rejestru gruntów, zakupiono sadzonki.
VII	Dobudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy wg wskazań Dzielnicy	900	90015	6050	GO / KZD		92 500	92 028	99,5	Zadanie zakończone. W ul. Kamedulskiej wykonano projekt oraz dobudowę oświetlenia ulicznego siecią napowietrzną na odcinku 80 mb. W ul. Głogowiec wykonano projekt oraz dobudowę oświetlenia ulicznego siecią napowietrzną na odcinku 120 mb. W ul. Majówny wykonano projekt oraz dobudowę oświetlenia ulicznego siecią napowietrzną na odcinku 160 mb. W ul. Mirowska wykonano projekt oraz dobudowę oświetlenia ulicznego siecią napowietrzną na odcinku 70 mb. W ul. Pod Stokiem wykonano projekt oraz dobudowę oświetlenia ulicznego siecią napowietrzną na odcinku 150 mb.
IX	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym przy ul. Niemcewicza 7	900	90017	6050	GO / ZBK	8 000	4 100	4 066	99,2	Zadanie zakończone. Wykonano dokumentację projektową podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
XVIII	OSP Przylasek Rusiecki - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	OC / KZK		3 000	2 579	86,0	Zadanie zakończone. Współfinansowano wykonanie przyłączy do OSP.
XIII	DK Podgórze - Klub Osiedlowy Rybitwy - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej	900	90095	6220	KD / DK Podgórze	20 000	20 000	20 000	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej budynku OKK Rybitwy.
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					36 000	164 000	163 814	99,9	
IV	C. K. Dworek Białoprądnicki - zakupy	921	92109	6220	KD / Dworek Białoprąd.		50 000	50 000	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono samochód osobowo-dostawczy.
IV	Krowoderska Biblioteka Publiczna - zakupy	921	92116	6220	KD / KBP		32 000	32 000	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono 8 zestawów komputerowych.
V	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - zakupy	921	92118	6220	KD / MHMK	6 000	6 000	6 000	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt audiowizualny - projektor multimedialny z montażem.

Nr Dzielnicy	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Roz - dział	Para- graf	Jednostka koordynująca / realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2006
						Plan		Wykonanie 31.12.2006r.	% kol. (9:8)	
						01.01.2006r.	31.12.2006r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VI	Kapliczki i pomniki - rewaloryzacja kapliczki przy ul. Balickiej	921	92120	6050	KD / KZK		5 000	5 000	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano odczyszczenie powierzchni, elementów metalowych, dachówki, odgrzybienie, zaimpregnowano, wymalowano powierzchnię, wykonano opaski wokół kapliczki.
XIII	Iluminacja Kościoła o.o. Redemptorystów przy ul. Zamoyskiego	921	92120	6050	KD / KZD		29 000	29 000	100,0	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację techniczną iluminacji wraz z próbami.
XVII	Kapliczki i pomniki - rewaloryzacja kapliczki przy skrzyżowaniu ul. G. Morcinka w kierunku Raciborowic	921	92120	6050	KD / KZK		12 000	11 814	98,5	Zadanie zakończone. Wykonano kompleksową konserwację krzyża przydrożnego.
XVII	Adaptacja Fortu Nr 49 Krzesławice	921	92120	6050	KD / ZBK	30 000	30 000	30 000	100,0	Zadanie zakończone. Przeprowadzono dalszą adaptację Fortu 49 Krzesławice na MDK Krzesławice.
	Kultura fizyczna I sport						50 000	45 581	91,2	
IX	Centrum Aktywnego Wypoczynku na stadionie KS "Borek"	926	92601	6050	SP / KZK		17 000	13 225	77,8	Zadanie zakończone. Wykonano montaż okien dachowych, opracowano materiały niezbędne do zgłoszenia robót budowlanych, wykonano świetliki wentylacyjne w piwnicy budynku siedziby dzielnicy.
XVI	Budowa boiska wielofunkcyjnego - os. Kalinowe - współfinansowanie zadania	926	92601	6050	EK / ZEO - W		33 000	32 356	98,0	Zadanie zakończone. Opracowano projekt zasilania elektrycznego i instalacji elektrycznej wewnętrznej balonu. Wykonano zasilanie elektryczne.