

**Zestawienie zadań dla grupy zadaniowej:
I. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO**

Numer	Nazwa	Okres realizacji	Planowane nakłady	Rzeczywiste nakłady	Jednostka realizująca	Uwagi
81/01	Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Krakowa	2004.01.01-2006.12.31	144 059 503,00	49 153 039,00	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Krakowie	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE Sektor oddziaływania: Energetyka zawodowa i przemysł. Wymiana L=146,6 km sieci ciepłej na terenie miasta Krakowa, wraz ze zmianą technologii ich ułożenia z kanałowej-tradycyjnej na preizolowaną. Zmodernizowano 535 węzłów grzewczych.
81/02	Program dofinansowania likwidacji niskiej emisji	2004.01.01-2006.12.31	2 135 500,00	1 835 730,00	Gmina Miejska Kraków Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE Sektor oddziaływania: Energetyka zawodowa i przemysł. Zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne. Zlikwidowano 64 kotłownie oraz 3.184 piece.
81/03	Zakup nowych środków transportu publicznego	2004.01.01-2006.12.31	105 213 000,00	99 691 181,00	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji S.A. w Krakowie	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE Sektor oddziaływania: Komunikacja Zakup nowych środków transportu publicznego, spełniających wymogi ochrony środowiska. Łącznie zakupiono 122 autobusy.
81/04	Krakowski Szybki Tramwaj, Sterowanie ruchem dla KST	2004.01.01-2005.12.31	15 100 000,00	6 122 104,00	Gmina Miejska Kraków ARM	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE Sektor oddziaływania: Komunikacja Opracowano Plan Zapewnienia Jakości i Plan Wdrożenia Zadania. Rozpoczęto instalację systemu sterowania (4 pociągi tramwajowe).
81/05	Budowa wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej	2004.01.01-2006.12.31	11 950 000,00	8 527 577,00	KRAKOWSKI ZARZĄD DRÓG	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE Sektor oddziaływania: Komunikacja. Wykonano wydzielone pasy na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Kochanowskiego - 890 m oraz między Teatrem STU a ul. Piłsudskiego - 300 m.
81/06	Krakowski Szybki Tramwaj, Budowa linii tramwajowych	2004.01.01-2006.12.31	155 960 000,00	76 149 840,00	Gmina Miejska Kraków ARM	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE Sektor oddziaływania: Komunikacja. Linia tramwajowa odc. Rondo Grzegórzeckie-Kamienna. Budowa linii tramwajowych: * linia tramwajowa północna (Rakowice-Mistrzejowice) * linia tramwajowa do III Kampusu UJ. Na odc. linii tramwajowej Rondo Grzegórzeckie-Kamienna przeniesiono zaplecze PKP - była kolizja z trasą szybkiego tramwaju, wstępne zaangażowanie prac budowlanych. Efekt końcowy planowany jest na II połowę 2008 roku.

Numer	Nazwa	Okres realizacji	Planowane nakłady	Rzeczywiste nakłady	Jednostka realizująca	Uwagi
81/07	Ścieżka rowerowa od ul. Dunajewskiego wzdłuż ul. Łobzowskiej, Młynówki, do al. Armii Krajowej	2005.01.01-2005.12.31	100 000,00	100 000,00	KRAKOWSKI ZARZĄD KOMUNALNY	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE Wybudowano 300 m ścieżki, pozyskano prawa do dalszej budowy ścieżki.
81/08	Trasa Tyniecka - ścieżka rekreacyjno-sportowa	2005.01.01-2005.12.31	120 000,00	22 900,00	KRAKOWSKI ZARZĄD KOMUNALNY	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE Opracowano studium wykonalności i program funkcjonalno-użytkowy.
81/09	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wzdłuż Dłubni	2005.01.01-2005.12.31	270 000,00	119 700,00	KRAKOWSKI ZARZĄD KOMUNALNY	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE W 2004 r. opracowano studium programowo-przestrzenne oraz koncepcję zagospodarowania terenu wokół Zalewu Nowohuckiego. Zadanie wycofane z Budżetu Miasta Krakowa na 2005 rok.
81/10	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Jana Pawła II i Mogilskiej	2004.01.01-2006.12.31	4 270 000,00	2 629 582,0	KRAKOWSKI ZARZĄD DRÓG	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE Zbudowano ścieżkę rowerową o dł. 3,9 km. od ul. Miessnera do Pl. Centralnego oraz od ul. Boruty Spiechowicza do Pl. Centralnego.
81/11	Budowa ścieżki rowerowej Most Piłsudskiego-Kurdwanów-Rajsko	2006.01.01-2006.12.31	0,00	0,00	KRAKOWSKI ZARZĄD DRÓG	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE Nie podjęto realizacji zadania. Budowa ścieżek rowerowych realizowanych przez KZD była ujęta w zakresie inwestycji "Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych". Powyższa ścieżka nie znajdowała się w tym zakresie.
81/12	Budowa ścieżki rowerowej ul.Za Torem Most Piłsudskiego-Kurdwanów-Rajsko	2006.01.01-2006.12.31	0,00	0,00	KRAKOWSKI ZARZĄD DRÓG	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE Nie podjęto realizacji zadania. Budowa ścieżek rowerowych realizowanych przez KZD była ujęta w zakresie inwestycji "Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych". Powyższa ścieżka nie znajdowała się w tym zakresie.
81/13	Program ochrony powietrza dla aglomeracji krakowskiej	2005.01.01-2005.12.31	500 000,00	315 980,00	Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie	PRZEDSIĘWZIĘCIE POZAINWESTYCYJNE Zadanie zrealizowane.
RAZEM:			439 678 003,00	244 667 633,00		

**Zestawienie zadań dla grupy zadaniowej:
II.OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM**

Numer	Nazwa	Okres realizacji	Planowane nakłady	Rzeczywiste nakłady	Jednostka realizująca	Uwagi
82/01	Budowa ekranów akustycznych	2004.01.01-2006.12.31	24 280 000,00	13 552 100,00	KRAKOWSKI ZARZĄD DRÓG	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE Budowa ekranów w ciągach ulic -ul.Radzikowskiego i Pasternik, -Trasa Zwierzyniecka, -ul.Wita Stwosza, -ul.Kamieńskiego, -ul.Wielicka. -ul.Opolska, -ul.Zakopiańska, -ul.Księcia Józefa, -ul.Królowej Jadwigi, -ul.Klasztorna, -ul.Powstańców Śląskich /2007/
82/02	Remonty i modernizacje torowisk tramwajowych	2004.01.01-2006.12.31	94 519 372,00	57 523 789,00	KRAKOWSKI ZARZĄD DRÓG	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. - wykonano torowiska na odc.: Rondo Mateczny-Kalwaryjska-legionów, Piłsudskiego-Rynek Podgórski-Limanowskiego na dł. 2,6 km, - wykonano przebudowę ciągu tramwajowo-Autobusowego w ulicach: Monte Casino-Kapelanka-Brozka na dł. 3,0 km, - na bieżąco utrzymuje i konserwuje się infrastrukturę tramwajową na terenie miasta.
82/03	Budowa ekranów akustycznych wzdłuż linii kolejowych	2004.01.01-2006.12.31	2 560 000,00	0,00	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Krakowie	DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTW. Nie podjęto realizacji zadania z uwagi na brak środków finansowych.
82/04	Nasadzenie drzew i krzewów wzdłuż linii kolejowej nr 100 Kraków Mydlniki-Gaj	2004.01.01-2006.12.31	3 000,00	0,00	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Krakowie	DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTW. Nie podjęto realizacji zadania z uwagi na brak środków.

Numer	Nazwa	Okres realizacji	Planowane nakłady	Rzeczywiste nakłady	Jednostka realizująca	Uwagi
82/05	Opracowanie mapy akustycznej miasta (aktualizacja)	2004.01.01-2006.12.31	141 000,00	183 906,00	Gmina Miejska Kraków Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	PRZEDSIĘWZIĘCIE POZAINWESTYCYJNE Aktualizacja jest prowadzona od 2005 roku. Zakończenie zadania w 2007r.
82/06	Rozpoczęcie prac nad opracowaniem programów ochrony środowiska przed hałasem	2006.01.01-2006.12.31	0,00	0,00	Gmina Miejska Kraków Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	PRZEDSIĘWZIĘCIE POZAINWESTYCYJNE Rozpoczęcie realizacji nastąpi w 2007 roku.
RAZEM:			121 503 372,00	71 259 795,00		

**Zestawienie zadań dla grupy zadaniowej:
III.OCHRONA WÓD I GOSPODZARKI ŚCIEKOWEJ**

Numer	Nazwa	Okres realizacji	Planowane nakłady	Rzeczywiste nakłady	Jednostka realizująca	Uwagi
83/01	Oczyszczalnia ścieków Płaszów II - rozbudowa i modernizacja	2004.01.01-2006.12.31	239 164 000,00	104 987 000,00	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE. Zakończono realizację obiektów gospodarki gazowej, obiektów części mechanicznej, stacji transformatorowych, zakończono realizację części obiektów oczyszczalni biologicznej.
83/02	Oczyszczalnia ścieków Płaszów - stacja unieszkodliwiania osadów ściekowych	2004.01.01-2006.12.31	4 150 000,00	434 000,00	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE Rozpoczęcie kontraktu na roboty: 15.06.2007 r.
83/03	Oczyszczalnia ścieków Płaszów - rekultywacja lagun osadowych	2004.01.01-2006.12.31	2 534 000,00	359 000,00	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE Rozpoczęcie kontraktu na roboty: 30.05.2007 r.
83/04	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Kujawy	2004.01.01-2006.12.31	2 985 000,00	2 731 600,00	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Zmodernizowano ciąg technologiczny, zwiększono efektywność usuwania azotu, wykonano trwałą nawierzchnię placu manewrowego, zwiększono efektywność działania chłodni budynku generatora, rozbudowano system telewizji dozorowej, zmodernizowano zgarniacze denne.
83/05	Remont umocnień rowu odprowadzającego ścieki z oczyszczalni Bielany	2004.01.01-2005.12.31	41 000,00	100 500,00	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE Błędna kwalifikacja - wykonano remont kapitalny. Zadanie zrealizowane.
83/06	Budowa oczyszczalni ścieków Tyniec	2004.01.01-2006.12.31	2 970 000,00	0	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE Realizacja zadania przewidziana na lata 2007-2008.
83/07	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Kostrze	2004.01.01-2006.12.31	0	0	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE Zadanie przewidziane do realizacji jako zadanie rezerwowe na lata 2007-2008.

Numer	Nazwa	Okres realizacji	Planowane nakłady	Rzeczywiste nakłady	Jednostka realizująca	Uwagi
83/08	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Sidzina	2004.01.01-2006.12.31	0	0	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE Zadanie przewidziane do realizacji jako zadanie rezerwowe na rok 2008.
83/09	Kolektor DTW (Dolnej Terasy Wisły)	2004.01.01-2006.12.31	29 160 000,00	4 184 000,00	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Wykonano prace przygotowawcze na odc. 534 m. Termin rozpoczęcia kontraktów na roboty 16.06.2007 r.
83/10	Kolektor Centrum II i III etap	2004.01.01-2006.12.31	7 100 000,00	4 050 800,00	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE Realizacja zakończona w 2006 r.
83/11	Kolektor Weissa	2004.01.01-2006.12.31	4 300 000,00	3 961 800,00	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE Realizacja zakończona w 2006 r.
83/12	Uporządkowanie kanalizacji w rejonie Borku Fałęckiego poprzez odłączenie potoku Urwisko	2004.01.01-2006.12.31	0	0	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Programu "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap I".
83/13	Budowa kanału odciążającego Kolektor B w Nowej Hucie	2004.01.01-2006.12.31	0	0	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Programu "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap I".
83/14	Budowa sytemu kanalizacji sanitarnej we wschodnich rejonach miasta (Dzielnica XVII Nowa Huta)	2004.01.01-2006.12.31	370 000,00	0	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Programu "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap I".
83/15	Renowacja systemu kanalizacji	2004.01.01-2006.12.31	0	94 600,00	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE Wykonano dokumentację techniczną. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Programu "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap I".

Numer	Nazwa	Okres realizacji	Planowane nakłady	Rzeczywiste nakłady	Jednostka realizująca	Uwagi
83/16	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenach nieuzbrojonych, na osiedlach peryferyjnych	2004.01.01-2006.12.31	44 445 000,00	53 646 300,00	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Wykonano ok. 62 km sieci kanalizacyjnej na terenach peryferyjnych.
83/17	Przepompownie (przekazywanie danych)	2004.01.01-2006.12.31	160 000,00	157 500,00	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Wykonano monitoring na obiektach wodociągowych w celu sprawnego przekazu danych technologicznych z pompowni do centrali.
83/18	Urządzenia kanalizacyjne - prace modernizacyjne i zakupy inwestycyjne	2004.01.01-2006.12.31	19 071 000,00	8 754 700,00	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Zakupiono środki transportu, wyposażenie specjalistyczne oraz maszyny i urządzenia.
83/19	Modernizacja systemu kanalizacyjnego	2004.01.01-2006.12.31	2 660 000,00	5 412 500,00	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Zmodernizowano 1032 m.systemu kanalizacyjnego (Rów Płaszowski, kolektor F, Syfon Wilga), zmodernizowano przelewy, kolektory odciążające, zwiększono efektywność stacji zlewnych.
83/20	Kontynuacja programu dofinansowywania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2004.01.01-2006.12.31	70 000,00	60 800,00	Gmina Miejska Kraków Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Wybudowano 22 przydomowe oczyszczalnie ścieków.
83/21	Zadania inwestycyjne realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	2004.01.01-2006.12.31	6 622 400,00	941 578,00	KRAKOWSKI ZARZĄD KOMUNALNY	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Wykonano 1.429 przyłączy kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej.
RAZEM:			365 802 400,00	189 876 678,00		

**Zestawienie zadań dla grupy zadaniowej:
IV. ZAOPATRZENIE W WODĘ**

Numer	Nazwa	Okres realizacji	Planowane nakłady	Rzeczywiste nakłady	Jednostka realizująca	Uwagi
84/01	Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody Raba	2004.01.01-2006.12.31	9 637 000,00	22 318 500,00	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Poprawiono efektywność technologii uzdatniania wody.
84/02	Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody Rudawa	2004.01.01-2006.12.31	5 710 000,00	4 962 600,00	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Poprawiono efektywność technologii uzdatniania wody.
84/03	Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody Dłubnia	2004.01.01-2006.12.31	3 010 000,00	4 292 900,00	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Zmodernizowano Zakład Uzdatniania Wody Dłubnia, poprawiono efektywność technologii uzdatniania wody,
84/04	Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody Bielany	2004.01.01-2006.12.31	570 000,00	1 897 000,00	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Zmodernizowano Zakład Uzdatniania Wody Bielany, poprawiono efektywność technologii uzdatniania wody.
84/05	Ochrona zlewni i monitoring obiektów wodociągowych	2004.01.01-2006.12.31	1 500 000,00	1 078 900,00	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Zrealizowano ochronę zlewni, ujęć i monitoring obiektów wodociągowych.
84/06	Modernizacja układu energetycznego ZUW Bielany, ZUW Dłubnia (Krzesławice), ZUW Rudawa oraz hydroforni - montaż agregatów awaryjnych	2004.01.01-2006.12.31	615 000,00	732 200,00	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Zadanie zrealizowano.

Numer	Nazwa	Okres realizacji	Planowane nakłady	Rzeczywiste nakłady	Jednostka realizująca	Uwagi
84/07	Magistrala Rondo Mogilskie-Nowopawia	2004.01.01-2006.12.31	5 050 000,00	4 638 200,00	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE.
84/08	Magistrala Pawia-Montelupich	2004.01.01-2006.12.31	1 230 000,00	0	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Zadanie było realizowane razem z Magistralą Rondo Mogilskie-Nowopawia. Wykonano 2085 m Magistrali.
84/09	Magistrala Trasa Centralna	2004.01.01-2006.12.31	820 000,00	0	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Realizacja zadania przesunięta z uwagi na opóźnienia w budowie trasy. Brak decyzji ULICP na budowę układu drogowego, co determinuje zakończenie projektowania przebudowy magistrali wodociągowej.
84/10	Magistrala Krzemionki - Mistrzejowice	2004.01.01-2006.12.31	1 080 000,00	0	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach programu „Gospodarka wodno-ściekowa – Etap II”. Realizacja od 2008 r.
84/11	Program "Woda dla wszystkich"	2004.01.01-2006.12.31	22 550 000,00	18 964 400,00	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Zrealizowano ok. 62,4 km sieci wodociągowej.
84/12	Rozbudowa i budowa sieci dla terenów niezbrojonych	2004.01.01-2006.12.31	970 000,00	0	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Realizacja przewidziana od 2007 r.
84/13	Modernizacja sieci	2004.01.01-2006.12.31	6 450 000,00	20 371 000,00	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Zmodernizowano 39,5 km sieci.

Numer	Nazwa	Okres realizacji	Planowane nakłady	Rzeczywiste nakłady	Jednostka realizująca	Uwagi
84/14	Modernizacja punktów ochrony katodowej	2004.01.01-2006.12.31	1 580 000,00	0	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Zadanie wycofane z Funduszu Spójności ze względu na trudności formalno-prawne, a tym samym zagrożony termin realizacji zadania wymagany przez Fundusz. Zadanie będzie realizowane w ramach inwestycji własnych przedsiębiorstwa w latach następnych.
84/15	Punkty pomiarowe na sieci wodociągowej	2004.01.01-2006.12.31	1 900 000,00	654 518,00	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Zrealizowano 29 punktów pomiarowych.
84/16	Budowa dodatkowych punktów do dezynfekcji wody na sieci wodociągowej	2004.01.01-2006.12.31	3 160 000,00	0	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Realizacja przewidziana od 2007 r.
84/17	Zbiorniki Górka Narodowa	2004.01.01-2006.12.31	1 240 000,00	0	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach programu „Gospodarka wodno-ściekowa – Etap II”. Realizacja od 2008 r.
84/18	Pogotowie wodociągowe Podgórze - zmiana zasilania oraz wymiana rozdzielni, modernizacja zaplecza	2004.01.01-2006.12.31	1 750 000,00	4 034 000,00	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Zlikwidowano kotłownię węglową i zastąpiono ją gazową. Poprawa warunków BHP na obiekcie.
84/19	Modernizacja hydroforni osiedlowych.	2004.01.01-2006.12.31	1 580 000,00	0	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Realizacja zadania będzie możliwa po uzgodnieniach ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi
RAZEM:			70 402 000,00	83 289 700,00		

**Zestawienie zadań dla grupy zadaniowej:
V. OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA**

Numer	Nazwa	Okres realizacji	Planowane nakłady	Rzeczywiste nakłady	Jednostka realizująca	Uwagi
85/01	Modernizacja obwałowań rzeki Wisły etap I i II.	2004.01.01-2006.12.31	20 316 310,00	24 449 877,00	Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Zadanie koordynowane, priorytetowe. Dokończenie realizacji I etapu od SW Dąbie do SW Kościusko (od mostu Zwierzynieckiego), przygotowanie i realizacja II etapu inwestycji na wschód od SW Dąbie wraz z wałami cofkowymi Suchego Jaru.
85/02	Regulacja potoku Sudół Dominikański (Rozrywka)	2004.01.01-2004.12.31	70 000,00	0	KRAKOWSKI ZARZĄD KOMUNALNY	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Zadanie koordynowane, priorytetowe. I etap - Kanał Ulgi. II etap - zbiornik retencyjny na terenie Gm. Zielonki. Zadanie zostało wycofane z Budżetu Miasta z uwagi na brak decyzji ULICP.
85/03	Regulacja zlewni potoku Pychowickiego.	2004.01.01-2006.12.31	8 510 000,00	0	KRAKOWSKI ZARZĄD KOMUNALNY	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Zadanie koordynowane, priorytetowe. Remont potoku z uwzględnieniem zbiornika retencyjnego. Wykonano koncepcję programowo-przestrzenną.
85/04	Regulacja potoku Sudółu od Modlnicy	2004.01.01-2006.12.31	0,00	7 300,00	KRAKOWSKI ZARZĄD KOMUNALNY	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Zadanie koordynowane, priorytetowe. I etap - od ul. Łokietka do wylotu rowu E, II etap - od wylotu rowu E do ul. Gaik. Opracowano program odwodnienia os. Bronowice Wielkie
85/05	Regulacja potoku Olszanickiego	2004.01.01-2006.12.31	2 200 000,00	53 192,00	Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Zadanie koordynowane, priorytetowe. Remont potoku z uwzględnieniem zbiornika retencyjnego. Wykonano koncepcję programowo-przestrzenną. Brak środków na realizację zadania.
85/06	Odcinkowa regulacja rzeki Wilgi.	2004.01.01-2006.12.31	180 000,00	0	Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Zadanie koordynowane, priorytetowe. Rejon os. Opatkowice. Brak środków na realizację zadania.

Numer	Nazwa	Okres realizacji	Planowane nakłady	Rzeczywiste nakłady	Jednostka realizująca	Uwagi
85/07	Roboty utrzymaniowe.	2004.01.01-2006.12.31	4 670 085,00	501 212,00	Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Zadanie realizowane przy współudziale Krakowskiego Zarządu Komunalnego (dawne ZGK).
85/08	Realizacja inwestycji Świnna Poręba.	2004.01.01-2006.12.31	172 305 182,00	336 153 841,00	REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Zadanie koordynowane, priorytetowe. Zadanie realizowane jest zgodnie z kontraktem. Planowane zakończenie 2010 r.
RAZEM:			208 251 577,00	361 165 422,00		

**Zestawienie zadań dla grupy zadaniowej:
VI. ODWODNIENIA I OCHRONA PRZED LOKALNYMI PODTOPIENIAMI**

Numer	Nazwa	Okres realizacji	Planowane nakłady	Rzeczywiste nakłady	Jednostka realizująca	Uwagi
86/01	Odwodnienie os. Rybitwy-Przewóz.	2004.01.01-2006.12.31	1 300 000,00	435 100,00	KRAKOWSKI ZARZĄD KOMUNALNY	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Zadanie własne. Budowa kanalizacji opadowej wraz z przebudowa dróg po budowie kanalizacji opadowej, budowa przepompowni 3 szt. Zadanie wycofane z Budżetu Miasta Krakowa na 2006 rok
86/02	Odwodnienie Woli Justowskiej.	2004.01.01-2006.12.31	2 662 000,00	1 192 100,00	KRAKOWSKI ZARZĄD KOMUNALNY	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Zadanie własne. III etap - budowa kanalizacji opadowej w ul. Królowej Jadwigi, przebudowa rowu melioracyjnego w rejonie Panieńskich Skał (realizacja odbudowy rowu długości ok. 600 m.), IV etap odwodnienia os. Wola Justowska wraz z przebudową przepustu wałowego w rejonie ul.Becka. Wykonano dokumentacje techniczne do części planowanych inwestycji.
86/03	Odwodnienie osiedla Lesisko.	2004.01.01-2006.12.31	2 050 000,00	0	KRAKOWSKI ZARZĄD KOMUNALNY	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Zadanie własne. Opracowanie projektów odwodnienia (rowy i kanalizacja w ulicach), realizacja odwodnienia (remont rowów melioracyjnych i budowa kanalizacji opadowej). Zadanie zostało wycofane z Budżetu Miasta z uwagi na brak decyzji ULICP.
86/04	Odprowadzenie wód opadowych z rejonu ulic Łowińskiego i Blokowej.	2004.01.01-2006.12.31	2 100 000,00	61 600,00	KRAKOWSKI ZARZĄD KOMUNALNY	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Zadanie własne. Opracowanie projektu bodowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla najkorzystniejszego wariantu, realizacja odwodnienia. Opracowano dok. projektową dla odprowadzenia wód. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji ULICP
86/05	Przebudowa systemu odprowadzenia wód opadowych w rejonie ul. Katowickiej.	2004.01.01-2006.12.31	150 000,00	41 200,00	KRAKOWSKI ZARZĄD KOMUNALNY	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Zadanie własne. Kolektor opadowy wraz ze zbiornikiem retencyjnym. Szacunkowe potrzeby po 2006 r. - 4 000 000 zł. Do tej pory złożono Wniosek o decyzje ULICP i wykonano analizę techniczną i ekonomiczną przepustowości kanalizacji.

Numer	Nazwa	Okres realizacji	Planowane nakłady	Rzeczywiste nakłady	Jednostka realizująca	Uwagi
86/06	Przebudowa systemu odprowadzenia wód deszczowych w rejonie Ronda Ofiar Katynia.	2004.01.01-2006.12.31	70 000,00	0	KRAKOWSKI ZARZĄD KOMUNALNY	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Zadanie własne. Brak decyzji ULICP dla zadania. Zadanie zostało wycofane z Budżetu Miasta. Potrzeby po 2006 r. - 5 250 000 zł.
86/07	Kolektor deszczowy Górka Narodowa Wschód.	2004.01.01-2006.12.31	25 000,00	5 500,00	KRAKOWSKI ZARZĄD KOMUNALNY	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Zadanie własne. Wystąpiono o uzyskanie decyzji ULICP. Przewidywane wydatki po 2006 r. - 4.800.000 zł.
86/08	Kanalizacja opadowa w ul. Wańkowicza wraz z remontem ulicy.	2004.01.01-2006.12.31	1 240 100,00	1 233 500,00	KRAKOWSKI ZARZĄD KOMUNALNY	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Zadanie własne. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji ULI i pozwolenia na budowę, realizacja budowy kanalizacji opadowej i remontu ulicy wraz z odwodnieniem.
86/09	Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach zagrożonych.	2004.01.01-2006.12.31	2 934 800,00	2 312 100,00	KRAKOWSKI ZARZĄD KOMUNALNY	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Zadanie własne. Zadanie realizowane jest na bieżąco.
86/10	Odwodnienie niecki terenowej w rejonie ul. Orlej	2004.01.01-2006.12.31	258 000,00	253 600,00	KRAKOWSKI ZARZĄD KOMUNALNY	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Zadanie własne. Zadanie zrealizowane.
86/11	Odprowadzenie wód opadowych z rejonu os. "Kabel" (II nitka).	2004.01.01-2006.12.31	50 000,00	20 700,00	KRAKOWSKI ZARZĄD KOMUNALNY	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Zadanie własne. Opracowanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych, opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, realizacja odprowadzenia wód. Brak możliwości realizacji zadania ze względów technicznych (uzbrojenie terenu) oraz prawnych (brak zgody właścicieli).
86/12	Odwodnienie rejonu ulic Strumiennej i Pierzchówki.	2006.01.01-2006.12.31	0,00	0,00	KRAKOWSKI ZARZĄD KOMUNALNY	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Zadanie własne. Opracowanie koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji WZ lub ULI, opracowanie projektu, realizacja. Zadanie było wnioskowane do budżetu na 2007 rok - nie zostało wprowadzone.

Numer	Nazwa	Okres realizacji	Planowane nakłady	Rzeczywiste nakłady	Jednostka realizująca	Uwagi
86/13	Kanał opadowy w ul. Komuny Paryskiej.	2004.01.01-2006.12.31	75 700,00	104 200,00	KRAKOWSKI ZARZĄD KOMUNALNY	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Zadanie własne. Opracowanie projektu budowlano wykonawczego wraz z koncepcją odwodnienia obszaru przynależnego do zlewni tego kanału, realizacja.
86/14	Przebudowa kanału w ul.Borkowskiej.	2004.01.01-2006.12.31	50 000,00	0,00	KRAKOWSKI ZARZĄD KOMUNALNY	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Zadanie własne. Przebudowa na długości 700 m. Zadanie było wnioskowane do budżetu na 2007 rok - nie zostało wprowadzone.
86/15	Most na potoku Sudół w/c Łokietka.	2004.01.01-2006.12.31	210 000,0	0 0,00	KRAKOWSKI ZARZĄD KOMUNALNY	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Zadanie własne. Zadanie przyjęte w Budżecie Miasta na 2007r, w ramach programu III-3. 'Przebudowa i budowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych'. Środki na realizację inwestycji przewidziane w 2009 roku.
86/16	Wykup gruntów zajmowanych przez rowy o znaczeniu strategicznym.	2004.01.01-2006.12.31	0,00	0,00	KRAKOWSKI ZARZĄD KOMUNALNY	PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE. Zadanie własne Prace przygotowawcze, opracowanie inwentaryzacji gruntów prywatnych zajmowanych przez rowy o znaczeniu strategicznym z wypisem i wyrysem z rejestru właścicieli, oszacowanie kosztów wykupu gruntów. Zadanie realizowane przy współudziale Wydziału Skarbu UMK. Brak środków na realizację zadania.
86/17	Bieżące utrzymanie systemu odwodnienia Gminy Miejskiej Kraków.	2004.01.01-2006.12.31	26 190 000,00	23 609 000,00	KRAKOWSKI ZARZĄD KOMUNALNY	Zadanie własne. Utrzymanie drożności rowów przydrożnych, potoków wraz z kratami, utrzymanie kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych, utrzymanie przepompowni (ul. Szparagowa, ul. Sołtysowska, ul. Ks. Józefa, ul. Olszecka, Most Zwierzyniecki), likwidacja awarii, wymiana przepustów, remonty, naprawy murów oporowych, uzupełnienie ubytków rusztów, dekli betonowych i żeliwnych, uzupełnienie stanu w magazynie przeciwpowodziowym.
RAZEM:			39 365 600,00	29 268 600,00		

**Zestawienie zadań dla grupy zadaniowej:
VII.OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU**

Numer	Nazwa	Okres realizacji	Planowane nakłady	Rzeczywiste nakłady	Jednostka realizująca	Uwagi
87/01	Park Miejski "Młynówka Królewska".	2004.01.01-2006.12.31	2 780 000,00	805 800,00	KRAKOWSKI ZARZĄD KOMUNALNY	Budowa inwestycji z zakresu zieleni. Zadanie własne. Planowane nakłady dotyczą łącznie parków: Młynówka Królewska, Mistrzejowice, Dębnicki, Rząka, Płaszów-Ogrody, Rozrywka, Aleksandry, Drwinka. Zrealizowano ścieżkę na odcinku od ul.Siemieńskiego do ul.Kijowskiej wraz z małą architekturą, oświetleniem i zielenią. Wykonano ciąg łączący Młynówkę z ul. Szablowskiego.
87/02	Zespół parkowy "Mistrzejowice".	2004.01.01-2006.12.31	0	1 372 900,00	KRAKOWSKI ZARZĄD KOMUNALNY	Budowa inwestycji z zakresu zieleni. Zadanie własne. Zagospodarowano otoczenie Fortu Mistrzejowice. Opracowano projekt bud-wyk ścieżki rowerowej dla części Parku 1000-lecia. Opracowano proj. budowlany odbudowy amfiteatru w Parku 1000-lecia.
87/03	Park Miejski "Dębnicki".	2004.01.01-2006.12.31	357 000,00	357 000,00	KRAKOWSKI ZARZĄD KOMUNALNY	Budowa inwestycji z zakresu zieleni. Zadanie własne. Wykonano zasilanie i oświetlenie terenu, zasilanie wodociągowe wraz z montażem poidełek oraz rurociągów odwadniających sieć poidełek.
87/04	Park Miejski "Rząka".	2004.01.01-2006.12.31	70 000,00	177 500,00	KRAKOWSKI ZARZĄD KOMUNALNY	Budowa inwestycji z zakresu zieleni. Zadanie własne. Zagospodarowano teren w zakresie: małej architektury, placu do half-pipe z asfaltu.
87/05	Park Miejski "Płaszów-Ogrody".	2004.01.01-2006.12.31	0	38 400,00	KRAKOWSKI ZARZĄD KOMUNALNY	Budowa inwestycji z zakresu zieleni. Zadanie własne. Opracowano koncepcję programowo-przestrzenną zagospodarowania terenu.
87/06	Park Rzeczny "Rozrywka".	2004.01.01-2006.12.31	0	67 100,00	KRAKOWSKI ZARZĄD KOMUNALNY	Budowa inwestycji z zakresu zieleni. Zadanie własne. Opracowano koncepcję programowo-przestrzenną zagospodarowania terenu.
87/07	Park Aleksandry.	2004.01.01-2006.12.31	733 200,00	828 100,00	KRAKOWSKI ZARZĄD KOMUNALNY	Budowa inwestycji z zakresu zieleni. Zadanie własne. Opracowano projekt zagospodarowania parku etap I i II. Wykonano i wyremontowano alejki parkowe, placyki, elementy małej architektury. Wykonano boisko wielofunkcyjne.

Numer	Nazwa	Okres realizacji	Planowane nakłady	Rzeczywiste nakłady	Jednostka realizująca	Uwagi
87/8	Park Drwinka.	2004.01.01-2006.12.31	0	74 400,00	KRAKOWSKI ZARZĄD KOMUNALNY	Opracowano koncepcję programowo-przestrzenną zagospodarowania terenu.
87/9	Park Kościuszki.	2004.01.01-2006.12.31	3 590 800,00	745 900,00	KRAKOWSKI ZARZĄD KOMUNALNY	Zadania inwestycyjne strategiczne i programowe. Zadanie własne. Zadanie realizowane przy współudziale Krakowskiego Zarządu Dróg. Opracowano studium wykonalności. Zrealizowano I etap rewaloryzacji zieleni wraz z wymianą wierzchniej warstwy alejek. Zagospodarowano plac zabaw.
87/10	Park Strzelecki.	2004.01.01-2006.12.31	58 800,00	1 287 100,00	KRAKOWSKI ZARZĄD KOMUNALNY	Zadanie strategiczne i programowe. Zadanie własne. Zadanie realizowane przy współudziale Krakowskiego Zarządu Dróg. Opracowano studium wykonalności. Wykonano rewaloryzację parku w zakresie alejek spacerowych, oświetlenia, zieleni i małej architektury.
87/11	Park Struga Bronowicka.	2006.01.01-2006.12.31	0	0	KRAKOWSKI ZARZĄD KOMUNALNY	Zadanie strategiczne i programowe. Zadanie własne. Zadanie realizowane przy współudziale KZD. W roku 2003 opracowano koncepcję. Zadanie wnioskowano do budżetu na 2007 rok - nie zostało ujęte.
87/12	Modernizacja Placu Centralnego i Alei Róż.	2004.01.01-2006.12.31	187 900,00	3 156 800,00	KRAKOWSKI ZARZĄD KOMUNALNY	Zadanie strategiczne i programowe. Zadanie własne. Zadanie realizowane przy współudziale KZD. Wykonano ogrodzenie, małą architekturę, zrehabilitowano trawniki, wymieniono chodniki, zrekonstruowano zieleń niską i wysoką, oświetlenie.
87/13	Budowa bazy danych terenów zieleni miasta.	2004.01.01-2006.12.31	72 000,00	69 936,00	Gmina Miejska Kraków Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Sprzęt komputerowy, oprogramowanie, ankiety. Zadanie własne priorytetowe. Wykonano inwentaryzację zieleni na terenie, Podgórze i Nowej Huty.

Numer	Nazwa	Okres realizacji	Planowane nakłady	Rzeczywiste nakłady	Jednostka realizująca	Uwagi
87/14	Kontynuacja inwentaryzacji terenów zieleni stanowiących własność gminy lub, w których gmina ma współdział wpisany w poprzednim planie zagospodarowania przestrzennego jako ZP i ZS.	2004.01.01-2006.12.31	0	0	Gmina Miejska Kraków Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Zadanie własne priorytetowe. Zadanie realizowane łącznie z zad. Budowa bazy danych terenów zieleni miasta.
87/15	Zakończenie inwentaryzacji zieleni śródblokowej w obrębie Starego Miasta.		0	0	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków	II obwodnica. Zadanie koordynowane. Zadanie realizowane siłami własnymi w ramach działalności Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.
87/16	Zakończenie inwentaryzacji zabytkowych założeń ogrodowych całego miasta.		0	0	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków	Zadanie koordynowane. Nie podjęto realizacji zadania.
87/17	Zakończenie inwentaryzacji terenów zieleni fortecznej.		54 000,00	58 934,00	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków	Zadanie koordynowane. Wykonano inwentaryzację zieleni fortecznej Fortów: Borek, Batowice, Tonie oraz Sudoł.
87/18	Monitoring co 5 lat zasolenia i zanieczyszczenia metalami ciężkimi gleb terenów zieleni.	2004.01.01-2006.12.31	143 000,00	107 500,00	Gmina Miejska Kraków Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Zadanie własne. Zadanie realizowane przy współpracy z uczelniami i placówkami naukowymi. Opracowano dobór odmian i gatunków drzew i krzewów odpornych na niekorzystne warunki wzrostu w pasach , wykonano badania zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi. Zadanie zrealizowane w 2006 roku.
87/19	Monitoring co 3 lata zagrożeń przez patogeny, szkodniki, oraz czynniki abiotyczne drzew i krzewów na terenach zieleni.	2004.01.01-2006.12.31	0	0		Zadanie własne. Zadanie realizowane przy współpracy z uczelniami i placówkami naukowymi. Zadanie realizowane łącznie z zad. Monitoring co 5 lat zasolenia i zanieczyszczenia metalami ciężkimi gleb terenów zieleni. Zadanie zrealizowane w 2006 roku.

Numer	Nazwa	Okres realizacji	Planowane nakłady	Rzeczywiste nakłady	Jednostka realizująca	Uwagi
87/20	Monitoring co 3 lata pomników przyrody- zabiegi pielęgnacyjne na drzewach pomnikach przyrody.	2004.01.01-2006.12.31	0	0	Gmina Miejska Kraków Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Zadanie koordynowane. Zadanie realizowane przy współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody. Pierwsze nakłady planuje się w 2007 roku.
87/21	Inwentaryzacja zwierząt chronionych w miejscach ich ostoi.	2004.01.01-2006.12.31	10 000,00	8 500,00		Zadanie własne. Zadanie realizowane przy współpracy z placówkami naukowymi i organizacjami pozarządowymi. Wykonano inwentaryzację - Borek Fałacki, Zawila oraz na terenie stawu przy ul. Kaczeńcowej i Szuwarowej.
87/22	Wykonanie mapy fitosocjologicznej roślinności rzeczywistej miasta w skali 1:10 000.	2004.01.01-2006.12.31	265 000,00	244 168,00	Gmina Miejska Kraków Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Zadanie własne, priorytetowe. Koniec realizacji nastąpi w 2007r.
87/23	Waloryzacja mapy i wyznaczenie obszarów przyrodniczo najcenniejszych, niezbędnych dla utrzymania równowagi antropogenicznej ekosystemu miasta.	2004.01.01-2006.12.31	0	0		Zadanie własne, priorytetowe. Zadanie realizowane łącznie z zad. Wykonanie mapy fitosocjologicznej roślinności rzeczywistej miasta w skali 1:10 000. Koniec realizacji nastąpi w 2007r.
87/24	Opracowanie doboru odmian i gatunków drzew i krzewów odpornych na niekorzystne warunki wzrostu w pasach drogowych i bezpiecznych dla ruchu drogowego.	2005.01.01-2006.12.31	35 000,00	0	Gmina Miejska Kraków Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Zadanie własne, priorytetowe. Zadanie realizowane przy współudziale KZK i KZD. Zadanie realizowane łącznie z zad.: Monitoring co 5 lat zasolenia i zanieczyszczenia metalami ciężkimi gleb terenów zieleni. oraz Monitoring co 3 lata zagrożeń przez patogeny, szkodniki oraz czynniki abiotyczne drzew i krzewów na terenach zieleni. Zadanie zrealizowane w 2006 roku.
87/25	Ustalenie listy substancji oraz ich dopuszczalnych stężeń likwidujących śliskość i zalodzenie dróg oraz chodników, ze szczególnym uwzględnieniem terenów zieleni.		0	0	Gmina Miejska Kraków Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Zadanie własne priorytetowe. Zadanie realizowane przy współudziale KZK i KZD. Zadanie wycofane z realizacji ze względu na Rozporządzenie Ministra Środowiska dn. 27.10.2005r. (Dz.U. z 2005r. Nr 230 poz.1960) w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.

Numer	Nazwa	Okres realizacji	Planowane nakłady	Rzeczywiste nakłady	Jednostka realizująca	Uwagi
87/26	Karmniki, poidła, skrzynki lęgowe dla ptaków na terenach zieleni.	2004.01.01-2006.12.31	6 500,00	6 820,00	Gmina Miejska Kraków Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska KRAKOWSKI ZARZĄD KOMUNALNY	Zadanie własne. Zrealizowano: 146 szt. karmników, 18 szt. paśników, 100 szt. budek lęgowych.
87/27	Zakończenie rozpoczętych inwestycji na terenie zabytkowych założeń parkowych (Planty).	2004.01.01-2006.12.31	6 622 250,00	7 527 902,00	Gmina Miejska Kraków Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Zadanie własne. Wykonano rewaloryzację Ogrodu Stradom oraz Florianka i Barbakan.
87/28	Pielęgnacja, konserwacja i nasadzenia zieleni wysokiej na cmentarzach komunalnych.	2004.01.01-2006.12.31	415 000,00	216 079,00	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	Zadanie własne. Poprawiono jakość zieleni wysokiej oraz podniesiono stan bezpieczeństwa.
87/29	Modernizacja Ogrodu Zoologicznego	2004.01.01-2006.12.31	5 418 000,00	3 180 000,00	Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny	Zadanie własne. Wykonano modernizację pawilonu dla małp. Rozpoczęto budowę wybiegu dla tygrysów oraz panter śnieżnych, wraz z pawilonem.
87/30	Zakończenie inwentaryzacji stanu własności Parków Rzecznych	2004.01.01-2005.12.31	0	2 000,00	Gmina Miejska Kraków Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Zadanie własne, priorytetowe.
87/31	Zakupy dla Miejskiego Parku i Ogrodu Zoologicznego.	2004.01.01-2006.12.31	890 000,00	250 000,00	Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny	Zadanie własne. Zakupiono ciągnik, samochód dostawczy i wózek akumulatorowy. Brak środków na realizację zadania w 2006 roku.
RAZEM:			21 708 450,00	20 582 839,00		

**Zestawienie zadań dla grupy zadaniowej:
VIII.OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI**

Numer	Nazwa	Okres realizacji	Planowane nakłady	Rzeczywiste nakłady	Jednostka realizująca	Uwagi
88/01	Opracowanie programu okresowych badań jakości gleby i ziemi oraz jego wdrożenie.	2004.01.01-2006.12.31	154 000,00	51 844,00	Gmina Miejska Kraków Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Prowadzenie badań jakości gleb i ziemi. Przedsięwzięcie pozainwestycyjne. Zadanie własne, priorytetowe (zadanie powiatowe). Zrealizowano część pierwszą rozpoznawczą.
88/02	Prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenia standardów jakości gleby lub ziemi.	2004.01.01-2006.12.31	0,00	0,00	Gmina Miejska Kraków Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Przedsięwzięcie pozainwestycyjne. Zadanie własne, priorytetowe (zadanie powiatowe). Rejestr jest prowadzony zgodnie z FORMULARZEM R zawartym w Poradniku metodycznym dla administracji wyznaczanie obszarów, na których przekroczone są standardy jakości gleb.
88/03	Przeprowadzenie rekultywacji powierzchni ziemi, gdy obowiązek ten spoczywa na Prezydencie.	2004.01.01-2006.12.31	0,00	0,00	Gmina Miejska Kraków Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Przedsięwzięcie pozainwestycyjne. Zadanie własne, priorytetowe (zadanie powiatowe). Nie została wydana żadna decyzja uzgadniająca warunki rekultywacji, która obligowałaby Starostę do przeprowadzenia rekultywacji powierzchni ziemi.
88/04	Realizacja projektów pilotażowych w ramach Programu Rządowego dla terenów przemysłowych.	2006.01.01-2006.12.31	0,00	0,00	Gmina Miejska Kraków Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Przedsięwzięcie pozainwestycyjne. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Miasta Krakowa i Ministerstwa Środowiska. Zadanie koordynowane. Realizacja zadania znajduje się w fazie wstępnych uzgodnień.
88/05	Inwentaryzacja wraz z udokumentowaniem terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz terenów, na których ruchy te występują.	2004.01.01-2006.12.31	40 000,00	39 939,00	Gmina Miejska Kraków Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Przedsięwzięcie pozainwestycyjne. Zadanie własne, priorytetowe. Wykonano inwentaryzację dla obszaru dzielnic I-XIII.

Numer	Nazwa	Okres realizacji	Planowane nakłady	Rzeczywiste nakłady	Jednostka realizująca	Uwagi
88/06	Prowadzenie obserwacji na terenach zagrożonych ruchami masowymi.	2006.01.01-2006.12.31	0,00	0,00	Gmina Miejska Kraków Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Przedsięwzięcie pozainwestycyjne. Zadanie własne, priorytetowe. Trwa opracowanie Inwentaryzacji wraz z udokumentowaniem terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz terenów, na których te ruchy występują w obrębie obszaru m.Krakowa.
88/07	Likwidacja dzikich wysypisk.	2004.01.01-2006.12.31	1 990 000,00	2 450 000,00	KRAKOWSKI ZARZĄD KOMUNALNY	Przedsięwzięcie pozainwestycyjne. Zadanie własne, priorytetowe (zadanie powiatowe).Zlikwidowano 37.320 m3 oraz 5.716 ton odpadów.
RAZEM:			2 184 000,00	2 541 783,00		

**Zestawienie zadań dla grupy zadaniowej:
IX.OCHRONA WÓD MINERALNYCH**

Numer	Nazwa	Okres realizacji	Planowane nakłady	Rzeczywiste nakłady	Jednostka realizująca	Uwagi
89/01	Remont ujęcia "Źródło Główne" w Swoszowicach.	2004.01.01-2006.12.31	180 000,00	214 000,00	Zespół Uzdrawisk Krakowskich	Przedsięwzięcia inwestycyjne. Zadanie koordynowane, zadanie własne przedsiębiorstwa. Wykonano Glorietę. Zadanie zrealizowane.
89/02	Kotłownia centralna	2004.01.01-2004.12.31	598 000,00	304 000,00	Zespół Uzdrawisk Krakowskich	Przedsięwzięcia inwestycyjne. Zadanie koordynowane, zadanie własne przedsiębiorstwa. Zadanie zrealizowane.
89/03	Prace modernizacyjne obiektów budowlanych na terenie uzdrowiska Swoszowice.	2004.01.01-2006.12.31	328 000,00	1 386 000,00	Zespół Uzdrawisk Krakowskich	Przedsięwzięcie inwestycyjne. Zadanie koordynowane, priorytetowe. Zadanie własne przedsiębiorstwa. Wymieniono pokrycie dachu w pawilonie "Parkowa" i dokonano zmiany ogrzewania z elektrycznego na gazowe. Wyremontowano pomieszczenia mieszkalne pawilonu "Łazienki" skrzydło zachodnie. Dokonano modernizacji i polepszenia bazy zabiegowo leczniczej.
89/04	Zagospodarowanie terenu wokół budynków tj. parku, alejek, chodników, ścieżek rowerowych.	2006.01.01-2006.12.31	9 000,00	9 000,00	Zespół Uzdrawisk Krakowskich	Przedsięwzięcie inwestycyjne. Zadanie koordynowane, priorytetowe. Zadanie własne przedsiębiorstwa. Wykonano nową nawierzchnię chodnika od pawilonu "Łazienki" do pawilonu "Parkowa".
89/05	Budowa oczyszczalni wód pozabiegowych (leczniczych) na terenie obszaru uzdrowiskowego "Swoszowice" z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub do kanalizacji miejskiej.	2006.01.01-2006.12.31	0,00	0,00	Zespół Uzdrawisk Krakowskich	Przedsięwzięcie inwestycyjne. Zadanie koordynowane, priorytetowe. Zadanie własne przedsiębiorstwa. Rozpoczęcie budowy przewidywane jest na lata 2008-2010

Numer	Nazwa	Okres realizacji	Planowane nakłady	Rzeczywiste nakłady	Jednostka realizująca	Uwagi
89/06	Wykonanie ujęcia źródła "Napoleon" z odtworzeniem portalu sztolni odwadniającej dawną nieistniejącą kopalnię siarki "Swoszowice".	2006.01.01-2006.12.31	0,00	0,00	Zespół Uzdrawisk Krakowskich	Przedsięwzięcie inwestycyjne. Zadanie koordynowane. Zadanie własne przedsiębiorstwa. Brak środków finansowych na realizację zadania.
89/07	Prace porządkujące zieleni parkową z przywróceniem uzdrowskiego charakteru parku.	2005.01.01-2006.12.31	29 000,00	29 000,00	Zespół Uzdrawisk Krakowskich	Przedsięwzięcie inwestycyjne. Zadanie koordynowane, priorytetowe. Pielęgnacja drzew, nasadzenia, mała architektura. Wykonano inwentaryzację drzewostanu oraz prowadzone są zabiegi pielęgnacyjne.
89/08	Przedsięwzięcia mające na celu ochronę i wpisanie do rejestru zabytków hałd po dawnej działalności kopalni siarki "Swoszowice".	2006.01.01-2006.12.31	0,00	0,00	Zespół Uzdrawisk Krakowskich	Przedsięwzięcie inwestycyjne. Zadanie koordynowane. Zadanie własne przedsiębiorstwa. Hałdy stanowią tereny prywatnych właścicieli i podejmowanie działań ze strony ZUK S.A. jest niecelowe.
RAZEM:			1 144 000,00	1 942 000,00		

**Zestawienie zadań dla grupy zadaniowej:
X. PRZECIWDZIAŁANIE POWAŻNYM AWARIOM**

Numer	Nazwa	Okres realizacji	Planowane nakłady	Rzeczywiste nakłady	Jednostka realizująca	Uwagi
90/01	Zakupy dla potrzeb ratownictwa chemicznego, ekologicznego i przeciwpowodziowego.	2004.01.01-2006.12.31	150 000,00	425 000,00	Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.	Przedsięwzięcie pozainwestycyjne. Zadanie własne. Zakupiono hełmy, ubrania specjalne, buty specjalne do akcji chemiczno-ekologicznych oraz sprzęt pożarniczy.
RAZEM:			150 000,00	425 000,00		

**Zestawienie zadań dla grupy zadaniowej:
XI. EDUKACJA EKOLOGICZNA**

Numer	Nazwa	Okres realizacji	Planowane nakłady	Rzeczywiste nakłady	Jednostka realizująca	Uwagi
91/01	Działalność promocyjna i edukacyjna w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami prowadzona przez GO	2004.01.01-2006.12.31	2 829 100,00	3 246 901,00	Gmina Miejska Kraków Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Przedsięwzięcie pozainwestycyjne. Zadanie własne, priorytetowe. W ramach zadania organizowane są imprezy: Dni Ziemi, Festiwal Recyklingu, Tydzień Mobilności. Prowadzona jest akcja edukacyjna w zakresie gospodarki Odpadami. Co roku w imprezach uczestniczy ponad 100.000 mieszkańców. W trakcie Dni Ziemi oraz Festiwalu Recyklingu prowadzona jest zbiórka surowców wtórnych jednocześnie promowana jest racjonalna gospodarka odpadami. Podczas Festiwalu Recyklingu zebrano: - 93 tony papieru, - 3,4 tony butelek PET, - 39,5 tony szkła, - 1,7 tony puszek aluminiowych, - 2,8 tony zużytych baterii.
91/02	Działalność proekologiczna prowadzona przez centra młodzieży, domy kultury, biblioteki publiczne, szkoły i jednostki oświatowe.	2004.01.01-2006.12.31	379 000,00	412 151,00	Gmina Miejska Kraków Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Przedsięwzięcie pozainwestycyjne. Zadanie koordynowane. Zadanie realizowane przede wszystkim przez centra młodzieży, domy kultury, biblioteki publiczne, szkoły i jednostki oświatowe, z udziałem GO. Każdego roku ok. 50 jednostek kulturalnooświatowych realizuje swoje projekty korzystając z udzielanego dofinansowania.
91/03	Edukacja ekologiczna realizowana przez organizacje pozarządowe.	2004.01.01-2006.12.31	160 000,00	113 509,00	Gmina Miejska Kraków Wydział Spraw Społecznych Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Przedsięwzięcie pozainwestycyjne. Zadanie koordynowane. Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe. Zrealizowano 18 projektów w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Numer	Nazwa	Okres realizacji	Planowane nakłady	Rzeczywiste nakłady	Jednostka realizująca	Uwagi
91/04	Kontynuacja akcji informacyjno-edukacyjnej dotyczącej zagrożenia powodziowego.	2004.01.01-2006.12.31	5 000,00	0,00	Gmina Miejska Kraków Wydział Zarządzania Kryzysowego	Przedsięwzięcie pozainwestycyjne. Zadanie własne, priorytetowe. W latach 2004-2006 rozprowadzono ok. 30.000 ulotek "Gdy nadejdzie powódź". W roku 2007 planuje się druk broszury "Taki Kraków - Tablice powodziowe".
91/05	Program edukacji pt. gospodarka odczynnikami i odpadami chemicznymi w szkołach.	2004.01.01-2006.12.31	0,00	0,00	Gmina Miejska Kraków	Przedsięwzięcie pozainwestycyjne. Zadanie własne. Nie podjęto realizacji zadania.
RAZEM:			3 373 100,00	3 772 561,00		