

## IV

### GOSPODARKA KOMUNALNA I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Jednostka koordynująca

**GO**

#### IV - 1 Program cmentarnictwa

##### **Numer zadania: IV - 1.1**

Nazwa zadania: **Cmentarz Prądnik Czerwony - poszerzenie**  
Finansowanie w 2005r.: **1 000 000 zł**  
Faza procesu inwest. w 2005r.: P + B  
Lokalizacja: **Dzielnica III**  
Lata realizacji: **1998 - po 2007**  
Jednostka realizująca: **ZCK**

##### Całkowity zakres rzeczowy zadania:

- poszerzenie cmentarza o pow. 13,14 ha (12 000 miejsc grzebalnych),
- roboty rozbiórkowe budowli - 12 555 m<sup>3</sup>,
- roboty rozbiórkowe dróg i placów - 5 162 m<sup>3</sup>,
- sieć wodociągowa - 850 mb,
- sieć kanalizacyjna - 3 500 mb,
- sieć elektryczna - 4 900 mb,
- drogi i place - 36 000 m<sup>2</sup>,
- ogrodzenie - 3 640 mb,
- tereny zielone i miejsca grzebalne 13,14 ha, pozyskanie prawa do terenu,
- oświetlenie.

##### Zakres rzeczowy zadania w 2005r.:

- wykonanie projektu budowlanego,
- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
- makroniwelacja terenu na pow. ok. 4 ha,
- budowa alejek - ok. 2 000 m<sup>2</sup>,
- budowa kanalizacji opadowej i sieci wodociągowe - ok. 1 000 mb,
- budowa ogrodzenia - ok. 1 000 mb,
- sieć elektryczna - ok. 1 000 mb.

##### **Efekt w 2005r.:**

- **wykonany projekt budowlany,**
- **uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę,**
- **wykonana makroniwelacja na pow. ok. 4 ha,**
- **wykonane alejki - ok. 2 000 m<sup>2</sup>,**
- **wybudowana kanalizacja opadowa i sieć wodociągowa - ok. 1 000 mb,**
- **wybudowane ogrodzenie - ok. 1 000 mb,**
- **wybudowana sieć elektryczna - ok. 1 000 mb.**

##### **Numer zadania: IV - 1.3**

Nazwa zadania: **Cmentarz Rakowicki - modernizacja infrastruktury i budowa kolumbarium**  
Finansowanie w 2005r.: **950 000 zł**  
Faza procesu inwest. w 2005r.: B  
Lokalizacja: **Dzielnica I**  
Lata realizacji: **1997 - po 2007**  
Jednostka realizująca: **ZCK**

Całkowity zakres rzeczowy zadania:

- wykonanie sieci kanalizacyjnej - 5 880 mb,
- wykonanie sieci wodociągowej - 1 950 mb,
- zdroje czerpalne - 15 szt.,
- modernizacja nawierzchni alejek - 19 800 m<sup>2</sup>,
- kolumbarium,
- oświetlenie - 32 szt. słupów oświetleniowych.

Zakres rzeczowy zadania w 2005r.:

- modernizacja nawierzchni alejek - 4 500 m<sup>2</sup>,
- rozpoczęcie budowy kolumbarium - ok. 40%.

Efekt w 2005r.:

- **wykonana nawierzchnia alejek - 4 500 m<sup>2</sup>,**
- **wykonane ok. 40% kolumbarium.**

**Numer zadania: IV - 1.4**

Nazwa zadania: **Cmentarz przy ul. Bieżanowskiej - poszerzenie**  
Finansowanie w 2005r.: **250 000 zł**  
Faza procesu inwest. w 2005r.: P + B  
Lokalizacja: Dzielnica XII  
Lata realizacji: 2000 - 2006  
Jednostka realizująca: ZCK

Całkowity zakres rzeczowy zadania:

- poszerzenie cmentarza o pow. ogółem 1,32 ha, w tym pow. kwater grzebalnych 0,3 ha,
- wykonanie ogrodzenia - 350 mb,
- budowa dróg i alejek,
- wykonanie parkingu na ok. 80 miejsc,
- wykonanie kolumbarium.

Zakres rzeczowy zadania w 2005r.:

- adaptacja projektu uniwersalnego kolumbarium,
- budowa kolumbarium - około 100 nisz urnowych.

Efekt w 2005r.:

- **wybudowane kolumbarium na około 100 nisz urnowych.**

**Numer zadania: IV - 1.7**

Nazwa zadania: **Budowa piwnic grobowcowych na cmentarzach komunalnych**  
Finansowanie w 2005r.: **50 000 zł**  
Faza procesu inwest. w 2005r.: B  
Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII  
Lata realizacji: 2004 - 2005  
Jednostka realizująca: ZCK

Zakres rzeczowy zadania w 2005r.:

- budowa 10 szt. piwnic grobowcowych.

Efekt w 2005r.:

- **wybudowane piwnice grobowcowe - 10 szt.**

**Numer zadania: IV - 1.10**

Nazwa zadania: **Poszerzenie Cmentarza w Pychowicach**  
Finansowanie w 2005r.: **40 000 zł**  
Faza procesu inwest. w 2005r.: P  
Lokalizacja: Dzielnica VIII  
Lata realizacji: 2004 -2007  
Jednostka realizująca: ZCK

Całkowity zakres rzeczowy zadania:

- wykonanie nasypu ziemnego - ok. 6 000 m<sup>3</sup>,
- budowa alejek - ok. 500 m<sup>2</sup>,
- budowa ogrodzenia - ok. 180 mb.

Zakres rzeczowy zadania w 2005r.:

- wykonanie raportu oddziaływania na środowisko i koncepcji projektowej,
- uzyskanie decyzji o ULICP,
- wykonanie projektu budowlanego,
- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

**Efekt w 2005r.:**

- **wykonany raport oddziaływania na środowisko i koncepcja projektowa,**
- **uzyskana decyzja o ULICP,**
- **wykonany projekt budowlany,**
- **uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę.**

**Numer zadania: IV - 1.11**

Nazwa zadania: **Cmentarz w Mydlnikach**  
Finansowanie w 2005r.: **420 000 zł**  
Faza procesu inwest. w 2005r.: P + B  
Lokalizacja: Dzielnica VI  
Lata realizacji: 2004 - 2005  
Jednostka realizująca: ZCK

Całkowity zakres rzeczowy zadania:

- poszerzenie cmentarza o pow. 0,78 ha (ok. 800 miejsc grzebalnych),
- budowa ogrodzenia ok. 450 mb,
- budowa alejek ok. 1 200 m<sup>2</sup>,
- pozyskanie terenu 0,22 ha.

Zakres rzeczowy zadania w 2005r.:

- wykonanie projektu budowlanego,
- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
- przygotowanie terenu (porządkowanie i karczowanie),
- budowa alejek - ok. 1 200 m<sup>2</sup>,
- budowa ogrodzenia - ok. 500 mb.

**Efekt w 2005r.:**

- **wykonany projekt budowlany,**
- **uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę,**
- **przygotowany teren (porządkowanie i karczowanie),**
- **wybudowane alejki - ok. 1 200 m<sup>2</sup>,**
- **ogrodzony teren - ok. 500 mb.**

**Numer zadania: IV - 1.14**

Nazwa zadania: **Cmentarz Prądnik Czerwony Wschód - poszerzenie**  
Finansowanie w 2005r.: **50 000 zł**  
Faza procesu inwest. w 2005r.: P  
Lokalizacja: **Dzielnica III**  
Lata realizacji: **2005**  
Jednostka realizująca: **ZCK**

Całkowity zakres rzeczowy zadania:

Poszerzenie cmentarza o pow. 3,70 ha (ok. 3 000 miejsc grzebalnych).

Zakres rzeczowy zadania w 2005r.:

- uzyskanie decyzji o ULICP,
- aktualizacja projektu,
- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Efekt w 2005r.:

- **uzyskana decyzja o ULICP,**
- **zaktualizowany projekt,**
- **uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę.**

## **IV - 2 Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych**

**Numer zadania: IV - 2.1**

Nazwa zadania: **Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych (podział zgodnie z wykazem Nr 2. 2 do niniejszego załącznika)**

Finansowanie w 2005r.: **2 630 000 zł**  
Lokalizacja: **Dzielnice I - XVIII**  
Lata realizacji: **realizacja ciągła**  
Jednostka realizująca: **ZGK**