

OC-02.1711.137.2023

znak pisma

**Protokół kontroli nr 137/2023**z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej  
na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez:

Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 02/2021 z dnia 10.03.2021 r.

podinspektor Elżbieta Gorzech Moździnska

(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

przeprowadził w dniu 05.09.2023 r. kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej

w Samorządowe Przedszkole nr 41

ul. Dr. Józefa Babinińskiego 1, 30-393 Kraków

(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

Podległej Wydział Edukacji UMK

(nazwa i adres organu sprawującego bezpośredni nadzór)

2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli: p. dyrektor

Karolina Turek

(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest: p. dyrektor

Karolina Turek

(imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli: kompleksowa

4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia:

budynek przedszkola

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu:

I/ Protokoły badań stanu technicznego instalacji:

a/ instalacja gazowa

protokół z dnia 22.11.2022 r. - pozytywny

b/ instalacja elektryczna

protokół nr 1/2023 luty 2023 - pozytywny  
protokół nr 6/2022 luty 2022 badanie wytycznika  
głównego oraz oświetlenie ewakuacyjne - pozytywny

c/ instalacja odgromowa

protokół nr 2/2021 / 5-letni luty 2021 - pozytywny

d/ kontrola stanu przewodów kominowych

protokół nr 26/05/2023/MCOO z dnia 18.05.2023 r. -  
pozytywny.

II/ Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

IBP - opracowana 2016 r. - aktualizacja czerwiec 2023 r.

a/ podręczny sprzęt gaśniczy

protokół z dnia 23.01.2023 r. - pozytywny. Ilość gaśnic  
w budynku normatywna.

b/ instalacja hydrantowa

protokół z dnia 23.01.2023 r. - pozytywny  
5 hydrantów  $\phi 25$ . Pomiar ciśnienia i wydejsności  
w normie.

Inne:

protokół z dnia 12.10.2022 sprawdzenie instalacji

SSP - pozytywny

protokół z dnia 06.08.2022 instalacja oddymienia - pozytywny.  
w trakcie sprawdzania.

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje:

Budynek przedkole o dwóch kondygnacjach nadziemnych,  
niepodpiwniczony. Wysokość obiektu 7,88 m, natomiast  
wysokość budynku do kalenicy wynosi 12,62 m.

Obiekt zakwalifikowany jako niski. Powierzchnie użytkowa 1670,86m<sup>2</sup>, kubatura 8000 m<sup>3</sup>. W budynku są trzy strefy pożarowe. 3 Wyjścia ewakuacyjne z obiektu. Drogi ewakuacyjne oznaczone oświetleniem ewakuacyjnym. Klatka schodowa wydzielona z oddzieleniem. Personel wyznaczony i przeszkolony do prowadzenia ewakuacji. Ostatnie ćwiczenia ewakuacyjne z dnia 06.10.2022r. W akcji ewakuacji uczestniczyło 146 osób.

W dniu kontroli nie stwierdzono uchybień z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wyjaśnień dotyczących:

Ogólnych zasad bezpieczeństwa pożarowego

8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/~~wniósł następujące zastrzeżenia\*~~ do protokołu:

Z

9. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń/~~z zastrzeżeniami\*~~.

10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego i kontrolującego.

PODINSPEKTOR

  
Dominik Nowak

(podpis osoby kontrolującej)

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 4  
IM. ZBIGNIEWA WODECKIEGO  
33-393 KRAKÓW  
ul. Dr. J. Babńskiego 1  
NIP 6762520557, REGON 36621036\*

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola nr 41

  
mgr Karolina Turek  
(podpis osoby obecnej przy kontroli)

