Załącznik Nr 2a
do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Krakowa za I półrocze 2013 r.
stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Informacja o przebiegu i realizacji zakresów rzeczowych przedsięwzięć ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich Miasta Krakowa wg stanu na 30 czerwca 2013 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Realizacja zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2013 r. zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.1	**Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:**					
1.1.1	**w ramach wydatków bieżących**					
1.1.1.1	Central Markets - Rewitalizacja i promocja tradycyjnych placów targowych w Europie Centralnej ***Cel:*** *Rewitalizacja, promocja, wzmocnienie i integracja placów targowych partnerów projektu*	IP	2012	2014	▪ przeprowadzono badania ankietowe wśród sprzedających na placach targowych, administracji placów oraz mieszkańców i turystów odwiedzających Kraków ▪ przygotowano analizę SWOT oraz opracowano materiały dla lidera projektu ▪ osoby zaangażowane w projekt wzięły udział w dwóch spotkaniach wszystkich partnerów projektu w Pecs na Węgrzech oraz w Usti w Czechach	Projekt był realizowany wg przyjętego harmonogramu.

1.1.1.2	Challenge ***Cel:*** *Metodologia opracowania polityk transportowych, planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów mobilności w miastach w zgodzie z polityką zrównoważonego rozwoju*	GK	2013	2016	▪ uczestniczono w spotkaniu konsorcjum projektu CHALLENGE w Kolonii, gdzie m.in. zaprezentowano dokonania GMK w zakresie zrównoważonej mobilności oraz w warsztatach tematycznych projektu CHALLENGE w Gandawie, w ramach WP2 „Udział społeczny" ▪ przygotowano pakiet informacji nt. GMK wraz ze zdjęciami na stronę internetową projektu ▪ przygotowano wstępnie uszczegółowienie pakietów działań WP2-WP6 pod kątem zlecenia wsparcia naukowego w realizacji projektu ▪ pozyskano informacje i materiały nt. SUMP ze źródeł zagranicznych ▪ przeprowadzono ponowną rekrutację miast polskich wyrażających chęć śledzenia postępów projektu (tzw. „follower cities") - pozyskano do współpracy Gdynię, Gostyń oraz Warszawę ▪ przygotowano raport wewnętrzny w projekcie CHALLENGE uszczegóławiający zadania do wykonania przez każdego z partnerów projektu w danym pakiecie roboczym WP1-WP8 oraz podział tzw. roboczo-godzin na każde z zadań projektu	Nie dotyczy
1.1.1.3	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.2 - System elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i miejskich jednostkach organizacyjnych ***Cel****: Optymalizacja świadczenia usług elektronicznych (procedur wewnętrznych i zewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne GMK*	OR	2010	2013	▪ zrefundowano wydatki na wynagrodzenia poniesione w związku z obsługą programu ▪ przeprowadzono szkolenia ▪ wykonano materiały promocyjne: plakaty, ulotki itp.	Nie dotyczy

1.1.1.4	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.1 - Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej ***Cel**: Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej*	IP	2012	2013	▪ workshop w Madrycie (17.10.2013 r;) oraz Mediolanie (16.04.2013 r.) ▪ przygotowanie (podpisanie umowy z Wykonawcą) i częściowa realizacja działań (przygotowanie ekspozycji i pojazdu z muzeum) dot. organizacji akcji promocyjnych z udziałem mobilnego Muzeum Jana Pawła II w centrach pielgrzymkowych w Europie ▪ przygotowanie (podpisanie umowy z Wykonawcą) i częściowa realizacja działań (m.in. wysłanie zaproszeń, przygotowanie i wdrożenie strony internetowej oraz systemu rezerwacji) związanych z organizacją nt. turystyki religijnej planowanej w październiku 2013 r.	W uzgodnieniu z liderem projektu UMWM: - przesunięto termin realizacji zadania dot. akcji promocyjnych w centrach pielgrzymkowych w Europie z października 2012 r. na maj 2013 r., a następnie na sierpień 2013 r., - zwiększono środki na zadaniu o kwotę 6 331 zł w związku z niewydatkowanymi środkami w 2012 r. Działania zaplanowane w ramach projektu na rok 2013 zostaną zrealizowane.
1.1.1.5	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.1 - Promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych ***Cel**: Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej*	IP	2012	2013	W 2012 r.: ▪ przygotowano i zawarto umowę o dofinansowanie oraz umowę o współpracy z partnerami tj. Krakowskim Biurem Festiwalowym i Województwem Małopolskim ▪ powołano zespół projektowy, komitet sterujący i konsultacyjny ▪ współpracowano z Województwem Małopolskim przy opracowaniu kreacji kampanii reklamowej ▪ zaakceptowano projekty kreacji kampanii reklamowej i wizualizacji wydawnictw promocyjnych ▪ zrealizowano międzynarodową kampanię reklamową ▪ opracowano koncepcję folderu pt.: „Meetings Palnner Guide", przygotowano jego zawartość, zrealizowano folder w wersji polskiej i angielskiej ▪ zaakceptowano wytyczne do opracowania filmu promocyjnego oraz koncepcję gadżetów promocyjnych ▪ zorganizowano i zrealizowano prezentacje w krajach skandynawskich (Norwegia, Szwecja) oraz Barcelonie podczas targów turystyki biznesowej EIBTM ▪ zawarto i zrealizowano umowę z firmą doradczą w części za 2012 rok w I półroczu 2013 r; ▪ zrealizowano prezentacje targowe w Londynie, Paryżu oraz Frankfurcie ▪ przygotowano i złożono dwa wnioski o płatność na cele realizacji projektu ze środków dotacji rozwojowej w ramach MRPO ▪ zaktualizowano wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach MRPO ▪ przygotowano i złożono aneks do umowy partnerskiej oraz rozliczono kampanię reklamową w mediach zagranicznych zrealizowaną w roku w 2012 r. ▪ przedłużono realizację projektu do 31 grudnia 2013r.	W I półroczu 2013 r zdecydowano o konieczności przedłużenia realizacji projektu do 31 grudnia 2013 - pierwotnie harmonogram przewidywał zakończenie działań w projekcie na dzień 30 czerwca 2013. Przedłużenie realizacji projektu związane jest ze zmianą miejsca oraz terminu targów biznesowych, w których Kraków będzie brał udział, tj EIBTM Barcelona organizowane w listopadzie 2013 r. Zmiana finansowo - rzeczowa nie ma wpływu na realizację harmonogramu w latach następnych. Projekt zostanie w całości zrealizowany w roku 2013. Refundacja przez Instytucję Zarządzającą wydatków poniesionych w II połowie 2013 roku nastąpi w roku 2014.

1.1.1.6	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.2 - PPP nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne ***Cel:*** *Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy*	ZIS	2011	2013	▪ 01.10. 2010 r. złożono wniosek aplikacyjny do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2012, Działanie 8.2 „Budowa pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy", dotyczący realizacji projektu „PPP nowe perspektywy" - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne dla Krakowa ▪ 27.01. 2011 r. Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał pozytywnej oceny strategicznej projektu „PPP nowe perspektywy" - stworzenie międzynarodowej sieci ▪ 4.07. 2012 r. zorganizowano spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziennikarza Sportowego, na którym dokonano prezentacji projektu „PPP nowe perspektywy" - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne dla Krakowa, jako jednego z najważniejszych w najbliższym czasie sposobów poszukiwania inwestorów ▪ 5.07. 2011 r. podpisana została z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego umowa 139/ZIS/2011 o dofinansowanie Projektu: PPP nowe perspektywy- stworzenie międzynarodowej współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne dla Krakowa w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (całkowita wartość Projektu: 1437090 zł, wkład własny: 215564 zł) ▪ w 2011 r. zrealizowano większość zaplanowanych działań projektowych, tj. 2 wizyty studyjne, 2 konferencje prasowe, 2 seminaria, uruchomienie portalu internetowego (2 wersje językowe PL, ENG, pierwszy tego typu specjalistyczny portal internetowy poświęcony tematyce PPP prowadzony przez jst), reklama prasowa, etc., przeprowadzono zamówienia publiczne dla tłumaczeń, badań marketingowych, przelotów lotniczych i rezerwacji hoteli oraz kilkadziesiąt zamówień w trybie do 14.000 EUR, dokonywano dwukrotnych zmian w harmonogramie realizacji projektu m.in. ze względu na zmianę stawki podatku VAT ▪ w 2012 r. zrealizowano kolejne 2 wizyty studyjne, konferencję prasową, przetarg nieograniczony na publikacje katalogu ofert PPP, wydanie katalogu ofert oraz kilkanaście zleceń w trybie do 14.000 EUR (m.in. umowy eksperckie, analizy wstępne, uzupełnienia graficzne na potrzeby strony www, reklama prasowa i in), wykonano niezwykle istotne z punktu widzenia realizacji projektu badania wstępne, które stanowią podstawę do ogłoszenia dalszych przetargów (analizy i doradztwo) ▪ w 2013 r zawarto umowę nr 107/2013 wraz z Aneksem nr 1 na "Wykonanie kompleksowych analiz oraz usług doradczych na potrzeby realizacji projektu "PPP nowe perspektywy" mających na celu wyłonienie partnera prywatnego dla modelowej inwestycji realizowanej w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego (Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Eisenberga w Krakowie)" z terminem realizacji 03.04.2013 do 29.11.2013 . Podpisanie umowy było możliwe po uzyskaniu akceptacji MRPO w zakresie wydłużenia terminu realizacji projektu do 31.12.2013 r. Wydłużenie terminu realizacji projektu pozwoli na terminowe dokończenie wszystkich zaplanowanych działań projektowych tj. analizy i	Nie dokonywano zmian w WPF w zakresie rzeczowo - finansowym, w I półroczu 2013r.

					doradztwo, wydawnictwa, promocja projektu	
1.1.1.7	MF EOG 2009-2014 PO PL03 Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie ***Cel**: Wzmocnienie potencjału władz, w zakresie których znajdują się kompetencje dotyczące środowiska w relacji do zintegrowanego planowania i kontroli*	WS	2014	2016	W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014 dla Programu Operacyjnego PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych", wnioskodawca (GMK) musi zapewnić w budżecie projektu wkład własny w wysokości minimum 15% kwoty kosztów kwalifikowalnych. Zgodnie z regulaminem konkursu należy złożyć stosowne oświadczenie o posiadaniu środków niezbędnych na zapewnienie wymaganego współfinansowania projektu, a dokumentem uwierzytelniającym takie oświadczenie dla jednostek samorządu terytorialnego jest uchwała rady miasta w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Przedsięwzięcia i złożenia wniosku o jego dofinansowanie.	Nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych
1.1.1.8	Młodzież w działaniu ***Cel**: Szkolenia na terenie województwa małopolskiego i województwa podkarpackiego*	Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta	2011	2013	Zorganizowano i przeprowadzono: ▪ 5 szkoleń jednodniowych oraz 2 szkolenia dwudniowe, w których uczestniczyło 176 osób reprezentujących 50 miejscowości oraz 92 organizacje ▪ 2 szkolenia dwudniowe oraz 5 szkoleń jednodniowych, w których uczestniczyło 149 osób reprezentujących 46 miejscowości oraz 82 organizacje.	Nie dotyczy
1.1.1.9	Modernizacja DPS ul. Krakowska 55 - realizacja projektu Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" ***Cel**: Poprawa warunków bytowych mieszkańców DPS*	DPS ul. Krakowska 55	2013	2014	▪ wykonano tablicę informacyjną ▪ rozpoczęto szkolenia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym	Nie dotyczy

1.1.1.10	Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41b - realizacja projektu Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" ***Cel**: Poprawa warunków bytowych mieszkańców DPS*	DPS ul. Łanowa 41	2013	2014	▪ wykonano tablicę informacyjną ▪ ogłoszono przetarg na roboty budowlane i szkolenia w ramach projektu	Nie dotyczy
1.1.1.11	Obserwatorium Władz Lokalnych w zakresie Aktywnej Integracji Społecznej (LAO) ***Cel**: Wymiana informacji, promowanie wzajemnego uczenia się i prowadzenie badań nad realizacją strategii aktywnej integracji na poziomie lokalnym*	SP	2011	2013	▪ przygotowano wieloletnią umowę partnerską z EUROCITIES oraz roczne umowy realizacji projektu na lata 2010, 2011 i 2012. ▪ opracowano studia przypadku - dobrych praktyk w zakresie: ekonomia społeczna, integracja młodzieży i aktywizacja seniorów ▪ przygotowano trzy raporty badawcze dotyczące ww. tematyki ▪ wykonano tłumaczenia dokumentów i tekstów informacyjnych z i na język angielski ▪ opracowano i rozesłano siedem edycji elektronicznego newslettera LAO w języku polskim ▪ zaktualizowano elektroniczną bazę kontaktów podmiotów publicznych i pozarządowych, działających w obszarze aktywnej integracji społecznej ▪ redagowano i aktualizowano internetowy serwis informacyjny projektu w języku polskim ▪ przygotowano i zorganizowano w Krakowie trzy konferencje LAO (w 2010, 2011 i 2012 r) ▪ przedstawiciele Krakowa uczestniczyli w spotkaniach miast partnerskich LAO w Brukseli, w konferencjach w Sofii, w wizytach studyjnych (Bolonia, Rotterdam) oraz w konferencjach dotyczących Europejskiego Roku Aktywizacji Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (Bruksela, Nikozja) ▪ opracowano materiały informacyjne dotyczące projektu (artykuły, prezentacje) ▪ zorganizowano w Krakowie wizytę przedstawiciela Sieci EUROCITIES ds. Społecznych ▪ opracowano opinię na temat konsultacji Krajowego Programu Reform (dla EUROCITIES), uczestniczono w badaniu SAF-Eurocities dotyczącym wdrażania w Polsce rekomendacji KE w sprawie aktywnej integracji.	Nie dotyczy

1.1.1.12	Program dla Europy Środkowej - Second Chance ***Cel**: Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych na cele kulturalne*	KD	2010	2013	Projekt „Second Chance" dotyczy rewitalizacji przestrzeni poprzemysłowych w celu stworzenia warunków dla działań kulturalnych. Gmina Miejska Kraków uczestniczy w projekcie wraz z krakowskim Muzeum Inżynierii Miejskiej oraz 8 partnerami z Lipska, Norymbergi, Lublany i Wenecji. ▪ przygotowano ekspertyzy/analizy: SWOT (2010r.), wizję rozwoju, koncepcję użytkowania, koncepcję partnerstwa publiczno- prywatnego specyficznego dla miejsca – Kwartału św. Wawrzyńca (2011 r.), plan zarządzania (2013 r.) oraz analizy i studia przedinwestycyjne (2012 r.) ▪ zrealizowano inwestycję pilotażową (lata 2011- 2012) ▪ przygotowano i przeprowadzono warsztaty dla interesariuszy poświęcone rewitalizacji obiektów poprzemysłowych na cele kulturalne (2010 r.) oraz partnerstwu publiczno- prywatnemu (2011 r.) ▪ przygotowano i przeprowadzono w Krakowie międzynarodową konferencję (2012 r.) poświęconą prezentacji dobrych praktyk z zakresu rewitalizacji obiektów poprzemysłowych na cele kulturalne ▪ przygotowano i przeprowadzono spotkanie koordynacyjne partnerów przed konferencją na zamknięcie projektu (2013 r.) ▪ uczestniczono w wizytach typu "peer review visits "w miastach partnerskich oraz przygotowano - we współpracy z MIM - takie spotkanie w Krakowie ▪ uczestniczono w spotkaniach partnerskich i warsztatach (lata 2010-2013) ▪ zrealizowano promocję lokalną projektu (lata 2010-2013) – produkcja gadżetów promocyjnych wykorzystywanych podczas warsztatów, konferencji ▪ przygotowano stoisko promocyjne projektu w czasie Dni Otwartych Drzwi Magistratu wraz z konkursem wiedzy o programach unijnych i Muzeum Inżynierii Miejskiej oraz na konferencji zamykającej projekt w Norymberdze ▪ przygotowano i zrealizowano promocję międzynarodową projektu: przygotowanie i druk ulotki projektowej, przygotowanie, prezentacja i transport wystawy mobilnej, przygotowanie broszury prezentującej rezultaty projektu (lata 2010-2013) ▪ przygotowanie i realizacja działań w ramach pakietu dot. marketingu międzynarodowego – wystawa znanego fotografika z Lublany w przestrzeniach Muzeum Inżynierii Miejskiej.	Nie dotyczy
1.1.1.13	Program Infrastruktura i Środowisko - Działanie 8.3 - Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie ***Cel**: Rozwój inteligentnych systemów transportowych*	ZIKiT	2012	2014	▪ od 2011 roku na zadaniu rozliczane są koszty dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy ▪ 7.06. 2013 r. zawarta została ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej O/Kraków umowa nr 259/ZIKIT/2013 na zorganizowanie konferencji pn. "Dobre Praktyki w Miejskim Transporcie Zbiorowym"(kwota umowna 12 100 zł, termin - do 26.06.2013 r.). Umowa została zrealizowana.	Nie dotyczy

1.1.1.14	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Działanie 7.3 - Transport miejski w obszarach metropolitarnych Budowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Pl. Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie ***Cel**: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców*	ZIKiT	2013	2015	Umowa o dofinansowanie projektu nie została jeszcze podpisania (nie można zaangażować środków finansowych dotyczących wynagrodzeń osobowych pracowników działających w ramach projektu, składek ubezpieczeniowych i funduszu pracy).	Nie dotyczy
1.1.1.15	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 -Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru ***Cel**: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców*	ZIKiT	2011	2014	Od 2011 roku na zadaniu rozliczane są koszty dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.	Nie dotyczy

1.1.1.16	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 - Poddziałanie 6.2.2 - Przygotowanie koncepcyjne dla przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowej Hucie - Etap I ***Cel:*** *Aktywizacja terenów pod nowe tereny inwestycyjne Gminy Miejskiej Kraków*	ZIKiT	2012	2013	▪ 26.11.2012 r. zawarto z Zakładem Studniarskim Józefa Ciastonia umowę nr 648/1/2012 na kwotę 81 000 zł z terminem wykonania do 31.03.2013 r., przedłużoną aneksem nr 1 z dnia 26.03.2013 r. do 3.04.2013 r. W ramach umowy na przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowych badań geotechnicznych, w tym: określenie warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych, ujęć wody pitnej i przeprowadzenie badań skażenia środowiska gruntowo-wodnego, Wykonawca przekazał dokumentację. Dokumentacja nie została odebrana w związku z brakami i niewykonaniem przedmiotu zamówienia w całości. ▪ 12.03.2013 r. zawarto z firmą AKG Architektura Krajobrazu umowę nr 131/ZIKIT/2013 na kwotę 60 885 zł z terminem wykonania do 31.05.2013 r., przedłużoną aneksem nr 1 z dnia 31.05.2013 r. do 14.06.2013 r. Przedmiotem umowy było opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu zawierającego ocenę stanu istniejącej infrastruktury technicznej, szczegółowa analizę kosztową uzbrojenia i inwentaryzację istniejących terenów wraz z wyceną nakładów koniecznych do dozbrojenia i aktywizacji terenów oraz opracowaniem studyjnym w zakresie ochrony zasobów wód podziemnych. Opracowana i przekazana przez Wykonawcę dokumentacja posiadała braki, które obecnie są uzupełniane. Po przekazaniu kompletnego opracowania nastąpi odbiór prac. ▪ 24.04.2013 r. zawarto z firmami Collect Consulting - Lider Konsorcjum oraz NBC Consulting, Invest & Consulting Group - partnerzy Konsorcjum umowę nr 191/ZIKIT/2013 na kwotę 97 190 zł z terminem wykonania do 14.06.2013 r. Przedmiotem umowy było przygotowanie studium wykonalności zawierające raport o barierach inwestycyjnych, analizę SWOT określającą pozytywne i negatywne przesłanki inwestycyjne. Opracowana i przekazana przez Wykonawcę dokumentacja posiadała braki, które obecnie są uzupełniane. Po przekazaniu kompletnego opracowania nastąpi odbiór prac.	Nie dotyczy

1.1.1.17	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.1.2 - Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków WND-POKL.09.01.02-12-123/11 ***Cel**: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych poprzez udział w zajęciach dodatkowych*	ZEO	2012	2013	▪ W wyniku rekrutacji utworzono 1854 grupy zajęciowe (465 grup dla dzieci mających trudności z czytaniem i pisaniem; 238 grup dla dzieci mających trudności matematyczne; 330 grup zajęć logopedycznych; 307 grup z gimnastyki korekcyjnej; 138 grup zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych; 332 grupy zajęć dla dzieci uzdolnionych; 18 grup specjalistycznych zajęć terapeutycznych oraz 26 innych grup, w tym głównie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych). W projekcie uczestniczy 7705 dzieci (3413 dziewczynek, 4292 chłopców) – liczone pojedynczo jako numer PESEL. W rozbiciu na poszczególne formy zajęć: 2766 dzieci na zajęcia z trudności w czytaniu i pisaniu; 1375 dzieci na zajęcia z trudnościami matematycznymi; 1201 dzieci na zajęcia logopedyczne; 1004 dzieci na zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne; 2085 dzieci na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej; 101 dzieci na specjalistyczne zajęcia terapeutyczne; 2372 dzieci na zajęcia rozwijające dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz 148 dzieci na pozostałe formy zajęć (przede wszystkim korekcyjno-kompensacyjne). ▪ W trakcie realizacji projektu doposażono bazy dydaktycznej szkół w celu wspomagania procesu indywidualizacji nauczania. Do 30.06.2013 r. wydatkowano, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, 94,37 % środków z otrzymanej dotacji w wysokości 6 322 883 zł.	Nie dotyczy
1.1.1.18	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.2 - "Druga szansa" - pilotażowe wdrażanie standardów usług w zakresie bezdomności oraz przetestowanie Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności ***Cel:** Przetestowanie oraz analiza skuteczności wybranych standardów usług modelu GSWB*	SO	2012	2013	Na podstawie umów zawieranych przez MOPS Kraków przekazano środki do podmiotów realizujących zadanie.	Uruchomiono dodatkowe środki (środki niewykorzystanych w 2012 r.) i przekazano do partnerów projektu. Projekt zakończony.
1.1.1.19	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.2 - "Druga szansa" - pilotażowe wdrażanie standardów usług w zakresie bezdomności oraz przetestowanie Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności ***Cel:** Przetestowanie oraz analiza skuteczności wybranych standardów usług modelu GSWB*	MOPS	2012	2013	▪ Zadanie 1. Zarządzanie Pilotażowym wdrożeniem- Lider MOPS: W ramach zarządzania projektem oddelegowano do realizacji zadania 2 pracowników MOPS (jeden realizuje obowiązki kierownika projektu, drugi realizuje zadania specjalisty ds. rozliczeń), monitorowano prawidłową i terminową realizację zadań, sprawowano nadzór nad zatrudnieniem i pracą pracowników projektu, koordynowano prace partnerstwa lokalnego, sporządzano wnioski o płatność i sprawozdania. Specjalista ds. fin. prowadził nadzór finansowy proj. Poprzez regularne spotkania (2 razy w miesiącu) prowadzony był bieżący monitoring postępu realizacji projektu oraz identyfikacja występujących problemów. ▪ Zadanie 3. Praca socjalna - Lider MOPS: Prace socjalną świadczyło 17 pracowników socjalnych, w tym 3 finansowanych w ramach projektu w wymiarze pełnego etatu oraz 4 pracowników w wymiarze ½ etatu od 1.03.2013 r., 1 osoba w	Dokonane zmiany WPF w I półroczu nie mają wpływu na lata następne. Zmiany następiły w związku z: 1.Możliwością ponownego wykorzystania w 2013 środków, które nie zostały wydatkowane w 2012 roku w ramach projektu pn „Druga szansa" - pilotażowe wdrażanie standardów usług w zakresie bezdomności" współfinansowanego z UE, a

					wymiarze ½ etatu od 1.04.2013 r. Rekrutację beneficjentów prowadzono w trybie ciągłym. Pracę świadczono na poziomie profilaktyki, integracji i interwencji, w zależności od potrzeb. Zrekrutowano od początku projektu 544 osób (92 osoby w 2013 r.), przygotowano 542 diagnoz (134 diagnozy w 2013 r.) zawarto 162 kontrakty socjalne (113 kontraktów socjalnych w 2013 r). Odbyto 21 superwizji wew. i zew. (14 superwizji w 2013 r.). ▪ Zadanie 4. Mieszkalnictwo i pomoc doraźna: Partner - Dzieło Pomocy św. Ojca Pio. Prowadzono 3 mieszkania wspierane (trzecie od lutego 2013 r.) dla rodzin i osób zagrożonych bezdomnością i wychodzących z bezdomności. Zatrudniono odpowiednich specjalistów i zapewniono osobom zamieszkującym mieszkania specjalistyczne wsparcie tj. poradnictwa socjalne, psychoterapeutyczne oraz pomoc asystenta rodzinnego. W okresie trwania projektu z tej formy pomocy skorzystało 13 beneficjentów, zrealizowano 8 Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności oraz 3 Plany Pracy z Rodziną, 3 rodziny uczestniczyły w „szkole dla rodziców"; 1 rodzina (1 beneficjent z 2 dzieci) usamodzielnia się. Standard mieszkalnictwa realizował również Partner - Polski Komitet Pomocy Społecznej w zakresie pomocy doraźnej, tj. prowadzenia punktu wydawania żywności i odzieży. Objęto pomocą doraźną w formie zabezpieczenia żywności PEAD 500 osób miesięcznie oraz pomocą w formie zabezpieczenia odzieży 50 osób miesięcznie. Podejmowano działania polegające na aktywizacji środowiska lokalnego (5 wystąpień miesięcznie) i pozyskaniu sponsorów (10 wystąpień miesięcznie). ▪ Zadanie 5. Partnerstwo Lokalne: Lider i Partnerzy. Partnerstwo Lokalne składające się z Lidera i 4 Partnerów (łącznie 5 podmiotów) działało zgodnie z zasadami współpracy zawartymi w umowie PL. W ramach realizacji celu stworzenia platformy współpracy odbyło się 5 zaplanowanych spotkań członków PL. Odbyło się 30 spotkań monitorujących PL. ▪ Zadanie 6. Zdrowie: Fundacja Dzieło Pomocy św. Ojca Pio realizowała projekt w zakresie redukcji szkód. Dostarczono i wyposażono osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością w wiedzę na temat uzależnień i skutków bio-psychospołecznych, poprzez oddziaływania psychoedukacyjne i informacyjne. Osoby motywowane były do podjęcia leczenia odwykowego. Od początku trwania projektu zrekrutowano 48 osób, 14 osób zadeklarowało podjęcie terapii uzależnień. Odbyło się 268 godzin konsultacji psychiatrycznych/psychologicznych. W standardzie zdrowia Partner Stowarzyszenie Lekarzy Nadziei udzielał pomocy przedmedycznej. Pomoc świadczona była przez pielęgniarki przez 8 godzin dziennie. Zorganizowano wolontariat poprzez pozyskanie 10 studentów Wydziału Lekarskiego UJCM oraz praktyki dla 61 studentów Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa UJCM. Od początku projektu wykonano 2857 zabiegów ▪ Zorganizowano wolontariat poprzez pozyskanie 10 studentów Wydziału Lekarskiego UJCM. Ponadto zorganizowano praktyki dla 61 studentów Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa UJCM. Pracę nadzorował 1 lekarz. Od początku projektu objęto pomocą 578 . Wykonano 2857 zabiegów.	które zostały zwrócone do CRZL i ponownie zostały przekazane do realizacji (zwiększenie dochodów). 2. Koniecznością zapewnienia środków finansowych na przejazdy służbowe Partnerów, w tym na: szkolenia, seminaria, debaty tematyczne, spotkania organizowane w ramach projektu przez CRZL lub Grupę Zarządzającą, (przeniesiono środków pomiędzy realizatorami - zmniejszenie po stronie MOPS, zwiększenie po stronie SO UMK).

1.1.1.20	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.2 - Pilotażowe wdrażanie standardów usług i modeli instytucji ***Cel**: Przetestowanie oraz analiza skuteczności wybranych standardów usług i modeli instytucji*	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2012	2013	W ramach projektu od czerwca 2012 r. do listopada 2013 r. realizowane jest pilotażowe wdrażanie standardu interwencji kryzysowej - standard testowany jest przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Pilotaż ma na celu wprowadzenie założeń standardu i ewaluację pracy z osobami w kryzysach oraz wypracowanie wzorów narzędzi do dokumentowania podejmowanych działań. Prowadzony jest monitoring i ewaluacja praktycznego wykorzystania założeń teoretycznych standardu. Wynikiem pilotażowego wdrażania są rekomendacje dotyczące standardu usługi interwencji kryzysowej przekazywane do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych.	Zwiększenie wydatków w 2013 roku o środki jakie pozostały z realizacji projektu w roku 2012 w wysokości 5 258 zł. Zmiana nie ma wpływu na lata następne - projekt realizowany do listopada 2013 r.
1.1.1.21	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.2 - Pilotażowe wdrażanie standardów usług i modeli instytucji ***Cel**: Przetestowanie oraz analiza skuteczności wybranych standardów usług i modeli instytucji*	SO	2012	2013	Na podstawie umów zawieranych przez MOPS przekazano środki do podmiotów realizujących zadanie.	Uruchomiono dodatkowe środki (środki niewykorzystane w roku 2012) i przekazano do partnerów projektu. Brak konsekwencji na lata przyszłe.
1.1.1.22	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.2 - Pilotażowe wdrażanie standardów usług i modeli instytucji ***Cel**: Przetestowanie oraz analiza skuteczności wybranych standardów usług i modeli instytucji*	MOPS	2012	2013	W ramach projektu w okresie od czerwca 2012 do listopada 2013 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej realizowane jest pilotażowe wdrażanie: - Standardu pracy socjalnej z osobą z niepełnosprawnością i jej rodziną z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi - Standardu pracy socjalnej z rodziną doświadczającą przemocy w rodzinie. Pilotaż ma na celu testowanie standardów pracy socjalnej z powyższymi grupami problemowymi, monitoring i ewaluację praktycznego wykorzystania założeń teoretycznych w poszczególnych standardach - Modelu realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu - w ramach wdrażania modelu instytucji prowadzone są działania mające na celu właściwy przebieg pilotażowego wdrażania standardów usług, między innymi: zatrudnienie nowych pracowników, przeszkolenie nowozatrudnionych pracowników, konsultacje, superwizje, wizyty studyjne, monitoring działań, okresowa ocena pracowników, badanie potrzeb szkoleniowych pracowników. W trakcie pilotażowego wdrażania, testowane jest także wykorzystanie narzędzi opracowanych na wcześniejszych etapach realizacji projektu, jak również rozdzielenie pracy socjalnej od postępowań administracyjnych, prowadzonych przez dwóch pracowników ośrodka. Rozdzielenie to ma na celu podniesienie jakości świadczonej pracy socjalnej ze szczególnym uwzględnieniem podmiotowości osób korzystających z pomocy i ich prawa do samostanowienia. Do zadań MOPS należy nadzór i koordynacja działań podejmowanych w ramach pilotażowego wdrażania, monitorowanie działań, sprawozdawczość, rozliczenia finansowo-księgowe i reprezentowanie partnerów przed WRZOS i CRZL. Wynikiem realizacji projektu są rekomendacje dotyczące poszczególnych standardów pracy socjalnej oraz standardu usług przekazywane do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych.	Dokonana zmiana WPF w I półroczu nie ma wpływu na lata następne. Zmiana nastąpiła w związku z możliwością wykorzystania w 2013 r. środków, które nie zostały wydatkowane w 2012 roku w ramach projektu.

1.1.1.23	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.2 - Pod parasolem Kazimierza ***Cel**: Stworzenie sieci współpracy instytucji i organizacji działających na terenie rewitalizowanym oraz wypracowanie modelu pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją*	MOPS	2011	2013	W latach 2011-2012 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL realizował pilotażowy program rewitalizacji społecznej pt. „Pod Parasolem Kazimierza", w ramach projektu systemowego pn. „Rewitalizacja społeczna" nr 1.17, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie: 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. W ramach programu zrealizowane zostały m.in. następujące działania: ▪ świadczenie pracy socjalnej metodą streetwork ▪ prowadzenie dwóch punktów terenowych: „Centrum Rakowicka 10" i „Centrum Izaaka 5" pełniących funkcję klubów organizujących zajęcia edukacyjne, integracyjne, korekcyjne, terapeutyczne oraz artystyczne na rzecz BO i społeczności lokalnej ▪ organizowanie czasu wolnego beneficjentom ostatecznym poprzez zachęcanie do udziału w odpłatnych i nieodpłatnych inicjatywach organizowanych przez pracowników socjalnych MOPS oraz streetworkerów CPES Parasol ▪ organizowanie spotkań edukacyjno motywacyjnych dla społeczności lokalnej ▪ zorganizowanie 3 Świąt Dzielnicy - inicjatyw o charakterze pikniku rodzinnego ▪ zapewnienie doradztwa zawodowego dla beneficjentów projektu ▪ świadczenie pracy socjalnej przez prac. MOPS na rzecz rodzin uczestniczących w programie ▪ prowadzenie promocji programu polegającej m.in. na udzielaniu wywiadów dla prasy i radia, zamieszczaniu najważniejszych informacji dotyczących projektu w Internecie na stronach: programu, krakowskiego MOPS-u oraz Magicznego Krakowa, rozpowszechnianiu ulotek i plakatów zachęcających do wzięcia udziału w projekcie ▪ prowadzenie dwóch profili na portalu społecznościowym odzwierciedlających pracę „Centrum Rakowicka 10" i „Centrum Izaaka 5" oraz zespołów ulicznych pracujących w oparciu o te punkty ▪ opracowanie i druk 500 egz. publikacji: „Rewitalizacja społeczna, współpraca międzysektorowa, streetworking. Refleksje wokół realizacji pilotażowego programu rewitalizacji społ. „Pod parasolem Kazimierza" zawierającej m.in. charakterystykę wypracowanych rezultatów kluczowych ▪ zorganizowanie w grudniu 2012 r. w hotelu Galaxy w Krakowie konferencji podsumowującej projekt, podczas której dystrybuowana była ww. publikacja, mająca na celu upowszechnienie wdrażania działań wypracowanych w programie ▪ przeprowadzono działania związane z kampanią edukacyjno – interwencyjną „Stop żebractwu dzieci", które trwały od V-XII 2012 r. W Urzędzie Miasta Krakowa zorganizowano spotkanie z przedstawicielami instytucji i organizacji zainteresowanych przeciwdziałaniem zjawisku żebractwa wśród dzieci i młodzieży na terenie Krakowa ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Rynku Głównego i Dzielnicy Kazimierz. W trakcie spotkania zaplanowano: współpracę międzyinstytucjonalną, w tym działania mające na celu stworzenie sieci współpracy lokalnych instytucji, oddziaływania w	Nie dotyczy

					stosunku do społeczności lokalnej (mieszkańcy, restauratorzy, właściciele lokali) oraz turystów mające na celu zwiększenie poziomu wiedzy na temat problemu żebractwa dzieci. ▪ w ramach promocji kampanii rozdysponowano materiały promocyjne w formie: 200 sztuk zalaminowanych informacji dotyczących akcji w celu wyłożenia na stolikach w pubach i restauracjach (materiały te w całości zostały wydane restauratorom i właścicielom lokali gastronomicznym z terenu rewitalizowanego w III kwartale2012r.), 20 000 sztuk ulotek przeznaczonych dla gości odwiedzających puby, restauracje oraz dla turystów w tym anglojęzycznych i mieszkańców miasta, 6000 sztuk ulotek pocztówek wydawanych przez pracowników socjalnych i streetworkerów dzieciom i młodzieży zagrożonej żebractwem,160 sztuk plakatów. Finalnie w programie uczestniczyło łącznie 381 beneficjentów: 197 kobiet i 184 mężczyzn, w tym 207 beneficjentów w wieku 15-25 lat. W roku 2013 działania merytoryczne nie były kontynuowane. W styczniu wypłacono jedynie dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Lidera programu (MOPS w Krakowie).	
1.1.1.24	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.2 - Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego ***Cel**: Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej*	OR	2011	2015	▪ przeprowadzono analizę potrzeb GMK i GMP oraz 55 JST w Polsce z punktu widzenia oceny stopnia rozwoju metod i narzędzi zarządzania oraz potrzeb, priorytetów i barier dotyczących tego rozwoju ▪ opracowano wstępną wersję produktu finalnego projektu, w tym zestaw wymagań dla poszczególnych metod i narzędzi przedstawionych w formie ogólnych zasad dla JST dotyczących ogólnych zasad: prowadzenia konsultacji społecznych wspomagających proces podejmowania decyzji w JST, opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, sporządzania programów wieloletnich i strategicznych, opracowania zadań budżetowych, dotyczących procesu zarządzania ryzykiem, ewidencji finansowo – księgowej dostosowanej do modelu budżetu zadaniowego, monitorowania jakości usług publicznych, budowy hurtowni danych wraz z jej zasilaniem oraz modułem analiz i raportowania wraz z przykładowym zestawem raportów i analiz oraz przykładowym katalogiem usług publicznych ▪ opracowano "Opis koncepcji, metodyki i narzędzi badań wskaźników jakości usług publicznych oraz wskaźników jakości życia (produkt dostarczony w wyniku zakupu usługi), w tym katalogu wskaźników kontekstowych i strategicznych dla dziedzin zarządzania, z uwzględnieniem wskaźników JŻ i JUP ▪ opracowano "Opis warunków funkcjonalnych i technicznych wdrożenia aplikacji klasy BI w GMK i GMP" oraz "Opis przedmiotu zamówienia" dla Systemu BI ▪ opracowano Strategię Wdrażania Projektu innowacyjnego, która w dniu 31 lipca br., wraz ze wstępną wersją Produktu projektu została przekazana Krajowej Sieci Tematycznej POKL do akceptacji, w celu dalszej realizacji projektu ▪ w październiki 2012 r. uzyskano akceptację dla Strategii Wdrażania Projektu ▪ od października 2012 r. rozpoczęto prace nad przygotowaniem aktów kierowania wdrażających ogólne zasady (projektów zarządzeń, opisów procesów, wzorów procedur) w administracjach Lidera i Partnera	W wyniku koniecznych zmian w harmonogramie umowy z KB Pretendent, planowane wydatki projektu (w wysokości co najmniej 110 420 zł) ulegną przesunięciu z roku 2013 na rok 2014. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu prawdopodobnie zmniejszeniu ulegnie kwota wydatków inwestycyjnych, ale zmiana planu zależna jest od dokładnych wyliczeń kosztów wystawienia danych przez UMK, UMP i MJO objęte projektem. Trwają analizy.

					▪ zaktualizowano ogólne zasady "Prowadzenia ewidencji finansowo - księgowej dostosowanej do modelu budżetu zadaniowego oraz opracowano i przyjęto zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa określające zasady prowadzenia ewidencji finansowo - księgowej budżetu zadaniowego w Gminie Miejskiej Kraków (Zarządzenie 333/2013 PMK z dnia 8.02.2013 r.), wprowadzono pilotaż w zakresie zwiększonej szczegółowości planowania i ewidencji finansowo - księgowej wydatków w systemie informatycznym UMK (Zarządzenie 3975/2012 PMK z dnia 31.12.2012 r.), dostosowano Zakładowy Plan Kont UMK do zasad ogólnych (Zarządzenie 1273/2013 PMK z dnia 7.05.2013 r.) oraz instrukcję obiegu dokumentów finansowo - księgowych (Zarządzenie 1355 PMK z 14.05.2013 r.) ▪ opracowano projekty aktów kierowania wprowadzające zmiany w IPZB i WPF - dostosowanie dok. do zasad wypr. w Projekcie MJUP, zapewniających poprawę spójności budżetu zad. z WPF i Strategią Rozwoju Krakowa ▪ opracowano projekty aktów kierowania wprowadzające Instrukcję opracowania Programów realizujących Strategię Rozwoju Krakowa, powołujące Koordynatorów programów oraz Koordynatorów dziedzin zarządzania ▪ rozstrzygnięto postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego i podpisano umowę z Wykonawcą w dniu 21 maja 2013 r. ▪ prowadzono działania zaradcze zmierzające do minimalizacji ryzyka związanego ze złą współpracą z wykonawcą umowy dotyczącej wskaźników jakości życia i jakości usług publicznych. W tym celu rozpoczęto proces ewaluacji bieżącej w zakresie produktu umowy dotyczącego wskaźników	
1.1.1.25	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce ***Cel**: Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego uczniów*	ZEO	2008	2014	Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie przeprowadzono rekrutację i rozpoczęły się kursy, zajęcia dodatkowe z kompetencji kluczowych oraz zajęcia wyrównawcze dla 160 poszczególnych form wsparcia. Wykonawcy do prowadzenia zajęć i kursów zostali wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. W bazie PEFS od początku realizacji projektu do 30.06.2013 r. zarejestrowano 4 886 beneficjentów ostatecznych. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie środki przeznaczone na zajęcia branżowe stanowią nie mniej niż 70% środków przeznaczonych na realizację PRS. Realizowana ilość grup oraz ilość kursów, zajęć wyrównawczych i kompetencji kluczowych w ramach projektu w poszczególnych latach realizacji projektu oraz docelowo do roku 2014 jest zgodna z zapisami wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie na terenie GMK 17 Zespołów Szkół Zawodowych zostało objętych wsparciem projektu i doposażonych w sprzęt techniczny oraz pracownie, w których odbywają się zajęcia. Całkowita wartość projektu wynosi 14 477 137 zł, do 30.06.2013 r. rozliczono kwotę 7 759 424 zł.	Nie dotyczy

1.1.1.26	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych ***Cel:*** *Zwiększenie poziomu oraz wzrost efektywności kontraktowania usług społecznych przez JST poprzez badania, rozwój, testowanie i upowszechnianie narzędzi monitorowania jakości i efektywności kontraktowanych usług*	SO	2012	2015	▪ zakupiono laptop oraz komputery na potrzeby realizacji projektu ▪ przeprowadzono spotkania badawcze i konsultacyjne z MOPS Kraków, wydziałami UMK ▪ rozpoczęto prace związane z oprogramowaniem służącym do przeprowadzania analiz	Otrzymane dodatkowe środki od Lidera Partnerstwa zostały wykorzystane na bieżące zadania przedsięwzięcia (wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w projekt). Brak konsekwencji na lata przyszłe.

1.1.1.27	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych ***Cel**: Zwiększenie poziomu oraz wzrost efektywności kontraktowania usług społecznych przez JST poprzez badania, rozwój, testowanie i upowszechnianie narzędzi monitorowania jakości i efektywności kontraktowanych usług*	MOPS	2012	2015	W pierwszym półroczu 2013 r.: ▪ 4 lutego w UMK odbyło się spotkanie informacyjne na temat projektu połączone z pierwszą grupą focusową. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele GMK (w tym MOWIS, MOPS oraz MDDPS) oraz reprezentanci org. pozarządowych, zaangażowani w świadczenie usług społ. dla osób starszych. Przedstawiona została koncepcja projektu oraz zebrano doświadczenia dwóch stron zaangażowanych w proces kontraktowania usług społ. Zamierzeniem spotkania była identyfikacja kluczowych elementów systemu kontraktowania oraz monitorowania realizacji usług społecznych celem ich pogłębienia w dalszych badaniach. ▪ w lutym zrealizowano dwie grupy fokusowe mające na celu identyfikację potrzeb os. starszych i najważniejszych wymiarów zadowolenia klientów OW. Spotkania umożliwiły wyznaczenie najważniejszych kryteriów, które posłużyły do badania satysfakcji osób starszych. Ocena stopnia zadowolenia seniorów z oferowanych usług zrealizowana została w formie badania ankietowego. Badanie przeprowadzano w 3 ośrodkach wsparcia. Wzięło w nim udział 70 os. Miała ona charakter dyskusji eksperckiej z przedstawicielami GMK oraz reprezentantami NGO. Jej celem było podsumowanie wcześniej uzyskanych wyników, rozmowa nad rezultatami badań oraz wspólne wypracowanie rekomendacji dla systemu monitorowania kontraktowanych usług społ. Przedyskutowano funkcjonalności proponowanego narzędzia, zebrano informacje na temat przydatności takiego systemu i możliwych form jego wykorzystania, zgłoszono także oczekiwania względem kluczowych cech takiego systemu, skonsultowano ponadto kwestie potencjalnych danych/metod i technik ich gromadzenia wykorzystywanych w tym systemie. Wnioski z przeprowadzonych badań przedstawione zostały w raporcie „Analiza systemu kontraktowania usług społecznych dla osób starszych w Gminie Miejskiej Kraków. Raport z badań." ▪ na bazie wyników badań uzyskanych w ramach Zadania 1 opracowano wstępną wersja produktu finalnego obejmującą wstępną wersję metody monitorowania kontraktowanych usług społ. dla os. starszych oraz projekt systemu informat. NAWIKUS. ▪ opracowano strategię wdrożenia produktu finalnego, która została, zgodnie z harmonogramem projektu, przekazana do oceny przez Krajową Sieć Tematyczną.	Dokonana zmiana WPF w I półroczu nie ma wpływu na lata następne.Zmiana nastąpiła w związku z związku z otrzymaniem środków na realizację zadań przewidzianych w ramach projektu PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych, współfinansowanego z UE

1.1.1.28	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 5.2.1 - Rozwój systemu zarządzania Urzędem ***Cel:*** *Wzrost efektywności zarządzania UMK oraz podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd*	OR	2010	2013	Zakres rzeczowy projektu "Rozwój systemu zarządzania Urzędem" na lata 2010 – 2013: ▪ doskonalenie systemu zarządzania jakością (doskonalenie umiejętności auditorów jakości, wypracowanie horyzontalnej struktury procesów, wdrożenie samooceny wg Modelu CAF, opracowanie formularza ankiety badania satysfakcji klientów UMK i przeprowadzenie badań w tym zakresie) ▪ wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – norma ISO 27001 (szkolenia e-learning w zakresie PBI, realizacja szkoleń w zakresie wdrożenia SZBI dla koordynatorów PBI, pracowników IT, kadry zarządzającej, modernizacja programu SEZAM i zakup oprogramowania do zarządzania dokumentacją SZBI, wykonanie zabezpieczeń dla 7-miu serwerowni) ▪ podniesienie poziomu umiejętności pracowników UMK w zakresie stosowania procedur prawnych (realizacja szkoleń w zakresie stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego) ▪ doskonalenie metodyki zarządzania projektami (szkolenia kierowników projektów, szkolenia kadry zarządzającej w zakresie pełnienia funkcji członków Komitetów Sterujących, konsultacje w zakresie realizacji proj.) ▪ doskonalenie systemu informacji publicznej i usług świadczonych drogą elektroniczną (opracowanie, implementacja i wdrożenie: aplikacji pn. Ankieta Internetowa, wyszukiwarki w ramach BIP, aplikacji do gromadzenia i wizualizacji wykazów danych, aplikacji usprawniającej procedurę aktualizowania opisu usług publicznych) ▪ doskonalenie systemu poboru opłat (poprzez wdrożenie aplikacji do obsługi poboru opłat zintegrowanej z innymi systemami informatycznymi w UMK) ▪ umożliwienie udziału pracowników UMK w studiach podyplomowych, szkoleniach językowych, ogólnych szkoleniach komputerowych. W latach 2010 - 2012 zaplanowane w projekcie zadania zostały wykonane zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik do umowy UDA-POKL.05.02.01-00-003/09-00. W okresie 1.01.2013 – 30.06.2013 w ramach projektu zrealizowano następujące działania: ▪ doskonalenie systemu zarządzania jakością ▪ przygotowano warsztaty dla kadry zarządzającej podsumowujące realizację projektu (wybrany wykonawca, podpisana umowa). Stworzono plan doskonalenia po drugiej samoocenie CAF i realizowano działania doskonalące przyjęte w planie. Przygotowano szkolenia w zakresie zarządzania ryzykiem (e-learning) oraz z umiejętności zarządczych dla kadry kierowniczej UMK (wybrany wykonawca, podpisana umowa). Przeprowadzono drugie badanie satysfakcji pracowników UMK. ▪ wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – norma ISO 27001 ▪ świadczono na bieżąco asystę techniczną dla systemu SEZAM i SMART PORTAL ▪ trwały prace wdrożeniowe aplikacji Portiernia zgodnie z przyjętym harmonogramem	Nie dotyczy

					▪ na bieżąco była prowadzona asysta techniczna dla systemu IPS, który wykrywa niepożądany ruch w sieci ▪ zakończona została realizacja I edycji specjalistycznych szkoleń IT ▪ przeprowadzono szkolenia: audytorów SZBI i wyjazdowe dla koordynatorów PBI ▪ przeprowadzono audyt systemu informatycznego na zgodność z normą ISO 27001 – pkt A.7.1 – Odpowiedzialność za aktywa ▪ zakończyło się szkolenie e-learningowe z PBI dla ostatniej, dodatkowej, dziewiątej grupy szkoleniowej ▪ w celu podniesienia poziomu umiejętności pracowników UMK w zakresie stosowania procedur prawnych przeprowadzono szkolenie w zakresie nowelizacji KPA oraz przygotowano szkolenia w zakresie udzielania informacji publicznej na wniosek (wybrany wykonawca, podpisana umowa). ▪ doskonalono metodykę zarządzania projektami ▪ na bieżąco świadczono usługę asysty technicznej i konserwacji dla Systemu Zarządzania Projektami ▪ zrealizowano szkolenia PRINCE 2 – poziom Foundation ▪ przygotowano szkolenie z analizy finansowej w ramach prowadzenia działań doskonalących Systemu Zarządzania Projektami (wybrany wykonawca, podpisana umowa). e) doskonalenie systemu informacji publicznej i usług świadczonych drogą elektroniczną ▪ świadczono usługi hostingu, administrowania technicznego i asysty technicznej dla wyszukiwarki BIP ▪ prowadzono czynności procesowe przed sądem w związku z niewykonaniem umowy przez poprzedniego wykonawcę Wyszukiwarki BIP MK ▪ wdrożono i udostępniono w BIP MK aplikację usprawniającą procedury aktualizowania opisu usług dla sytuacji życiowej „Mam Dziecko" ▪ umożliwiano udział pracowników UMK w studiach podyplomowych, szkoleniach językowych, ogólnych szkoleniach komputerowych	
1.1.1.29	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 6.1.2 - Profesjonalna kadra III ***Cel**: Wspieranie powiatowych urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie*	GUP	2013	2015	W okresie sprawozdawczym zaplanowane działania były realizowane na bieżąco. ▪ objęto dofinansowaniem wynagrodzenia 8 kluczowych pracowników /4 doradców i 4 pośredników/. Zadanie to jest kontynuacją dofinansowania 8 etatów prowadzonego w projektach: Profesjonalna Kadra i Profesjonalna Kadra II. Wynagrodzenia były naliczane i wypłacane zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników obowiązującym w tut. Urzędzie. ▪ w zakresie zadania: podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych na kluczowych stanowiskach, w 2013 roku planuje się objąć szkoleniami 37 pracowników. Z uwagi na prowadzone prace legislacyjne nad projektem zmian do Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w Urzędzie powzięto decyzję o przesunięciu szkoleń kluczowych pracowników na przełom III i IV kwartału 2013 r. Ma to na celu przygotowanie i dostosowanie programu szkoleń, który odpowiadałby w sposób istotny na proponowane zmiany. Wszystkie działania związane z organizacją i przeprowadzeniem zadania szkolenia w okresie sprawozdawczym, zostały sprowadzone do analizy proponowanych zmian	Nie dotyczy

					przy jednoczesnym badaniu rynku obecnych, proponowanych ofert szkoleń. W okresie I-VI 2013r. opracowano i upowszechniono ankietę badającą jakość świadczonych usług dla klientów Urzędu. -wydano dla klientów Urzędu około 400 ankiet badającej jakość świadczonych usług w obszarze: kompetencje i znajomość przepisów, jasność i precyzja przekazywanej informacji, sprawność obsługi, uprzejmość i życzliwość, kultura osobista.	
1.1.1.30	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność ***Cel**: Usamodzielnienie klientów MOPS z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji (IAI)*	MOPS	2010	2013	Zobowiązania za rok 2012 w ramach umowy o dofinansowanie projektu na lata 2010-2012, płatne w roku 2013 zostały zakwalifikowane i rozliczone przez Instytucję Pośredniczącej II stopnia (Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie) w ramach nowej alokacji i nowego wniosku o dofinansowanie projektu na lata 2013-2015.	Zmiany nastąpiły w związku z:koniecznością zapłaty zobowiązań powstałych w 2012 w ramach projektu „Pora na aktywność" do realizacji w 2013 roku w ramach projektu "Pora na aktywność - okres realizacji 2013-2015
1.1.1.31	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność (2013 - 2015) ***Cel**: Usamodzielnienie klientów MOPS z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji (IAI)*	SO	2013	2015	Przekazano środki do podmiotów realizujących zadanie na podstawie umów zawieranych przez MOPS Kraków.	Nie dotyczy

1.1.1.32	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność (2013 - 2015) ***Cel**: Usamodzielnienie klientów MOPS z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji (IAI)*	MOPS	2013	2015	Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych przez indywidualnych mieszkańców i społeczności lokalne Krakowa. Jest on realizowany przez 3 cele szczegółowe z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji (IAI): wzrost kompetencji życiowych i społecznych beneficjentów ostatecznych (BO), poprawa kondycji psychicznej klientów i wzrost ich motywacji do zatrudnienia w efekcie pracy partnerów, wzrost aktywności mieszkańców 6 społeczności lokalnych oraz 2 grup problemowych zagrożonych wykluczeniem. Do realizacji celów zostaną wykorzystanie Instrumenty Aktywnej Integracji: zawodowe, edukacyjne, zdrowotne i społeczne. Projekt obejmie 2335 nowych BO i 611 kontynuujących. Beneficjenci należeć będą do następujących grup docelowych: A) Osoby i rodziny, w tym rodziny zastępcze wymagające wsparcia, B) Osoby bezrobotne, C) Osoby niepełnosprawne, D) członek społeczności lokalnej zagrożony wykluczeniem społecznym, E) młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym. Zakres projektu zrealizowany na dzień 30.06.2013r.: Zadanie „Aktywna integracja". Obecnie projekt kontynuuje 804 BO z czego 422 nowych. Do projektu trwa rekrutacja ciągła, od początku roku odbyło się 37 spotkań rekrutacyjnych. Kontrakty socjalne (KS) - w I półroczu 2013 r. realizowano 459 kontraktów, w ramach których: 42 rodziny wspierali asystenci rodzinni. Zrealizowano łącznie 2211,16godz. usługi. BO skorzystali z poradnictwa specjalistycznego prawnego i psychologicznego 132 BO-329,25godz., usług doradcy zawodowego: 182BO - 250,5 godz. 430BO korzystało ze wsparcia w KIS MOPS oraz fundacji Leonardo. Zrealizowano 27595,25 godz. W ramach partnerstwa z Ośrodkami Poradnictwa i Terapii zrealizowano 990 terapii (rodzinnych, indywidualnych, grupowych). Indywidualne Programy Usamodzielniania (IPU) – IPU w ramach projektu zawarło 3 wychowanków, dla których udzielono pomocy rzeczowej na usamodzielnienie na kwotę 11 382 zł. Z poradnictwa indywidualnego skorzystała 1 osoba w wymiarze 1 godz., udzielono porad doradcy zawodowego w wymiarze 2 godz., realizowano warsztaty autoprezentacji w wymiarze 12godz. Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (PION) 87BO realizowało projekt w ramach PION. Z usługi asystenta os. niepełn. skorzystało 77 osób, w wymiarze 3002,5godz. Beneficjenci korzystali też z innych IAI tj. poradnictwa specjalistycznego 23BO- 72 godz., treningu kompetencji społecznych 16BO - 220godz. Programy Aktywności Lokalnej (PAL)–realizowanych jest łącznie 7PALi, do których trwa ciągła rekrutacja uczestników. W I półroczu 2013 PAL łącznie realizowało 257 BO. Prowadzono między innymi: treningi kompetencji społ., warsztaty dla rodziców, warsztaty komputerowe, zajęcia językowe, zajęcia sportowo-rekreacyjne, edukacyjno rozwojowe, gry miejskie, debaty społeczne, dodatkowo w ramach wolontariatu, realizowano pomoc w nauce.	I. Zmiany dokonane w WPF w I półroczu w ramach środków bezzwrotnych nie miały wpływu na realizację w latach następnych. Zmiany w WPF nastąpiły w związku z: 1. Możliwością wykorzystania środków w ramach projektu "Pora na aktywność okres realizacji 2013-2015 niewykorzystanych w ramach projektu „Pora na aktywność", który był realizowany do 2012 roku 2. Koniecznością przeniesienia środków z planu finansowego MOPS do planu SO UMK, w związku z realizacją projektu w partnerstwie z podmiotami zewnętrznymi 3. Koniecznością zwrotu do WUP Kraków korekt finansowych (przeniesiono środki z planu finansowego MOPS do planu SO UMK) Powyższe zmiany nie miały wpływu na realizację w latach następnych.II. Zmiana dokonane w WPF w I półroczu w ramach środków własnych ma wpływ na realizację w latach następnych.Zmiana w WPF nastąpiła w związku z:1. Koniecznością zapewnienia wkładu własnego na realizację projektu w kolejnych latach. W ramach tych środków będą realizowane zasiłki okresowe oraz celowe.

					Regularnie odbywają się spotkania z mieszkańcami, rozmowy z przedstawicielami lok. społ.i, przedstawicielami sam. lokal. Obszar 2 PALi pokrywa się z miejskim Programem Rehabilitacji Zabudowy Blokowej. Dzięki temu w dział. aktywizujących i integrujących mieszkańców uczestniczą przedstawiciele UMK i MOPS, co w widoczny sposób potęguje zaangaż. ucz. indyw. i instytucji Zadanie „Program Aktywności Lokalnej" Zadanie realizowane w ramach aktywnej integracji. Zadanie „Praca socjalna". Rozliczono wynagrodzenie 36 pracowników socjalnych, w sprawach os. niepełnosprawnych doradza doradca ds. osób niepełnosprawnych, działania pracowników socjalnych wspiera specjalista ds. reintegracji. Zadanie „Zasiłki i pomoc w naturze – wkład własny". W I półroczu 2013 r. wniesiono wkład własny w postaci zasiłków i pomocy w naturze dla uczestników projektu na łączna kwotę 238 439,62 PLN. Zadanie „Działania o charakterze środowiskowym". Realizowano: spotkania ze społecznością lokalną, inicjatywy uczestników PALi (np. sadzenie drzewek uzyskanych podczas Dni Ziemi), gry miejskie, pikniki, plebiscyty (np. na najlepsze działania na rzecz społeczności Ugorka). Specjalista ds. reintegracji przeprowadził 9 spotkań z animatorami, podczas których rozważano kwestie dot. społeczności i pracy środowiskowej, wraz z animatorami przygotowywał dokumenty diagnostyczno-planistyczne w zakresie realizacji PAL. Zadanie „Zarządzanie projektem". Sporządzono wniosek o płatność, zaktualizowano bazę PEFS. Przygotowano i konsultowano propozycje umów z realizatorami projektu, monitorowano działalność partnerów. Odbyły się 2 spotkania Grupy Sterującej, na których omówiono kluczowe kwestie realizacji projektu i zaplanowano działania na przyszłość. Wnioskowano o przeprowadzenie zamówień publicznych na usługi dla BO, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami, przygotowano umowy i aneksy do umów dla wykonawców, prowadzono postępowanie w ramach zamówień publicznych, monitorowano realizacje projektu. Przygotowano zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie realizacji PAL w latach 2013 – 2015, a także wewnętrzne akty prawne (polecenia Dyrektora MOPS) dotyczące realizacji projektu. Z wykorzystaniem strony internetowej MOPS i PAL-i informowano o realizacji projektu i podejmowanych inicjatywach –szczególnie w nowych PAL-ach.	

1.1.1.33	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1 - Samodzielne życie ***Cel**: Poprawa szans adaptacyjnych wychowanków MOW poprzez organizację wsparcia w zakresie umiejętności społecznych i zawodowych*	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców	2008	2014	W I kwartale 2013 r.: ▪ przeprowadzono przetargi na asystenta merytorycznego, prowadzących zajęcia „Moje gospodarstwo domowe" oraz „Wychowanek poza domem", przygotowano i podpisano umowy, dokonano przeglądu pracowni kulinarnej, przeprowadzono promocję projektu, zrekrutowano nowych wychowanków, prowadzono dokumentację projektu, opracowano harmonogramy, przygotowano dla prowadzących dokumentację projektową (dzienniki, listy obecności, karty czasu pracy). ▪ prowadząca zajęcia pn "Moje gospodarstwo domowe" wykonała 44h zajęć dla 15 wychowanków ▪ prowadzący zajęcia pn "Wychowanek poza domem" wykonał 24h zajęć dla 15 wychowanków Łącznie w I kwartale przeprowadzono 68h zajęć. W II kwartale 2013 r.: ▪ przeprowadzono przetargi na kursy - wózka jezdniowego(przetarg unieważniono), prawa jazdy kat B i B1 oraz kurs kelnerski z elementami baristycznymi, dokonano przeglądu prac kulinarnej, przeprowadzono promocję projektu, zrekrutowano nowych wychowanków, prowadzono dokumentację projektu, opracowano harmonogramy, przygotowano dla prowadzących dokumentację projektową (listy obecności, karty czasu pracy) ▪ prowadząca zajęcia pn "Moje gospodarstwo domowe" wykonała 81,5h zajęć dla 15 wychowanków ▪ prowadzący zajęcia pn "Wychowanek poza domem" wykonał 54h zajęć dla 15 wychowanków ▪ przeprowadzono 30h zajęć teoretycznych na prawo jazdy i 220h praktycznych, kurs kelnerski - 40h Łącznie w II kwartale przeprowadzono 425,5h zajęć.	Nie dotyczy

1.1.1.34	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2 - ICT - Inspirujące, Ciekawe, Twórcze ***Cel**: Poprawa szans edukacyjnych wychowanków MOW poprzez rozszerzenie i podniesienie jakości oferty kształcenia*	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców	2008	2014	W I kwartale: ▪ przeprowadzono przetargi na asystenta merytorycznego oraz prowadzących zajęcia pozalekcyjne oraz dydaktyczno-wyrównawcze, podpisano umowy z konsultantem ds. zamówień publicznych, asystentem merytorycznym i prowadzącymi zajęcia, przeprowadzono promocję projektu, zrekrutowano nowych uczestników, prowadzono konsultację z prowadzącymi zajęcia, uzupełniono bazę PEFS (ilość form wsparcia udzielonych wychowankom), przygotowano dla prowadzących dokumentację projektową(dzienniki, listy obecności, karty czasu pracy) ▪ prowadzący zajęcia wykonali: Interaktywna matematyka -23h zajęć dla 15 wychowanków; j. polski 29h dla 10 wychowanków, zajęcia z chemii i biologii 21h dla 14 wychowanków ▪ prowadzący zajęcia pozalekcyjne wykonali: „Świat wokół nas" 15h zajęć dla 9 wychowanków, „Warsztaty informatyczne 58,5h zajęć dla 24 wychowanków, „Kultura wokół Nas" 17h dla 14 wychowanków. Łącznie w I kwartale wykonano 163,5h zajęć. W II kwartale: ▪ przygotowano. zapytanie ofertowe dot. obozu językowego, przygotowano. i podpisano umowę, przeprowadzono promocję projektu, zrekrutowano nowych uczestników, prowadzono konsultację z prowadzącymi zajęcia, uzupełniono bazę PEFS, przygotowano dla prowadzących dokumentację projektową(listy obecności, karty czasu pracy) ▪ prowadzący zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze wykonali: Interaktywna matematyka -48h zajęć dla 15 wychowanków; j. polski 51h dla 10 wychowanków, zajęcia z chemii i biologii 29h dla 15 wychowanków ▪ prowadzący zajęcia pozalekcyjne wykonali: „Świat wokół nas" 21h zajęć dla 9 wychowanków, „Warsztaty informatyczne 51,5h zajęć dla 24 wychowanków, „Kultura wokół Nas" 8h dla 14 wychowanków. Obóz językowy 44h zajęć dla 10 wychowanków. Łącznie w II kwartale wyk 252,5 h zajęć.	Nie dotyczy
1.1.1.35	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2 - Indywidualizacja pracy z uczniami w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków (2 edycja) WND-POKL.09.01.02-12-202/11 ***Cel**: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów*	ZEO	2012	2013	W wyniku rekrutacji utworzono 204 grupy zajęciowe (54 grupy dla dzieci mających trudności z czytaniem i pisaniem; 25 grup dla dzieci mających trudności matematyczne; 45 grup zajęć logopedycznych; 31 grup z gimnastyki korekcyjnej; 16 grup zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych; 24 grupy zajęć dla dzieci uzdolnionych oraz 9 grup specjalistycznych zajęć terapeutycznych). W projekcie uczestniczy 827 dzieci (363 dziewczynek, 464 chłopców) – liczone pojedynczo jako numer PESEL. W rozbiciu na poszczególne formy zajęć: 310 dzieci na zajęcia z trudności w czytaniu i pisaniu; 147 dzieci na zajęcia z trudnościami matematycznymi; 146 dzieci na zajęcia logopedyczne; 123 dzieci na zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne; 229 dzieci na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej; 50 dzieci na specjalistyczne zajęcia terapeutyczne oraz 176 dzieci na zajęcia rozwijające dla uczniów szczególnie uzdolnionych. W trakcie realizacji projektu doposażono bazy dydaktycznej szkół w celu	Nie dotyczy

					wspomagania procesu indywidualizacji nauczania. Do dnia 30.06.2013 roku wydatkowano zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 93,18 % z otrzymanej dotacji w wysokości 609 724,50 zł.	
1.1.1.36	SIFORAGE - zdrowe i aktywne starzenie się ***Cel**: Wzmocnienie mechanizmów i narzędzi współpracy pomiędzy instytucjami pracującymi nad kwestiami aktywnego i zdrowego procesu starzenia się społeczeństw, z naciskiem na działalność badawczą i innowacyjne produkty*	GK	2013	2016	▪ przetłumaczono na język polski ankiety opracowane w ramach działania Knowledge Management Unit 2 i skontaktowano się z interesariuszami projektu z prośbą o ich wypełnienie ▪ współpracowano przy opracowaniu założeń Knowledge Management Unit 4 ▪ uczestniczono w drugim spotkaniu konsorcjum w Barcelonie w maju 2013 r. (pierwsze spotkanie konsorcjum odbyło się w listopadzie 2012 r. w Brukseli) ▪ przetłumaczono ulotki informacyjne o projekcie i współpracowano przy sporządzaniu strony internetowej projektu ▪ współpracowano przy opracowaniu Project Quality Plan ▪ przygotowywano pierwsze spotkanie partnerów WP4 (pakiet działań nr 4), którego GMK jest liderem oraz sprawozdanie merytoryczne i finansowe z dotychczasowej realizacji projektu dla koordynatora.	Nie dotyczy
1.1.1.37	Stars ***Cel**: Realizacja programu akredytacji szkół dla zwiększenia liczby podróży rowerowych dzieci i młodzieży związanych z dojazdami do szkoły*	GK	2013	2016	▪ w kwietniu odbyło się w Londynie pierwsze spotkanie konsorcjum oraz pierwsze szkolenie w zakresie realizacji poszczególnych działań ▪ na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa została umieszczona ankieta dla szkół zainteresowanych przystąpieniem do projektu dot. podróży rowerowych dzieci i młodzieży związanych z dojazdami zarówno do szkoły, jak i ze szkoły (otrzymano 19 wypełnionych ankiet) ▪ 7 czerwca odbyło się spotkanie z zainteresowanymi szkołami, na którym przedstawiono projekt oraz jego działania ▪ w czerwcu przeprowadzono wstępne rozmowy z trzema organizacjami pozarządowymi w celu wyłonienia podmiotu wspomagającego realizację działań w szkołach (przygotowywany jest zakres merytoryczny umowy oraz zapytanie ofertowe) ▪ we współpracy z koordynatorem i innymi partnerami zostały przygotowane szczegółowe wytyczne dot. akredytacji szkół (jedno z głównych działań projektu) ▪ projekt jest realizowany w systemie SZP. Przygotowano kartę projektu, harmonogram, witrynę SZP	Nie dotyczy

1.1.1.38	Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie ***Cel**: Ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii - Fundusz Partnerski Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego programu współpracy*	IP	2012	2014	W projekcie przewidziano cztery pakiety zadaniowe dotyczące merytoryki prac analitycznych oraz jeden pakiet zadaniowy dotyczący działań marketingowych. Zadania realizowane w projekcie zostały rozpisane na kwartały, realizowane są zgodnie z harmonogramem. ▪ do chwili obecnej przeprowadzono ewaluację (identyfikację, a następnie ocenę) istniejących na świecie metod i narzędzi badania wpływu ekonomicznego turystyki na gospodarkę – kraju, regionu, miasta ▪ w dalszej kolejności, w ramach zadania drugiego, dokonano identyfikacji źródeł danych dotyczących turystyki w Krakowie oraz określono niezbędne brakujące kategorie informacji. Pakiet zadaniowy pierwszy obejmował również warsztaty partnerów projektu, które odbyły się zgodnie z harmonogramem. W ich trakcie dyskutowano o wynikach zadania 1 i omawiano planowaną realizację następnego pakietu zadaniowego. Informacja o projekcie została przekazana zarówno przedstawicielom krakowskiej branży, administracji publicznej oraz mediom podczas konferencji otwierającej projekt. ▪ w dalszych zrealizowanych zadaniach przygotowano wstępną metodykę badania, opracowano merytorycznie badania pilotażowe oraz zorganizowano w listopadzie 2012 r. warsztaty szkoleniowo-konsultacyjne dla polskich partnerów z udziałem przedstawicieli branży turystycznej ▪ I kwartał 2013 r. to okres realizacji badań ankietowych o charakterze pilotażowym, które zakończono w marcu br. ▪ zakupiono wymagane dane statystyczne oraz zweryfikowano i scalono dane pozyskane z ankiet pilotażowych ▪ przeprowadzono analizę badania pilotażowego z partnerem szwajcarskim oraz przedstawiono wyniki badań podczas warsztatów konsultacyjno - szkoleniowych z udziałem 60 przedstawicieli lokalnej branży turystycznej. ▪ rozpoczęto realizację 4. pakietu zadaniowego tj. zaktualizowano ankiety do badań właściwych oraz podpisano umowę na zakup narzędzia informatycznego do wyliczania wpływu ekonomicznego konferencji i kongresów na gospodarkę miasta.	Beneficjent wprowadzał w I półroczu zmiany rzeczowo-finansowe, jednakże nie mają one wpływu na harmonogram realizacji projektu w latach następnych. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 30 września 2014.

1.1.1.39	TRANSPORT LEARNING ***Cel**: Budowanie kompetencji i nauczanie o energetycznych aspektach uzyskania oszczędności energii w transporcie miejskim w ramach inicjatywy IEE*	GK	2011	2013	2011 ▪ przeprowadzono pierwsze założenia merytoryczne projektu (przegląd istniejących projektów szkoleniowych) ▪ uczestniczono w pierwszym spotkaniu konsorcyjnym, tzw. kick-off meeting, w Dreźnie, 26 - 27 maja br. ▪ prowadzono prace mające na celu przygotowanie 2-go spotkania konsorcjum projektu (29 - 30 września br. w Krakowie) 2012 ▪ przygotowano oraz wysłano ankietę dla 11 uczelni technicznych w Polsce, w związku z próbą zachęcenia uczelni do współpracy w projekcie TL oraz do aktywnego korzystania z jego materiałów (działanie 2.4 projektu) ▪ zaprezentowano projekt podczas dni otwartych programu Inteligentna Energia Europa organizowanych przez Krajową Agencję Poszanowania Energii oraz Centrum Transfery Technologii Politechniki Krakowskiej w dniu 23 lutego 2012 r. ▪ uczestniczono w spotkaniu konsorcjum partnerów oraz w szkoleniu dotyczącym realizacji sesji szkoleniowych przy wykorzystaniu tłumaczenia symultanicznego. Spotkanie odbyło się w Edynburgu 27-29 marca 2012 r. ▪ we współpracy z trenerami prowadzącymi warsztaty w ramach Projektu, przygotowane zostały materiały szkoleniowe dla modułów technicznych ▪ przygotowano i przeprowadzono dwie pierwsze sesje szkoleniowe z udziałem ponad 50 uczestników całej Polski. W dniach 7 - 8 maja 2012 r. odbył się warsztat pt.: „Planowanie przestrzenne w zarządzaniu mobilnością, natomiast 10 - 11 maja 2012 r. pt.: „Modele transportu publicznego" ▪ w ramach przygotowania i realizacji warsztatów miały miejsce prace związane z promocją warsztatów wśród jednostek administracji publicznej oraz agencji energetycznych. Przeprowadzono także prace związane oceną warsztatów wśród uczestników. Wnioski z realizacji warsztatów zostały przekazane koordynatorowi projektu ▪ nawiązano współpracę z projektem C-Liege (realizowanym także w ramach programu IEE) ▪ przygotowano i przeprowadzono dwie sesje szkoleniowe z udziałem ponad 50 uczestników całej Polski ▪ 15-16 października 2012 r. odbył się warsztat pt.: „Projektowanie ulic, krajobraz ulicy i uspokajanie ruchu", natomiast 18-19 października 2012 r. warsztat pt.: „Zarządzanie przestrzenią parkingową, ograniczenia dostępu i kontrola prędkości" ▪ w ramach przygotowania i realizacji październikowych warsztatów miały miejsce prace związane z promocją warsztatów wśród jednostek administracji publicznej oraz agencji energetycznych. Przeprowadzono także prace związane z oceną warsztatów wśród uczestników. Wnioski z realizacji warsztatów zostały przekazane koordynatorowi projektu. ▪ do końca 2012 r. uzyskano 10 Praktycznych Projektów Szkoleniowych (tzw. mini-projektów). Projekty są realizowane przez uczestników szkoleń z pomocą trenerów oraz organizatorów szkoleń ▪ uczestniczono w IV spotkaniu konsorcjum partnerów. Spotkanie odbyło się w	Nie dotyczy

					Madrycie 22-23 listopada 2012 r. ▪ przygotowano raport finansowy z realizacji projektu za okres 3 maja 2011 r.. – 2 listopada 2012 r. Raport został przedłożony koordynatorowi projekt TU Dresden, a następnie Komisji Europejskiej. 2013 ▪ przygotowano i przeprowadzono dwie sesje szkoleniowe z udziałem ponad 40 uczestników całej Polski. W dniach 21-22 stycznia 2013r. odbył się warsztat pt.: „Projektowanie i wdrażanie kampanii na rzecz zrównoważonej mobilności", natomiast w dniach 24-25 stycznia 2013 r. pt.: „Działania na rzecz zarządzania mobilnością dla rodzin, przedszkoli i szkół". ▪ w ramach przygotowania i realizacji warsztatów, miały miejsce prace związane z promocją warsztatów wśród jednostek administracji publicznej oraz agencji energetycznych. Przeprowadzono także prace związane oceną warsztatów wśród uczestników. Wnioski z realizacji warsztatów zostały przekazane koordynatorowi projektu. ▪ przygotowano i przeprowadzono dwie sesje szkoleniowe z udziałem ponad 30 uczestników całej Polski. W dniach 15-16 kwietnia 2013 r. odbył się warsztat pt.: „Szkolenie w zakresie komunikacji", natomiast 18 – 19 kwietnia 2013 r. pt.: „Ruch pieszy i rowerowy - doradztwo dla gmin". ▪ w ramach przygotowania i realizacji warsztatów miały miejsce prace związane z promocją warsztatów wśród jednostek administracji publicznej oraz agencji energetycznych. Przeprowadzono także prace związane z oceną warsztatów wśród uczestników. Wnioski z realizacji i warsztatów zostały przekazane koordynatorowi projektu. ▪ do końca czerwca 2013 r. pozyskano nowe Praktyczne Projekty Szkoleniowe (tzw. mini-projekty). Projekty są realizowane przez uczestników szkoleń z pomocą trenerów oraz organizatorów (GMK). Realizacja projektów jest na bieżąco monitorowana przez osoby realizujące projekt ▪ wiosną zorganizowano wizyty techniczne dla partnerów z Graz i Bolzano. Informacja o wizytach była rozpowszechniana wśród grup docelowej z Polski (pracownicy administracji publicznej). Prowadzona była także rekrutacja uczestników ▪ we współpracy z koordynatorem przygotowano e-magazyn projektu nr 4 ▪ uczestniczono w spotkaniu konsorcjum partnerów. Spotkanie odbyło się w Bukareszcie w dniach 3-4 czerwca 2013 r. ▪ współpracowano z partnerem odpowiedzialnym za Online Training Resource Centre.	

1.1.1.40	Uczenie się przez całe życie - Comenius ***Cel**: Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami*	EK	2011	2014	I LO Program Comenius „Uczenie się przez całe życie" realizowany jest od sierpnia 2012 r. do lipca 2014 r. W tym czasie otrzymane środki finansowe wydatkowano na wyjazdy z młodzieżą do szkół partnerskich, na pozostałe materiały niezbędne do prawidłowej realizacji zadań programu, przygotowanie wystawy dotyczacej powstania w krajach komunistycznych po II wojnie światowej. VIII LO Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" realizowany jest od września 2011 roku. W tym czasie na wyjazdy do krajów europejskich wydano 73834 zł. Na pozostałe materiały niezbędne do prawidłowej realizacji zadań programu 6765 zł. XIII LO W ramach projektu "Widzieć to wiedzieć" realizowane jest zagadnienia związane z różnymi aspektami podróżowania. Zrealizowano mini projekty takie jak: Docieranie do znaczenia; Tożsamość dworców; Perspektywy; Odpowiedzialne podróżowanie; Dziennik z podróży. Podjęte formy aktywności uczniów: praca w grupach we własnym kraju (zajęcia w szkole i terenie), warsztaty podczas spotkań międzynarodowych, wystawy, konkurs na najlepszą stronę internetową. W roku szkolnym 2012/2013 odbyły się kolejne działania wynikające z harmonogramu takie jak : realizacja mini projektów "Mój mały Eden", "Podróż poza Europę", kontynuacja projektu "Perspektywy". Miały miejsce spotkania międzynarodowe: wrzesień 2012 - Norwegia, kwiecień 2013 - Rumunia, czerwiec 2013 - Niemcy. Efekty podjętych działań: strona internetowa, logo projektu, prezentacje multimedialne, "Dziennik z podróży". W roku 2011/12 odbyły się spotkania międzynarodowe, w których uczestniczyły delegacje uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich projektu: Niemiec, Norwegii, Rumunii, Turcji, Polski i Hiszpanii. Zrealizowano 26 "mobilności'. XVI LO W czasie trwania projektu zrealizowano 12 mobilności Nauczycieli i 24 mobilności Uczniów (wyjazdy do krajów Turcja, Grecja, Łotwa, Włochy, Czechy, Węgry),oraz zakup pomocy do realizacji wyżej wymienionego projektu.	Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie , zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. Środki niewykorzystane w roku 2012 zostały przeniesione do wykorzystania w roku 2014. Program kończy się w roku 2013r. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie , zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. Środki niewykorzystane w roku 2012 zostały przeniesione do wykorzystania w roku 2014. Program kończy się w roku 2013r. Nie dotyczy

					ZSO 7 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 -Gimnazjum Nr 18 im. Króla Jana III Sobieskiego realizuje Program „Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół zgodnie z umową nr 2012-1-ES1-COM06-52436 3. Okres realizacji projektu 2012-2014 roku. W celu realizacji projektu grupa młodzieży wraz z opiekunami w okresie od 13 do 21 kwietnia 2013 roku odbyła podróż do Włoch, natomiast od 29 maja do 3 czerwca 2013 roku gościliśmy w Krakowie grupę młodzieży z partnerskiej szkoły w Hiszpanii. W 2012 roku wydano kwotę 1.799,00 zł, natomiast w I półroczu 2013 roku wydano 42.727,00 zł. ZSO 10 Program Comenius „Uczenie się przez całe życie" realizowany jest od sierpnia 2011 r. do lipca 2013 r. W tym czasie otrzymane środki finansowe wydatkowano na wyjazdy z młodzieżą do szkół partnerskich, na pozostałe materiały niezbędne do prawidłowej realizacji zadań programu. G 2 Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem: założenie strony internetowej, blog, wspólne przedsięwzięcia młodzieży, dyskusje panelowe, wizyty, wymiana międzynarodowa, warsztaty tematyczne, zakup sprzętu multimedialnego, konferencje, prezentacje multimedialne, wizualizacje, działania promocyjne. SOSW Tyniecka Realizacja programu Comenius zakłada 4 spotkania partnerskie . Na dzień 30.06.2013 ośrodek zrealizował wszystkie cztery spotkania partnerskie : w Turcji , Grecji , Rumunii i w Polsce. Do realizacji programu zakupiono materiały biurowe, gospodarcze, pomoce naukowe. Materiały zostały wykorzystane do przygotowania prezentacji (również multimedialnej) min. wykonania prac plastycznych, pokazów artystycznych i warsztatów kulinarnych. Program zostanie zakończony po zatwierdzeniu sprawozdania przez Agencję Narodową Programu Comenius. SOSW 4 W roku 2012 nie realizowano programu z uwagi na brak środków, rozpoczęto realizację w 2013 r..Od 03.2013r. do 30 czerwca wydano 19.466,62 zł.	Nie dotyczy Nie dotyczy Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie , zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. Środki niewykorzystane w roku 2012 zostały przeniesione do wykorzystania w roku 2013. Program kończy się w roku 2013r. Nie dotyczy Nie dotyczy W maju 2013r. został zwiększony plan finansowy o kwotę 4.500 zł,

					ZSM 1 W ramach programu w kwietniu 2012r. odbył się wyjazd młodzieży polskiej wraz z opiekunami do Szkoły partnerskiej w Niemczech. Efektem programu jest wspólnie realizowane urządzenie, którego działanie zostało zademonstrowane w marcu 2013 podczas wizyty młodzieży z Niemiec. Urządzenie o nazwie polskiej Automat wiertarski Comenius 19122 zostało przyjęte na wyposażenie pracowni mechatronicznej. Takie samo urządzenie posiada strona niemiecka. W kwietniu 2013 r. odbyła się rewizyta 3 osobowej delegacji polskiej w Niemczech. Okres działania w tym programie zakończyliśmy z dniem 08.07.2013 r. Efektem programu są również materiały promujące działania obu stron w tym programie. Łączny limit wydatków wynosił 64.672,50. Wysokość poniesionych wydatków na 08.07.2013 to kwota 64.658,02 zł. Do końca września należy opracować merytoryczne sprawozdanie. ZSPK Program realizowany zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia. W projekcie bierze udział 11 szkół z 11 krajów: Holandia (koordynator), Włochy, Portugalia, Niemcy, Bułgaria, Turcja, Grecja, Belgia, Rumunia, Chorwacja i Polska. Od początku realizcji proj. odbyły się trzy spotkania: 04.11.2012-11.112012 Leeuwarden-Holandia, Eeklo-Belgia, 24.02.2013-3.03.2013 Niemcy-Badreichenhall, Polska-Kraków, 05.05.2013-12.05.2013 Sibenik-Chorwacja, Palermo-Włochy. Gł. celem działań wszystkich szkół partnerskich jest poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie żywienia i zdrowych nawyków dietetycznych. Wykazaliśmy zarówno negatywne, jak i pozytywne aspekty interakcji pomiędzy środowiskiem, człowiekiem, przemysłem a żywnością. Uczniowie dyskutowali na różne tematy, porównywali postawy wobec tego co i jak jemy, w grupach jęz. poszerzali swoją wiedzę tematyczną, rozwijali umiejętności komunikacji w jęz. ang. W projekcie pracowało bezpośrednio 54 uczniów pod okiem nauczycieli -leaderów (na lekcjach biologii, reklamy, wychowania) w 4 zespołach tematycznych (Project School Teams): żywność a psychologia, żywność w mediach i reklamie, zerowy styl życia i aktywnosć fizyczna oraz język angielski w projekcie. Prace w poszczególnych zespołach były prowadzone przez cały rok i każdy zespół był zobowiązany do prezentacji wyników swojej pracy w określonych miesiącach trwania projektu na tablicy Comenius Corner. ZSM 2 Program zrealizowano zgodnie z harmonogramem. Zrealizowano m.in. wyjazdy grupy uczniów do Darmstadt (Niemcy) i do Barcelony. Spotkanie koordynatorów oraz zakup materiałów ZSO 18 Projekt trwa do 31.07.2013r. i już został zrealizowany w 100%. Wydatki: 2011 - 26.341,172012 - 31.226,092013 - 26.688,74razem 84.256,00	ogółem na 30.06.2013r. plan wynosi 48.500 zł. Realizacja rzeczowa i finansowa przebiega zgodnie z planem. Zmiany wprowadzone w I półroczu nie powodują zmian w latach następnych. Nie dotyczy W I półroczu br dokonano zmniejszenia planu wydatków zgodnie z otrzymanymi środkami z UE na realizację projektu. Brak zmian rzeczowo-finansowych, które miałyby wpływ na dalszą realizację przedsięwzięcia Nie dotyczy

1.1.1.41	Uczenie się przez całe życie - program Leonardo da Vinci ***Cel**: Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych*	EK	2012	2014	SOSW 3 Zrealizowano przygotowanie kulturowo językowe. Zrealizowano wyjazd z dziećmi do Anglii zgodnie z założeniami projektu. ZSG 2 Zrealizowano zagraniczne staże dla uczniów na Węgrzech, Słowacji, w Czechach, we Francji i w Finlandii. SZPS W ramach programu Leonardo da Vinci (umowa nr ESF01-2012-1-PL1-LEO01-27527) przeprowadzono przygotowanie kulturowo-językowe dla 2 grup młodzieży wyjeżdżającej na staż do Hiszpanii i Portugalii. Przygotowano i zrealizowano staż w Hiszpanii, w trakcie realizacji jest staż w Portugalii CKP Zamknięcie listy uczestników projektu, przygotowywanie kursów przygotowawczych dot. języka, kultury itp. dla młodzieży biorącej udział w projekcie, przygotowywanie wizyty studyjnej u partnera. ZSM 1 W ramach programu odbywają się wyjazdy nauczycieli do szkół w Niemczech i Finlandii na praktyki zawodowe. Nauczyciele w ilości 10 osób wyjeżdżają na praktyki parami- nauczyciel języka obcego i nauczyciel przedmiotu zawodowego. Program pobytu i szkolenia ustala strona przyjmująca. Do tej pory odbyły się wyjazdy 3 par nauczycieli - jedna para do Finlandii, dwie pary nauczycieli do szkół w Niemczech. Przed nami kolejny wyjazd do Niemiec 2 nauczycieli w terminie sierpniowym br. Planowany jest wyjazd ostatnich 2 nauczycieli w styczniu-lutym 2014 roku. Program powinnyśmy zakończyć do 15.04.2014 roku. Łączny limit wydatków wynosi 88.496,24. Stan wydatków na dzień 30.06.2013 wynosi 41.805,24 zł. ZSIŚiM w I półroczu 2013 roku zrealizowana została I tura wyjazdu uczniów na praktyki do Hiszpanii w ramach projektu nr 2012-1-PL1-LEO01-27227. Wydatki zrealizowane w tym okresie wynoszą 203.305,53. ZSPK Program jest realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem przedsięwzięcia. W m-cu maju br odbył się wyjazd do Bułgarii 15 uczniów i 1-go opiekuna na praktyki zawodowe na okres 14 dni do drukarń cyfrowych posiadających studia DTP (przygotowanie do druku). Głównym celem projektu była możliwość zdobycia doświadczenia w druku cyfrowym elektrofotograficznym i rozszerzenia wiedzy.	Przeniesiono środki z paragrafu 4421 na paragrafy 4171 i 4111 w związku z wypłatą umów zlecenia za przygotowanie kulturowe i planowaną wypłatą dla koordynatora projektu. Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy W I półroczu br dokonano zmniejszenia planu wydatków zgodnie do otrzymanych środków z UE na realizację projektu. Brak zmian rzeczowo-finansowych, które miałyby wpływ na dalszą

					Druk cyfrowy elektrofotografizny jest kontynuacją druku offsetowego, różni się cyfrową technologią przygotowania materiałów do druku i samym procesem drukowania. Odbyta praktyka zawodowa pozwoliła uczniom na zdobycie nowych doświadczeń zawodowych z zakresu druku cyfrowego z zakresu nowej technologii, która odniosła sukces w świecie i teraz przekonują się do niej Polscy drukarze. Praktyki zawodowe dały uczniom możliwość nauczenia się obsługiwać maszyny cyfrowej (programować komputerowo, drukować na różnych podłożach, czyścić maszynę), a graficy komputerowi przygotować materiały przeznaczone do druku (uwzględniając podłożę, skalowanie, pełne zarządzanie kolorem, druk barwny w różnych modelach koloru CMYK, Hexachrome, personalizację odbitki, przygotować zapis cyfrowy pozwalający na druk bezpośredni lub poprzez nośnik pośredni). ZSE 1 Dwie grupy uczniów odbyły staże na Cyprze, I gr. w terminie od 1-29.04.2013 r., II gr w terminie 7.06 - 5.07.2013 r. (zgodnie z harmonogramem). ZSŁ Program realizowany do października 2013. Do końca czerwca plan wykonany w 84 procentach zgodnie z zawartą umową. ZSM 2 Program zrealizowano zgodnie z harmonogramem. Zrealizowano wyjazd grupy uczniów na praktyki zawodowe do Erfurt (Niemcy).	realizację przedsięwzięcia Nie dotyczy. Program realizowany do końca października 2013r Nie dotyczy
1.1.1.42	USER - Changes and conflicts in using urban spacer ***Cel**: Wypracowanie wspólnie z partnerami zagranicznymi oraz pod kierunkiem eksperta ds. rewitalizacji i komunikacji społecznej uniwersalnej metody współpracy z interesariuszami przy sporządzaniu programów rewitalizacji*	BE	2013	2015	Realizacja projektu USER w ramach programu Urbact II rozpoczęła się w dniu 1 lutego 2013 roku. Cel główny całego projektu polega na wypracowaniu wspólnie z 8 partnerami zagranicznymi oraz pod kierunkiem eksperta ds. rewitalizacji uniwersalnej metody współpracy z interesariuszami (tj osobami pośrednio lub bezpośrednio zaangażowanymi w sprawy obszaru problematycznego) przy sporządzaniu programów rewitalizacji W skali lokalnej głównym celem jest opracowanie metody powoływania Lokalnej Grupy Wsparcia (składającej się z interesariuszy) oraz tworzenia Lokalnego Planu Działania dla danego obszaru problematycznego. W projekcie USER projektem pilotażowym objęty będzie obszar osiedla Azory (wskazany przez RMK w uchwale z dnia 11.07.2012 r. jako pierwszy w Krakowie teren do rehabilitacji obszaru zabudowy blokowej). Projekt ma trwać 27 miesięcy, pierwsze tygodnie upłynęły pod znakiem przygotowywania wdrażania projektu. W szczególności podpisano: 1) umowę o dofinansowanie 2) umowę z ekspertem tematycznym 3) umowę na zakup sprzętów niezbędnych do realizacji działań projektowych 4) umowę na dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych 5) umowę na usługi cateringowe podczas spotkań LGW.	Przyczyna zmiany nazwy: częściowa zmiana nazwy projektu została narzucona przez lidera sieci USER i zaakceptowana przez Komitet Monitorujący programu Urbact II w trakcie przystępowania do drugiej fazy realizacji projektu. Zmniejszenie kwoty wydatków na środkach bezzwrotnych w 2014 roku oraz zwiększenie kwoty w 2015 roku jest związane z przesunięciem kwot pomiędzy latami budżetowymi wynikającym ze zmiany harmonogramu projektu. Zwiększenie limitu wydatków na środkach własnych miasta w latach 2014 i 2015 spowodowane jest faktem, że w obecnej wersji WPF takie wydatki (związane z

					Na poziomie międzynarodowym: ▪ opracowano pierwsze dokumenty związane z identyfikacją problemów na osiedlu i przekazano ekspertowi międzynarodowemu do analizy ▪ w dniach 18-19.04 – odbyło się seminarium międzynarodowe w Kopenhadze mające na celu zapoznanie się partnerów oraz prezentację ich projektów pilotażowych, a także analizę problemów tam występujących ▪ opracowano metodę pracy na poziomie lokalnym: dochodzenie do Lokalnego Planu działania przy współpracy z Lokalną Grupą Wsparcia Na poziomie Lokalnym odbyły się dwa spotkania LGW: ▪ 15.04.br. zaprezentowano projekt, omówiono założenia i metody pracy i powoływania LGW ▪ 29.06.br. odbyło się spotkanie z mieszkańcami: metoda warsztatowa przygotowane przez eksperta: identyfikacja problemów, wskazanie miejsc do objęcia projektem W okresie sprawozdawczym opracowano materiały informacyjne (ulotki, plakaty, informacje na stronie internetowej), z zainteresowanymi osobami utrzymywane są także kontakty przez Facebook'a.Przez cały okres realizacji projektu trwało przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rozliczania projektu: opracowywanie kart czasu pracy, opisywanie faktur, gromadzenie dokumentów niezbędnych do sporządzania rozliczeń i raportów.	wynagrodzeniami osób pracujących przy projekcie) nie były uwzględnione. Projekt USER jest realizowany w partnerstwie międzynarodowym. Harmonogram działań jest narzucany przez lidera projektu. W styczniu br., a więc już po uchwaleniu WPF został zatwierdzony ostateczny harmonogram prac w projekcie. Projekt ma sie zakończyć w kwietniu 2015 roku. W 2015 roku zaplanowano kilka działań, dla których niezbędne będzie dokonanie wydatków rzeczowych (m.in konferencja podsumowująca prace w projekcie oraz umowa z ekspertem zewnętrznym). Całkowita kwota projektu, w tym planowanych wydatków nie ulegnie zmianie. Ponadto przy okazji przystąpienia do drugiej fazy realizacji projektu lider zadecydował o częściowej zmianie nazwy projektu: pozostaje akronim USER, natomiast zmienia się rozwinięcie nazwy, wg lidera w większym stopniu oddające tematykę sieci
1.1.1.43	Wzmocnienie profilaktyki i edukacji zdrowotnej dla mieszkańców miasta Krakowa - MFEOG INMF 2009 - 2014 PL07 ***Cel**: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno - epidemiologicznych*	BZ	2013	2015	Obecnie brak realizacji zadania, ponieważ rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca 2013 roku.	Brak zmian w I półroczu - ewentualna realizacja projektu od 2014 roku.

1.1.1.44	Zaraz wracam - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci ***Cel**: Stworzenie warunków do podjęcia lub powrotu do pracy dla rodziców dzieci do lat 3, poprzez zapewnienie opieki ich dzieciom*	BZ	2013	2014	Realizacja projektu „Zaraz wracam – program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci" nr POKL.01.05.00-00-325/12. Projekt współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub powrotu do pracy dla rodziców dzieci do lat 3, poprzez zapewnienie opieki ich dzieciom.	Brak zmian w I półroczu - umowa o dofinansowanie projektu będzie dopiero zawarta w sierpniu.
1.1.1.45	Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej ***Cel**: Badania potoków napełnień pojazdów, zachowań komunikacyjnych pojazdów, projekt zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego i informacyjnego*	GK	2013	2014	Projekt w fazie rozpoczęcia	Nie dotyczy
1.1.1.46	Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej ***Cel**: Badania potoków napełnień pojazdów, zachowań komunikacyjnych pojazdów, projekt zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego i informacyjnego*	ZIKIT	2013	2015	Zarządzeniem PMK nr 1440/2013 oraz 1441/2013 z dnia 23.05.2013 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2013 wprowadzone zostało przedmiotowe zadania - środki finansowe miasta w wysokości 186.750 zł.Uchwałą RMK nr LXXVI/1111/13 z dnia 12.06.2013 roku wprowadzona została kwota 293.250 zł. jako wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.Aktualnie przygotowywane jest zlecenie do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie pomiarów napełnień pasażerskich, badania struktury rodzajowej biletów, badania ankietowe określające źródła i cele podróży pasażerów. Planowane ogłoszenie zamówienia - lipiec 2013 roku.	W I półroczu 2013 roku wprowadzone zostało zadanie.
1.1.2	**w ramach wydatków majątkowych**					
					INWESTYCJE STRATEGICZNE	
1.1.2.7	SK-1.1 Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) ***Cel**: Stworzenie możliwości organizowania dużych kongresów, koncertów i uroczystości na miarę metropolitalnej rangi miasta.*	WI	2007	2014	Od początku realizacji: ▪ uzyskano komplet ostatecznych decyzji administracyjnych: o WZ (podstawową w 2004 r., dla zagospodarowania terenu w 2009 r. i dla dodatkowych miejsc parkingowych w 2010 r.), o ŚU z rygorem natychmiastowej wykonalności dla 355 miejsc w parkingu podziemnym (w 2009 r.), o PNB (dla 290 miejsc parkingowych w 2009 r., zamienną dla 355 miejsc w parkingu podziemnym w 2010 r. i zamienną dla przyłącza kanalizacyjnego w 2012 r.) ▪ opracowano, zweryfikowano i odebrano kompletną dokumentację projektową Centrum Kongresowego, tj.: koncepcję pokonkursową, projekt budowlany, projekt budowlany zamienny, projekty wykonawcze z kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych ▪ zawarto umowę (lipiec 2010 r.) o dofinansowanie Projektu w ramach Osi	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2013 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na planowe zakończenie jego realizacji w 2014 r., zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

					Priorytetowej 5.Krakowski Obszar Metropolitalny Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Decyzją z 03.10.2011 r. Komisja Europejska zatwierdziła wkład finansowy z EFRR. a) Budowa - etap I: ▪ zakończono (2011 r.) roboty budowlane I etapu (umowa z października 2010 r.) polegające na wykonaniu ściany szczelinowej wraz z robotami towarzyszącymi, z wyjątkiem wykonania i demontażu mikropali kotwiących oraz odsłonięcia ściany szczelinowej ▪ po odsłonięciu ściany szczelinowej przez Wykonawcę II Etapu Inwestycji (2012 r.) wyrównano jej powierzchnię i usunięto jej nieszczelności, wykonano dokumentację powykonawczą i inwentaryzację geodezyjną oraz przeprowadzono odbiór końcowy robót I etapu (2012 r.) b) Budowa - etap II: ▪ w trakcie roboty budowlane II etapu (umowa z września 2011 r.) polegające na kompletnej realizacji obiektu Centrum Kongresowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, umożliwiające uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu, w ramach których: - wykonano: stabilizację ściany szczelinowej (kotwy gruntowe), palowanie oraz płytę fundamentową, roboty konstrukcyjne stanu zero oraz izolację stanu zero - zrealizowano przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz cieplne - trwają prace w zakresie: konstrukcji powyżej stanu zero na całym obiekcie, robót wykończeniowych na kondygnacjach podziemnych (ściany działowe, tynki, ocieplenie i izolacje), robót wykończeniowych powyżej stanu zero w zakresie robót murowych i tynków oraz instalacji wewnętrznych w całym obiekcie: wod.- kan., c.o., chłodu, tryskaczowej, hydrantowej, wentylacji i klimatyzacji, elektrycznej, słaboprądowej i odgromowej, ▪ kontynuowano pełnienie nadzorów: - autorskiego nad robotami budowlanymi w ramach umowy z maja 2008 r. na opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja ciągła do zakończenia budowy etapu I i II), - inwestorskiego zgodnie z umową z listopada 2010 r. na wykonywanie usług nadzoru nad realizacją budowy, obejmujących prowadzenie przy pomocy Inspektorów Nadzoru, nadzoru nad robotami budowlanymi oraz prowadzenie nadzoru nad pracami wskazanymi przez Zamawiającego, niezbędnymi do zrealizowania budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu Centrum Kongresowego - z terminem do dnia przekazania obiektu do użytkowania (Inwestor planuje uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie w III kwartale 2014 r.). Realizacja II etapu zgodna z harmonogramem wykonawczym, przy stanie zaawansowania finansowego wykonanych robót od początku realizacji do końca czerwca 2013 r. - ok. 32%	

1.1.2.8	SK-2.1 Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztofory - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa ***Cel**: Wzbogacenie miejskiej oferty kulturalno-turystycznej poprzez przywrócenie historycznego układu Pałacu i jego estetyki oraz stworzenie nowoczesnej placówki muzealnej, która umożliwi właściwą ekspozycję cennych eksponatów i prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i konferencyjnej.*	WI	2000	2014	Przedsięwzięcie, jako strategiczne, zostało wprowadzone do budżetu Miasta w 2008 r. Prace finansowane ze środków Miasta, Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa (w gestii Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa) i środków własnych Muzeum. Od 2008 roku: ▪ zakończono rozbudowę przedproży i przestrzeni ekspozycyjnej przed przedprożami (budynek Rynek Główny 35) ▪ wykonano modernizację budynku Jagiellońska 4 wraz z nadbudową budynku po stacji trafo i garażu ▪ wykonano podziemną stację transformatorową wraz z sieciami w dziedzińcu ▪ zawarto umowę (17.01.2013 r.) o dofinansowanie Projektu: *Modernizacja obiektu Pałac pod Krzysztofory - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny, Działanie 5.2. Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*; okres realizacji Projektu: rozpoczęcie: 2.01.2012 r., zakończenie: 31.12.2014 r. ▪ Muzeum Historyczne zawarło umowę (23.01.2013 r.) *na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę skrzydła zachodniego Pałacu Pod Krzysztofory (budynek przy ul. Szczepańskiej 2) oraz przebudowę i nadbudowę bud. przy ul. Szczepańskiej 4 /Jagiellońskiej 2 (...) w zakresie robót współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,* z terminem realizacji od 23.01.2013 r. do dnia przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu nieprawomocnej i ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie, względnie o ile nie jest ona wymagana, uzyskania pozwolenia na użytkowanie, ale nie później niż do dnia 30.08.2014 r. ▪ rozpoczęto przebudowę skrzydła zachodniego Pałacu Pod Krzysztofory (budynek przy ul. Szczepańskiej 2) oraz przebudowę i nadbudowę budynku przy ul. Szczepańskiej 4/Jagiellońskiej 2 - prace budowlane wykonywane zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą ▪ Muzeum Historyczne zawarło umowę (17.04.2013 r.) *na sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania inwestycyjnego w specjalnościach branży: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej* z terminem wykonania do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót objętych nadzorem, nie później niż do 30.08.2014 r.	W wyniku zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych obniżeniu uległa wartość Projektu. W związku z tym konieczne było wprowadzenie w I półroczu 2013 r. zmian dostosowujących wysokość środków finansowych zaplanowanych w WPF do montażu finansowego zaktualizowanego w umowie o dofinansowanie Projektu oraz dostosowanie zakresu rzeczowego do przyjętego harmonogramu realizacji inwestycji. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego planowe zakończenie w 2014 r., zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
1.1.2.9	ST-6.2 Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru ***Cel**: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej osiedli*	GS	2004	2019	Do końca 2012 r. wypłacono odszkodowania ustalone w 202 ostatecznych decyzjach o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydanych przez Prezydenta Miasta Krakowa i Starostę Krakowskiego. W I półroczu 2013 r. wypłacono odszkodowania ustalone w 24 ostatecznych decyzjach o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydanych przez Prezydenta Miasta Krakowa i Starostę Krakowskiego. Wszczęto z urzędu przez Starostę Krakowskiego 15 spraw o ustalenie i wypłatę odszkodowania.	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian. Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF, sukcesywną wypłatę odszkodowań zaplanowano w

	mieszkaniowych, terenów inwestycyjnych Kampusu UJ i Krakowskiego Parku Technologicznego. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska,					latach 2013-2019.
1.1.2.10	ST-6.2 Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru ***Cel**: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej osiedli mieszkaniowych, terenów inwestycyjnych Kampusu UJ i Krakowskiego Parku Technologicznego. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska,*	ZIKiT	2004	2014	Od początku realizacji: ▪ uzyskano komplet decyzji administracyjnych: o ŚU (2008 r. - ostateczna), o ULD (2009 r. - ostateczna) i o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności (2011 r. - ostateczna), o PNB dla budowy budynku przystanku końcowego komunikacji miejskiej (2011 r. - ostateczna), o PNB dla budowy parkingu P&R wraz z budynkiem portierni (2012 r. - ostateczna) ▪ opracowano projekt budowlany i wykonawczy (2010 r.) ▪ zawarto umowę (listopad 2010 r.) na rozbudowę ulic Grota-Roweckiego, Bobrzyńskiego i Czerwone Maki, rozbudowę skrzyżowania ulic Kapelanka, Brożka i ulicy Grota-Roweckiego, rozbudowę skrzyżowań w ciągu ul. Grota-Roweckiego i Bobrzyńskiego wraz z budową torowiska tramwajowego, przystanku końcowego komunikacji zbiorowej z budynkiem przystanku wraz z instalacjami wewnętrznymi i przyłączami, budowę parkingu dla samochodów osobowych P&R z budynkiem portierni z instalacjami wewnętrznymi i przyłączami, rozbudową infrastruktury oraz I etap Systemu Sterowania Ruchem, z terminem zakończenia 24 miesiące od daty podpisania umowy. W listopadzie 2012 r. przeprowadzono odbiór końcowy potwierdzający wykonanie i zakończenie realizacji całego przedmiotu umowy, uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu oraz przekazano inwestycję do użytkowania ▪ przebudowano 14 przystanków tramwajowych (na podstawie umowy z lipca 2011 r.) ▪ zawarto umowę (grudzień 2011 r.) z CUPT o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013; Priorytet VII - Transport przyjazny środowisku; Działanie 7.3 - Transport miejski w obszarach metropolitalnych ▪ zawarto 3 umowy (styczeń 2012 r.) na wdrożenie założeń strategii promocyjno - informacyjnej dla Projektu: - część 1 - SEGMENT A: Projekt layoutu i szaty graficznej, z terminem zakończenia dwa tygodnie od daty zawarcia umowy (umowa zrealizowana w terminie) - część 2 - SEGMENT B: Medialna kampania promocyjno - informacyjna, z terminem zakończenia do listopada 2013 r. - część 3 - SEGMENT C: Internetowa kampania promocyjno - informacyjna, z terminem zakończenia do listopada 2013 r. ▪ zawarto umowę (marzec 2012 r.) i rozpoczęto budowę II etapu obszarowego sterowania ruchem podzieloną na 3 części: część A - obszar „Kapelanka", część B	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2013 r. (zmniejszenie środków w 2013 r.) nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na planowe zakończenie jego realizacji w 2013 r. i rozliczenia finansowego zobowiązań za prace wykonane w latach poprzednich w 2014 r. - zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

					- obszar „Dietla" i część C - Rozbudowa Systemu Informacji Pasażerskiej, z terminem zakończenia wrzesień 2013 r. ▪ wykonano wjazd/zjazd do os. Europejskiego (2012 r.) - sfinansowany przez Novo Maar Sp. z o.o. ▪ zawarto umowę (marzec 2013 r.) na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, zamontowanie, uruchomienie oraz serwisowanie Systemu Kontroli Biletów oraz współdziałającego z nim Systemu Pobierania Opłat oraz Systemu Monitoringu Wizyjnego w obrębie parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (P+R) „Czerwone Maki" w Krakowie, z terminem wykonania 5 m-cy od daty zawarcia umowy - zakończono prace projektowe i przekazano do uzgodnienia w ZIKiT.	
1.1.2.11	ST-6.3 Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie ***Cel**: Realizacja ostatniego brakującego ogniwa KST linii N-S umożliwiającego wyprowadzenie relacji KST z ulic z torowiskiem prowadzonym w jezdni. Zwiększenie prędkości podróżnej do założonej w projekcie. Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.*	ZIKiT	2006	2016	Od początku realizacji: – uzyskano ostateczną decyzję o ŚU (2012 r.) – opracowano dokumentację projektową dla budowy linii tramwajowej wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ZRID, opracowano dokumentację projektową zasilania podstacji „Dworcowa" z podstacji „Bieżanowska" oraz połączenia estakady z peronami dworca PKP – uzyskano decyzję o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności (czerwiec 2013 r.) – opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla wykonania przebudowy pasa drogowego w ciągu ul. Wielickiej na odcinku od ul. Prokocimskiej do ul. Wodnej w zakresie wykonania ścieżki rowerowej – zawarto umowę (styczeń 2013 r.) z CUPT o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych (maj 2013r.), otwarcie ofert planowane na 25 lipca 2013 r. – rozstrzygnięto (czerwiec 2013 r.) przetarg na opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego.	W związku z podpisaną umową o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków UE, w I półroczu 2013 r. zmieniono montaż finansowy przedsięwzięcia i zwiększono zakres rzeczowy o przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych oraz o opracowanie: studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego, programu funkcjonalno-użytkowego dla wykonania przebudowy pasa drogowego w ciągu ul. Wielickiej na odc. od ul. Prokocimskiej do ul. Wodnej w zakresie wykonania ścieżki rowerowej. Wprowadzone ww. zmiany przyspieszyły realizację przedsięwzięcia z lat 2016-2019 na lata 2014-2015. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na planowe zakończenie jego realizacji w 2015 r., zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
1.1.2.12	ST-6.3 Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie ***Cel**: Realizacja ostatniego brakującego ogniwa KST linii N-S*	GS	2007	2017	Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF zaplanowano: uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID w 2013 r., wypłatę odszkodowań w latach 2014-2017	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian

	umożliwiającego wyprowadzenie relacji KST z ulic z torowiskiem prowadzonym w jezdni. Zwiększenie prędkości podróżnej do założonej w projekcie. Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.					
1.1.2.13	ST-6.4 Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie ***Cel**: Zwiększenie prędkości podróżnej, skrócenie czasu przejazdu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.*	ZIKiT	2007	2015	Od początku realizacji: ▪ uzyskano ostateczną decyzję o ŚU (2009 r.) na realizację przedsięwzięcia pn.: przebudowa linii tramwajowej na odcinku ul. Mogilska - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania ▪ uzyskano decyzję o ULICP (2009 r). dla przebudowy linii tramwajowej Mogilska - Pl. Centralny - Ujastek - Łowińskiego wraz z układem drogowym ▪ podjęto decyzję (marzec 2011 r.) o rozwiązaniu umowy zawartej w grudniu 2007 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę linii tramwajowej na odcinku ul. Mogilska - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania. Określono stan zaawansowania opracowanej dokumentacji i dokonano jej wyceny. Wykonawca (maj 2012 r.) złożył do Sądu Okręgowego w Krakowie pozew o zapłatę za opracowaną dokumentację projektową wraz z odsetkami ustawowymi - w trakcie postępowanie sądowe ▪ zawarto (maj 2011 r.) preumowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych dotyczącą przygotowania Projektu Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 ▪ zawarto umowę (kwiecień 2012 r.) na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w Projekcie, z terminem realizacji 42 miesiące licząc od daty rozpoczęcia usługi (ale do czasu faktycznego zakończenia robót, zakończenia okresu zgłaszania wad oraz ostatecznego rozliczenia Kontraktu) ▪ ogłoszono przetarg nieograniczony (luty 2012 r.) i zawarto Kontrakt (3 września 2012 r.) na realizację Projektu (zaprojektowanie i wybudowanie) w zakresie: - •Odcinek I (zadanie Nr I A) przebudowa ciągu tramwajowego na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny o długości ok. 6,5 km podwójnego toru wraz z systemem sterowania ruchem, przebudową ciągu drogowego oraz niezbędną budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej - •Odcinek II (zadanie Nr I B) przebudowa ciągu tramwajowego w rejonie skrzyżowania ulic al. Jana Pawła II - Meissnera - Lema wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej towarzyszącej - •Odcinek III (zadanie Nr III) budowa stacji prostownikowej trakcyjnej "Wieczysta" wraz z sieciami energetycznymi, trakcyjnymi, słupami trakcyjnymi i przyłączami do budynku stacji oraz budową linii kablowej	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na planowe zakończenie jego realizacji w 2014 r., zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF

					zasilającej 15 kV. Termin realizacji kontraktu: 24 miesiące licząc od daty zawarcia umowy, ▪ opracowano projekt budowlany (w trakcie uzgadnianie i opiniowanie), w trakcie: opracowanie projektu wykonawczego ▪ 14 czerwca 2013 r. uzyskano decyzję o ULICP dla przebudowy i budowy sieci trakcyjnej, przebudowy sieci elektroenergetycznej oraz przebudowy i budowy instalacji elektroenergetycznej, przebudowy sieci gazowej niskoprężnej i średnioprężnej, przebudowy sieci wodociągowej, budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej, przebudowy linii tramwajowej wraz z układem drogowym na odcinku od punktów A-B; 20 czerwca 2013 r. wydano postanowienie PMK o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności ▪ 20 czerwca 2013 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB (w zakresie kompetencji UMK) wraz z wnioskiem o ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko; 2 lipca 2013 r. wszczęto postępowanie i jednocześnie postanowieniami z 2 lipca 2013 r.: nałożono obowiązek przedłożenia raportu OOŚ i zawieszono postępowanie do czasu przedłożenia raportu; trwa opracowanie raportu - umowny termin opracowania do 15.07.2013 r. ▪ 25 czerwca 2013 r. złożono wniosek i 26 czerwca 2013 r. wszczęto postępowanie o wydanie decyzji o ULICP dla przebudowy linii tramwajowej wraz z układem drogowym na terenie Placu Centralnego, al. Jana Pawła II, al. Gen. Andersa, w trakcie budowa stacji prostownikowej trakcyjnej WIECZYSTA wraz z wjazdem i sieciami energetycznymi, trakcyjnymi oraz słupami trakcyjnymi w al. Jana Pawła II i ul. Mogilskiej (6 maja przekazano plac budowy - wykonano palowanie, w trakcie wykonywanie fundamentów pod stację)	
INWESTYCJE PROGRAMOWE						
1.1.2.1	I-2.6 Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55 ***Cel**: Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.*	DPS ul. Krakowska 55	2012	2014	▪ 4.04.2013 r. DPS podpisał umowę o dofinansowanie zadania ze środków unijnych ▪ rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę robót budowlanych	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2013 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
1.1.2.2	I-2.7 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie ***Cel**: Optymalizacja kosztów eksploatacji Domu Pomocy*	DPS ul. Łanowa 39	2009	2013	▪ 2.04.2013 r. DPS podpisał umowę o dofinansowanie zadania ze środków unijnych ▪ w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót budowlano-montażowych	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF

	Społecznej.					
1.1.2.3	I-2.8 Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41b ***Cel**: Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.*	DPS ul. Łanowa 41	2009	2014	▪ 4.04.2013 r. DPS zawarł umowę o dofinansowanie zadania ze środków unijnych ▪ rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę robót budowlanych	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2013 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
1.1.2.4 1.1.2.5	I-4.1 Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty" ***Cel**: Poszerzenie oferty turystycznej Krakowa dla osób niepełnosprawnych.*	IP / ZIKiT	2012	2013	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE	W procedowaniu wniosek o wycofanie zadania z WPF z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania z UE
1.1.2.6	III-1.3 Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie ***Cel**: Poprawa zarządzania transportem publicznym w Krakowie.*	ZIKiT	2010	2014	Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3 Rozwój inteligentnych systemów transportowych, Programu Infrastruktura i Środowisko. ▪ 24 maja 2011 r. podpisano umowę o dofinansowanie ▪ wyłoniono inżyniera kontraktu, podpisano umowę na realizację kontraktu systemu sterowania ruchem (UTSC) ▪ ogłoszono zamówienie publiczne na rozbudowę systemu zarządzania transportem publicznym (TTSS) – etap I ▪ 25.02.2013 r. zawarto kontrakt na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) – etap I z terminem realizacji 2014 r. ▪ w marcu br. ogłoszono zamówienie publiczne (4 części) na Rozbudowę Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) – etap II ▪ 24.06.2013 r. zawarto umowę dla części 4 z terminem realizacji do 20 miesięcy od daty podpisania umowy. Podpisanie umowy na pozostałe części 1 – 3 zaplanowano w lipcu br. ▪ w ramach kontraktu na Rozbudowę Systemu Sterowania Ruchem (UTCS) zawartego w 2011 r. zatwierdzono programy ruchowe oraz projekty dla prac w terenie, zakończono prace modernizacyjne na 35 % skrzyżowań, zakończono w 32 % rozbudowę sieci światłowodowej w II obwodnicy	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2013 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF

1.1.2.14	V-2.1 Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie – Pychowicach ***Cel**: Dozbrojenie terenów strefy w Pychowicach*	ZIKiT	2009	2013	▪ w 2010 r. opracowano studium wykonalności ▪ 8.03.2011 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 269/11 o przyznaniu dofinansowania Gminie Miejskiej Kraków z Małopolskiego Programu Operacyjnego (MRPO) w kwocie 8 225 264 zł. ▪ w 2012 r. zawarto umowę o dofinansowanie ze środków unijnych oraz umowę na roboty budowlane w zakresie dozbrojenia terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie – Pychowicach. oraz aneks do umowy na roboty budowlane przedłużający termin realizacji do 30.06.2013 r. ▪ przebudowano drogę dojazdową na terenie Kampusu UJ na odcinku ok. 1278 mb. ▪ rozpoczęto promocję projektu. poprzez wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych ▪ w 2013 r. zakończono finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r. ▪ trwa budowa drogi docelowej na terenie Kampusu UJ ▪ opracowywany jest kolejny aneks do umowy przesuwający termin zakończenia robót budowlanych na 31.07.2013 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2013 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Zgodnie z WPF zakończenie zadania zaplanowane jest w roku 2013. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.15	VII-1.24 Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie ***Cel**: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZSŁ	2009	2013	▪ w 2011 r. zakończono modernizację 21 pracowni o łącznej powierzchni 1 060 m^2, w tym: informatycznych, elektrotechnicznych, technicznych, studia telewizyjnego. Wyposażono w sprzęt do kształcenia zawodowego 18 pracowni. ▪ w 2012 r. wykonano modernizację dwóch sal dydaktycznych oraz wyposażono w sprzęt do kształcenia zawodowego. ▪ w 2013 r. zakupiono oprogramowanie do szkolenia zawodowego. Rozliczono projekt.	Zadanie zakończono zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
1.1.2.16	VII-1.8 Rozszerzenie strefy kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie ***Cel**: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	SM I i II stopnia	2008	2014	▪ w latach 2008-2009 opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o PNB ▪ wykonano I etap rozbudowy szkoły w zakresie: stan zerowy budynku dydaktycznego i auli ▪ wykonano przepięcie tymczasowe istniejącej kanalizacji kolidującej z projektowaną zabudową ▪ w maju br. zawarto umowę na rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie z terminem realizacji 30.11.2014 r. ▪ w czerwcu br. rozpoczęto prace budowlane w zakresie: robót wyburzeniowych wewnętrznych budynku, dobudowy ścian i kominów poddasza, izolacji przeciwwilgociowej i termicznej oraz nasypów ziemnych budynku dydaktycznego	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.17	X-1.4 Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków ***Cel**: Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur*	OR	2010	2022	Przeprowadzono analizę 89 usług publicznych UMK i Miejskich Jednostek Organizacyjnych oraz 7 procedur wewnętrznych UMK	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Ze względu na zerwanie umowy z wykonawcą dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia powoduje zmiany finansowania i przesunięcie w

	zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.					czasie realizacji zadania. W przygotowaniu wnioski o zmiany w WPF
1.1.2.18	X-1.5 Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typ Business Intelligence ***Cel:** Poprawa jakości usług publicznych określonych dla celów i programów strategicznych.*	OR	2011	2015	▪ 21.05.2013 r. zawarto umowę na opracowanie i wdrożenie Systemu Business Intelligence (BI) w Gminie Miejskiej Kraków i Gminie Miejskiej Poznań z terminem realizacji 15.08.2014 r. ▪ został zaakceptowany Projekt Organizacyjny i rozpoczęto prace przygotowawcze dla pierwszego etapu wdrożenia BI	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.2	**Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**					
1.2.1	**w ramach wydatków bieżących**					
1.2.1.1	Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnerstwa publiczno-prywatnego ***Cel:** Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych*	ML	2013	2029	Wydatki bieżące na realizację zadania zaplanowane są od 2015 roku.	Nie dotyczy
1.2.1.2	Utrzymanie budynków UMK w formule partnerstwa publiczno-prywatnego ***Cel:** Poprawa jakości obsługi mieszkańców i inwestorów*	OU	2016	2052	Rozszerzono zakres przedsięwzięcia z „Utrzymania Centrum Obsługi Inwestora" na „Utrzymanie budynków UMK w formule partnerstwa publiczno-prywatnego" w celu poprawy jakości obsługi mieszkańców i inwestorów.	Nie dotyczy
1.2.2	**w ramach wydatków majątkowych**					
1.2.2.1	VI-1.1 Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno – prywatnego *Cel: Zaspokojenie potrzeb*	ML	2010	2020	Prowadzono postępowanie na wybór podmiotu prywatnego realizacji budownictwa mieszkaniowego komunalnego. Z uwagi na wprowadzenie zmiany prawnej do ustawy o „Partnerstwie publiczno-prywatnym" po stronie Gminy pojawiło się ryzyko realizacji ww. inwestycji zgodnie z pierwotnymi założeniami. Rozważane jest unieważnienie prowadzonego postępowania na wybór podmiotu prywatnego w celu realizacji budownictwa mieszkaniowego komunalnego.	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego planowego wykonania zgodnie z

	mieszkaniowych w Mieście.					harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
1.3	**Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:**					
1.3.1	**w ramach wydatków bieżących**					
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, lasów, kopca im. J. Piłsudskiego, Łąk Nowohuckich ***Cel:*** *Realizacja zapisów ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r., ustawy o lasach z dnia 28.09.1991r. oraz ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001r.*	WS	2010	2018	Umowa wieloletnia z Fundacją Miejski Park i Ogród Zoologiczny (MPIOZ) w Krakowie zawarta została na okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Dnia 28.09.2013 roku z Fundacją MPIOZ zawarte zostało Porozumienie obowiązujące w okresie od 1.01.2013 r. do dnia 31.12.2015r.W okresie obowiązywania umowy, jak również Porozumienia - Wykonawca świadczy usługi obejmujące:a) prowadzenie i utrzymanie Ogrodu Zoologicznego,b) zarządzanie, nadzorowanie oraz prowadzenie gospodarki leśnej w lasach komunalnych,c) utrzymywanie Kopca Niepodległości im. J. Piłsudskiego,d) utrzymanie cennych przyrodniczo zbiorowisk nieleśnych, zlokalizowanych na gruntach Gminy Miejskiej Kraków.W zapisów Porozumienia wysokość wynagrodzenia brutto nie przekroczy kwoty 33 000 000 zł.Dnia 14.01.2013 roku zawarto aneks nr 1 do Porozumienia, którym zaangażowano środki na rok 2013 w wysokości 8 160 000 zł.	W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do przedsięwzięcia.
1.3.1.2	Dekoracja Miasta Krakowa ***Cel:*** *Dekorowanie miasta z okazji uroczystości, świąt, wizyt i imprez okolicznościowych*	ZIKiT	2011	2015	W ramach przedsięwzięcia realizowane są ograniczone działania dotyczące: okolicznościowej dekoracji Miasta Krakowa, Dekoracji Miasta Krakowa z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, ustawienie wraz z serwisowaniem aniołów świetlnych, choinki świetlnej, fontann świetlnych oraz dekoracji budynków.	Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie jest zgodny z harmonogramem związanym z dekoracją Miasta Krakowa. Prace nie są prowadzone są w sposób ciągły z uwagi na bardzo ograniczony budżet 2013 oraz zapłatę zobowiązań za 2012r. Aktualny budżet pozwolił tylko na wykonanie dekoracji okolicznościowej tylko w znikowym zakresie, natomiast nie pozwoli na wykonanie dekoracji dekoracji Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2013/2014r.

1.3.1.3	Działania w zakresie gospodarki odpadami ***Cel:*** *Ochrona środowiska naturalnego oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Krakowa*	ZIKiT	2011	2014	W ramach przedsięwzięcia planowane było zrealizowanie umowy p.n."Opracowanie dokumentacji projektowej dla nowych Zbiorczych Punktów Gromadzenia Odpadów" . Powyższa dokumentacja projektowa nie została opracowana z uwagi na przekazaniu zadania MPO. Zgodnie z Uchwałą nr LII/697/12 z dnia 11 lipca 2012 w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp.z.o.o. w Krakowie obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej Kraków, powyższe zadanie będzie realizowane przez MPO od 1 października 2012r.	Zgodnie z Uchwałą nr LII/697/12 z dnia 11 lipca 2012 w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp.z.o.o. w Krakowie obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej Kraków, powyższe zadanie bedzię realizowane przez MPO od 1 października 2012r.
1.3.1.4	Festiwale ***Cel:*** *Dofinansowanie w trybie 3-letnim festiwali kulturalnych o znaczeniu priorytetowym dla Miasta, wybranych w drodze otwartego konkursu ofert na realizację festiwali w latach 2012-2014 (3-letnie minimum programowe)*	KD	2012	2014	W roku 2012, w drodze otwartego konkursu ofert na organizację w Krakowie w latach 2012-2014 wydarzeń cyklicznych o międzynarodowym znaczeniu i istotnej roli w budowaniu wizerunku Krakowa, festiwali, przeglądów oraz programów tworzących stałą ofertę kulturalną Krakowa (ogłoszonego zarządzeniem Nr 145/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 stycznia 2012 roku), wybrano do realizacji 11 przedsięwzięć, realizowanych przez organizacje pozarządowe, na kwotę ogółem: 3 390 000 zł (zarządzenie Nr 885/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmienione zarządzeniem Nr 1899/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 2012 r.). W roku 2012 zawarto 11 umów i zrealizowano 11 ww. wybranych przedsięwzięć o charakterze festiwalowym: Krakowski Festiwal Filmowy, Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie, Miesiąc Fotografii w Krakowie, Letni Festiwal Jazzowy w Piwnicy pod Baranami, Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima, Rozstaje Festiwal Muzyki Tradycyjnej, Międzynarodowy Festiwal "Muzyka w Starym Krakowie", Festiwal Muzyki Polskiej, Unsound Festival, Krakowskie Reminiscencje Teatralne, Międzynarodowy Festiwal Jazzowy "Starzy i Młodzi, czyli Jazz w Krakowie" . Zleceniobiorcom zadań przekazano dotacje celowe w kwocie ogółem: 3 390 000 zł. Koszt zrealizowanych całkowity zadań, zgodnie z przedłożonymi rozliczeniami, zawarł się w kwocie ogółem 10 964 471 zł. Umowy zawarte w roku 2012 będą aneksowane przez kolejne dwa lata. W I półroczu 2013 r. zawarto 10 aneksów do umów na kwotę 3 220 000 zł (w lipcu br. zawarty został ostatni 11 aneks do umowy na kwotę 170 000 zł).	Nie dotyczy
1.3.1.5	Finansowanie umów z rodzinnymi domami dziecka ***Cel:*** *Zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym*	MOPS	2012	2018	W okresie realizacji przedsięwzięcia obowiązywała następująca liczba umów z prowadzącymi rodzinne domy dziecka: w 2012 roku - 3 umowy w 2013 roku - 3 umowy. w I półroczu 2013 roku - 3 umowy	Nie dotyczy

1.3.1.6	Finansowanie umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi ***Cel:*** *Zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym*	MOPS	2010	2018	W celu zapewnienia opieki dzieciom jej pozbawionym na dzień 30.06.2013r. realizowane były 33 umowy, z czego 9 umów na zawodowe specjalistyczne rodziny zastępcze zapewniające opiekę 9 dzieciom oraz 24 umowy dla rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, które mogą zapewnić opiekę 45 dzieciom.W okresie realizacji przedsięwzięcia obowiązywała następująca liczba umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi: w 2010 roku - 31 umóww 2011 roku - 34 umów w 2012 roku realizowane były 34 umowyw 2013 roku realizowane były 34 umowy	Nie dotyczy
1.3.1.7	Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła w Krakowie ***Cel****: Utworzenie i wspólne prowadzenie i finansowanie instytucji kultury pod nazwą: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła w Krakowie*	KD	2013	2015	W dniu 22 grudnia 2008 roku Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia wspólnie z Gminą Miejską Kraków oraz Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się" instytucji kultury pn. "Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie". W umowie (nr VIII/667/KD/4500/08 z dnia 9 lutego 2009 r.) strony zadeklarowały wolę udzielania corocznej dotacji na pokrycie kosztów bieżącej działalności instytutu. Wysokość dotacji jest ustalana corocznie aneksami, po uchwaleniu budżetu Miasta i Województwa. Środki przekazywane są w ratach. Dotacja zaplanowana w WPF z budżetu Gminy na lata 2013-2015 wynosi 3 000 000 mln zł.	Nie dotyczy
1.3.1.8	Koncepcja odwodnienia i poprawy bezpieczeństwa powodziowego Miasta Krakowa ***Cel:*** *Poprawa bezpieczeństwa powodziowego Miasta Krakowa*	GK	2010	2013	2010 Przedstawiono propozycje zabezpieczenia przed powodzią terenów miasta znajdujących się w sąsiedztwie cieków wodnych. Określono rodzaje i środki zabezpieczenia, i podniesienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla dla poszczególnych części miasta oraz wskazania dotyczące lokalizacji i wielkości niezbędnej retencji wód opadowych i powodziowych w kontekście obecnej przepustowości systemu i planowej rozbudowy miasta. Określono potrzeby i zakres prac niezbędnych dla utrzymania we właściwym stanie technicznym odbiorników wód opadowych, tj.: rowów melioracji szczegółowej, potoków, rzek, kanałów i zbiorników na ciekach. Ustalono wstępny harmonogram przygotowania i realizacji inwestycji z uwzględnieniem hierarchii potrzeb. Wyliczono wskaźnikowy koszt całego zamierzenia inwestycyjnego w podziale na poszczególne etapy realizacji. 2012 Wykonano Prognozę oddziaływania na środowisko "Koncepcji odwodnienia i poprawy bezpieczeństwa powodziowego Miasta Krakowa " wraz z Asystą. W Prognozie określono oddziaływanie na środowisko planowanych przedsięwzięć z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego i odwodnienia Miasta Krakowa. Wykonawca w ramach Asysty uczestniczył w przeprowadzanych (w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko) przez Prezydenta Miasta Krakowa konsultacjach społecznych "Koncepcji odwodnienia i poprawy bezpieczeństwa powodziowego Miasta Krakowa" oraz Prognozy 2013 Kontynuacja zadania z 2010r. pn. wykonanie "Koncepcji odwodnienia i poprawy	Nie dotyczy

					bezpieczeństwa powodziowego miasta Krakowa wraz z Asystą". W roku 2013 zrealizowany ma być III Etap Umowy - Asysta. W ramach Asysty po przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, Wykonawca opracowania przygotowuje suplement do Koncepcji uwzględniający zgłoszone w ramach strategicznej oceny uwagi i wnioski. Termin zakończenia Etapu III wg Umowy - 30 września 2013 r.	
1.3.1.9	Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej w 2014 roku ***Cel:*** *Promowanie Miasta poprzez organizację turnieju finałowego Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej w Krakowie*	ZIS	2013	2014	Zawarto umowę nr 113/ZIS/2013 na kwotę 4.500.000 tj w 2013 r 1.800.000 zl i 2014 2.70-0.000 zł na świadczenie przez PZPN na rzecz Gminy Kraków usług promocyjnych i reklamowych w 2013i 2014r w związku z organizacją Mistrzostw świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn. Termin realizacji do 30.11.2014r.	Dokonana została zmiana w WPF na przedsięwzięciu poprzez zabezpieczenie środków finansowych na 2013 r w wysokości 1.800.000 zł oraz 2014 r oku 2.700.000,00zł. Pozwoliło to na zawarcie umowy w cyklu dwuletnim na kwotę 4.500.000 zł , z Polskim Związkiem Piki Siatkowej na Świadczenie przez PZPS na rzecz Gminy usług promocyjnych i reklamowych w latach 2013 - 2014, mających na celu promocję Gminy w związku z organizacją Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2014 roku.
1.3.1.10	Myśl społecznie działaj ekonomicznie ***Cel:*** *Przygotowanie Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej dla Gminy Miejskiej Kraków*	SO	2012	2013	Zawarto umowę na przeprowadzenie coachingu dla organizacji pozarządowych.	Nie dotyczy
1.3.1.11	Opracowanie inwentaryzacji i pozostałych Programów w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ***Cel:*** *Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz czynnych pieców na paliwo stałe na terenie Miasta Krakowa*	WS	2013	2014	Wykonanie Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Miasta Krakowa wraz z Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032r. wynika z obowiązku realizacji przez GMK ogólnopolskiego Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 – 2032 przyjętego uchwałą Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009r. W związku z przeprowadzonym rozpoznaniem rynku oraz koniecznością uchwalenia przez Radę Miasta Karkowa Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032r., sporządzonego w oparciu o dokonaną inwentaryzację tych wyrobów, zaszła konieczność realizacji wieloletniego przedsięwzięcia (2 lata). Dnia 28.05.2013 roku podpisano umowę z Wykonawcą na przeprowadzenie ww. inwentaryzacji. Umowa obowiązuje do 30.09.2014 roku, kwota umowy 125 460 zł. Wykonanie Inwentaryzacji czynnych pieców na paliwo stałe na terenie Miasta Krakowa.	W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do przedsięwzięcia.

					Przeprowadzone rozpoznanie rynku, wskazało iż w ramach środków finansowych zabezpieczonych w 2013 roku wykonana zostanie inwentaryzacja kilku dzielnic, natomiast w 2014 roku inwentaryzowany będzie pozostały obszar Miasta. W związku z powyższym dnia 30.04.2013 roku podpisano umowę na sprządzenie inwentaryzcji obejmującej wskazanie lokalizacji czynnych pieców na paliwo stałe na wybranym terenie miasta Krakowa, z dokładnością co do budynku oraz ustalenie liczby czynnych pieców węglowych z podaniem dla każdego budynku liczby znajdujących się w nim czynnych pieców. Umowa obowiązuje do 30.10.2013 roku, wysokość wynagrodzenia brutto: 65 805 zł.	
1.3.1.12	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kraków - w ramach umów wieloletnich ***Cel:*** *Zapewnienie trwałego procesu zrównoważonego rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego*	BP	2011	2014	Biuro Planowania Przestrzennego w I półroczu 2013 r. prowadziło prace nad 18 miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wykonywanymi w trybie zleceń zewnętrznych. W tym okresie uchwalono 7 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Mogilska-Chałupnika, Prokocim-Bieżanowska, Liban, Czyżyny-Pas Startowy, Wileńska, Ugorek-Wschód i Bieżanów-Drożdżownia). Łączna powierzchnia wymienionych uchwalonych planów to 243,2 ha. Zaciągnięte zobowiązania w ramach umów wieloletnich wyniosły w tym okresie 872 120,05 zł, poniesione wydatki w ramach umów wieloletnich to 264 726,90 zł.	Biuro Planowania Przestrzennego w I półroczu przekazało kwotę 60 000 zł do Wydziału Informatyki na zakup usługi dzierżawy stacji graficznych na potrzeby Biura. Zmiana ta nie zagraża wykonaniu zadania.
1.3.1.13	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem wraz z Mapą akustyczną Miasta Krakowa oraz Programu Ochrony Środowiska ***Cel:*** *Realizacja zapisów ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001r.*	WS	2011	2016	W dniu 25.11.2011 roku została podpisana umowa z firmą EKKOM Sp. z o.o., której przedmiotem jest opracowanie Mapy akustycznej Miasta wraz z aktualizacją Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa. Całkowity koszt realizacji umowy wynosi 998 268 zł. Na koniec 2012 roku stopień realizacji umowy wyniósł 648 874,20 zł, stanowiąc 65% jej całości, a w 2013 roku uregulowana zostanie brakująca część. Czas realizacji umowy nie przekroczy 30 listopada 2013 roku, kiedy to Program uchwalony zostanie przez Radę Miasta Krakowa. Umowa na opracowanie Programu została zawarta w dniu 21.10.2011 r. z ATMOTERM S.A. Całkowity koszt realizacji umowy wyniósł 184 500 zł i sfinansowany został w całości w 2012 roku. Program ochrony środowiska dla miasta Krakowa przyjęty został uchwałą nr LXI/863/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r. Raporty z wykonania Programu, Wydział sporządza (po uprzednim uzyskaniu sprawozdań od jednostek realizujących Program), co dwa lata i przedstawia je Radzie Miasta Krakowa, wypełniając tym samym obowiązek wynikający z zapisu art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.	W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do przedsięwzięcia.

1.3.1.14	Organizowanie obsługi oraz zawieranie umów związanych z doręczaniem świadczeń pieniężnych z tytułu dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka ***Cel:*** *Zapewnienie właściwego poziomu obsługi świadczeniobiorcom*	SO	2012	2015	Zorganizowano przetarg i zawarto umowę z podmiotem zapewniającym obsługę wypłaty świadczeń pienieznych osobom uprawnionym (środki z MUW).	Nie dotyczy
1.3.1.15	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 ***Cel:*** *Zapewnienie opieki dzieciom od 5 miesiąca życia do lat 3*	BZ	2012	2017	W 2011 r. weszła w życie ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, która pozwala na Prezydentowi Miasta zlecić organizacje opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego albo przez dziennych opiekunów. W 2012 r. została podpisana umowa na realizację organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka przy ul. Domagały 63 i 65 w Krakowie poprzez zlecenie realizacji zadania w latach 2012-2014 wyodrębnionemu w konkursie podmiotowi. Ponadto zgodnie z ww. ustawą podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy mogą otrzymać dotacje celową na każde dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym dotację celową z budżetu gminy. Wysokość i zasady ustalania dotacji celowej określa corocznie uchwała Rady Miasta Krakowa.	Zwiększenie kwoty w WPF w I półroczu spowodowane koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na udzielenie dotacji celowej żłobkom i klubom dziecięcych za mieciąc grudzień, która zostanie wypłacona w styczniu 2014 roku
1.3.1.16	Oświetlenie uliczne ***Cel:*** *Utrzymanie zasobów gminy, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa*	ZIKiT	2011	2021	W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego, opłaty za energię elektrycznej dla oświetlenia ulicznego, opłaty za konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, dzierżawę słupków, opłaty przyłączeniowe do sieci oświetlenia ulicznego. Prace realizowane są w sposób ciągły.	Przedsięwzięcie realizaowane jest zgodnie z założeniami przyjętymi na rok budżetowy.
1.3.1.17	Posiłki dla dorosłych ***Cel:*** *Zapewnienie posiłku osobom niemogącym zapewnić sobie wyżywienia*	MOPS	2010	2014	W ramach realizacji zadania zawarte są umowy z podmiotami wyłonionymi w trybie ustawy prawo zamówień publicznych na wydawanie posiłków dla osób dorosłych objętych pomocą MOPS. W 2010 r. z pomocy w formie posiłku, wydawanego przez ww. podmioty skorzystały 5104 osoby. W 2011 r. z pomocy w formie posiłku, wydawanego przez ww. podmioty skorzystały 3673 osoby. W 2012 r. z pomocy w formie posiłku, wydawanego przez ww. podmioty skorzystały 3294 osoby. W I półroczu 2013 r. z pomocy w formie posiłku, wydawanego przez ww. podmioty skorzystały 2804 osoby.	Nie dotyczy

1.3.1.18	Program profilaktyki i promocji zdrowia ***Cel:*** *Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w miejscu nauczania i wychowania na terenie Miasta Krakowa - uzupełnienie godzin pracy pielęgniarek i higienistek szkolnych*	BZ	2011	2013	Umowy realizowane były zgodnie z Uchwałą Nr LXXXVII/1144/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków" 2010–2012, a następnie na zawarcie umów w I półroczu 2013 roku ogłoszony został konkurs na realizację programu wyrównania dostępności opieki zdrowotnej w miejscu nauczania i wychowania.	Brak zmian w I półroczu - umowy były realizowane do 30 czerwca br.
1.3.1.19	Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie ***Cel:*** *Realizacja zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996r. oraz ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21.08.1997r.*	WS	2009	2018	Umowa wieloletnia z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami zawarta na okres od 22 stycznia 2009 r. do dnia 21 stycznia 2012 r. Przedmiotem umowy było: - prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, - prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami, - wyłapywanie zwierząt z terenu gminy, - przyjmowanie zwierząt zabłąkanych oraz zwierząt odebranych właścicielom lub opiekunom w trybie przepisów ustawy o ochronie zwierząt. Z dniem 21 stycznia 2012 roku zakończono realizację umowy, która została wykonana w kwocie 6 544 000 zł. W dniu 22 stycznia 2012 roku podpisano kolejną umowę, również z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami (wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego) na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie. Umowa obowiązuje do 31 grudnia 2014 roku i opiewa na kwotę do 5 898 870,97 zł. W dniu 29.01.2013 roku podpisano aneks do umowy angażujący środki do umowy na rok 2013 w wysokości 1 684 700 zł, natomiast dnia 2.06.2013 roku zawarto aneks nr 3 do umowy, którym zwiększono środki na realizację umowy o kwotę 379 904,84 zł.	Aneksem nr 3 do umowy zostały zwiększone środki na realizację umowy w roku 2013 o kwotę 379 904,84 zł, które przeznaczone zostały na dopełnienie pokrycia kosztów realizacji umowy z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Krakowie. Powyższe środki pochodziły z rezerwy budżetowej Miasta Karkowa. Zwiększenie środków o ww. kwotę związane jest wypełnieniem zapisów umowy z dnia 22.01.2012 roku.
1.3.1.20	Przewóz osób niepełnosprawnych ***Cel:*** *Zapewnienie osobom niepełnosprawnym, w tym w szczególności poruszającym się na wózkach inwalidzkich możliwości przemieszczania się, m.in. na rehabilitację, do pracy, do placówek kulturalnych*	SO	2012	2015	Zorganizowano przetarg i zawarto umowę z podmiotem zapewniającym obsługę przewozu osobom niepełnosprawnym z terenu Gminy Miejskiej Kraków.	Nie dotyczy
1.3.1.21	Psychoterapia uzależnień i współuzależnień w latach 2013-2015 ***Cel:*** *Zapewnienie dostępności działań terapeutycznych i interwencyjno-pomocowych dla osób uzależnionych od środków odurzających i ich rodzin oraz profilaktyka zachowań ryzykownych i promocja zdrowe*	SO	2013	2015	Zawarto umowy z organizacjami zajmującymi się terapią osób uzależnionych.	Nie dotyczy

1.3.1.22	Realizacja i koordynacja miejskich programów zdrowotnych ***Cel:*** *Świadczenie usług zdrowotnych w ramach realizacji programu profilaktyki astmy i chorób alergicznych młodzieży szkolnej*	BZ	2013	2015	Planowane zawarcie trzyletnich umów na świadczenie usług zdrowotnych w ramach realizacji programu profilaktyki astmy i chorób alergicznych młodzieży szkolnej. Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska. Umowy będą realizowane zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXXVII/1167/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Zdrowy Kraków 2013-2015	Brak zmian w I półroczu - umowy będą zawierte od września br.
1.3.1.23	Realizacja miejskich programów zdrowotnych ***Cel:*** *Realizacja programów profilaktycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców miasta Krakowa, uzupełnienie oferty NFZ*	BZ	2013	2015	Planowane zawarcie trzyletnich umów na świadczenie usług zdrowotnych w ramach realizacji programów profilaktycznych. Umowy będą realizowane zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXXVII/1167/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Zdrowy Kraków 2013-2015.	Brak zmian w I półroczu - umowy będą zawierane od września br.
1.3.1.24	Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP ***Cel:*** *Zakup ubezpieczeń NW strażaków i OC pojazdów, zakup paliwa dla OSP*	OC	2012	2016	W I półroczu br. Zakupiono paliwo dla wszystkich 10 jednostek OSP zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem oraz 10 polis OC dla pojazdów. Plan: 64 000 zł.	Nie dotyczy
1.3.1.25	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej *Cel: Zarządzanie, utrzymanie bazy sportowej, organizacja imprez sportowych*	ZIS	2009	2017	Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem realizację działań związanych z zarządzaniem, gospodarowaniem obiektami sportowymi i urządzeniami sportowo - rekreacyjnymi oraz terenami sportowo-rekreacyjnymi będącymi własnością Gminy Miejskiej Kraków, eksploatacją i konserwacją istniejącej bazy sportowej, rekreacyjnej oraz jej rozbudową, organizacją imprez sportowych, rekreacyjnych, zawodów edukacyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych. W ramach przedsięwzięcia w br m. in. ponoszono opłaty na Młodzieżowe Centrum Sportu i Edukacji (Com Com Zone) , Stadion Miejski Hutnik W celu prawidłowego funkcjonowania (energia elektryczna, energia cieplna, odprowadzenie ścieków i doprowadzenie wody, opłaty telefoniczne, konserwacja stacji trafo przy ul. Ptaszyckiego), basen przy ul. Kurczaba. Realizacja przedsięwzięcia pozwala na utrzymanie i poprawę standardów technicznych obiektów sportowych w sposób pozwalający na bezpieczne prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych. W br. zorganizowano i rozliczono imprezy sportowe w tym Bieg Sylwestrowy, Półmaraton Marzanny, Craovia Maraton, Scandia Maraton, Mistrzostwa Europy w Kajakarstwie Slaomowym Seniorów na TKG przy ul. Kolnej. W trakcie organizacja 70 Tour de Pologne (30.07 i 03.08.2013).	W I półroczu nie dokonywano zmian w zakresie rzeczowym przedsięwzięcia. Zmiany w WPF dotyczyły zmian finansowych w latach 2013 i 2014r. Reazlizacja przedsięwzięcia prowadzona jest zgodnie z zapisami w WPF.

1.3.1.26	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności charytatywnej, zatrudnienia socjalnego oraz dofinansowania WTZ ***Cel:*** *Niesienie pomocy osobom ubogim, bezdomnym, potrzebującym, niepełnosprawnym oraz dzieciom i rodzinom*	SO	2011	2017	Zawarto umowy wieloletnie oraz aneksy z organizacjami zajmującymi się zadaniami z zakresu szeroko pojętej pomocy społecznej - łącznie 120 aneksów i 31 umów (łącznie od początku realizacji zadania jest to ok. 170 umów), oraz rozliczano i przekazywano transze pieniężne na realizację zadań.	Otrzymane dodatkowe środki z MUW zostaną wykorzystane pokrycie kosztów utrzymania dodatkowych uczestniów zajęć w Środowiskowych Domach Samopomocy w latach następnych.
1.3.1.27	Realizacja zadań z zakresu zarządzania nieruchomościami ***Cel:*** *Utrzymanie zasobów Gminy, prywatnych i Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Gminy w należytym stanie sanitarno-porządkowym oraz utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu technicznego budynków i lokali w tych zasobach*	ZBK	2010	2016	Zarząd Budynków Komunalnych realizuje przedsięwzięcie, ktorygo celem jest utrzymanie zasobu gminy i prywatnego pozostającego z zarządzie Gminy, w należytym stanie sanitarno- porządkowym, technicznym oraz prowadzenie bieżącej obsługi najemców, poprzez: -zakup mediów do budynków i lokali, ubezpieczenie nieruchomości, - bieżące techniczne utrzymanie budynków pozostających w zarządzie, Do końca I półrocza 2013 roku przedsięwzięcie realizowane było zgodnie z harmonogramem.	Zmiany finansowe wprowadzone w I półroczu nie stanowią zagrożenia realizacji przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym harmonogramem w latach następnych.
1.3.1.28	Refundacja kosztów związanych z zatrudnieniem repatrianta zgodnie z Ustawą o repatriacji ***Cel:*** *Zapewnienie pracy repatriantowi*	SO	2012	2013	Zawarto umowę z podmiotem zapewniającym pracę przybyłemu repatriantowi (środki otrzymane z MUW).	Nie dotyczy
1.3.1.29	Sprawienie pogrzebów ***Cel:*** *Sprawienie pochówku osobom NN i nieuprawnionym do świadczeń ZUS*	MOPS	2010	2016	W 2010 r. zrealizowano 96 pogrzebów W 2011 r. zrealizowano 114 pogrzebów W 2012 r. zrealizowano 134 pogrzeby W I półroczu 2013 r. zrealizowano 91 pogrzebów	Nie dotyczy

1.3.1.30	Stwierdzenie zgonu osób zmarłych oraz transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa ***Cel:*** *Ustalenie przyczyny zgonu w Zakładzie Medycyny Sądowej zgodnie z art..13 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31.01.1959r.*	BZ	2013	2016	Planowane zawarcie od listopada trzyletnich umów na transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa oraz stwierdzanie zgonu osób zmarłych w miejscach publicznych i niepublicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa zlecanych przez funkcjonariuszy Policji Wykonawcy w drodze telefonicznej. Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia zostały zaplanowane od listopada 2013, 2014, 2015 i 2016 rok w ramach limitu wydatków określonego przez Prezydenta Miasta Krakowa. Umowy na transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa zawierane były od kilkunastu lat lecz do tej pory były to umowy jednoroczne. Umowy natomiast na stwierdzanie zgonu osób zmarłych zawierane były od 2010 roku i też były to umowy jednoroczne.	Brak zmian w I półroczu - umowy będą zawierane od listopada br.
1.3.1.31	Transport zbiorowy ***Cel:*** *Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych*	ZIKiT	2011	2025	W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: zakup pracy przewozowej na liniach autobusowych miejskich i aglomeracyjnych, zakup pracy przewozowej na liniach tramwajowych miejskich, opłaty za sprzedaż i kontrole biletów, rozliczenie badań potrzeb przewozowych, kształtowanie oferty przewozowej dla mieszkańców, wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów.	Wprowadzone w I półroczu 2013 roku zmiany zwiększające limity zobowiązań oraz limity wydatków w latach 2014 - 2025 związane są z planowanym ogłoszeniem przetargu na "Świadczenie autobusowych usług przewozowych w systemie komunikacji miejskiej w Krakowie na liniach wchodzących w skład sieci komunikacyjnej obejmującej obszar GMK oraz gmin, które zawarły porozumienia międzygminne" oraz założoną waloryzacją cen o ok. 2% rocznie. Planowane ogłoszenie przetargu na świadczenie autobusowych usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego o łącznej pracy przewozowej ok. 4,5 mln wozokilometrów, zakłada okres 10 lat, tj. od 1 sierpnia 2014 r. do 31.07.2024 r. Jednocześnie planowane jest bezpośrednie zawarcie umowy z MPK S.A. w Krakowie na świadczenie w analogicznym okresie pozostałych autobusowych usług przewozowych w zakresie

						transportu publicznego. Skrócenie czasookresu obowiązywania umowy skutkować może większymi stawkami niż przy dłuższym okresie obowiązywania umowy. Zmniejszone środki finansowe na przedsięwzięciu w latach 2014 – 2016 zostały przesunięte na zadania inwestycyjne, dotyczące dalszego rozwoju ekologicznego transportu zbiorowego jakim jest komunikacja tramwajowa oraz "Zintegrowany Transport Miejski w aglomeracji krakowskiej". Waloryzacja cen jest rok rocznie negocjowana z przewoźnikiem zgodnie z zapisami umownymi. Przyjmując, że tempo wzrostu cen paliwa, inflacji oraz wynagrodzeń będzie spadać przyjęto wzrost planu na usługi transportowe w latach 2013 - 2025 o ok. 2 %, stąd też wynikają wprowadzone we wnioskach zmiany
1.3.1.32	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Krakowa ***Cel:*** *Utrzymanie czystości i porządku na terenie GMK*	GK	2013	2032	Zadanie realizowane od 2012 r. Uchwałą Nr LII/697/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 r. Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie powierzono obowiązkowe zadanie własne gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej Kraków. Realizując zapisy §3 ust. 2 ww. Uchwały w dniu 19 października 2012r. Gmina Miejska Kraków (GMK) i Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. (MPO Sp. z o.o.) zawarły umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków na okres od 1 października do 31 grudnia 2012r., następnie w dniu 21 lutego 2013 r. GMK i MPO Sp. z o.o. podpisały umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków na okres 20 lat (zapisy umowy stosuje się do zadań realizowanych przez MPO Sp. z o.o. od 1 stycznia 2013r.). Wydział Gospodarki Komunalne UMK pełni nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją zapisów ww. uchwały i ww. umowy.	Nie dotyczy

1.3.1.33	Utrzymanie domeny internetowej ue.krakow.pl oraz ppp.krakow.pl ***Cel:*** *zapewnienie ciągłości utrzymania ww. domen jako narzędzia promocji dla projektów finansowanych ze środków bezzwrotnych*	BE	2013	2016	Zadanie wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą nr LXXVII/1134/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013r. Zabezpieczone środki finansowe pozwolą na podpisanie umowy na utrzymanie domen internetowych: ue.krakow.pl oraz ppp.krakow.pl w latach 2013-2016 począwszy od 1.12.2013r. Podpisane z Akademickim Centrum Komputerowym CYFRONET AGH zlecenie na ww. usługę obowiązuje do dnia 30.11.2011r.	Nie dotyczy
1.3.1.34	Utrzymanie Domu Krakowskiego w Norymberdze ***Cel:*** *Płatności za media, wynagrodzenie dla administratora-koordynatora Domu Krakowskiego*	KP	2002	2034	Przekazanie środków finansowych w formie rat z przeznaczeniem na płatności za media (woda, prąd, gaz) oraz wynagrodzenie dla administratora - koordynatora Domu Krakowskiego.	Zwiększenie środków finansowych na lata 2013-2015 z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla administratora - koordynatora Domu Krakowskiego w Norymberdze wyłonionego w drodze udzielenia zamówienia publicznego.
1.3.1.35	Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego ***Cel:*** *Właściwe odwodnienie miasta*	ZIKiT	2011	2016	W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: utrzymanie drożności rowów melioracyjnych, rowów przydrożnych, potoków z kratami, remont wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, utrzymanie w sprawności przepompowni, uzupełnianie stanu magazynu przeciwpowodziowego i wykonanie remontu odwodnienia, opłaty na rzecz budżetu za korzystanie ze środowiska, opłaty z tytułu kar i odszkodowań wypłacane na rzecz osób fizycznych, opracowanie projektów budowlano - wykonawczych.	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami przyjętymi na rok budżetowy.
1.3.1.36	Utrzymanie i konserwacja zieleni ***Cel:*** *Ochrona i zapewnienie utrzymania wszystkich rodzajów obiektów przyrodniczych, składających się na całość miejskich terenów zieleni*	ZIKiT	2011	2016	W ramach zadania prowadzone jest bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni, są to działania dotyczące stałego utrzymania zieleni niskiej w pasach drogowych i na zieleńcach na terenie GMK, stałe utrzymanie zieleni niskiej na terenie parków GMK, pielęgnacja, usuwanie i przesadzanie drzew i krzewów na terenach GMK.Prace nie są prowadzone są w sposób ciągły z uwagi na ograniczony budżet 2013,prace realizowane są zgodnie z wystawianymi zleceniami w zależności od zaobserwowanych potrzeb, jak również prace realizowane są w miesięcznych ryczałtach.	Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia jest zgodny z harmonogramem oraz zawartymi umowami związanymi z bieżącym utrzymaniem i konserwacją zieleni. Na podstawie realizacji prac na dzień 30 czerwca 2013r. przewiduje się wykonanie zadania w 100%.

1.3.1.37	Utrzymanie i remonty dróg ***Cel:*** *Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego*	ZIKiT	2011	2016	W ramach przedsięwzięcia realizowane są działania dotyczące : remontów i napraw bieżących dróg w okresie letnim z podziałem na dziesięć obszarów utrzymaniowych (dróg powiatowych, krajowych i wojewódzkich, dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych), wypłata czynszu za dzierżawę działek zajętych pod pasy drogowe, geodezyjna obsługa dla ZIKiT oraz obsługa Strefy Płatnego Parkowania w zakresie konwoju wartości pieniężnych, ochrony strefy i płatności wynikających z płatności mobilnych za usługi przyjmowania zapłaty za parkowanie, utrzymanie i dostawa części do 432 parkomatów. Działania prowadzone są w sposób ciągły w zależności od potrzeb, na podstawie wystawionych zleceń lub jak w przypadku Strefy Płatnego Parkowania cześć prac została zlecona zgodnie z zawartą umową i realizowana jest w miesięcznych ryczałtach.	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami, a na podstawie stanu wykonania prac do 30.06.2013 roku można wnioskować, że plan ujęty w WPF zostanie zrealizowany do końca roku budżetowego.
1.3.1.38	Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików ***Cel:*** *Objęcie całorocznym utrzymaniem urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa*	ZIKiT	2011	2015	W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: opłaty za media, utrzymanie w stałej sprawności urządzeń (fontann, pitników, brodzików, zraszaczy, remonty bieżące fontann, nadzór nad pogłębianiem studni awaryjnego zaopatrzenia mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w wodę. Prace realizowane są w sposób ciągły.	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami przyjętymi na rok budżetowy.
1.3.1.39	Utrzymanie i remonty szaletów ***Cel:*** *Zapewnienie mieszkańcom i turystom odwiedzającym Kraków sprawnie funkcjonujących szaletów miejskich z zachowaniem warunków czystości i higieny*	ZIKiT	2011	2015	W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: bieżące utrzymanie toalet miejskich na terenie Miasta Krakowa, ustawienie toalet przenośnych na czas trwania różnego rodzaju imprez w Krakowie, prowadzenie konserwacji czterech platform schodowych dla osób niepełnosprawnych w szaletach miejskich, umowa o zaopatrzenie wody i odprowadzenie ścieków oraz sprzedaż energii elektrycznej. Prace prowadzone są w sposób ciągły zgodnie z wystawianymi zleceniami w zależności od zaobserwowanych potrzeb, jak również prace realizowane są w miesięcznych ryczałtach.	Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia jest zgodny z harmonogramem oraz zawartymi umowami związanymi z bieżącym utrzymaniem i remontem szaletów. Na podstawie realizacji prac na dzień 30 czerwca 2013r. przewiduje się wykonanie zadania w 100%.
1.3.1.40	Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej ***Cel:*** *Zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej*	ZIKiT	2011	2015	W ramach przedsięwzięcia realizowane są działania: utrzymanie infrastruktury torowej i sieciowej, utrzymanie podstacji trakcyjnych (przeglądy i utrzymywanie torów oraz podstacji trakcyjnych,), usługi związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń na podstacjach oraz dzierżawa dachu, usługa serwisowa systemów wentylacyjnych i oddymiania w tunelu KST oraz energia elektryczna do czterech stacji transfomatorowych i woda do podstacji trakcyjnych. Prace realizowane są w sposób ciągły, zarówno jako miesięczne ryczałtowe prace jak i awaryjne naprawy infrastruktury torowej zlecone zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. Płatności związane ze zużyciem wody i energii elektrycznej są rozliczane zgodnie ze wskazaniami liczników.	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami, a na podstawie stanu wykonania prac do 30.06.2013 roku można wnioskować, że plan ujęty w WPF zostanie zrealizowany do końca roku budżetowego.

1.3.1.41	Utrzymanie niezbędnej infrastruktury dla realizacji zadań ***Cel:*** *Zapewnienie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej*	MOPS	2010	2016	W 2010 r. poniesiono koszty utrzymania 10 spośród 20 lokali i nieruchomości, w których realizowane są zadania zlecone pomocy społecznej oraz 2 lokali, które roku 2010 były adoptowane na potrzeby realizacji nowych zadań. Koszty utrzymania lokali i nieruchomości obejmowały: koszty dostawy mediów do 4 lokali i 1 nieruchomości, koszty czynszu za 1 lokal oraz koszty przeglądów okresowych oraz opłat za zarząd trwały za 8 nieruchomości będących w zarządzie trwałym MOPS. W 2011 r. poniesiono koszty utrzymania 11 spośród 20 lokali i nieruchomości, w których realizowane są zadania zlecone pom. społ. Koszty utrzymania lokali i nieruchomości obejmowały: koszty dostawy mediów do 2 lokali i 1 nieruchomości, koszty czynszu za 1 lokal oraz koszty przeglądów okresowych oraz opłat za zarząd trwały za 10 nieruchomości będących w zarządzie trwałym MOPS. W 2012 r. poniesiono koszty utrzymania 14 spośród 23 lokali i nieruchomości, w których realizowane są zadania zlec. pom. społ. Koszty utrzymania lokali i nieruchomości obejmowały: koszty dostawy mediów do 3 lokali i 1 nieruchomości, koszty czynszu za 1 lokal i koszty przeglądów okresowych i opłat za zarząd trwały za 11 nieruchomości. W pierwszym półroczu 2013 r. poniesiono koszty utrzymania 15 spośród 24 lokali i nieruchomości, w których realizowane są zadania zlecone pomocy społecznej. Koszty utrzymania lokali i nieruchomości obejmowały: koszty dostawy mediów do 2 lokalach i 1 nieruchomości, koszty czynszu za 1 lokal oraz opłaty za zarząd trwały za 13 nieruchomości będących w zarządzie trwałym MOPS.	Nie dotyczy
1.3.1.42	Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych ***Cel:*** *Ochrona obiektów, ubezpieczenie obiektów, uregulowanie podatków i innych opłat wynikających z umów zewnętrznych, przeglądy techniczne, realizacja dokumentacji projektowej, nadzór nad realizacją zadań*	ZIKiT	2011	2015	W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: opłaty za media dla obiektów kubaturowych, ochrona obiektów, ubezpieczenie obiektów, podatki i inne opłaty wynikające z umów zewnętrznych, wykonanie przeglądów technicznych obiektów, opracowanie dokumentacji projektowej, bieżące utrzymanie obiektów kubaturowych, opłaty za dzierżawę lokali. Prace realizowane są w sposób ciągły.	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami przyjętymi na rok budżetowy.
1.3.1.43	Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów ***Cel:*** *Utrzymanie w stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów*	ZIKiT	2011	2016	W ramach zadania prowadzone jest utrzymanie w stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów, poprzez utrzymanie i wymianę uszkodzonych, zniszczonych tablic oraz montaż nowych tablic. Prace prowadzone są w sposób ciągły zgodnie z wystawianymi zleceniami w zależności od zaobserwowanych potrzeb.	Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia jest zgodny z harmonogramem ujetym w Uchwale , prace realizowane są w sposób ciągły, a ilość wystawionych zleceń jest zgodna z zakładanym na rok bieżący planem realizacji prac.

1.3.1.44	Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich ***Cel:*** *Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, zagwarantowanie właściwych warunków przejezdności przez obiekty inżynierskie*	ZIKiT	2011	2015	W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: bieżące utrzymanie obiektów inżynieryjnych i mostowych (363 szt.), ochrona tuneli Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii elektrycznej oraz bieżące utrzymanie i naprawy awaryjne urządzeń dźwigowych zlokalizowanych w przejściach podziemnych (40szt). Prace realizowane są w sposób ciągły, a prace dotyczące utrzymania i napraw awaryjnych zlecane w zależności od zauważonych po objazdach potrzeb i wysokości przyznanych w budżecie środków finansowych.	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami przyjętymi na rok budżetowy, a na podstawie zleceń wystawionych na drugie półrocze przewiduje się wykonanie planu w kwocie przyjętej w WPF. Zwiększenie limitu zobowiązań podyktowane było koniecznością podpisania umowy na "Bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich na terenie Miasta Krakowa w latach 2013 -2014". Zwiększenie limitu zobowiązań wyniknęło z przesunięcia terminu rozstrzygnięcia przetargu, a tym samym możliwości podpisania umowy dopiero w roku 2013 a nie jak pierwotnie zakładano w roku 2012.
1.3.1.45	Utworzenie Muzeum PRL-u (w organizacji) ***Cel:*** *Prezentacja zbiorów z najnowszej historii Polski, od początku powstania Polski Ludowej, aż po jej koniec i transformację ustrojową*	KD	2013	2017	W dniu 1 stycznia 2013 zostało wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Muzeum PRL-u (w organizacji) pod nr 37 (uchwała Nr LX/853/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury pod nazwą: Muzeum PRL-u(w organizacji). W dniu 29 kwietnia br. została zawarta umowa o zarządzanie Muzeum PRL-u pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Umowa określa zasady współpracy i obowiązki stron umowy. Trwają negocjacje pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia tej instytucji kultury jako wspólnej.	Nie dotyczy
1.3.1.46	Wykonanie badań i prac geologicznych w okolicach Wzgórza Św. Bronisławy w Krakowie (Kopiec Kościuszki i ul. J. Sawickiego) ***Cel:*** *Wykonanie badań i prac geologicznych*	WI	2012	2013	Wykonanie: ▪ projektu robót geologicznych (Kopiec Kościuszki, ul. J. Sawickiego) ▪ projektu robót uzupełniających (ul. J. Sawickiego) ▪ prac i badań geologicznych i geofizycznych (Kopiec Kościuszki, ul. J. Sawickiego) ▪ prac i badań geologicznych i geofizycznych uzupełniających (ul. J. Sawickiego) ▪ dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Kopiec Kościuszki, ul. J. Sawickiego)	Nie dotyczy

1.3.1.47	Wypłata odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych ***Cel:*** *Realizacja art. 18, ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn. zm)*	ML	2011	2017	Realizacja roszczeń odszkodowawczych z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego bądź pomieszczenia tymczasowego osobie uprawnionej z mocy wyroku sądowego w związku z art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn. zm.) na podstawie wyroków, nakazów zapłaty i ugód sadowych; umów ugód zawartych w GMK oraz uznań wysokości roszczenia.	Zmiany dotyczyły zwiększenia wysokości środków na realizacje przedsięwzięcia w 2013 r. w związku z niewystarczającą kwotą zabezpieczona w budżecie Miasta Krakowa na ten cel. Niepokojącym zjawiskiem w realizacji tego zadania jest uaktywnianie się coraz większej liczby nowych właścicieli dochodzących odszkodowania za zarówno za okres bieżący jaki i za lata minione, występowanie Spółdzielni Mieszkaniowych o stawki wolnorynkowe oraz orzekanie przez sądy powszechne coraz większych kwot miesięcznego odszkodowania, w oparciu o wycenę nie stanu faktycznego lokalu tylko stanu lokalu po hipotetycznym generalnym remoncie. Sytuacja ta spowoduje zwiększenie kwot niezbędnych na realizację odszkodowań z tego tytułu w roku bieżącym i kolejnych latach.
1.3.1.48	Zabezpieczenie ruchu ***Cel:*** *Utrzymanie komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, utrzymanie w wymaganym standardzie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymanie w ciągłej sprawności sygnalizacji świetlnych na terenie Miasta Krakowa*	ZIKiT	2011	2015	W ramach przedsięwzięcia realizowane są działania: utrzymanie oznakowania na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych, zmiana organizacji ruchu drogowego z okazji świąt i imprez zabezpieczanych przez GMK, utrzymanie, konserwacja i naprawy awaryjne systemu drogowych tablic i stacji meteorologicznych oraz utrzymanie budowli, urządzeń i sieci związanych ze sterowaniem i nadzorowaniem ruchu drogowego i tramwajowego na terenie miasta Krakowa a także dostawa energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej. Prowadzone prace realizowane są w miesięcznych ryczałtach oraz poprzez prace zlecone - wykonywanie napraw awaryjnych i realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.	Przedsięwzięcie realizowane jaest zgodnie z założeniami i zaplanowanym harmonogramem prac. Część prac związanych z zabezpieczaniem świąt i imprez lub oznakowaniem poziomym ma charakter sezonowy lub cykliczny i ich realizacja uzależniona jest od warunków atmosferycznych bądź okresu występowania (realizowane będą w II połowie roku bieżącego). Pozostałe prace mają charakter ciągły, a na podstawie stanu realizacji na 30.06.2013 można planować, że wykonanie na koniec roku budżetowego będize równe sto procent.

1.3.1.49	Zadania bieżące realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe ***Cel:*** *Poprawa standardu życia mieszkańców*	BR	2012	2021	Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadań priorytetowych służą zaspokajaniu najpilniejszych potrzeb mieszkańców danej Dzielnicy w ramach środków finansowych określanych corocznie Budżecie miasta. W obrębie tych środków Dzielnica sporządza projekty przedsięwzięć priorytetowych wraz z określeniem kwot proponowanych na ich realizację. Środki finansowe z zadań priorytetowych przeznaczone są na realizację lub dofinansowanie przedsięwzięć wchodzących w zakres zadań własnych Miasta oraz na zadania wykonywane przez powiatowe służby, inspekcje i straże. Dziedzinami, którymi w szczególności zajmują się Dzielnice w ramach zadań priorytetowych są: remonty dróg i chodników, parkingów, placów zabaw, oświetlenie ulic, zakupy i remonty w szkołach, zakupy do bibliotek, przedszkoli, żłobków, zakupy i remonty domów kultury, organizacja imprez sportowych, dofinansowanie badań profilaktycznych, opieka społeczna, działania na rzecz bezpieczeństwa ludności. Na podstawie sprawozdań za I półrocze 2013 r., otrzymanych z jednostek realizujących poszczególne zadania priorytetowe ustalono, iż wg. stanu na dzień 30.06.2013r., kwota wyd. bież. wynosi 2 381 412 zł (25,68% planu).	Nie dotyczy
1.3.1.50	Zadania bieżące wynikające z kompetencji dzielnic ***Cel:*** *Poprawa standardu życia mieszkańców*	UMK	2012	2021	Dotychczasowa realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem.	Nie dotyczy
1.3.1.51	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi spraw architektoniczno-urbanistycznych ***Cel:*** *Ułatwienie i przyspieszenie procesu wydawania decyzji z jednoczesną możliwością śledzenia stanu dostępu załatwienia sprawy*	AU	2013	2016	Wydział Architektury i Urbanistyki przystąpił do projektu: „Rozwój e-Administracji na terenie Krakowa i Małopolski" w zakresie wdrożenia systemu informatycznego do obsługi spraw architektoniczno – budowlanych co może wiązać się z rezygnacją z realizacji zadania AU/03 „Zakup i wdrożenie systemu i informatycznego do obsługi spraw architektoniczno – urbanistycznych". Aktualnie prowadzone są prace w ramach realizacji ww. projektu. Środki bieżące mogą stanowić wkład własny niezbędny do realizacji projektu „Rozwój e-Administracji na terenie Krakowa i Małopolski".	Nie dotyczy
1.3.1.52	Założenie ewidencji budynkowej ***Cel:*** *Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków, która ma za zadanie dostosowanie istniejących danych ewidencyjnych do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001*	GD	2012	2020	W ramach przedsięwzięcia wykonano kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali; W 2012r. na terenie jednostki ewidencyjnej Śródmieście oraz nadzór nad modernizacją dla obrębów; nr 50, 51, 52, 53, 63, 8, 17, 6, 7, 5. W 2013 r. zawarto umowy na wykonanie modernizacji na terenie jednostki ewidencyjnej: Nowa Huta - obręb 1, 4 oraz obszar Zastów, Krowodrza - obręb 19, 20, 21, 22, 23, Podgórze - obręb 90,91,92. W związku ze zmianą przepisów prawa określających sposób prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do wymogów dyrektywy INSPIRE, zachodzi konieczność przedłużenia terminu realizacji umów, przygotowywane są aneksy zmieniające termin realizacji oraz płatności na I kwartał 2014 roku.	Nie dotyczy

1.3.1.53	Zapewnienie częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w innym powiecie i z innych powiatów ***Cel:*** *Zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym*	MOPS	2010	2017	W okresie realizacji przedsięwzięcia obowiązywała następująca liczba porozumień w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dziecka w pieczy instytucjonalnej w innym powiecie: w 2010 roku - 5 porozumień w 2011 roku - 3 porozumienia w 2012 roku zapłacono 5 not księgowych za 5 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego w 2013 roku zapłacono 3 noty księgowe za 3 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego	Nie dotyczy
1.3.1.54	Zapewnienie częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w innym powiecie ***Cel:*** *Zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym*	MOPS	2012	2018	W celu zapewnienia opieki dzieciom jej pozbawionym zawierane są porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków w rodzinie zastępczej do dnia opuszczenia dziecka z rodziny zastępczej. W okresie realizacji przedsięwzięcia obowiązywała następująca liczba porozumień: w 2012 roku - 86 porozumień w 2013 roku - 89 porozumień	Nie dotyczy
1.3.1.55	Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi ***Cel:*** *Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu GMK*	GK	2013	2032	Uchwałą Nr LII/697/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 r. Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o.o. (MPO Sp. z o.o.) w Krakowie powierzono obowiązkowe zadanie własne gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej Kraków (GMK). Realizując zapisy §3 ust. 2 ww. Uchwały w dniu 7 czerwca 2013 r. GMK i MPO Sp. z o.o. podpisały umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Wydział Gospodarki Komunalne UMK pełni nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją zapisów umowy ww. uchwały i ww. umowy. Ponadto Wydział uczestniczył w przygotowaniu i wdrażaniu uchwał Rady Miasta Krakowa dotyczących wdrożenia od 1 lipca 2013r. zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków m.in. poprzez przygotowanie i procedowanie uchwał oraz uczestniczenie w Zespole zadaniowym ds. wdrożenia ZSGO na ternie GMK.	Nie dotyczy
1.3.2	**w ramach wydatków majątkowych**					
					INWESTYCJE STRATEGICZNE	
1.3.2.44	S-1.1 Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych ***Cel****: Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych*	GS	2000	2021	Zadanie realizowane od 2007 r. Ogółem pozyskano na rzecz Gminy Miejskiej Kraków 70 działek oraz udziały w 51 działkach o łącznej pow. 12,5397 ha gruntów i nieruchomości.	Zadanie realizowane w zakresie przyznanych środków

1.3.2.45	SK-3.1 Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków" ***Cel**: Modernizacja obiektu sportowego w celu stworzenia nowoczesnego stadionu spełniającego standardy międzynarodowych federacji sportowych. Stworzenie możliwości organizacji imprez sportowych i innych najwyższej rangi.*	ZIKiT	2004	2015	Od początku realizacji: ▪ zakończono modernizację stadionu piłkarskiego na 33.200 miejsc (2012 r.), w tym wybudowano i przekazano do użytkowania: - trybuny: południową (2006 r.), północną (2007 r.), zachodnią (2011 r.) i wschodnią (2012 r.), - pawilon multimedialny (2008 r.), ▪ w 2013r.: ▪ opracowano materiały przetargowe na wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej zadaszenia trybun stadionu (za wyjątkiem dachu nad wejściem głównym do trybuny zachodniej) - zawarcie umowy planowane w lipcu 2013 r., ▪ kontynuowano finansowanie prac wykonanych w latach 2010 - 2012.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2013 r. spowodowały wzrost kosztu przedsięwzięcia. Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF, w latach 2013 - 2015 planowane rozliczenie finansowe zobowiązań za prace wykonane w latach poprzednich.
1.3.2.46	ST-1.1 Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Bieżanów" - węzeł "Nowohucki") ***Cel**: Odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego, szczególnie w relacjach północ-południe. Zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu oraz skrócenie czasu przejazdu na kierunku północ-południe poprzez budowę trasy przekraczającej bezkolizyjnie bariery po stronie wschodniej miasta: kolejową i rzeki Wisły.*	ZIKiT	2003	2018	Przedsięwzięcie przygotowywane i realizowane przez GDDKiA. Gmina Miejska Kraków współfinansuje przedsięwzięcie w wysokości 50% kosztów przygotowania i badań archeologicznych na podstawie Porozumienia z 2004 Od początku realizacji: <u>*Odcinek od węzła „Bieżanów" do węzła „Rybitwy"*</u> Uzyskano komplet decyzji administracyjnych i wybudowano odcinek drogi ekspresowej od węzła „Bieżanów" do węzła „Rybitwy" o długości 2,7 km łącznie z obiektami inżynierskimi, drogami serwisowymi, chodnikami, przystankami transportu zbiorowego, infrastrukturą techniczną, oświetleniem oraz urządzeniami minimalizującymi uciążliwości hałasowe. <u>*Odcinek węzeł „Rybitwy"- węzeł „Igołomska"*</u> ▪ uzyskano ostateczną decyzję o ULD (2009 r.), ▪ opracowano dokumentację projektową, uzyskano decyzję o ZRID (2011 r.), od której wniesiono odwołania; wydana przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej decyzja utrzymująca w mocy decyzję o ZRID (2012 r.), ▪ prowadzono badania archeologiczne, ▪ decyzją Rady Ministrów (czerwiec 2013 r.) ujęto budowę tego odcinka w *Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015* na liście inwestycji realizowanych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020, dla których postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót zostaną uruchomione w 2013 r., ▪ ogłoszono przetarg ograniczony na roboty budowlane (czerwiec 2013 r.), termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - 31 lipca 2013 r. <u>*Odcinek węzeł „Igołomska"- węzeł Nowohucki*</u> ▪ w trakcie opracowywanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.	Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF, w 2013 roku i w latach 2016 - 2018 zaplanowano współfinansowanie przygotowania przedsięwzięcia (harmonogramu realizacji przedsięwzięcia ustala GDDKiA).

1.3.2.47	ST-10.1 Szybka Kolej Aglomeracyjna ***Cel**: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.*	GK	2012	2016	*<u>Budowa przystanku kolejowego Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Kraków Mydlniki Wapiennik</u>* Działania prowadzone przez PKP PLK S.A. przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej umowy w 2012 r. pomiędzy Gminą Miejską Kraków, Gminą Zabierzów i PKP Polskimi Liniami Kolejowymi SA w sprawie *określenia zasad współdziałania przy realizacji zadania: „Budowa dwóch peronów jednokrawędziowych o dł. 200 m na przystanku osobowym Kraków Mydlniki Wapiennik na linii nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Kraków Główny Osobowy.* Od początku realizacji: ▪ zawarto umowę (2012 r.) *na budowę dwóch peronów jednokrawędziowych o dł. 200 m na przystanku osobowym Kraków Mydlniki Wapiennik na linii nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Kraków Główny Osobowy* (opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych), ▪ wykonano dokumentację projektową (2012 r.). *<u>Budowa czterech przystanków osobowych: Bronowice, Prądnik Czerwony, Złocień, Sanktuarium</u>* Od początku realizacji: ▪ w ramach unijnego projektu Via Regia Plus przygotowana została (2011 r.) koncepcja techniczna ww. przystanków osobowych (na podstawie umowy o dzieło z 2011 r.), ▪ inwestycja realizowana (przygotowanie i budowa) przez PKP PLK S.A.; finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w realizacji (przygotowanie i budowa) inwestycji na podstawie planowanego do zawarcia porozumienia z PKP PLK S.A.	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje zakończenia budowy w 2013 r. (budowa przystanku jest bezpośrednio związana z realizacją przebudowy linii E-30, która została wstrzymana w związku z upadłością układową głównego wykonawcy). W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu - na 2013 r. nie zaplanowano żadnych działań. W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2014-2016. Informacja dotycząca wykonania inwestycji zgodnie z ww. harmonogramem, możliwa będzie po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz umowy na wykonanie robót budowlanych
1.3.2.48	ST-10.1 Szybka Kolej Aglomeracyjna ***Cel**: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu*	ZIKiT	2011	2014	*<u>Budowa przystanku kolejowego Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej</u>* Działania prowadzone przez PKP PLK S.A. przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartego Porozumienia w 2011 r. pomiędzy GMK a PKP PLK S.A. *o współrealizacji budowy przystanku kolejowego przy ul. Balickiej oraz wiaduktu kolejowego nad ulicą Balicką wraz z niezbędną przebudową ul. Balickiej w Krakowie.* Od początku realizacji: ▪ zawarto umowę (2011 r.) na *opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej budowy przystanku kolejowego przy ulicy Balickiej oraz wiaduktu kolejowego nad*	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na planowe zakończenie jego realizacji w 2014 r., zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

	transportu na środowisko naturalne.				*ulicą Balicką w Krakowie km 0,543 linii nr 118 Kraków Mydlniki - MPL Kraków Balice wraz z niezbędną przebudową ulicy Balickiej* (aneksem z 2012 r. przedłużono termin realizacji III etapu - uzyskanie prawomocnego pozwolenia / pozwoleń na budowę - do dnia 31.01.2013 r.), ▪ zakończono opracowywanie projektu budowlanego i dokumentacji przetargowej dla trybu „projektuj-buduj"(grudzień 2011 r.), ▪ uzyskano (2012 r.) decyzję o ULLK dla inwestycji pn.: „Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice" z Krakowem, odcinek Kraków Główny - Mydlniki - Balice" z rygorem natychmiastowej wykonalności - w związku ze złożonym odwołaniem od decyzji - prowadzone jest postępowanie odwoławcze przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, ▪ złożono (2013 r.) kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB dla budowy połączenia kolejowego MPL Kraków Balice z Krakowem, odcinek Kraków Główny - Mydlniki - Balice (12.06.2013 r. Wojewoda Małopolski wszczął postępowanie), ▪ w przetargach wybrano Wykonawców: - *na zarządzanie i nadzór nad realizacją Projektu POIiŚ 7.1-21 "Budowa połączenia kolejowego MPL Kraków-Balice z Krakowem, odcinek Kraków Główny - Mydlniki - Balice"* (zawarcie umowy planowane w sierpniu 2013 r.), - *na działania informacyjne i promujące do projektu POIiŚ 7.1-21 „Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice" z Krakowem, odcinek Kraków Główny - Mydlniki - Balice"* (zawarcie umowy planowane w sierpniu 2013 r.), - *na wykonanie robót budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych dla Projektu POIiŚ 7.1-21 pn. „Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków-Balice" z Krakowem, odcinek Kraków Główny - Mydlniki - Balice" wraz z nadzorem autorskim*, (zawarcie umowy planowane w sierpniu 2013 r.).	
1.3.2.49	ST-2.1 Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie ***Cel**: Poprawa standardów transportu publicznego oraz zwiększenie jego*	ZIKiT	2004	2013	Od początku realizacji: a) zakończono realizację przedsięwzięcia, w tym: ▪ uzyskano komplet ostatecznych decyzji administracyjnych: o ŚU (2007 r.) i o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności (2009 r., ostateczna w styczniu	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2013 r. spowodowały wzrost kosztu przedsięwzięcia. Zgodnie z aktualnym

	udziału w przewozach pasażerskich. Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych północno-zachodniej części miasta i gmin sąsiednich oraz zwiększenie przepustowości i komfortu przejazdu jednego z ważniejszych węzłów III Obwodnicy. Poprawa bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.				2011 r.), ▪ pozyskano dokumentację projektową na podstawie umowy z Auchan Polska, ▪ w październiku 2011 r. (na podstawie umowy z marca 2010 r.) zakończono rozbudowę istniejącego skrzyżowania z wyspą centralną na węzeł 3 poziomowy, w tym: - wybudowano dwujezdniową estakadę wraz ze zjazdami (11 przęseł) w ciągu ulic: Conrada - Radzikowskiego (W-Z), - przebudowano skrzyżowanie z wyspą centralną na poziomie terenu, - wybudowano zatoki autobusowe i przebudowano zjazdy publiczne i indywidualne, - rozbudowano oświetlenie uliczne, - rozbudowano sygnalizację świetlną oraz rozebrano istniejącą, - rozbudowano chodniki oraz wybudowano ścieżki rowerowe, ciągi pieszo - rowerowe i ekrany akustyczne, - wykonano zieleń, ▪ wykonano (maj - czerwiec 2012 r.) przebudowę ul. Conrada na odcinku od zakresu wykonanej rozbudowy skrzyżowania ulic Armii Krajowej - Jasnogórskiej - Radzikowskiego - Conrada do zjazdu na ul. Sosnowiecką wraz z przebudową skrzyżowania z C.H. IKEA oraz przebudową infrastruktury technicznej (prace po stronie południowej) - na podstawie umowy z października 2011 r., ▪ wykonano (marzec - kwiecień 2013 r.) przebudowę skrzyżowania ulic: Conrada - wjazd do C.H. IKEA - Słowicza wraz z przebudową infrastruktury jezdni północnej ul. J. Conrada (na podstawie umowy z grudnia 2012 r.), b) zawarto preumowę (kwiecień 2013 r.) z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) dotyczącą przygotowania Projektu „Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie" w ramach POIiŚ 2007 - 2013, c) zawarto umowę (czerwiec 2013 r.) i rozpoczęto wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w zakresie opracowania studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami oraz szczegółowych analiz ruchu na potrzeby procedury związanej z pozyskaniem funduszy europejskich., z terminem wykonania do 15.07.2013 r.	harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF, realizacja przedsięwzięcia zakończona w zaplanowanym terminie (2013 r.). W 2013 r. planowane pozyskanie środków UE i zmiana montażu finansowego przedsięwzięcia
1.3.2.50	ST-2.1 Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie ***Cel**: Poprawa standardów transportu publicznego oraz zwiększenie jego udziału w przewozach pasażerskich. Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych północno-zachodniej części miasta i gmin sąsiednich oraz zwiększenie przepustowości i komfortu przejazdu jednego z ważniejszych*	GS	2010	2017	Do końca 2012 roku wypłacono odszkodowania ustalone w 18 ostatecznych decyzjach o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydanych przez Wojewodę Małopolskiego. W I półroczu 2013 r. Wojewoda Małopolski wydał 5 nieostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. W związku ze złożonymi odwołaniami 4 postępowania prowadzone przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBiGM). Na jedną decyzję Ministra, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Małopolskiego, złożono skargę do WSA w Warszawie. Na podstawie umów z 24 kwietnia 2013 r. wypłacono odszkodowania użytkownikom Rodzinnego Ogrodu Działkowego.	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian. Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF, sukcesywną wypłatę odszkodowań zaplanowano w latach 2013-2017.

	węzłów III Obwodnicy. Poprawa bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.					
1.3.2.51	ST-2.3 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Bronowice" - węzeł "Ruczaj") ***Cel**: Zapewnienie możliwie dobrych warunków w ruchu międzydzielnicowym ze szczególnym uwzględnieniem podróży w południowo-zachodniej części miasta poprzez umożliwienie przekraczania bariery terenowej (Wzgórze Św. Bronisławy). Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.*	ZIKiT	1999	2032	Od początku realizacji: <u>*Trasa Zwierzyniecka:*</u> ▪ opracowano koncepcję programowo-przestrzenną (2007 r.), ▪ 19.12.2008 r. uzyskano nieostateczną decyzję o ŚU dla odcinka od skrzyżowania z al. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Księcia Józefa, zaskarżoną w dniu 15.01.2009 r. przez Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody. Decyzją z 15.07.2009 r. SKO utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję, na którą w dniu 3.09.2009 r. Towarzystwo Na Rzecz Ochrony Przyrody złożyło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 4.12.2009 r. WSA uchylił zaskarżoną decyzję i akta sprawy przesłał do SKO do ponownego rozpatrzenia. 7.11.2011 r. SKO decyzją ostateczną uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. 21.03.2012 r. ZIKiT zwrócił się do WS z prośbą o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o ŚU. <u>*Trasa Pychowicka:*</u> ▪ uzyskano ostateczną decyzję o WZiZT (2002 r.) - ważna do 31.12.2017 r., ▪ opracowano wielowariantową koncepcję (2008 r.). Nie wybrano wariantu do dalszego opracowania, z powodu braku rozstrzygnięcia odnośnie realizacji Kanału Krakowskiego. <u>*Trasa Zwierzyniecka i Trasa Pychowicka:*</u> ▪ w trakcie opracowanie koncepcji uzupełniającej (umowa z 2010 r.) dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej od zakresu przebudowy Ronda Ofiar Katynia do Trasy Łagiewnickiej wraz z częścią kosztową (faza koncepcji), kompletnych materiałów do złożenia wspólnego wniosku, a następnie złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o ŚU dla obydwu Tras. W ramach opracowywanej koncepcji wykonano: - inwentaryzację przyrodniczą obszarów planowanych Tras, - dokumentację z obserwacji przemieszczania się płazów w okresie godowym na terenach przyległych do projektowanych Tras, - inwentaryzację florystyczną w rejonie planowanego przebiegu Tras, - 4 warianty planowanych rozwiązań projektowych; w czerwcu 2012 r. Inwestor przekazał Projektantowi uwagi do przedstawionych wariantów, celem wypracowania wariantu ostatecznego pod kątem geometrii, inżynierii ruchu oraz obsługi transportem zbiorowym, - w maju 2013 r. Wykonawca przekazał do zaopiniowania przez ZIKiT preferowany wariant przedmiotowych Tras (przebieg w korytarzu	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2021-2032. Informacja dotycząca wykonania inwestycji zgodnie z ww. harmonogramem, możliwa będzie po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz umowy na wykonanie robót budowlanych

					zarezerwowanym pod Kanał Krakowski), przeanalizowany i uzupełniony pod kątem uwag zgłoszonych przez Zamawiającego w piśmie z marca 2013 r., trwa przygotowanie opinii do przedstawionego wariantu wynikowego. W trakcie opracowania koncepcji uzupełniającej wystąpiły problemy utrudniające jej zakończenie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU, m.in.: brak rozstrzygnięć odnośnie realizacji Kanału Krakowskiego, brak zgody Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego na przebieg Trasy przez teren zamknięty oraz brak opinii i podania warunków dla realizacji inwestycji od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	
1.3.2.52	ST-2.1 Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie ***Cel**: Poprawa standardów transportu publicznego oraz zwiększenie jego udziału w przewozach pasażerskich. Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych północno-zachodniej części miasta i gmin sąsiednich oraz zwiększenie przepustowości i komfortu przejazdu jednego z ważniejszych węzłów III Obwodnicy. Poprawa bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.*	GS	2010	2017	Do końca 2012 roku wypłacono odszkodowania ustalone w 18 ostatecznych decyzjach o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydanych przez Wojewodę Małopolskiego. W I półroczu 2013 r. Wojewoda Małopolski wydał 5 nieostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. W związku ze złożonymi odwołaniami 4 postępowania prowadzone przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBiGM). Na jedną decyzję Ministra, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Małopolskiego, złożono skargę do WSA w Warszawie. Na podstawie umów z 24 kwietnia 2013 r. wypłacono odszkodowania użytkownikom Rodzinnego Ogrodu Działkowego.	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian. Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF, sukcesywną wypłatę odszkodowań zaplanowano w latach 2013-2017.
1.3.2.53	ST-2.4 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową ***Cel**: Zapewnienie możliwie dobrych warunków w ruchu międzydzielnicowym ze szczególnym uwzględnieniem podróży w południowej części miasta. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zwiększenie udziału ekologicznego transportu zbiorowego w obsłudze komunikacyjnej miasta, poprawa niezawodności i elastyczności układu infrastruktury tramwajowej.*	ZIKiT	2005	2026	Od początku realizacji: ▪ opracowano wielobranżową koncepcję przebiegu Trasy (2006 r.), ▪ uzyskano ostateczną decyzję o ULD (2011 r.), w czerwcu 2012 r. wpłynęła skarga kasacyjna na wyrok WSA w Krakowie z kwietnia 2012 r. oddalający skargę na decyzję Wojewody Małopolskiego z lutego 2011 r. utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta Krakowa z grudnia 2010 r. o ULD, ▪ uzyskano ostateczną decyzję o ŚU (2011 r.), po ponownym procedowaniu przez RDOŚ uchylonej w całości przez GDOŚ (2009 r.) decyzji o ŚU z 2008 r., ▪ w 2011 r. rozpoczęto wyburzenia obiektów leżących w pasie drogowym (wyburzono 4 budynki); w 2012 r. wyburzono 3 kolejne budynki.	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF w latach 2013-2017 brak działań inwestycyjnych; przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2018-2026. Informacja dotycząca wykonania inwestycji zgodnie z ww. harmonogramem, możliwa będzie po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz umowy na wykonanie robót budowlanych

1.3.2.54	ST-2.4 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową ***Cel**: Zapewnienie możliwie dobrych warunków w ruchu międzydzielnicowym ze szczególnym uwzględnieniem podróży w południowej części miasta. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zwiększenie udziału ekologicznego transportu zbiorowego w obsłudze komunikacyjnej miasta, poprawa niezawodności i elastyczności układu infrastruktury tramwajowej.*	GS	2006	2021	Do końca 2012 r. z uwagi na toczące się kolejno postępowania sądowo-administracyjne: w WSA w sprawie skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego z 25.02.2011 r. utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Krakowa z 6.12.2010 r. o ULD dla inwestycji pn. *Budowa Trasy Łagiewnickiej od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i ul. Halszki w Krakowie*, a następnie w NSA w sprawie skargi kasacyjnej od wyroku WSA z 4.04.2012 r., Starosta Krakowski wstrzymał prowadzenie postępowań odszkodowawczych - do czasu zakończenia ww. postępowań sądowo-administracyjnych. Wyrokiem z 30 listopada 2012 r. NSA oddalił skargę kasacyjną (orzeczenie prawomocne). W I półroczu 2013 r. wypłacono odszkodowania ustalone w 6 ostatecznych decyzjach o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydanych przez Starostę Krakowskiego. W kolejnych postępowaniach Starosta Krakowski pozyskał operaty szacunkowe dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi.	Zmiana wprowadzona w I półroczu 2013 r. nie wpłynęła na realizację odszkodowań w latach następnych. Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF, sukcesywną wypłatę odszkodowań zaplanowano w latach 2013-2021.
1.3.2.55	ST-3.1 Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" ***Cel**: Poprawa płynności ruchu i zwiększenie przepustowości jednego z ważniejszych węzłów III Obwodnicy wraz ze zwiększeniem udziału ekologicznego transportu zbiorowego w obsłudze komunikacyjnej miasta, poprawa bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.*	ZIKiT	2006	2028	Od początku realizacji: ▪ uzyskano decyzję o ŚU (2008 r.), ▪ dwie decyzje o ULICP: dla ul. Wiślickiej (2008 r.) i dla odcinka Rondo Dywizjonu 308 - ul. Florera (2008 r.), ▪ dwie decyzje o ULD: dla węzła drogowego w części poza drogą krajową (wydana przez PMK w 2009 r.) i dla rozbudowy węzła drogowego z torowiskiem tramwajowym (wydana przez Wojewodę Małopolskiego w 2009 r.).	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF w latach 2013-2021 brak działań inwestycyjnych; przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2022-2028. Informacja dotycząca wykonania inwestycji zgodnie z ww. harmonogramem, możliwa będzie po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz umowy na wykonanie robót budowlanych
1.3.2.56	ST-3.1 Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	GS	2009	2017	Do końca roku 2012 wypłacono odszkodowania ustalone w 3 ostatecznych decyzjach Prezydenta Miasta Krakowa i w 3 ostatecznych decyzjach Wojewody Małopolskiego. W I półroczu 2013 r.: ▪ wypłacono odszkodowania ustalone w 1 decyzji Prezydenta Miasta Krakowa i w 1	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian. Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w

	***Cel**: Poprawa płynności ruchu i zwiększenie przepustowości jednego z ważniejszych węzłów III Obwodnicy wraz ze zwiększeniem udziału ekologicznego transportu zbiorowego w obsłudze komunikacyjnej miasta, poprawa bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.*				decyzji Wojewody Małopolskiego, ▪ Starosta Krakowski wydał 5 decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania, które zostały uchylone po rozpatrzeniu odwołań Prezydenta Miasta Krakowa (ze względu na zbyt wysokie wyceny w operatach szacunkowych).	uchwale w sprawie WPF, sukcesywną wypłatę odszkodowań zaplanowano w latach 2013-2017
1.3.2.57	ST-5.1 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie ***Cel**: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i gmin sąsiednich. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska.*	GS	2008	2020	Nie podjęto działań z uwagi na brak ostatecznej decyzji o ZRID - brak podstawy do wypłaty odszkodowań	Zmiana wprowadzona w I półroczu 2013 r. nie wpłynęła na realizację odszkodowań w latach następnych. Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF, sukcesywną wypłatę odszkodowań zaplanowano w latach 2014-2020
1.3.2.58	ST-5.1 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie ***Cel**: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i gmin sąsiednich. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska.*	ZIKiT	2004	2019	Od początku realizacji: ▪ uzyskano ostateczną decyzję o ŚU (2008 r.), ▪ dla I etapu (skrzyżowanie z ul. Brzeską) - opracowano dokumentację projektową wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ZRID, opracowano raport OOŚ i złożono w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim wniosek o ZRID; wszczęto postępowanie administracyjne (czerwiec 2013 r.); projekt wykonawczy w końcowej fazie opracowania, ▪ dla II etapu (od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia) - trwa opracowywanie dokumentacji projektowej (zaktualizowano geodezyjne podziały działek, projekty branżowe w końcowej fazie opracowania).	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF rozbudowę ulicy zaplanowano w latach 2016-2019. Informacja dotycząca wykonania inwestycji zgodnie z ww. harmonogramem, możliwa będzie po podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych
1.3.2.59	ST-6.1 Sterowanie ruchem dla KST ***Cel**: Poprawa jakości transportu zbiorowego poprzez wprowadzenie priorytetu dla szybkiego tramwaju.*	ZIKiT	2003	2013	Od początku realizacji: ▪ wybudowano obszarowy system sterowania ruchem w korytarzu szybkiego tramwaju oraz na obszarze centrum miasta wraz z korektą skrzyżowań; zainstalowano lub zmodernizowano urządzenia sterownicze; zainstalowano system sterowania w tunelu drogowym pod dworcem PKP oraz zainstalowano tablice zmiennej treści na przystankach; ▪ wyposażono Ośrodek Kontroli Ruchu i Nadzoru Tramwajowego, w trakcie utrzymanie i konserwacja Systemu Sterowania Ruchem w ramach przedłużonej gwarancji oraz przesył danych poprzez GPRS na potrzeby Systemu (realizacja ciągła od 2011 r.).	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF, zakończenie realizacji przedsięwzięcia planowane w 2013 r.

1.3.2.60	ST-6.6a Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA (os. Krowodrza Górka - ul. Bociana) ***Cel**: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.*	ZIKiT	2006	2021	Od początku realizacji: ▪ zawarto umowę (4.07.2013 r.) *na opracowanie koncepcji dla budowy linii tramwajowej KST etap III A (os. Krowodrza Górka - ul. Bociana - Górka Narodowa Zachód oraz budowy estakady w ciągu ul. Opolskiej)* z terminem wykonania 30.04.2014 r. (faza koncepcyjna do 30.09.2013 r.; uzyskanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ŚU do 15.12.2013 r.; uzyskanie decyzji o ŚU z rygorem lub klauzulą ostateczności do 30.09.2014 r.); ▪ zawarto umowę (9.07.2013 r.) *na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. budowlanych przy realizacji projektu* na czas określony od 10.07.2013 r. do 31.12.2013 r	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2016-2021. Informacja dotycząca wykonania inwestycji zgodnie z ww. harmonogramem, możliwa będzie po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz umowy na wykonanie robót budowlanych.
1.3.2.61 1.3.2.62	ST-6.6a Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA (os. Krowodrza Górka - ul. Bociana) ***Cel**: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego* ST-6.6b Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA - estakada w ciągu ul. Opolskiej ***Cel:** Przeniesienie ruchu samochodowego na estakadę w celu bezkolizyjnego przeprowadzenia linii Szybkiego Tramwaju*	GS ZIKiT	2006 2006	2021 2020	Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF zaplanowano: uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID / o PNB w 2018 r., wypłatę odszkodowań / wykupy nieruchomości w latach 2018-2021.	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian
1.3.2.63	ST-7.2 Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	ZIKiT	2004	2013	Od początku realizacji: ▪ uzyskano komplet ostatecznych decyzji administracyjnych: decyzję o ŚU (2007 r.), decyzję o ZRID (2010 r.), ▪ przebudowano i wybudowano łącznie 4,3 km drogi klasy G, o przekroju 2x2/3, 7 skrzyżowań - droga oddana do użytkowania w listopadzie 2010 r., odbiór końcowy	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2013 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w

	***Cel**: Poprawa i zapewnienie warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zapewnienie dobrego połączenia z budowaną drogą ekspresową S7.*				we wrześniu 2011 r., ▪ wykonano prace dodatkowe i uzupełniające (2011 r.) - sfinansowane w 2012 r., ▪ wybudowano ekrany akustyczne wzdłuż ul. Lipskiej na odcinku od ul. Golikówka do pętli tramwajowej w rejonie Małego Płaszowa o dł. 274mb - odbiór końcowy w kwietniu 2013 r., ▪ wybudowano zjazd do działki 91/1 obr.107 Podgórze o dł. 15mb - w czerwcu 2013 r.	uchwale w sprawie WPF, zakończenie realizacji przedsięwzięcia planowane w 2013 r
1.3.2.64	ST-7.2 Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) ***Cel**: Poprawa i zapewnienie warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zapewnienie dobrego połączenia z budowaną drogą ekspresową S7.*	GS	2005	2014	Do końca roku 2012 wypłacono odszkodowania ustalone w 7 decyzjach Prezydenta Miasta Krakowa, ponadto w 2012 r. Starosta Krakowski wydał 1 decyzję, która w związku ze złożonym odwołaniem nie stała się ostateczna i aktualnie toczy się postępowanie odwoławcze	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian. Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF, zakończenie wypłaty odszkodowań planowane w 2014 r.

1.3.2.65	ST-7.3 Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice" ***Cel**: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i gmin sąsiednich. Zapewnienie dobrego połączenia z budowaną drogą ekspresową S7. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska.*	ZIKiT	2009	2017	Przedsięwzięcie realizowane na podstawie zawartego w 2009 r. porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków, Gminą Wieliczka i Gminą Niepołomice dotyczącego wspólnego przedsięwzięcia „Budowa drogi łączącej węzeł „Rybitwy" z drogą powiatową 2039K (finansowy udział GMK w zakresie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej). Od początku realizacji: ▪ uzyskano ostateczną decyzję o ŚU dla całego przedsięwzięcia (2010 r.) - przeniesiona na Gminę Miejską Kraków w części dotyczącej działek leżących na terenie Gminy Kraków (2011 r.), ▪ opracowano dokumentację projektową wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ZRID, ▪ dla odcinka krakowskiego składane wnioski o wydanie decyzji o ZRID w listopadzie 2011 r. i w lutym 2012 r. - pozostawiono bez rozpoznania, ze względu na nie usunięcie braków, ▪ w związku z problemami dotyczącymi odprowadzenia wód opadowych z planowanej drogi i podziału działki 70/35 (związanymi z brakiem ostateczności decyzji o ZRID dla drogi ekspresowej S7 wraz z węzłem „Rybitwy"), zdecydowano o wyłączeniu przedmiotowej działki z wniosku o ZRID, podzieleniu części „krakowskiej" na 2 etapy i złożeniu 2 odrębnych wniosków o ZRID, ▪ w związku z uzyskaniem ostateczności decyzji o ZRID dla drogi ekspresowej S7 wraz z węzłem „Rybitwy" (wrzesień 2012 r.), podjęto decyzję o opracowaniu jednego wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla całej inwestycji wraz z łącznicami, ▪ złożony w marcu 2013 r. kolejny wniosek o ZRID pozostawiono w maju 2013 r. bez rozpoznania, ▪ zawarto umowę (maj 2013 r.) *na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy łącznic z węzłem „Rybitwy"*, z terminem opracowania - 29.11.2013 r.; w trakcie opracowywanie dokumentacji projektowej.	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF budowę zaplanowano w 2017 roku. Informacja dotycząca wykonania inwestycji zgodnie z ww. harmonogramem, możliwa będzie po podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych
1.3.2.66	ST-7.3 Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice" ***Cel**: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i gmin sąsiednich. Zapewnienie dobrego połączenia z budowaną drogą ekspresową S7. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska.*	GS	2016	2019	Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF zaplanowano: uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID w 2014/2015 r., wypłatę odszkodowań w latach 2016-2019.	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian
1.3.2.67	ST-7.4 Rozbudowa ul.	ZIKiT	2006	2020	Od początku realizacji:	W I półroczu 2013 r. nie

	Kocmyrzowskiej ***Cel**: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776, zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zapewnienie dobrego połączenia z przygotowywaną do realizacji drogą ekspresową S7. Zapewnienie lepszej obsługi komunikacyjnej terenów w północno-wschodniej części miasta.*				▪ uzyskano ostateczną decyzję o ŚU dla odcinka od pętli tramwajowej do granicy miasta (2008 r.), ▪ uzyskano ostateczną decyzję o ULD dla odc. od cmentarza Grębałów do granicy miasta (2009 r.), ▪ uzyskano ostateczną decyzję o ŚU dla odcinka od skrzyżowania z ul. Bulwarową do granicy administracyjnej miasta wraz z odcinkiem przejściowym łączącym projektowaną ul. Kocmyrzowską z dwujezdniowym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 776 realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich (2012 r.), ▪ trwa opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ZRID (na podstawie umowy zawartej w 2009 r.), ▪ trwa postępowanie o wydanie pozwolenia wodno-prawnego z wniosku złożonego w grudniu 2012 r., ▪ zawarto umowę (kwiecień 2013 r.) na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej dla odcinka przejściowego na połączeniu ul. Kocmyrzowskiej z realizowaną rozbudową drogi wojewódzkiej nr 776 - w trakcie opracowywania.	wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF, budowę zaplanowano w latach 2019-2020. Informacja dotycząca wykonania inwestycji zgodnie z ww. harmonogramem, możliwa będzie po podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych.
1.3.2.68	ST-7.4 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej ***Cel**: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776, zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zapewnienie dobrego połączenia z przygotowywaną do realizacji drogą ekspresową S7. Zapewnienie lepszej obsługi komunikacyjnej terenów w północno-wschodniej części miasta.*	GS	2006	2018	Do końca roku 2012 wypłacono odszkodowania ustalone w 57 decyzjach Wojewody Małopolskiego. W I półroczu 2013 r. wypłacono odszkodowania ustalone w 2 ostatecznych decyzjach Wojewody Małopolskiego	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF, sukcesywną wypłatę odszkodowań zaplanowano w latach 2013-2018
1.3.2.69	ST-7.5 Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta ***Cel**: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych. Zapewnienie dobrego połączenia z autostradą A-4 południowo-zachodniej części miasta, jak również z gminami sąsiadującymi. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.*	ZIKiT	2004	2027	Od początku realizacji: ▪ opracowano koncepcję programowo - przestrzenną (2004 r.), ▪ uzyskano 2 ostateczne decyzje o ULICP: - dla rozbudowy ciągu drogowego Grota-Roweckiego - Bobrzyńskiego - Bunscha - Skotnicka. Odcinek: Babińskiego - Węzeł autostradowy „Sidzina" (2007 r.), - dla budowy dróg zbierająco - rozprowadzających wzdłuż ciągu ulic: Bobrzyńskiego - Bunscha (2006 r.).	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF w latach 2013-2017 brak działań inwestycyjnych; przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2020-2027. Informacja dotycząca wykonania inwestycji zgodnie z ww. harmonogramem, możliwa będzie po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji

						projektowej oraz umowy na wykonanie robót budowlanych
1.3.2.70	ST-7.5 Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta ***Cel**: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych. Zapewnienie dobrego połączenia z autostradą A-4 południowo-zachodniej części miasta, jak również z gminami sąsiadującymi. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.*	GS	2008	2022	Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF zaplanowano: uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID w 2022 r., wypłatę odszkodowań w 2022 r	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian
1.3.2.71	ST-7.6 Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) ***Cel**: usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu źródłowo – docelowego z kierunku: zachodniego odcinka autostrady A4, Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków- Balice im. Jana Pawła II oraz zachodniego obszaru miasta.*	ZIKiT	2006	2028	Działania prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków na podstawie umowy zawartej w 2007 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, Gminą Miejską Kraków, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, MPL Kraków-Balice Sp. z o.o. *ws. współpracy dla opracowania koncepcji programowo-przestrzennej okołolotniskowej infrastruktury komunikacyjnej MPL Kraków-Balice.* Od początku realizacji: ▪ zawarto umowę (2008 r.) na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej i materiałów do decyzji o ŚU (aneksem przedłużono termin do 28.10.2009 r.), ▪ złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU (2012 r.) - trwa postępowanie administracyjne w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2021-2028. Informacja dotycząca wykonania inwestycji zgodnie z ww. harmonogramem, możliwa będzie po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz umowy na wykonanie robót budowlanych
1.3.2.72	ST-7.6 Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) ***Cel**: usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu źródłowo – docelowego z kierunku: zachodniego odcinka autostrady A4,*	GS	2023	2030	Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF zaplanowano: uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID w 2023 r., wypłatę odszkodowań w latach 2023- 2030	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian

	Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków- Balice im. Jana Pawła II oraz zachodniego obszaru miasta.					
1.3.2.73	ST-7.7 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) ***Cel**: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu z kierunku północnego (w tym Północnej Obwodnicy Krakowa) oraz północnego obszaru miasta, w tym zespołów osiedlowych: Górka Narodowa i Prądnik Czerwony.*	ZIKiT	2007	2021	Od początku realizacji: ▪ złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU (2008 r.) - postępowanie prowadzone przez RDOŚ zawieszono na wniosek Projektanta, ▪ zawarto umowę (3.07.2013 r.) na opracowanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego rozbudowy al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granicy miasta Krakowa wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ŚU oraz uzyskanie decyzji o ŚU z terminem 30.09.2014 r. (zakończenie fazy koncepcyjnej do 30.09.2013 r., złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU do 15.11.2013 r.; uzyskanie decyzji o ŚU z rygorem lub klauzulą ostateczności do 30.09.2014 r.).	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2017-2021. Informacja dotycząca wykonania inwestycji zgodnie z przedmiotowym harmonogramem, możliwa będzie po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz umowy na wykonanie robót budowlanych.
1.3.2.74	ST-7.7 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) ***Cel**: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu z kierunku północnego (w tym Północnej Obwodnicy Krakowa) oraz północnego obszaru miasta, w tym zespołów osiedlowych: Górka Narodowa i Prądnik Czerwony.*	GS	2019	2020	Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF zaplanowano: uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID w 2019 r., wypłatę odszkodowań w latach 2019- 2020	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian.
1.3.2.75	ST-8.2 Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju ***Cel**: Umożliwienie dojazdu do Hali Widowiskowo-Sportowej. Poprawa połączeń międzydzielnicowych - dzielnic II i III.*	GS	2006	2017	Do końca 2012 roku wypłacono odszkodowania ustalone w 2 ostatecznych decyzjach o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydanych przez Prezydenta Miasta Krakowa. Dwie sprawy dot. działek nabytych przez GMK w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji, zostały zawieszone w związku z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. W I półroczu 2013 r.: ▪ kontynuowano postępowania dotyczące ww. działek, ▪ zarejestrowano 29 postępowań o ustalenie i wypłatę odszkodowania, obejmujących	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF, sukcesywną wypłatę odszkodowań zaplanowano w latach 2013-2017

					11 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, mieszkalno - usługowymi oraz usługowymi, na podstawie decyzji o ZRID z maja 2010 r. (zadanie 2). Postanowieniami z maja 2013 r. Wojewoda Małopolski wyznaczył Starostę Wielickiego do ustalenia i wypłaty odszkodowania dla 25 nieruchomości.	
1.3.2.76	ST-8.2 Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju ***Cel**: Umożliwienie dojazdu do Hali Widowiskowo-Sportowej. Poprawa połączeń międzydzielnicowych - dzielnic II i III.*	ZIKiT	2006	2016	Od początku realizacji przedsięwzięcia w jego w ramach trwa równoległa realizacja 3 zadań: Zadanie 1. *Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o długości ok. 0,7 km wraz z budowa skrzyżowań:* ▪ uzyskano komplet ostatecznych decyzji administracyjnych: o ŚU (2007 r.), o PNB (podstawową w 2008 r. i zamienną w 2009 r.), ▪ wybudowano (w latach 2009-2010) w formule „zaprojektuj i zbuduj": odcinek ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o długości ok. 0,7 km wraz ze skrzyżowaniami dojazdowymi do budowanej Hali Widowiskowo - Sportowej; ścieżki rowerowe; zatoki autobusowe; kanalizację opadową; sieci oświetlenia ulicznego; sieci energetyczne; sygnalizację świetlną wraz z osprzętem; zieleń oraz przebudowano: kanalizację opadową, sieć gazową, sieć energetyczną, sieć oświetlenia ulicznego i sieć teletechniczną, ▪ 31 maja 2013 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę pozostałego fragmentu ul. Lema etap 1 w zakresie rozbudowy osygnalizowanego skrzyżowania z al. Pokoju wraz z wycinką kolidującej zieleni, przekładkami kolidującej infrastruktury technicznej oraz budową ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż al. Pokoju po stronie północnej na odcinku od ul. Lema do Ronda Dywizjonu 308 - z terminem otwarcia ofert: 18.06.2013 r. Zawarcie umowy planowane w lipcu 2013 r., z terminem zakończenia robót budowlanych do maja 2014r. Zadanie 2. *Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera:* ▪ opracowano koncepcję programowo - przestrzenną (2007 r.) oraz ekspertyzę dostosowania rozwiązań komunikacyjnych w obrębie ul. Meissnera i ul. Lema do potrzeb obsługi komunikacyjnej Hali Widowiskowo-Sportowej (2009 r.), ▪ uzyskano ostateczną decyzję o ULICP (2008 r.), ▪ uzyskano decyzję o ŚU z rygorem natychmiastowej wykonalności (ostateczna 2011 r.), ▪ uzyskano decyzję o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności (maj 2012 r.) na *„Rozbudowa al. Jana Pawła II oraz ulic: Meissnera, Ślicznej, Łąkowej, Ładnej, Stańca oraz Czyżyńskiej wraz z budową odcinka ul. Lema w Krakowie (zadanie 2) o długości 200 m; rozbiórka, przebudowa oraz budowa infrastruktury technicznej; przebudowa oraz budowa ekranów akustycznych; rozbudowa infrastruktury tramwajowej wraz z siecią trakcyjną oraz przystankami dla komunikacji zbiorowej tramwajowej i autobusowej; oraz rozbiórka istniejącej zabudowy kolidującej z rozbudowywanym układem drogowym".* Od ww. decyzji wpłynęły odwołania oraz zażalenia na postanowienie o nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności.	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na przyspieszenie zakończenia jego realizacji o jeden rok, tj. w 2015 r., w porównaniu z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF, w którym zaplanowano zakończenie w 2016

					Postanowieniem z 5 kwietnia 2013 r. Wojewoda Małopolski utrzymał w mocy Postanowienie Prezydenta Miasta Krakowa z 2012 r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o ZRID z 10.05.2012 r. Decyzją z 8 kwietnia 2013 r. Wojewoda Małopolski uchylił zaskarżoną decyzję o ZRID z 10.05.2012 r. w części dot. przebudowy sieci trakcyjnej tramwajowej na odcinkach nieobjętych zakresem decyzji o ŚU, natomiast w pozostałej części zaskarżoną decyzję utrzymał w mocy, ▪ przygotowano materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego objętego ww. decyzją o ZRID; ogłoszenie zamówienia planowane w lipcu 2013 r.; terminem zakończenia budowy planowany w listopadzie 2015 r., ▪ wyburzono budynki pod planowaną inwestycję w zakresie dysponowanych środków (2010 r.). Zadanie 3. *Budowa drogi dojazdowej do CH Plaza o długości ok. 0,16 km:* ▪ uzyskano komplet ostatecznych decyzji administracyjnych: o ŚU (2009 r.), o ZRID (2009 r.), ▪ opracowano kompletną dokumentację projektową (2009 r.), ▪ wybudowano (w latach 2009-2010): odcinek drogi od ul. Lema do ul. Dąbskiej wraz z jej włączeniem; kanalizację opadową; urządzenia techniczne służące oświetleniu; uporządkowano zieleń oraz przebudowano: kolidującą infrastrukturę sieci teletechnicznej i napowietrznej sieci elektroenergetycznej, ▪ zadanie zakończone (w 2010 r.) i rozliczone finansowo (w 2011 r.).	
1.3.2.77	ST-8.3 Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego ***Cel**: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego.*	GS	2013	2016	Do końca 2012 roku nie rozpoczęto działań związanych z wypłatą odszkodowań, z uwagi na brak prawomocnej decyzji o ZRID. Postanowieniem z 10 października 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie umorzył postępowanie w sprawie skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego z 8 lipca 2011 r. utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta Krakowa z 5 listopada 2010 r. o ZRID pn. „Budowa i rozbudowa układu ulic dla obsługi Centrum Kongresowego w Krakowie(...)" - z powodu wycofania wniosku przez skarżącego. W I półroczu 2013 r. wydano 2 decyzje Starosty Krakowskiego ustalające wysokość odszkodowania, które w związku ze złożonymi odwołaniami PMK nie stały się ostateczne. W trakcie postępowania odwoławcze prowadzone przez Wojewodę Małopolskiego. Termin ich zakończenia wyznaczono na 30 września 2013 r.	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF, sukcesywna wypłata odszkodowań planowana w latach 2013-2016.
1.3.2.78	ST-8.3 Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego ***Cel**: Poprawa warunków*	ZIKiT	2008	2015	Od początku realizacji: ▪ uzyskano komplet ostatecznych decyzji administracyjnych: o ULICP (2005 r.), o ŚU z rygorem natychmiastowej wykonalności (na 355 miejsc w parkingu podziemnym w 2009 r.), o ZRID (ostateczna - 2011 r.; prawomocna - 2012 r.), ▪ opracowano projekt budowlany i wykonawczy dla budowy układu ulic oraz	Zmiana wprowadzone w I półroczu 2013 r. przyspieszyła o 1 rok zakończenie realizacji i finansowanie przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji

	komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego.				parkingów dla obsługi Centrum Kongresowego, budowy terminala autobusowego oraz przekładek uzbrojenia (2009 r.), ▪ przebudowano sieć: teletechniczną, elektroenergetyczną, oświetleniową, ciepłowniczą (MPEC), wod.- kan. (MPWiK) i gazową (Zakład Gazowniczy w Krakowie) w rejonie Centrum (2009 r.), ▪ 24 maja 2013 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy i 27 czerwca 2013 r. zawarto umowę na *przebudowę układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego w Krakowie w zakresie budowy i rozbudowy układu ulic na długości ok. 1117 m, budowy miejsc postojowych dla samochodów osobowych, autobusów, mikrobusów oraz wozów transmisyjnych, przebudowy sieci uzbrojenia: gazowej, wodociągowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, budowy i przebudowy sieci oświetleniowej, budowy kanalizacji ogólnospławnej, przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Barskiej 63, małej architektury, zieleni* - z terminem wykonania do 31.07.2014 r.	przedsięwzięcia wskazuje na planowe zakończenie jego realizacji w 2014 r., zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
1.3.2.79	ST-8.4 Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II ***Cel**: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników Centrum Jana Pawła II.*	ZIKiT	2007	2021	Od początku realizacji: ▪ uzyskano komplet ostatecznych decyzji administracyjnych: o ŚU (2008 r.), o ULD (2009 r.) i o ZRID (2010 r.), ▪ opracowano kompletną dokumentację projektową (2009 r.) dla układu drogowego zapewniającego obsługę komunikacyjną obszaru Centrum, ▪ zrealizowano budowę I etapu inwestycji w zakresie: budowy dwóch połączeń z układem ulic istniejących, tj. połączenia z ulicą Herberta o długości ok. 0,2 km i szerokości 7 m oraz połączenia z ulicą Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia o długości ok. 0,2 km i szerokości 7 m; budowy skrzyżowania typu małe rondo o średnicy zewnętrznej 33 m i jezdni o szerokości 5 m; budowy chodników, ciągów pieszo - rowerowych, ścieżek rowerowych, kanalizacji sanitarnej i opadowej, oświetlenia ulicznego; przebudowy sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej oraz wykonania zieleni (etap I zakończony w 2011 r. i rozliczony w 2012 r.).	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF w latach 2013-2020 - brak działań inwestycyjnych. W przedmiotowym harmonogramie realizację II etapu (*budowa ulicy dojazdowej do Sanktuarium o długości ok. 0,7 km i szerokości 7 m wraz z chodnikami i ciągami pieszo - rowerowymi, budowa oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej, przebudowa istniejących sieci oraz budowa mostu na rzece Wildze o długości ok. 110 m*) zaplanowano w 2021 r
1.3.2.80	ST-8.4 Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II ***Cel**: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników Centrum Jana Pawła II.*	GS	2007	2013	Do końca 2012 roku wypłacono odszkodowania ustalone w 3 ostatecznych decyzjach o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydanych przez Starostę Krakowskiego. W I półroczu 2013 r. wypłacono odszkodowanie ustalone w 1 ostatecznej decyzji wydanej przez Starostę Krakowskiego. Wszczęto z urzędu przez Starostę Krakowskiego 2 postępowania o ustalenie i wypłatę odszkodowania.	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF, zakończenie wypłaty odszkodowań zaplanowano w 2013 r

1.3.2.81	ST-8.5 Przebudowa skrzyżowania al. Pokoju z wjazdem do Hali Widowiskowo - Sportowej oraz Centrum Handlowego M1 ***Cel**: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla użytkowników Hali Widowiskowo - Sportowej oraz ich bezpieczeństwa poprzez połączenie z drogą przeciwpożarową*	ZIKiT	2013	2014	Od początku realizacji: ▪ 21 marca 2013 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy skrzyżowania al. Pokoju z wjazdem do hali widowiskowo-sportowej w Czyżynach w Krakowie, w tym: opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na *przebudowę ww. skrzyżowania w zakresie: wykonania pasa wyłączenia na prawoskręt oraz zjazdu z al. Pokoju, przebudowy niezbędnej infrastruktury pieszej i rowerowej i przebudowy kolidującego uzbrojenia podziemnego, na przekładki i zabezpieczenie istniejących sieci i przyłączy w przypadku kolizji oraz opracowanie przedmiarów robót oddzielnie dla każdej branży, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, określenie wartości zamówienia na roboty budowlane i uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych* - z terminem realizacji przedmiotu umowy do dnia 31 lipca 2013 r., ▪ trwa realizacja ww. umowy: opracowano i uzgodniono dokumentację projektową, 26 czerwca 2013 r. uzyskano opinię ZKUPSUT, ▪ 1 lipca 2013 r. złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF, wykonanie przebudowy skrzyżowania zaplanowano w 2014 r. Planowane przyspieszenie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. W sierpniu 2013 r. planowane ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, z terminem wykonania - do 15.11.2013 r.
1.3.2.82	ST-9.1 Budowa parkingów wielokondygnacyjnych ***Cel**: Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego.*	WI	2004	2018	Od początku realizacji: *<u>Parking podziemny przy skrzyżowaniu ul. Dietla - Wielopole („Olimpijka"):</u>* ▪ uzyskano ostateczną decyzję o WZ (2010 r.), ▪ wykonano aktualizację analizy ekonomicznej (2010 r.), ▪ przeprowadzono konsultacje społeczne (2010 r.), ▪ prowadzono postępowanie (w latach 2010-2011) o zawarcie umowy koncesji na budowę parkingu, z uwagi na brak ostatecznych ofert, postępowanie odwołano, ▪ brak działań w I półroczu 2013 r. *<u>Parking podziemny pod Placem Biskupim („Plac Biskupi"):</u>* ▪ uzyskano decyzję o WZ (2010 r.) decyzja uchylona przez WSA (2012 r.), akta przekazano do I instancji, w trakcie ponowne rozpatrywanie sprawy, ▪ wykonano aktualizację analizy ekonomicznej (2010 r.), ▪ przeprowadzono konsultacje społeczne (2010 r.), ▪ prowadzono postępowanie (w latach 2010-2011) o zawarcie umowy koncesji na budowę parkingu, z uwagi na brak ostatecznych ofert, postępowanie odwołano, ▪ w 2012 r. wszczęto postępowanie o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym na zaprojektowanie i budowę parkingu podziemnego przy Placu Biskupim na maks. 300 miejsc postojowych, połączone z utrzymaniem oraz zarządzaniem parkingiem po jego wybudowaniu, ▪ w 2013 r. kontynuowane negocjacje z 2 potencjalnymi partnerami prywatnymi. *<u>Parking podziemny „ Nowy Kleparz":</u>* ▪ uzyskano ostateczną decyzję o WZ (2007 r.), ▪ wykonano analizę opłacalności przedsięwzięcia (2008 r.), ▪ opracowano dokumentację projektową (2009 r.), która wymaga aktualizacji, ▪ opracowano program funkcjonalno-użytkowy (2010 r.),	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie wskazuje na planowe zakończenie jego realizacji w 2018 r., zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF - powodem tego może być brak rozstrzygnięć postępowań o zawarcie umów koncesji / o partnerstwie publiczno - prywatnym

					▪ prowadzono postępowanie (w latach 2010-2011) o zawarcie umowy koncesji na budowę parkingu, z uwagi na brak ostatecznych ofert, postępowanie odwołano, ▪ na 2013 r. nie zaplanowano żadnych działań. *Parking podziemny wraz z zagospodarowaniem Placu Inwalidów i Pomnikiem Orła Białego* ▪ uzyskano decyzję o WZ (prawomocna 2011 r.), ▪ wykonano aktualizację koncepcji (2009 r.) zagospodarowania placu (w tym koncepcja parkingu podziemnego i wstępny projekt pomnika), ▪ opracowano dokumentację projektową (w latach 2009-2012), ▪ uzyskano ostateczną decyzję o PNB (2012 r.), ▪ na 2013 r. nie zaplanowano żadnych działań. *Parking „Focha"* ▪ uzyskano ostateczne decyzje o WZ (2007 r. i 2012 r.), ▪ wykonano aktualizację analizy ekonomicznej (2008 r.), ▪ prowadzono postępowanie (w latach 2009-2012) o zawarcie umowy koncesji na budowę parkingu, z uwagi na brak ostatecznych ofert, postępowanie odwołano, ▪ przeprowadzono konkurs architektoniczno - budowlany na zagospodarowanie placu przed Muzeum Narodowym (2011 r.), ▪ ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i budowę parkingu (2012 r,), ▪ 25.05.2013 r. zawarto umowę na *zaprojektowanie i budowę parkingu podziemnego dla 150 samochodów osobowych „Focha" przy al. Focha w Krakowie wraz z zagospodarowaniem placu przed Muzeum Narodowym w Krakowie.* Opracowano koncepcję, złożono wniosek o wydanie decyzji o WZ na zagospodarowanie placu przed Muzeum Narodowym. *Parking naziemny przy skrzyżowaniu ul. Zamojskiego i ul. Warneńczyka „Korona"* ▪ uzyskano ostateczną decyzję o WZ (2009 r.), ▪ wykonano aktualizację analizy ekonomicznej (2010 r.), ▪ przeprowadzono konsultacje społeczne (2010 r.), ▪ prowadzono postępowanie (w latach 2010-2011) o zawarcie umowy koncesji na budowę parkingu, z uwagi na brak ostatecznych ofert, postępowanie odwołano, ▪ w 2013 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i zawarto umowę na *zaprojektowanie i budowę parkingu naziemnego dla samochodów osobowych „Korona" przy ul. Zamoyskiego / ul. Warneńczyka w Krakowie;*. opracowano koncepcję wielobranżową.	

INWESTYCJE PROGRAMOWE						
1.3.2.1	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem ***Cel**: poprawa standardu życia mieszkańców*	ZIKiT	2011	2021	Przedsięwzięcia realizowane zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic I-XVIII	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2013 r. wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Zostały zwiększone środki finansowe w latach jak niżej o kwoty: 2014 – 244 120 zł 2015 – 200 000 zł Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
1.3.2.3	I-2.10 Dostosowanie budynku Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Parkowa" do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego ***Cel**: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców SPOW "Parkowa".*	SPOW "Parkowa"	2012	2015	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano w 2012 r.	Zadanie wycofane z WPF Uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LXXVII/1134/13 z dnia 26.06.2013 r.
1.3.2.4	I.2.13 Dostosowanie budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 19 do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej ***Cel**: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Noclegowni.*	ZEO	2013	2014	Zadanie wprowadzone do WPF Uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LXXVII/1134/13 z dnia 26.06.2013 r.	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie.
1.3.2.5	II-1.1 Modernizacja i rozbudowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4 w Krakowie, ul. Obrońców Modlina 2 ***Cel**: Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego Miasta Krakowa.*	KMPSP	2010	2013	▪ W 2010 r. opracowano dokumentację projektową modernizacji i rozbudowy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 4, a w 2011 r. kosztorys inwestorski. ▪ W 2012 r. zawarto umowy na roboty budowlane z terminem realizacji 30.09.2013 r. Przeprowadzono rozbiórkę istniejącej części garażowej oraz trzech budynków gospodarczych. Wykonano stan surowy zamknięty części garażowej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 4. o pow. uż. 706 m^2 oraz rozpoczęto modernizację części koszarowo-biurowej o pow. uż. 862 m^2. ▪ W 2013 r. kontynuowano modernizację części koszarowo-biurowej oraz części	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF

					garażowej budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4. Zakończenie realizacji całości zadania zaplanowano na koniec 2013 r.	
1.3.2.6	III-1.1 Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabały I etap ***Cel**: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2008	2015	Kontynuowano opracowanie projektów: budowlanego i wykonawczego rozbudowy ulicy. Uzyskano decyzję ZRID wydaną przez Starostę Wielickiego. Dnia 9.05.2013 r. Starosta Wielicki poinformował o złożeniu odwołania, akta sprawy przesłano do Wojewody Małopolskiego – procedowanie w toku.	Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2013 - 2015. W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
1.3.2.7	III-1.10 Rozbudowa ul. Myślenickiej ***Cel**: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta*	ZIKiT	2009	2018	W przygotowaniu zmiana zakresu rzeczowego zadania. Nowy zakres obejmować będzie kompleksową dokumentację projektową na przebudowę ulicy wraz z kanalizacją opadową od ronda przy autostradzie do ul. Krzyżanskiego. Rozważa się opracowanie dokumentacji projektowej w cyklu dwuletnim z finansowaniem od 2014 r.	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.8	III-1.11 Przebudowa ul. Narciarskiej wraz z przyległymi ulicami ***Cel**: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2005	2015	Przebudowa dróg wiąże się z budową kanalizacji realizowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. W przygotowaniu porozumienie w którym, określony do sfinansowania przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu zakres zostanie wykonany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Kanalizacji Wodociągów i Kanalizacji S.A w ramach inwestorstwa zastępczego.	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
1.3.2.9	III-1.12 Przebudowa ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki ***Cel**: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2011	2022	Opracowano koncepcję przebudowy ulicy Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki. Uzyskano decyzję o ŚU - WS-04.AK.7627-205/08 z dnia 30.04.2009 r., którą zmieniono decyzją WS-04.6220.1.80.2011.PD z dnia 09.06.2011r. Dnia 17.05.2012 r. podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze złożeniem wniosku o ZRID, z terminem wykonania wrzesień 2013 r. W 2013Projekt budowlany i wykonawczy w opracowaniu	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
1.3.2.10	III-1.13 Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Struga	ZIKiT	2013	2014	W 2013 r. ogłoszono zamówienie publiczne i podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji sygnalizacji z terminem wykonania 31.07.br	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy

	***Cel**: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*					przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
1.3.2.11	III-1.14 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - V etap ***Cel**: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2005	2018	W 2009 roku zostały zawarte umowy na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla przebudowy ul. Królowej Jadwigi. Ze względu na wydłużony termin uzyskania decyzji o ŚU, w roku 2009 nie złożono wniosku o wydanie decyzji ZRID.W związku z powyższym zawarte umowy nie zostały zrealizowane w pełnym zakresie. W roku 2012 ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg wraz z podpisaniem dnia 6.04.2012 r. umowy na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z terminem wykonania 30.11.2013 r. Projekt budowlany i wykonawczy w opracowaniu.	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.12	III-1.15 Przebudowa ul. Pajęczej ***Cel**: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2006	2013	Opracowano koncepcję przebudowy ulicy Pajęczej. Uzyskano decyzję o ULICP - AU-2-7331/1581/05 z dnia 07.06.2005 r. Opracowano projekt budowlany i wykonawczy. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 2171/09 z dnia 30.09.2009 r. Dnia 5.04.2012 r. podpisano umowę na przebudowę ulicy Pajęczej z terminem wykonania 30.06.2013 r. W 2013 r. wykonano zabezpieczenie rowu przydrożnego wzdłuż ul. Księcia Józefa o długości 342,6 mb, kanalizację opadowa Ø 300 – 45,8 mb, Ø500 – 67,7 mb, Ø600 – 124,8 mb, studzienki wodościekowe 4 szt., przykanaliki Ø 200 – 250 – 41,6 mb, przekładkę sieci wodociągowej – 1 kpl., roboty ziemne (korytowanie) – 1 100 m^2 , nawierzchnię z asfaltobetonu – 300 m^2 , chodnik z płyt betonowych – 160 m^2 , krawężniki betonowe 120 mb, przepusty ramowe – 2 kpl. Zgodnie z WPF zaplanowano zakończenie zadania w roku 2013	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
1.3.2.13	III-1.16 Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Halszki i ul. Stojałowskiego ***Cel**: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2012	2014	Opracowano projekt budowlany i wykonawczy, zgłoszono zamiar wykonania robót dnia 13.09.2012 r. W 2013 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót, 11.03.2013 r. podpisano z wykonawcą umowę. W marcu br., przekazano wykonawcy plac budowy. Wykonano ułożenie rur kanalizacji dla sygnalizacji - 217 mb, studnie kablowe - 13 szt	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.14	III-1.1a Rozbudowa ul. Reduta na odcinku od ul. Sabały do ul. Powstańców ***Cel**: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2008	2018	Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2016 – 2018.	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.15	III-1.2 Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta ***Cel**: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2011	2014	<u>Budowa ścieżki rowerowej w ul. Bora-Komorowskiego strona południowa odcinek od Ronda Polsadu do ul. Stella Sawickiego</u> ▪ Opracowano projekt budowlany i wykonawczy ścieżki, zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych. ▪ W maju 2013 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy, podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Trwa realizacja zadania. Planowany termin wykonania zadania 31.10.2013 r. <u>Budowa ścieżki rowerowej w al. Andersa na odcinku od ul. Dunikowskiego do ul. Okulickiego</u> ▪ Opracowano projekt budowlany i wykonawczy ścieżki, zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych. ▪ W maju 2013 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy, podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Trwa realizacja zadania. Planowany termin wykonania zadania 27.10.2013 r. <u>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej od ul. Wodnej w kierunku ul. Limanowskiego</u> ▪ Ze środków Dzielnicy XIII opracowano projekt budowlany i wykonawczy ścieżki, zgłoszono wykonania robót budowlanych. ▪ W 2013 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. <u>Dostawa i montaż stojaków rowerowych</u> Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w 2014 r.	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
1.3.2.16	III-1.26 Rozbudowa ul. Gdańskiej ***Cel**: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2005	2019	Opracowano koncepcję oraz projekt budowlany i wykonawczy, który wymaga aktualizacji. Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2018-2019.	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF

1.3.2.17	III-1.27 Rozbudowa ulic Dominikanów i Rezedowej ***Cel**: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2006	2014	Opracowano projekt budowlany i wykonawczy. Uzyskano stosowne decyzje administracyjne. W 2013 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy robót, podpisano umowę z terminem wykonania 30.09.2014 r. Przekazano wykonawcy plac budowy. Trwają roboty rozbiórkowe ogrodzenia, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. realizuje prace związane z siecią wodociągową	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
1.3.2.18	III-1.29 Przebudowa Rynku Podgórskiego ***Cel**: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2006	2016	Opracowano projekt budowlany i wykonawczy. W roku 2012 zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych zostało unieważnione, ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności (liczne protesty mieszkańców) powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. W 2013 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego, umowa w trakcie podpisywania z terminem wykonania 3 tygodnie od daty podpisania umowy. Zadanie przewidziano do realizacji w formule „zaprojektuj i zbuduj	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
1.3.2.19	III-1.30 Rozbudowa ul. Wrony ***Cel:** Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2010	2024	W roku 2011 zawarto umowy na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy ulicy. Z przyczyn niezależnych od projektantów nie mogły być wykonane w całości zakresy rzeczowe umów z powodu trudności w uzyskaniu decyzji o ŚU. Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2018-2024	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
1.3.2.20	III-1.31 Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa ***Cel**: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2011	2020	Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2018-2020	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.21 1.3.2.22	III-1.32 Przebudowa ul. Borkowskiej ***Cel**: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT GS	2008 2018	2022 2019	Wykonano koncepcję. W roku 2012 wprowadzono w ramach zadań dzielnicowych zadanie nr Dz X-10 „Przebudowa ul. Borkowskiej – dofinansowanie zadania umieszczonego w WPF", w ramach którego, wykonano materiały do uzyskania decyzji ZRID. Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2018-2022	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
1.3.2.23	III-1.33 Przebudowa ul. Zbrojarzy	ZIKIT	2009	2018	Opracowano dokumentację projektową w latach 2009-2010. Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w roku 2018	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na

	***Cel**: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*					przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.24	III-1.34 Przebudowa ul. Zdunów ***Cel**: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2018	2021	Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2018-2021	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.25	III-1.35 Rozbudowa ul. Mochnaniec ***Cel**: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2006	2019	Opracowano koncepcję rozbudowy ulicy. Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2018-2019	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
1.3.2.26	III-1.4 Modernizacja ul. Solarzy ***Cel**: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2004	2015	W 2013 r, ogłoszono zamówienie publiczne i podpisano umowę na aktualizacje projektu budowlanego i wykonawczego. Projekt budowlany i wykonawczy modernizacji ulicy wraz z budową kanalizacji opadowej, oświetlenia i przekładkami kolidującego uzbrojenia w trakcie opracowania. Planowany termin zakończenia opracowania 15.11.2013 r.	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.27	III-1.49 System Krakowskiego Roweru Miejskiego ***Cel**: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2012	2015	W 2012 roku został ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na wyłonienie koncesjonariusza dla prowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Kraków wypożyczalni rowerów - Krakowski Rower Miejski. Zgodnie z zawartą umową termin obowiązywania koncesji od 8.05.2012 r. do 31.12.2015 r. Zgodnie z WPF zaplanowano rozliczenie przedsięwzięcia Systemu Krakowskiego Roweru Miejskiego na rok 2015	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
1.3.2.28	III-1.5 Przebudowa ul. Radziwiłłowskiej ***Cel**: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2010	2015	▪ Opracowano projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ulicy. ▪ W 2013 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy, podpisano umowę na wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego robót budowlanych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Trwa realizacja zadania. Planowany termin wykonania zadania 15.11.2013 r. w	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane

					trakcie podpisywania porozumienie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji o współfinansowaniu robót brukarskich po robotach wodociągowych.	wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.29	III-1.50 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Opolska – Łokietka ***Cel**: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2012	2014	Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w roku 2014.	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.30	III-1.51 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa ***Cel**: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2011	2013	Dnia 1.12.2012 roku podpisano umowę koncesji. W 2013 r. wykonano 23 wiaty przystankowe, 4 wiaty są w trakcie odbioru, a 7 wiat jest w trakcie realizacji. Zgodnie z WPF zaplanowano zakończenie zadania w roku 2013.	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.31	III-1.6 Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczykowej ***Cel**: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2013	2015	W 2013 r. ogłoszono zamówienie publiczne i podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ulicy. Projekt budowlany i wykonawczy budowy ulicy w trakcie opracowania. Planowany termin zakończenia opracowania 29.11.2013 r. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu złożył wniosek o zmianę nazwy zadania i zakresu rzeczowego zadania z powodu konieczności dostosowania do komunikacji zbiorowej ulicy Bartla, która łączy ul. Korpala z ul. Mieczykową.	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
1.3.2.32	III-1.7 Budowa drogi dojazdowej do ul. Sosnowieckiej ***Cel**: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKiT	2013	2014	Opracowano dokumentację projektową na zlecenie Instytutu Energetyki Jądrowej. Uzyskano decyzję ZRID. W 2013 r. po uzyskaniu ostateczności decyzja została zaskarżona. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych możliwy będzie po utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.33	III-1.8 Przebudowa ul. Bieżanowskiej - etap I ***Cel**: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*	ZIKIT	2009	2019	Opracowano program funkcjonalno – użytkowy, projekt budowlany i wykonawczy. Przebudowano ulicę Bieżanowską na odcinku od ul. Morawińskiego za skrzyżowanie z ul. Ściegiennego w Krakowie. Zgodnie z WPF zaplanowano przygotowanie i przebudowę ulicy (od ul. Nad Potokiem do ul. Sucharskiego) w latach 2018-2019.	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

1.3.2.34	III-1.9 Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi ***Cel**: Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi*	ZIKiT	2013	2020	W 2013 r. ogłoszono zamówienie publiczne i podpisano umowę na opracowanie koncepcji oraz projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy. Koncepcja oraz projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ulicy w trakcie opracowania. Planowany termin zakończenia opracowania 28.11.2014 r.	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.35	IV-1.1 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie ***Cel**: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.*	WI	2010	2026	Uzyskano ostateczną decyzję o ZRID dla budowy drogi dojazdowej do cmentarza. Rozpoczęto budowę drogi dojazdowej do cmentarza. Z uwagi na protesty mieszkańców Tyńca, harmonogram realizacji I i II etapu budowy cmentarza uległ opóźnieniu o ok. rok. W związku z powyższym nie zostaną w br. zrealizowane środki z koncesji w wysokości 5 000 000 zł	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2013 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego planowego wykonania, zgodnie harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.36	IX-1.1 Renowacja Krzyża przy ul. Bieżanowskiej i kapliczki przy ul. Sawiczewskich ***Cel**: Ratowanie zabytków przed degradacją.*	ZIKiT	2013	2014	Zawarto umowę na opracowanie programu konserwatorskiego, projektu wykonawczego oraz pozyskania PNB i pozwolenia konserwatorskiego dla renowacji: - Krzyża przy ul. Bieżanowskiej (umowa z dnia 22.01.2013 r. z terminem realizacji 30.06.2013 r.). Z uwagi na fakt, iż wykonawca odstąpił od wykonania umowy powołano komisję do odbioru wykonanych robót. Prowadzone są negocjacje z innym wykonawcą w sprawie opracowania programu konserwatorskiego dla renowacji Krzyża, - kapliczki przy ul. Sawiczewskich (umowa z dnia 04.03.2013 r. z terminem realizacji 15.06.2013 r.). Zgłoszono zamiar wykonania robót i uzyskano pozwolenie konserwatorskie dla renowacji kapliczki przy ul. Sawiczewskich.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2013 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
1.3.2.37	IX-1.2 Konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie ***Cel**: Ratowanie zabytku przed degradacją.*	ZIKiT	2013	2013	15.04.2013 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego i programu konserwatorskiego z terminem realizacji 10.07.2013 r.	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.38	IX-2.1 Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne ***Cel**: Rewitalizacja dawnej robotniczej dzielnicy Miasta.*	WI	2007	2015	15.04.2013 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 15.12.2014 r. Rozpoczęto roboty budowlane	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w

						uchwale w sprawie WPF
1.3.2.39	Modernizacja ogródków jordanowskich ***Cel**: poprawa standardu życia mieszkańców*	ZIKiT	2011	2021	Przedsięwzięcia realizowane zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic I-XVIII	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2013 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
1.3.2.40	Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli ***Cel**: poprawa standardu życia mieszkańców*	ZEO	2013	2016	Przedsięwzięcia realizowane zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic I-XVIII	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2013 r. wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Zostały zwiększone środki finansowe w latach o kwoty: 2014 – 96 000 zł 2015 – 40 000 zł 2016 – 40 000 zł Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
1.3.2.41	Prace remontowe żłobków ***Cel**: poprawa standardu życia mieszkańców*	BZ	2013	2013	Przedsięwzięcia realizowane zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic I-XVIII	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2013 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
1.3.2.42	Problematyka osób niepełnosprawnych ***Cel**: poprawa standardu życia mieszkańców*	SO	2011	2014	Przedsięwzięcia realizowane zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic I-XVIII	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2013 r. wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Zostały zwiększone środki finansowe w latach jak niżej o kwoty: 2014 – 50 000 zł

						2015 – 50 000 zł 2016 – 50 000 zł Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.43	Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków" ***Cel**: poprawa standardu życia mieszkańców*	OC	2011	2013	Przedsięwzięcia realizowane zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic I-XVIII	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2013 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
1.3.2.83	Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą ***Cel**: poprawa standardu życia mieszkańców*	ZIKiT	2011	2018	Przedsięwzięcia realizowane zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic I-XVIII	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2013 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
1.3.2.84	V-1.1 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie ***Cel**: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.*	WS	2011	2022	W 2011 r. Rada Miasta Krakowa podjęła Uchwały: - Nr XIV/147/11 z dnia 11.05.2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa, - Nr XVII/198/11 z dnia 8.06.2011 r. wprowadzająca zadanie do Budżetu Miasta Krakowa jako wieloletnia inwestycja programowa pod numerem V-1.8. Z uwagi na zastrzeżenia natury prawnej ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej, Rada Miasta Krakowa Uchwałą Nr XXI/275/11 z dnia 6.07.2011 r. wprowadziła wymagane zmiany w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa. Po uzyskaniu pozytywnej opinii RIO uchwała weszła w życie 14.09.2011 r. W 2012 r. przeprowadzono nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej dla: -likwidacji palenisk węglowych i kotłowni węglowych, -podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, -zainstalowania odnawialnych źródeł energii. Zarządzeniem PMK Nr 852/2012 z dnia 30.03.2012 r. zatwierdzono opracowaną przez komisję opiniującą listę ocenionych wniosków wraz z proponowaną kwotą dotacji celowej w wysokości 1 476 250 zł. Zarządzeniem PMK Nr 1338/2012 z dnia 21.05.2012 r. wznowiono pracę komisji jw. i opracowano dodatkową listę ocenionych wniosków o dotację celową w wysokości 1 200 000 zł. Zawarto 298 umów o udzielenie dotacji celowej, na podstawie, których Gmina	Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2011-2022. Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od stopnia zaangażowania podmiotów prawnych i osób fizycznych składających wnioski na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska

					Miejska Kraków przekazała środki finansowe na rzecz 296 beneficjentów. W 2013 r. ZPMK nr 768/2013 z dnia 22.03.2013 r. zatwierdzono opracowaną przez komisję opiniującą listę ocenionych wniosków na kwotę dotacji celowej w wysokości 2 800 000 zł. W związku z uzyskaniem dodatkowych środków z WFOŚiGW wznowiono pracę komisji jw. i opracowano dodatkową listę ocenionych wniosków, która została zatwierdzona Zarządzeniem PMK Nr 1656/2013 z dnia 12.06.2013 r. Zgodnie z zaakceptowanymi listami jw. podpisano z beneficjentami umowy o udzielenie dotacji celowej w ramach PONE na łączną kwotę 4 876 090 zł.	
1.3.2.85	V-1.2 Wykonanie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego ***Cel**: Wykonanie zasilania w energię elektryczną dla potrzeb zraszaczy i oświetlenia kopca.*	WI	2013	2014	Zadanie wprowadzone do WPF w 2013 r. W 2013 r. w trakcie podpisywania umowa na wykonanie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego w trybie zaprojektuj i zbuduj".	W I półroczu nie wprowadzono żądnych zmian na przedsięwzięciu. Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2013-2014. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.86	V-1.3 Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich ***Cel**: Promowanie zdrowego trybu życia.*	ZIKiT	2009	2015	▪ W 2009 r. wybudowano pomnik Erazma Jerzmanowskiego wraz zagospodarowaniem wokół niego terenu zielonego. W latach 2010 i 2011 zadanie nie było realizowane. ▪ W 2012 r. przeprowadzono roboty budowlane w zakresie: iluminacji oraz zagospodarowania terenu wokół pomnika Erazma Jerzmanowskiego. Złożono wniosek o wydanie decyzji o WZ oraz przeprowadzono inwentaryzację fontanny wraz z oceną stanu technicznego. ▪ W 2013 r. trwają procedury: uprawomocniania, uzyskanej w dniu 24.06.2013 r., decyzji o WZ przebudowy istniejącej fontanny na terenie Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich oraz pozyskiwania decyzji WZ dot. rewitalizacji parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich.	W I półroczu nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2009-2015. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia zależy od uzyskania ww. decyzji lokalizacyjnych. Po ich uzyskaniu będzie możliwe przygotowanie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącej fontanny i rewitalizacji parku
1.3.2.87	V-1.4 Budowa oświetlenia w Parku Lotników Polskich ***Cel**: Promowanie zdrowego trybu życia.*	ZIKiT	2012	2013	▪ W 2012 r. opracowano dokumentację projektową oświetlenia Parku Lotników Polskich. Wybudowano oświetlenie na terenie parku - I etap na odcinku 115 mb, w tym wykonano: kabel oświetleniowy YKY 5x16 o dł. 1535 mb, studnię kablową SKO2p oraz 22 szt. słupów wraz z oprawami HAPI led 38. ▪ W 2013 r. zakończono finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r	Zgodnie z WPF zakończenie zadania zaplanowane jest w 2013 r. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia zależy od przyznania na zadanie brakujących środków finansowych w wysokości 263 000 zł. Po ich uzyskaniu będzie możliwa budowa oświetlenia na terenie parku na dł. 160 mb-II etap

1.3.2.88	V-1.6 Budowa "Smoczych Skwerów" ***Cel**: Promowanie zdrowego trybu życia.*	ZIKiT	2011	2013	▪ W 2012 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla 3 lokalizacji jako I etap realizacji „Smoczych Skwerów": Dzielnica IV - Krowodrza Górka przy ul. Kluczborskiej 4-5, Dzielnica VIII - przy ul. Zachodniej, Dzielnica XVIII - ul. Jana Pawła II. ▪ Wybudowano "Smocze Skwery" wraz z uporządkowaniem zieleni dla lokalizacji przy ul. Jana Pawła II oraz przy ul.-Zachodniej. ▪ W 2013 r. zakończono finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r. ▪ Kontynuowano roboty budowlane w rejonie placu zabaw przy ul. Zachodniej na terenie Dzielnicy VIII. Podpisano zlecenie na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy "Smoczego Skweru w Dzielnicy XVII - Zesławice wzdłuż ul. G. Morcinka oraz zawarto umowę na budowę w trybie "zaprojektuj i zbuduj" "Smoczego Skweru w Dzielnicy IV. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2013 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Zgodnie z WPF zakończenie zadania zaplanowane jest w 2013 r. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.89	V-1.7 Budowa wybiegów dla psów ***Cel**: Poprawa estetyki terenu.*	ZIKiT	2012	2013	▪ W 2012 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla 5 lokalizacji w Dzielnicach: IV, VI, VIII, XIV, XVIII. oraz dokumentację projektową budowy wybiegów dla psów w Dzielnicach IV, VI, XIV, XVIII. ▪ Wybudowano wybiegi dla psów w Dzielnicach VI oraz XIV- I etap. ▪ W 2013 r. zakończono finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r. ▪ Zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wybiegu dla psów na terenie Dzielnicy V oraz ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane II etap wybiegu dla psów na terenie Dzielnicy XIV.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2013 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Zgodnie z WPF zakończenie zadania zaplanowane jest w 2013 r. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
1.3.2.90	V-1.8 Budowa Parku Dębnickiego - część C ***Cel**: Promowanie zdrowego trybu życia.*	ZIKiT	2018	2019	Zaplanowany zakres rzeczowy obejmuje wykonanie opracowania dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu parku w części C wraz z zagospodarowaniem. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019.	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
1.3.2.91	V-1.9 Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie ***Cel**: Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu życia.*	ZIS	2018	2020	Opracowana na zlecenie Towarzystwa Strzeleckiego „Bractwo Kurkowe" dokumentacja projektowa wymaga aktualizacji. Uzyskano pozwolenie na budowę. Teren obejmujący realizację zadania nie należy do Gminy Miejskiej Kraków. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2018. Zaplanowany do realizacji w latach 2018-2020 zakres rzeczowy obejmuje wykonanie aktualizacji opracowanej dokumentacji projektowej oraz budowę obiektu	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Z uwagi na problemy prawne związane z własnością terenu dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego planowanego wykonania, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
1.3.2.92	VI-1.2 Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Łazy	ML	2010	2013	Zakończono realizację zadania. Wybudowano zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 82 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 3 424,3 m^2. W dniu 14.06.2013 r. został podpisany protokół odbioru końcowego zadania.	Nie dotyczy

	***Cel**: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.*					
1.3.2.93	VII-1.1 Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 – modernizacja ***Cel**: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2012	2014	▪ W 2012 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji dachu z terminem realizacji 15.11.2012 r. Wykonano wymianę więźby dachowej w 100% oraz wymieniono dachówkę w 85%,wylewki, izolacje i strop w 50%. ▪ W 2013 roku uzyskano decyzję o PNB. Zakończono finansowanie zobowiązań z 2012 roku. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy klatek schodowych i modernizacji fundamentów z terminem realizacji: I etap - 30.11.2013 r., II etap - 30.11.2014 r. ▪ Wykonano 50% izolacji, 40% podbicia fundamentów, rozpoczęto budowę klatki schodowej.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2013 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
1.3.2.94	VII-1.15 Budowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6 ***Cel**: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZIS	2012	2014	▪ W 2012 r. Uzyskano decyzję o ULICP. Opracowano dokumentację projektową. ▪ W 2013 roku uzyskano decyzję o PNB. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Najniższa oferta przekraczała wysokość środków zaplanowanych w budżecie i WPF. Złożono wniosek o zwiększenie środków finansowych o brakującą do oferty kwotę. Zwiększenie środków finansowych na zadaniu w 2014 roku umożliwi zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych.	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Realizacja przedsięwzięcia, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF, będzie możliwa po zwiększeniu środków finansowych w 2014 r.
1.3.2.95	VII-1.2 Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 ***Cel**: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2012	2014	▪ W 2012 roku opracowano dokumentację projektową. Uzyskano decyzję o PNB. ▪ W 2013 roku uzyskano prawomocność decyzji o PNB. Zakończono finansowanie zobowiązań z 2012 roku. Ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę sali gimnastycznej, otwarcie ofert nastąpiło dnia 24.06.2013 r.	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.96	VII-1.20 Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, ul. Czarnogórska 14 ***Cel**: Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji.*	ZEO	2009	2021	W 2011 r. opracowano dokumentację projektową.	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.97	VII-1.5 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5, os. Słoneczne 12 - budowa sali gimnastycznej ***Cel**: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2009	2013	▪ W 2009 r. opracowano dokumentację projektową. ▪ W 2011 r. uzyskano decyzję o PNB oraz podpisano umowę na budowę z terminem realizacji do 30.06.2013 r. ▪ W 2013 roku zakończono finansowanie zobowiązań z 2012 roku. Zakończono prace wykończeniowe, zagospodarowano teren.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2013 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z

						harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
1.3.2.98	VII-1.6 Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej ***Cel**: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2009	2013	▪ W 2009 r. opracowano dokumentację projektową w 2010 r. uzyskano decyzję o PNB. ▪ W 2011 r. podpisano umowę na budowę z terminem realizacji 30.06.2013 r. ▪ W 2012 r. wykonano stan surowy sali gimnastycznej. ▪ W 2013 roku wykonano tynki wewnętrzne w sanitariatach w 60%, instalacje c.o. w 40%, instalacje elektryczne na poziomie piwnic i parteru.	Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia jest niezadowalający. Wykonawca nie wykona zakresu rzeczowego i finansowego zadania i zajdzie konieczność przesunięcia zadania na 2014 rok. Nie zostanie w związku z tym zakupione pierwsze wyposażenie. W związku z powyższym dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego planowanego wykonania, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
1.3.2.99	VII-1.7 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych ***Cel**: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2012	2016	▪ W 2012 r. opracowano dokumentację projektową i podpisano umowy na wykonanie termomodernizacji gminnych obiektów oświatowych z terminem realizacji do 30.11.2012 r. ▪ W 2013 roku wykonano około 60 audytów energetycznych. Opracowane audyty przekazano do Wydziału Edukacji celem weryfikacji i wskazania obiektów do opracowania dokumentacji projektowej.	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
1.3.2.100	VII-1.9 Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 – rozbudowa ***Cel**: Poprawa jakości usług edukacyjnych.*	ZEO	2006	2015	Opracowano dokumentację projektową rozbudowy przedszkola i uzyskano decyzjęo PNB. Wykonano aktualizację dokumentacji. W kwietniu br. zawarto umowę na aktualizację dokumentacji z terminem realizacji 30.06.2013 r.	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
1.3.2.101	VIII-1.1 Modernizacja boiska KS Baszta ***Cel**: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2011	2014	Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy robót budowlanych. W II półroczu 2013 roku planuje się podpisać umowę z wykonawcą i zaawansować realizację robót budowlanych	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w

						uchwale w sprawie WPF
1.3.2.102	VIII-1.10 Przebudowa obiektów sportowych na os. Szkolnym 39 przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym "Nowa Huta" ***Cel**: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2011	2014	Zakończono finansowanie zobowiązań z 2012 roku. Złożono kompletny wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Opracowano materiały przetargowe i ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie wymaganych prawem uzgodnień i decyzji administracyjnych tym PNB dla przebudowy wodociągu	Zmiany wprowadzone w I półroczu nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.103	VIII-1.11 Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21 ***Cel**: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2011	2021	W 2011 r. opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę basenu.	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.104	VIII-1.12 Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 w Krakowie os. Lubocza ***Cel**: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2010	2014	▪ W 2008 r. opracowano koncepcję zagospodarowania terenu dla budowy kompleksu boisk sportowych na os. Lubocza. ▪ W 2009 r. w ramach zadania priorytetowego Dzielnicy XVII opracowano dokumentację projektową budowy kompleksu sportowego. ▪ W 2010 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę dla kompleksu sportowego na os. Lubocza. ▪ W I półroczu 2013 r.: - zaktualizowano dokumentację projektową dla zjazdu z drogi gminnej, ogrodzenia i obiektów małej architektury, - uzyskano zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych dla ogrodzenia i obiektów małej architektury, - złożono wniosek o dofinansowanie Projektu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2013 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
1.3.2.105	VIII-1.13 Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żytniej ***Cel**: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2011	2014	W 2011 r. opracowano dokumentację projektową modernizacji boiska wielofunkcyjnego.	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF

1.3.2.106	VIII-1.14 Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 ***Cel**: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2011	2019	W 2011 r. opracowano dokumentację projektową dla przebudowy obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza.	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
1.3.2.107	VIII-1.15 Przebudowa sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7 ***Cel**: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2009	2013	Unieważniono dwa zamówienia publiczne na modernizację dużej hali lodowiska, ponieważ najniższe oferty przekraczały wielkość środków zabezpieczonych w budżecie Miasta na realizację inwestycji. Ponownie ogłoszono zamówienia publiczne - otwarcie ofert w lipcu br. Unieważniono trzy zamówienia publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki starej małej hali lodowiska i budowy nowej małej hali lodowiska, ponieważ najniższe oferty przekraczały wielkość środków zabezpieczonych w budżecie Miasta na realizację inwestycji. Ponownie ogłoszono zamówienia publiczne - otwarcie ofert w lipcu br	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
1.3.2.108	VIII-1.17 Przebudowa hali KS Prądniczanka ***Cel**: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2006	2013	15.01.2013 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 15.07.2013 r.	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.109	VIII-1.2 Budowa boiska wielofunkcyjnego ul. Korzeniaka – Olszanica ***Cel**: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2011	2014	Uzyskano decyzję o PNB, w drodze zamówienia publicznego wybrano wykonawcę robót budowlanych i zawarto z nim umowę z terminem realizacji 30.04.2014 r. Rozpoczęto budowę boiska wielofunkcyjnego.	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
1.3.2.110	VIII-1.20 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18 ***Cel**: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2009	2015	Zaktualizowano dokumentację projektową budowy boiska wielofunkcyjnego. Przyjęto zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. Opracowano materiały przetargowe i ogłoszono zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót budowlanych.	Zmiany działań i kamieni milowych wprowadzone w I półroczu 2013 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF

1.3.2.111	VIII-1.3 Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej ***Cel**: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2012	2014	W opracowaniu koncepcja zagospodarowania terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.112	VIII-1.4 KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych ***Cel**: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2007	2015	Opracowano dokumentację wykonawczą (pełnobranżową), ogłoszono zamówienie publiczne na wybór wykonawcy budowy hali sportowej wielofunkcyjnej	Zmiany działań i kamieni milowych wprowadzone w I półroczu 2013 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
1.3.2.113	VIII-1.6 Modernizacja boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Blachnickiego 1 ***Cel**: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2012	2013	Opracowano dokumentację projektową, w drodze zamówienia publicznego wybrano wykonawcę robót budowlanych i zawarto z nim umowę z terminem realizacji 30.08.2014 r.	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.114	VIII-1.7 Budowa kompleksu sportowego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej Nr 53, ul. Skośna 8 ***Cel**: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy*	ZIS	2011	2013	Opracowano materiały przetargowe i ogłoszono zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót budowlanych. Ponieważ złożone oferty znacznie przekraczały wielkość środków zabezpieczonych w budżecie na realizację zadania, przygotowano kolejne zamówienie publiczne.	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.115	VIII-1.9 Rewitalizacja boisk sportowych Gimnazjum nr 9 ***Cel**: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*	ZIS	2013	2014	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji boisk sportowych z terminem realizacji 01.11.2014 r.	Zmiany działań i kamieni milowych wprowadzone w I półroczu 2013 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF

1.3.2.116	X -1.1 System informatyczny UMK ***Cel**: Rozwój systemu informatycznego UMK.*	IT	1999	2026	Zakończono realizację dwóch umów w zakresie rozbudowy aplikacji wchodzących w skład Systemu Informatycznego UMK. W dniu 4.03.2013 zawarto umowy na rozbudowę funkcjonalności aplikacji PŁACE I WYBUD z terminem realizacji 9.04.2013 r. W dniu 24.05.2013 r. zawarto umowę na rozbudowę funkcjonalności aplikacji SEZAM z terminem realizacji 16.09.2013 r	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2013 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.117	X-1.16 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Tynieckiej 48 ***Cel**: Poprawa jakości życia mieszkańców.*	ZBK	2013	2014	7.06.2013 r. zawarto umowę na opracowanie projektu przyłącza z terminem realizacji 18.11.2013 r.	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
1.3.2.118	X-1.17 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Twardowskiego 45 ***Cel**: Poprawa jakości życia mieszkańców.*	ZBK	2013	2014	7.06.2013 r. zawarto umowę na opracowanie projektu przyłącza z terminem realizacji 18.11.2013 r	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
1.3.2.119	X-1.18 Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stoczniowców 7 ***Cel**: Poprawa jakości życia mieszkańców.*	ZBK	2013	2014	W trakcie przygotowania procedura przetargowa	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
1.3.2.120	X-1.19 Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Strzelców 15 ***Cel**: Poprawa jakości życia mieszkańców.*	ZBK	2013	2014	W trakcie przygotowania procedura przetargowa	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF

1.3.2.121	X-1.20 Termomodernizacja budynku komunalnego, os. Dywizjonu 303 bl.2 ***Cel**: Poprawa jakości życia mieszkańców.*	ZBK	2013	2014	W trakcie przygotowania procedura przetargowa	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.122	X-1.8 Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego ***Cel**: Zlokalizowanie siedzib Jednostek Budżetowych w budynku Gminnym.*	ZBK	2012	2013	Trwa postępowanie o wydanie decyzji o PNB dla przebudowy budynku szkoły przy ul. Czerwieńskiego	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
1.3.2.123	XI-1.1 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta ***Cel**: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.*	GS	2007	2026	Zadanie realizowane od 2004 roku. Do 2013 r. w ramach tego zadania pozyskano na rzecz Gminy Miejskiej Kraków 604 działki oraz udziały w 148 działkach o łącznej pow. 57,5998 ha gruntów - pod bieżące inwestycje programowe oraz jako rezerwa dla przyszłych zamierzeń inwestycyjnych	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.124	XI-1.2 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wypłata odszkodowań ***Cel**: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2009	2026	Zadanie realizowane od 2009 r. Do 2013 r. na podstawie decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowań wypłacono odszkodowania o łącznej kwocie 14 026 618 zł.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2013 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF
1.3.2.125	XI-1.3 Realizacja roszczeń odszkodowawczych ***Cel**: Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi*	GS	2010	2026	Zadanie realizowane od 2010 r. – wcześniej wypłata odszkodowań dokonywana była z wydatków bieżących Wydziału Skarbu Miasta. Do 2013 r. wypłacono odszkodowania za działki geodezyjne wydzielone pod drogi gminne i powiatowe oraz za działki faktycznie zajęte pod drogi o łącznej kwocie 16 060 693 zł.	W I półroczu 2013 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF

1.3.2.126	Zadania realizowane w ramach zadań uznanych przez Dzielnice za priorytetowe ***Cel**: poprawa standardu życia mieszkańców*	BR	2011	2018	Przedsięwzięcia realizowane zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic I-XVIII.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2013 r. wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Zostały zwiększone środki finansowe w latach jak niżej o kwoty: 2014 – 275 000 zł 2015 – 200 000 zł Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF

DYREKTOR BIURA SKARBNIKA
Alina Kwaśniak

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA
Stanisława Szlachta
Zastępca Skarbnika ds. Polityki Rozwoju
30.08.2013