Prezydent Miasta Krakowa

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA ROK 2024

CZĘŚĆ II

Kraków, marzec 2025 r.

Załącznik Nr 4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI ZA 2024 ROK

1. WYDATKI NA INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE

w zł

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Razem wydatki na inwestycje ogólnomiejskie, w tym:				909 916 295,00	886 990 746,15	780 663 018,58	88,01	
	środki własne Miasta				579 728 429,00	589 604 112,00	508 587 500,86	86,26	
	środki własne Miasta - MALUCH+				19 056 973,00	7 142 915,00	1 912 245,15	26,77	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				1 833 811,00	1 956 036,00	1 489 793,59	76,16	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+					815 046,00	815 045,44	100,00	
	dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+				330 080,00	371 340,00			
	środki budżetu Państwa				48 450,00	48 450,00	16 691,74	34,45	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+				1 028 912,00	821 042,00	187 460,45	22,83	
	dotacja					22 312 543,15	22 010 731,87	98,65	
	dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+				69 920,00	78 660,00			
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+				7 626 110,00	4 696 021,00			
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				137 850 001,00	125 434 513,00	125 434 512,49	100,00	
	środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg				17 987 572,00	8 953 352,00	8 953 351,42	100,00	
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy					862 000,00	860 939,46	99,88	
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania				78 253 000,00	73 582 218,00	73 077 728,50	99,31	
	koncesja				6 371 170,00	7 314 474,00	6 367 151,94	87,05	
	NFRZK				3 882 417,00	2 820 165,00	2 751 947,86	97,58	
	NFOŚiGW				17 754 440,00	3 033 369,00	773 973,54	25,52	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WFOŚiGW						**339 865,00**	**86 474,58**	**25,44**	
środki z tytułu opłat i kar						**750 000,00**	**750 000,00**	**100,00**	
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej						**153 827,00**	**153 827,00**	**100,00**	
budżet obywatelski ogólnomiejski					**7 981 500,00**	**7 104 854,00**	**5 269 123,91**	**74,16**	
budżet obywatelski dzielnic					**30 113 510,00**	**28 795 944,00**	**21 164 518,78**	**73,50**	
	ZDROWIE				**4 500 000,00**	**24 000 058,00**	**23 895 533,12**	**99,56**	
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				**4 500 000,00**	**24 000 058,00**	**23 895 533,12**	**99,56**	
NW/Z1.1/24	Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie - Zakup rezonansu magnetycznego oraz modernizacja pomieszczeń	851	85111	NW		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup, dostawę i montaż rezonansu magnetycznego (MR) z wyposażeniem, wykonanie prac budowlano - instalacyjnych w obrębie Pracowni Rezonansu Magnetycznego, w tym wymianę systemu chłodzenia urządzenia wraz z systemem awaryjnym.
NW/Z1.3/22	Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	3 000 000,00	19 420 000,00	19 321 923,70	99,49	Dofinansowano wykonanie robót budowlano-instalacyjnych dla potrzeb budowy budynku nowej rozdzielni elektrycznej, wykonanie zasilania budynku rozdzielni oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Dofinansowano budowę pracowni modułowej Rezonansu Magnetycznego (RM) dla potrzeb Szpitala, w tym opracowanie PFU oraz dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w celu przygotowania infrastruktury niezbędnej do montażu pracowni modułowej wraz z zakupem, dostawą i uruchomieniem urządzenia RM. Dofinansowano zakup pierwszego wyposażenia medycznego i technicznego dla potrzeb pracowni RM. Dofinansowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie wykonania robót budowlano-instalacyjnych dla potrzeb dostosowania istniejącego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych do obowiązujących przepisów.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NW/Z1.4/23	Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz z lądowiskiem dla helikopterów na dachu i zagospodarowaniem terenu	851	85111	NW		861 000,00	861 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz z uwzględnieniem lądowiska dla helikopterów na dachu i zagospodarowaniem terenu.
NW/Z1.5/24	Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	851	85111	NW		330 000,00	330 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano modernizację instalacji zasilania budynków szpitala w zimną wodę użytkową.
NW/Z1.6/24	Przebudowa Miejskiego Centrum Opieki - rozwój świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień	851	85117	NW		86 950,00	86 948,80	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla potrzeb przebudowy i budowy infrastruktury Miejskiego Centrum Opieki w zakresie rozwoju świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.
NW/Z1.11/24	Szpital Miejski im G.Narutowicza: modernizacja lotniska dla potrzeb SOR	851	85111	NW	1 500 000,00				Zarządzeniem Nr 274/2024 PMK z 30.01.2024 r. zmieniono numer i nazwę zadania.
NW/Z1.2z/24	Zakupy inwestycyjne dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SPZOZ w Krakowie	851	85111	NW		1 489 058,00	1 482 610,62	99,57	Dofinansowano zakup sprzętu medycznego - monitorów funkcji życiowych z wyposażeniem.
NW/Z1.3z/24	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Opieki	851	85117	NW		213 050,00	213 050,00	100,00	Dofinansowano zakup sprzętu rehabilitacyjnego - materacy przeciwodleżynowych oraz podnośników pacjenta z wagą medyczną.
NW/Z1.4z/24	Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie					100 000,00	100 000,00	100,00	Dofinansowano zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Urologii z Onkologią, Oddziału Neurologii oraz Zespołu Bloków Operacyjnych.
	dotacja	851	85111	NW		100 000,00	100 000,00	100,00	
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				**55 691 592,00**	**43 029 004,00**	**31 169 356,80**	**72,44**	
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				**22 915 355,00**	**22 631 246,00**	**22 618 634,85**	**99,94**	
MOPS/W1.1/24	Modernizacja lokalu MOPS, w którym realizowane są zadania z zakresu pomocy społecznej - os. Szkolne 27	852	85295	MOPS		60 885,00	60 885,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano lokal MOPS. Wykonano: - modernizację instalacji elektrycznej, - montaż schodowej platformy pionowej.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DPS-HE/W1.2/24	Zakup i montaż podsufitowego systemu do rehabilitacji, transportu i opieki przeznaczonego do sali rehabilitacyjnej w Domu Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie					31 320,00	31 319,80	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano podsufitowy system do rehabilitacji, transportu i opieki.
	środki własne Miasta	852	85202	DPS-HE		31 320,00	31 319,80	100,00	
MOPS/W1.3/23	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sołtysowskiej 13 D				1 500 000,00	2 259 234,00	2 259 234,00	100,00	28.06.2024 r. uzyskano decyzję o PNB nr 252/6740.2/2024. Wykonano roboty budowlane - I etap. Stan zaawansowania robót: - roboty rozbiórkowe – 70%, - roboty murarskie – 40%, - roboty związane z budową ścianek działowych g-k – 30%, - roboty tynkarskie – 10%, - roboty posadzkowe – 20%, - roboty sanitarne instalacji c.o. – 30%, - roboty sanitarne instalacje wodne – 30%, - roboty sanitarne instalacje kanalizacyjne – 30%, - roboty elektryczne ogólne – 25%, - roboty elektryczne instalacje ppoż. – 30%, - roboty elektryczne instalacje przyzywowe – 30%, - roboty elektryczne instalacje niskoprądowe – 30%, - roboty elektryczne instalacja fotowoltaiczna – 90%.
	środki własne Miasta	852	85202	MOPS	500 000,00	2 259 234,00	2 259 234,00	100,00	
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	852	85202	MOPS	1 000 000,00				
MOPS/W1.4/24	Termomodernizacja budynku MOPS w Krakowie, os. Górali 19	852	85295	MOPS		12 300,00	12 300,00	100,00	Opracowano audyt energetyczny.
MOPS/W1.23/21	Modernizacja budynku, w którym realizowane są zadania pomocy społecznej, os. Krakowiaków 46	852	85295	MOPS	15 354,00				Zarządzeniem PMK nr 2293/2024 z 30.08.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MOPS/W1.61/20	Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie				21 400 001,00	18 345 292,00	18 345 290,99	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano Dom Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej o pow. użytkowej ok. 5 770 m², kubaturze ok. 25 150 m³. Uzyskano 100 nowych miejsc całodobowego pobytu. 27.05.2024 r. uzyskano decyzję nr RPU.51.21.118.2024.BMA o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Zakupiono pierwsze wyposażenie, w tym: - wyposażenie technologii kuchni oraz pomieszczeń przynależnych,
	środki własne Miasta	852	85202	MOPS	6 400 000,00	3 553 500,00	3 553 499,36	100,00	
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	852	85202	MOPS	15 000 001,00	14 791 792,00	14 791 791,63	100,00	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									- sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, - meble ze stali nierdzewnej, - sprzęt komputerowy, - urządzenia drukujące, - drukarkę do kodów wraz z komputerem, - meble, w tym meble na wymiar, - krzesła, meble biurowe, fotele itp., - wyposażenie pomieszczeń szatni, - sprzęt AGD i RTV wraz z montażem, - regały magazynowe i schowki metalowe, - wyposażenie dla 10 aneksów kuchennych, - wyposażenie salonu fryzjerskiego, meble metalowe m.in. stół oraz szafa warsztatowa, regały metalowe, kosze na śmieci, tablice korkowe/magnetyczne, - pościele medyczne, - rolety i moskitiery wraz z montażem, - system do znakowania odzieży, - sprzęt do utrzymania czystości m.in. szorowarkę, odkurzacze, odśnieżarkę, wózki: transportowe, serwisowe, hotelowo serwisowe oraz niszczarki, osuszacz powietrza, - klucz tzw. generała. Wykonano grotę solną wraz z tężnią solankową.
DPS-BA/W1.1z/24	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25	852	85202	DPS-BA		105 000,00	101 884,00	97,03	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy, pralnicę i trzon kuchenny.
MOPS/W1.2z/24	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	MOPS		429 435,00	429 379,98	99,99	Zakupiono urządzenie FortiSwitch Fiber, streamar, serwer, 9 szt. urządzeń wielofunkcyjnych, 3 szt. Windows Server.
DPS-Ł41/W1.3z/24	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-Ł41		222 700,00	222 699,29	100,00	Zakupiono kocioł warzelny 200l, 2 szt. kotła warzelnego 150l, suszarkę bębnową, profesjonalną pralnicowirówkę, mieszarkę z dzieżą oraz patelnię elektryczną.
DPS-KR/W1.4z/24	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS-KR		81 600,00	81 532,33	99,92	Zakupiono 2 szt. podsufitowego systemu do transportu i opieki nad mieszkańcami oraz fotel toaletowo-kąpielowy.
DPS-Ł39/W1.5z/24	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 39	852	85202	DPS-Ł39		20 000,00	20 000,00	100,00	Zakupiono leżankę kąpielową.
DPS-NO/W1.6z/24	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	852	85202	DPS-NO		125 000,00	124 972,70	99,98	Zakupiono 2 szt. pralnicowirówki oraz patelnię elektryczną.
DPS-Ł43/W1.7z/24	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43		109 300,00	109 296,75	100,00	Zakupiono szafę chłodniczą, zmywarko-wyparzarkę, podnośnik sufitowy, pralnicowirówkę, obieraczkę do warzyw, krajalnicę.
DPS-HE/W1.8z/24	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Helclów 2	852	85202	DPS-HE		195 000,00	194 902,55	99,95	Zakupiono szatkownicę do jarzyn, zmywarkę przemysłową, 2 szt. podsufitowego systemu do transportu i opieki.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DPS-NH/W1.9z/24	Zakupy inwestycyjne DPS, os. Hutnicze 5	852	85202	DPS-NH		124 400,00	124 191,88	99,83	Zakupiono system szyn sufitowych do transportu mieszkańców, 2 szt. suszarki bębnowej, 3 szt. szorowarki kompaktowej.
DPS-PR/W1.10z/24	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Praska 25	852	85202	DPS-P25		162 480,00	154 251,83	94,94	Zakupiono trzon gazowy 6-palnikowy, podsufitowy system transportu chorych, generator dwutlenku chloru zapobiegającego bakterii Legionella.
DPS-KL/W1.11z/24	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Kluzeka 6	852	85202	DPS-KL		55 000,00	54 989,75	99,98	Zakupiono profesjonalną suszarkę bębnową, pralnicowirówkę oraz podnośnik dla osób niepełnosprawnych.
CPOW-P/W1.12z/24	Zakupy inwestycyjne Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa", ul. Parkowa 12	855	85510	CPOW-P		160 000,00	159 445,00	99,65	Zakupiono samochód osobowy.
KCS/W1.13z/24	Zakupy inwestycyjne Krakowskiego Centrum Seniora	852	85203	KCS		132 300,00	132 059,00	99,82	Zakupiono 2 serwery i kotleciarkę.
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				**29 361 995,00**	**17 323 764,00**	**5 928 458,46**	**34,22**	
Ż 21/Z2.1/24	Żłobek Samorządowy nr 21, ul. Lekarska 3 - budowa ogrodzenia placu zabaw	855	85516	Ż 21		18 100,00	18 012,00	99,51	Zadanie zakończone. Wykonano ogrodzenie placu zabaw.
Ż 20/Z2.2/24	Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 20, ul. Okólna 6 - modernizacja windy towarowej	855	85516	Ż 20		83 940,00	83 936,75	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano dźwig towarowy.
Ż 22/Z2.3/24	Żłobek Samorządowy nr 22, os. Tysiąclecia 14 - modernizacja	855	85516	Ż 22		200 000,00	199 354,49	99,68	Zadanie zakończone. Zmodernizowano taras na I piętrze oraz ogrodzenie żłobka.
Ż 25/Z2.4/24	Żłobek Samorządowy nr 25, ul. Gustawa Ehrenberga 3 - modernizacja	855	85516	Ż 25		200 000,00	182 662,20	91,33	Zadanie zakończone. Zmodernizowano windę kuchenną oraz wózkownię.
Ż 23/Z2.5/24	Żłobek Samorządowy nr 23, ul. Słomiana 7 - modernizacja	855	85516	Ż 23		14 800,00	12 780,40	86,35	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano klimatyzator oraz rozbudowano system ppoż.
SZ/Z3.1/23	Dostosowanie i wyposażenie lokalu do potrzeb prowadzenia w nim żłobka na os. Piastów 71					250 000,00			Zadanie zakończone. Zadanie zrealizowane w całości ze środków własnych w roku 2023.
	dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	SZ		43 700,00			
	dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+	855	85516	SZ		206 300,00			

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIM/Z3.3/22	Budowa żłobka przy ul. Krzemionki				3 643 262,00				
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	2 333 956,00				Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	155 651,00				
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	1 153 655,00				
ZIM/Z3.4/23	Budowa żłobka przy ul. Działowskiego				4 128 086,00	208 654,00	49 900,00	23,92	
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	2 708 654,00	208 654,00	49 900,00	23,92	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 7.03.2026 r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	168 744,00				
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	1 250 688,00				
ZIM/Z3.5/23	Budowa żłobka przy ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego				2 614 000,00	600 153,00	38 285,00	6,38	Opracowano PFU.
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	2 052 132,00	38 285,00	38 285,00	100,00	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 23.04.2026 r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	66 794,00	66 794,00			
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	495 074,00	495 074,00			
ZIM/Z3.6/21	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a	855	85516	ZIM	1 000 000,00	2 609 150,00	2 247 864,13	86,15	Zmodernizowano budynek Żłobka Samorządowego nr 18. Wykonano: - montaż barier oraz pochwytów, - roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne, - rozruch wszystkich systemów i przeprowadzono niezbędne regulacje.
ZIM/Z3.7/23	Budowa żłobka przy ul. Drożyska				1 960 000,00	464 459,00	36 901,60	7,95	Opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną i PFU.
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	1 532 443,00	36 902,00	36 901,60	100,00	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 29.03.2026 r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	50 828,00	50 828,00			
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	376 729,00	376 729,00			

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIM/Z3.9/22	Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2				3 338 886,00	2 666 381,00	2 528 612,94	94,83	Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.03.2026 r. Rozpoczęto wykonanie robót budowlanych. Dokonano odkopania ścian fundamentowych od strony tarasu, wykonano izolacje, ułożono drenaż i wykonano zasypy z zagęszczeniem. Dokonano odkrywek ścian fundamentowych od strony frontu budynku i jego krótszych boków, rozebrano zniszczone szachty doświetlające okna piwniczne, wykonano izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych. W piwnicy wykonano wykopy i ułożono kanalizację podposadzkową. Rozpoczęto wykonanie docelowych zasypów oraz przygotowania do izolacji strukturalnej wewnętrznych ścian w piwnicy. Na kondygnacjach naziemnych wykonano rozbiórki ścian istniejących, posadzek i instalacji elektrycznych oraz sanitarnych. Rozpoczęto skuwanie tynków wraz z demontażem nieczynnego ogrzewania płaszczyznowego. W otworach drzwiowych osadzono nadproża. Rozpoczęto wznoszenie ścianki działowej murowanej i g-k. Na poddaszu wykonano prace rozbiórkowe. Rozpoczęto przygotowania do osadzania belek stalowych stanowiących konstrukcję pod urządzenia wentylacyjne.
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	2 413 874,00	1 663 874,00	1 526 107,05	91,72	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	109 966,00	187 461,00	187 460,45	100,00	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	815 046,00				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM		815 046,00	815 045,44	100,00	
ZIM/Z3.10/23	Budowa żłobka przy ul. Niebyłej				3 789 000,00	3 789 000,00	42 496,50	1,12	Opracowano PFU. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.04.2026 r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	2 646 783,00	2 646 783,00	42 496,50	1,61	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	135 786,00	135 786,00			
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	1 006 431,00	1 006 431,00			
ZIM/Z3.14/23	Budowa żłobka przy ul. Dekerta				2 986 101,00				Uchwałą Nr XVII/392/2024 RMK z 18.12.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	1 950 558,00				
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	123 106,00				
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	912 437,00				

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIM/Z3.15/23	Budowa żłobka przy ul. Jabłonkowskiej 29a				3 520 757,00	3 520 757,00			
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	2 282 649,00	2 282 649,00			Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 17.03.2026 r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	147 187,00	147 187,00			
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	1 090 921,00	1 090 921,00			
ZIM/Z3.16/23	Budowa żłobka przy ul. Wróblowickiej				1 500 000,00	740 000,00	143 910,00	19,45	
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	904 021,00	144 021,00	143 910,00	99,92	Opracowano dokumentację projektową.
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	70 850,00	70 850,00			
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	525 129,00	525 129,00			
SZ/Z3.17/24	Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/5				50 000,00				
	dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	SZ	8 740,00				Zarządzeniem Nr 3349/2024 PMK z 23.12.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+	855	85516	SZ	41 260,00				
SZ/Z3.18/24	Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/14				50 000,00	50 000,00			Zadanie zakończone. W drugiej połowie 2024 r. wystąpiły okoliczności, które poddały wątpliwość co do możliwości wykorzystania lokalu i wyłączenia go z zasobu mieszkaniowego. W związku z tym Gmina Miejska Kraków wystąpiła z wnioskiem o aneksowanie umowy z MUW. Aneks został przekazany Gminie w dniu 31.12.2024 r.
	dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	SZ	8 740,00	8 740,00			
	dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+	855	85516	SZ	41 260,00	41 260,00			
SZ/Z3.19/24	Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/24				50 000,00				
	dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	SZ	8 740,00				Zarządzeniem Nr 3349/2024 PMK z 23.12.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+	855	85516	SZ	41 260,00				

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SZ/Z3.20/24	Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/33				100 000,00				
	dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	SZ	17 480,00				Zarządzeniem Nr 3349/2024 PMK z 23.12.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+	855	85516	SZ	82 520,00				
SZ/Z3.21/24	Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów przy ul. Smorawińskiego – budynek 7				100 000,00				
	dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	SZ	17 480,00				Zarządzeniem Nr 460/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
	dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+	855	85516	SZ	82 520,00				
SZ/Z3.21/24	Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów przy ul. Smorawińskiego					100 000,00			Zadanie zakończone.
	dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	SZ		17 480,00			W drugiej połowie 2024 r. wystąpiły okoliczności, które poddały wątpliwość co do możliwości wykorzystania lokalu i wyłączenia go z zasobu mieszkaniowego. W związku z tym Gmina Miejska Kraków wystąpiła z wnioskiem o aneksowanie umowy z MUW.
	dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+	855	85516	SZ		82 520,00			Aneks został przekazany Gminie w dniu 31.12.2024 r.
SZ/Z3.22/24	Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów przy ul. Fredry - lokal 28				50 000,00				
	dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	SZ	8 740,00				Zarządzeniem Nr 460/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
	dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+	855	85516	SZ	41 260,00				
SZ/Z3.22/24	Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów przy ul. Fredry					50 000,00			Zadanie zakończone.
	dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	SZ		8 740,00			W drugiej połowie 2024 r. wystąpiły okoliczności, które poddały wątpliwość co do możliwości wykorzystania lokalu i wyłączenia go z zasobu mieszkaniowego. W związku z tym Gmina Miejska Kraków wystąpiła z wnioskiem o aneksowanie umowy z MUW.
	dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+	855	85516	SZ		41 260,00			Aneks został przekazany Gminie w dniu 31.12.2024 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIM/Z3.25/23	Budowa żłobka przy ul. Księcia Józefa				77 301,00	586 058,00	30 199,00	5,15	
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	77 301,00	77 301,00	30 199,00	39,07	Opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną oraz PFU. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w technologii modułowej z terminem realizacji 17.04.2026 r.
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM		60 482,00			
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM		448 275,00			
ZIM/Z3.26/23	Budowa żłobka przy ul. Lubockiej				77 301,00	452 228,00	24 670,00	5,46	
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	77 301,00	24 670,00	24 670,00	100,00	Opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną oraz PFU. Z uwagi na przedłużający się proces wyboru Wykonawcy oraz przedłożenie przez wybranego Wykonawcę ubezpieczenia w dniu 20.12.2024 r. zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych nie było możliwe w 2024 r.
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM		50 827,00			
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM		376 731,00			
ZIM/Z3.27/23	Budowa żłobka przy ul. Wadowskiej				77 301,00	447 334,00	19 776,00	4,42	
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	77 301,00	19 776,00	19 776,00	100,00	Opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną oraz PFU. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w technologii modułowej z terminem realizacji 2.02.2026 r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM		50 827,00			
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM		376 731,00			
ZIM/Z3.28/24	Budowa żłobka przy ul. Rybitwy -koncepcja	855	85516	ZIM	50 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
ZIM/Z3.28/24	Budowa żłobka przy ul. Rybitwy	855	85516	ZIM		26 988,00	23 370,00	86,59	Opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną oraz PFU.
ZIM/Z3.29/24	Żłobek nr 31 ul. Sanocka 2 - prace modernizacyjne w żłobku	855	85516	ZIM	200 000,00	76 662,00	76 661,45	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową termomodernizacji budynku oraz projektu modernizacji instalacji wodociągowej, centralnego ogrzewania i elektrycznej.
Ż 31/Z2.2z/24	Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 31, ul. Sanocka 2	855	85516	Ż 31		31 900,00	31 899,00	100,00	Zakupiono zestaw edukacyjno-terapeutyczny Musicon Max.
Ż 24/Z2.3z/24	Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 24, ul. Opolska 11	855	85516	Ż 24		42 000,00	41 968,00	99,92	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy oraz okap.
Ż 22/Z2.4z/24	Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 22, os. Tysiąclecia 14	855	85516	Ż 22		63 300,00	63 300,00	100,00	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy oraz urządzenie edukacyjne Musicon One.
Ż 5/Z2.5z/24	Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2	855	85516	Ż 5		31 900,00	31 899,00	100,00	Zakupiono zestaw edukacyjno-terapeutyczny Musicon Max.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program likwidacji barier architektonicznych				**3 414 242,00**	**3 073 994,00**	**2 622 263,49**	**85,30**	
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	500 000,00	900 000,00	688 849,41	76,54	Wykonano roboty budowlane w wybranych budynkach: - przebudowano szyb windowy i zamontowano dźwig dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - ul. Na Kozłówce 29, - rozbudowano szyb windowy i zamontowano dźwig dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - ul. Rusznikarska 17, - rozpoczęto modernizację wejścia do budynku (wykonano roboty konstrukcyjne schodów i pochylni) - ul. Na Błonie 1, - rozpoczęto budowę platformy dla osób niepełnosprawnych - ul. Kurczaba 3. Opracowano dokumentacje projektowe dla likwidacji barier architektonicznych w wybranych budynkach: - opracowano wielobranżową dokumentację projektową budowy szybu windowego, ulica: Borkowska 27, 29, Galla 24, Na Błonie 1, Praska 52, pl. św. Ducha 3, - opracowano wielobranżową dokumentację projektową wymiany windy - ul. Długa 38, os. Kolorowe 21, - opracowano dokumentację projektową dostosowania 2 wejść do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych do budynku - os. Na Skarpie 27.
OU/W4.2/22	Dostosowanie siedzib Urzędu Miasta Krakowa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	853	85395	OU	1 100 000,00	1 374 000,00	1 353 814,54	98,53	Dostosowano budynek przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Wykonano roboty instalacyjne, wykończeniowe w pomieszczeniach Kancelarii Magistratu oraz w pomieszczeniach sanitarnych na II i III piętrze. Opracowano dokumentację projektową aranżacji wnętrza pomieszczeń budynku przy ul. Lubelskiej 27. Opracowano dokumentację projektową na dostosowanie pomieszczenia sanitarnego dla osób z niepełnosprawnościami w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10 - Centrum Administracyjne oraz ul. Kasprowicza 29. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dot. dostosowania sanitariatu dla osób z niepełnosprawnościami w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10 oraz ul. Kasprowicza 29.
ZSM 1/W4.4/24	Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, al. Mickiewicza 5 - likwidacja barier architektonicznych	853	85395	ZSM 1		510 000,00	296 711,82	58,18	Rozpoczęto roboty budowlane związane z budową windy osobowej: wykonano fundamenty windy oraz żelbetowy szyb windy. Przebudowano fragment korytarza w przyziemiu Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GUP/W4.5/24	Grodzki Urząd Pracy, ul. Wąwozowa 34 - likwidacja barier architektonicznych	853	85333	GUP		41 372,00	39 563,76	95,63	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano platformę przyschodową dla osób niepełnosprawnych. Wykonano 3 miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych.
OU/W4.6/24	Dostosowanie siedziby Rady Dzielnicy X dla potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	OU		26 000,00	26 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane i instalacyjne w pomieszczeniu łazienki męskiej na I piętrze budynku przy ul. Inicjatywy Lokalnej 5.
CM/W4.13/23	Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 - dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	853	85395	CM	1 214 242,00	203 422,00	198 123,96	97,40	10.07.2024 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr AU-02-3.6730.2.78.2024.KCZ na budowę windy. Zmodernizowano pion kanalizacji, wykonano nowe ciągi wentylacyjne. Dostosowano łazienkę do potrzeb osób niepełnosprawnych. W wybranych pomieszczeniach zlikwidowano bariery architektoniczne poprzez likwidację progów i poszerzenie drzwi.
ZDMK/W4.24/24	Kładka dla pieszych nad torami kolejowymi, ul. Bagrowa- budowa windy	600	60016	ZDMK	100 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania oraz Zarządzeniem Nr 3351/2024 PMK z 23.12.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZBK/W4.25/24	Przychodnia Rejonowa os. Na Kozłówce- modernizacja windy	853	85395	ZBK	200 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. Środki oraz zakres rzeczowy przeniesiono do zadania nr ZBK/W4.1/14.
ZBK/W4.26/24	ZBK likwidacja barier architektonicznych	853	85395	ZBK	200 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. Środki oraz zakres rzeczowy przeniesiono do zadania nr ZBK/W4.1/14.
MDK-BE/W4.28/24	Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego, ul. Beskidzka- budowa windy	854	85407	MDK-BE	100 000,00				Zarządzeniem Nr 2043/2024 PMK z 29.07.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/W4.1z/24	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 103, os. Kolorowe 29	853	85395	SP 103		19 200,00	19 200,00	100,00	Zakupiono schodołaz gąsienicowy z rampami.
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				**2 029 500,00**	**8 096 728,00**	**6 950 037,07**	**85,84**	
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				**2 029 500,00**	**8 096 728,00**	**6 950 037,07**	**85,84**	
ZIM/B1.1/24	OSP Przylasek Rusiecki, ul. Rzepakowa 13a - budowa ogrodzenia	754	75412	ZIM		80 000,00	38 860,00	48,58	Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane w zakresie budowy ogrodzenia z paneli o długości 99 mb z bramą wjazdową i furtką.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SMMK/B1.3/23	Modernizacja budynków Straży Miejskiej przy al. Jana Pawła II 188	754	75416	SMMK		3 405 000,00	2 779 156,80	81,62	Zrealizowano roboty budowlane dla I etapu, związane z przebudową budynku biurowego na budynek socjalno - sanitarny. Wykonano: roboty rozbiórkowe; konstrukcyjne, wzmocnienie fundamentów, stolarkę okienną, wentylację mechaniczną i instalację odgromową.
OC/B1.4/24	OSP Bieżanów - modernizacja	754	75412	OC		25 000,00	25 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano modernizację konstrukcji dachu oraz poszycia wieżyczki remizy OSP Bieżanów.
ZIM/B1.5/21	Budowa budynku magazynowo-garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz	754	75412	ZIM	700 000,00	230 000,00	138 636,51	60,28	Zadanie zakończone. Rozliczono finansowo zadanie w zakresie budowy budynku magazynowo - garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz wraz z pierwszym wyposażeniem.
OC/B1.7/24	Monitoring w rejonie p. tramwajowej Bronowice Małe/Os. Widok				60 000,00	60 000,00	53 812,50	89,69	Zadanie zakończone. Rozbudowano system monitoringu wizyjnego poprzez uruchomienie 4 punktów kamerowych na terenie os. Widok.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	754	75495	OC	60 000,00	60 000,00	53 812,50	89,69	
OC/B1.8/24	OSP Wróżenice - modernizacja	754	75421	OC		340 000,00			Podjęto decyzję o wstrzymaniu procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.
OC/B1.9/24	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Krakowa				0,00	459 516,00	459 515,30	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano odcinek sieci światłowodowej w celu podłączenia monitoringu obiektu Fort nr 48a "Mistrzejowice" do systemu monitoringu wizyjnego Krakowa. Rozbudowano system monitoringu wizyjnego na terenie: * Dzielnicy III Prądnik Czerwony o kamery obrotowe (3 szt.), * Placu Biskupiego o kamery obrotowe (3szt.).
		754	75421	OC		280 000,00	280 000,00	100,00	
		754	75495	OC		179 516,00	179 515,30	100,00	
OC/B1.11/24	Budowa wiaty magazynowo-technicznej - OSP Przylasek Rusiecki	754	75421	OC		150 000,00	146 800,00	97,87	Zadanie zakończone. Wybudowano wiatę magazynowo - techniczną o pow. 50 m² dla OSP Przylasek Rusiecki.
OC/B1.12/24	Strażacy Ochotnicy dla naszej Dzielnicy				100 000,00	100 000,00	98 030,00	98,03	Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowalne w remizie OSP Zbydniowice. Zmodernizowano hol i dwie łazienki o łącznej pow. 45 m².
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	754	75412	OC	100 000,00	100 000,00	98 030,00	98,03	
OC/B1.14/24	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Kłodzko	754	75478	OC		360 000,00	360 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wypłacono dotację na pomoc finansową w usuwaniu skutków powodzi (zakup 3 szt. domków-kontenerów dla powodzian)
OC/B1.1z/24	Bezpieczny Ratownik - Bezpieczny Nowohucianin				11 500,00	11 500,00			Zadanie zrealizowano w ramach wydatków bieżących.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja X	754	75412	OC	11 500,00	11 500,00			

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OC/B1.2z/24	Skuteczna pomoc, młodzi ratownicy				175 000,00	190 000,00	187 818,00	98,85	Zakupiono pojazd wielozadaniowy dla OSP Przewóz.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	754	75412	OC	175 000,00	190 000,00	187 818,00	98,85	
OC/B1.3z/24	Bezpieczni w obliczu powodzi				110 000,00	110 000,00	103 257,00	93,87	Zakupiono: - kontenery magazynowe 2 szt., - przyczepę lekką transportową do przewozu sprzętu dla strażaków.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	754	75412	OC	110 000,00	110 000,00	103 257,00	93,87	
OC/B1.4z/24	Strażacy Ochotnicy dla naszej Dzielnicy				15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	Zakupiono zabudowę do części ładunkowej samochodu kwatermistrzowskiego.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	754	75412	OC	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
SMMK/B1.5z/24	Zakup radiowozów dla SMMK	754	75416	SMMK	500 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
SMMK/B1.5z/24	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK		1 195 768,00	1 179 565,32	98,64	Zakupiono: - radiowozy dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa - 2 szt., - paralizatory elektryczne typu TASER wraz z osprzętem - 6 szt., - tablice informacyjne - 2 szt., - serwery - 4 szt., macierz dyskową 1 szt., - urządzenie wielofunkcyjne, - kompensatory - 2 szt., - samochód służbowy dla Oddziału IV Podgórze Straży Miejskiej Miasta Krakowa -współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi Dzielnic VIII, IX, X, XI,XIII: SMMK/DIR/B-VIII-3z/24, SMMK/DIR/B-IX-1z/24, SMMK/DIR/B-X-6z/24, SMM/DIR/B-XI-3z/24, SMMK/DIR/B-XIII-3z/24.
SMMK/B1.6z/24	Zakup taserów (paralizatorów) wraz z kartridżami dla Straży Miejskiej	754	75416	SMMK	108 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. Zakres zadania zrealizowano w ramach zadania SMMK/B1.5z/24.
KMPSP/B1.7z/24	Zakup samochodu kwatermistrzowskiego do działań powodziowo-ewakuacyjnych	754	75411	KMPSP	250 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
KMPSP/B1.7z/24	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej					528 763,00	528 745,82	100,00	Zakupiono samochód kwatermistrzowski do działań powodziowo-ewakuacyjnych, samochód kwatermistrzowski typu SLBUS oraz aparaty ochrony dróg oddechowych.
		754	75411	KMPSP		227 763,00	227 762,02	100,00	
		754	75421	KMPSP		280 000,00	280 000,00	100,00	
	dotacja	754	75495	KMPSP		21 000,00	20 983,80	99,92	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OC/B1.8z/24	Zakupy inwestycyjne OC					836 181,00	835 839,82	99,96	Dofinansowano zakup traktora - kosiarki ogrodniczego dla OSP Kościelniki. Zarejestrowano samochód zakupiony na potrzeby OSP GRS.
		754	75412	OC		116 181,00	115 839,82	99,71	Dofinansowano zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Tonie.
		754	75421	OC		720 000,00	720 000,00	100,00	Dofinansowano zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Zbydniowice.
	TRANSPORT				**374 429 288,00**	**302 017 081,80**	**250 211 885,80**	**82,85**	
	Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK				**2 500,00**	**2 500,00**			
GK/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774	600	60015	GK	2 500,00	2 500,00			Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie umowy z Województwem Małopolskim. Zadanie realizowane na podstawie Porozumienia nr W/V/50/GK/1/2023 z 29.05.2023 r. z Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie dofinansowania opracowania dokumentacji projektowej. Z uwagi na brak środków na wypłatę odszkodowań nie został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID. W związku z powyższym nie wystąpiono o przekazanie dotacji na ten cel.
	Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk				**113 466 381,00**	**128 868 856,00**	**102 359 059,51**	**79,43**	
ZIM/ST6.2/20	Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory	600	60016	ZIM	742 059,00				Uchwałą Nr XI/216/24 RMK z dnia 9.10.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	600	60016	ZDMK	1 595 700,00	1 174 700,00	1 036 755,65	88,26	Kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy PPP z dnia 21.12.2020 r. Stan zaawansowania robót: 38%, w tym: - budowa tunelu 32%, - roboty torowe 15%, - podstacje 4%, - sieci trakcyjne 30%, - roboty drogowe 5%, - infrastruktura podziemna (sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, wodno-kanalizacyjne, CO) 55%, - kanał Sudołu Dominikańskiego 100%, - zieleń 5%. Kontynuowane prace nad projektami wykonawczymi: 98%.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Kontynuowano pełnienie funkcji dyrektora projektu na podstawie umowy z 19.04.2020 r. Kontynuowano świadczenie kompleksowej obsługi prawnej dla zadania na podstawie umowy z 01.02.2021 r. Wykonywanie obsługi administracyjnej realizowane jest na bieżąco.
ZIM/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej				15 000 000,00	17 900 000,00	7 680 184,27	42,91	Rozliczenie finansowe na podstawie umowy nr 536/ZIKiT/2017 z 22.05.2017 r. w formule "zaprojektuj i zbuduj" z późniejszymi aneksami. Trwa korekta otrzymanej przez Zamawiającego wyceny. Nastąpiło częściowe rozliczenie umowy w grudniu 2024 r. Końcowe rozliczenie planowane w 2025 r.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM	15 000 000,00	17 900 000,00	7 680 184,27	42,91	
ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)	600	60016	ZIM	2 234 090,00	2 234 090,00	156 210,00	6,99	Kontynuowano umowę z 27.09.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ZRiD. W związku z uchyleniem przez Naczelny Sąd Administracyjny decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nastąpiła konieczność, aby w pierwszej kolejności uzyskać nową decyzję środowiskową. W związku z powyższym termin uzyskania decyzji o ZRiD planuje się na 2027 r.
ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				91 594 532,00	103 890 518,00	90 766 228,84	87,37	I. Budowa łącznicy torowiska tramwajowego z ul. Nowosądeckiej w ul. Wielicką w kierunku pętli tramwajowej Nowy Bieżanów wraz z budową podstacji trakcyjnej Kontynuowano opracowanie koncepcji na podstawie umowy z 01.09.2023 r.
		600	60016	ZDMK	13 341 532,00	5 068 300,00	2 498 397,97	49,29	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK		25 240 000,00	15 190 102,37	60,18	II. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zakończono roboty budowlane na podstawie umowy z 22.08.2023 r. W ramach umowy wykonano rozbiórkę torowiska tramwajowego z warstwami konstrukcyjnymi, rozbiórkę jezdni wraz z warstwami konstrukcyjnymi, rozbiórkę chodników. Wykonano konstrukcje jezdni z warstwami bitumicznymi, torowisko tramwajowe z płyt prefabrykowanych. Most na rzece Rudawie - wykonano naprawy nawierzchni betonowej, wyczyszczono i pomalowano łuki od spodu mostu, naprawiono i zabezpieczono balustrady kamienne mostu.
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK	78 253 000,00	73 582 218,00	73 077 728,50	99,31	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									16.07.2024 r. zawarto umowę dot. wykonania przebudowy skrzyżowania ul. Straszewskiego - Zwierzyniecka. Roboty zostały wykonane. III. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego Kontynuowano rozliczenie umowy na podstawie: - porozumienia nr 47/ZDMK/2021 dotyczącego usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej, - umowy nr 306/ZDMK/2019 dotyczącej nadzorów gazowych. IV. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do granic S7 wraz z infrastrukturą towarzyszącą Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin otwarcia ofert 05.07.2024 r. Przetarg został unieważniony w dniu 22.08.2024 r.
ZDMK/T1.5/24	Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Krakowie	600	60016	ZDMK		1 185 720,00	342 412,80	28,88	Kontynuowano umowę z 21.07.2022 r. na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU, z późniejszymi aneksami, z terminem realizacji 13.12.2024 r. 13.05.2024 r. uzyskano decyzję środowiskową. 14.06.2024 r. decyzja stała się ostateczna. Trwa opracowanie koncepcji.
ZTP/T1.12/23	Zakup i montaż tablic informacji pasażerskiej DIP dla linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa				2 300 000,00	1 742 455,00	1 742 454,79	100,00	Zadanie zakończone. Kontynuowano umowę z 10.03.2023 r. na zakup i dostawę komponentów rozproszonego systemu TTSS.
	środki własne Miasta	600	60004	ZTP	2 300 000,00	1 742 455,00	1 742 454,79	100,00	W ramach umowy zamontowano 24 tablice informacji pasażerskiej DIP.
ZDMK/T1.32/24	Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Straszewskiego i ul. Karmelickiej wraz z węzłami rozjazdów i infrastrukturą towarzyszącą w Krakowie	600	60016	ZDMK		741 373,00	634 813,16	85,63	I. Przebudowa węzła rozjazdów "Bagatela" oraz układu drogowo - torowego na odc. Teatr Bagatela - ul. Garbarska wraz z infrastrukturą towarzyszącą 12.02.2024 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o ŚU dla węzła Piłsudskiego i węzła Bagatela z terminem realizacji 29.03.2024 r. 14.05.2024 r. uzyskano decyzję o ŚU znak: WS-04.6220.17.2024.RJ. Decyzja stała się ostateczna z dniem 13.06.2024 r. Kontynuowano umowę z 18.07.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z późniejszymi aneksami. Termin realizacji 22.08.2024 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Uzyskano zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych: - zaświadczenie nr AU-01-6.6743.6.347.2024.ABI z dnia 25.09.2024 r., - zaświadczenie nr AU-01-7.6743.835.2024. PKR z dnia 20.09.2024 r. Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 17.10.2024 r. <u>II. Przebudowa węzła rozjazdów Piłsudskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.</u> 12.02.2024 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o ŚU dla węzła rozjazdów Piłsudskiego i Bagatela z terminem realizacji 29.03.2024 r. 14.05.2024 r. uzyskano decyzję o ŚU znak: WS-04.6220.18.2024.ML Decyzja stała się ostateczna z dniem 13.06.2024 r. Uzyskano 2 zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych: - zaświadczenie nr AU-01-6.6743.6.347.2024.ABI z dnia 25.09.2024 r., - zaświadczenie nr AU-01-7.6743.835.2024. PKR z dnia 20.09.2024 r.
	Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych				**2 188 988,00**	**2 188 988,00**	**2 177 603,00**	**99,48**	
ZDMK/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym	600	60016	ZDMK	2 188 988,00	2 188 988,00	2 177 603,00	99,48	Opracowano kosztorys inwestorski na podstawie umowy z 31.07.2024 r. 02.12.2024 r. zostało zawarte porozumienie dotyczące rozliczenia umowy z 03.02.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Umowa została częściowo rozliczona.
	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				**255 476 213,00**	**167 712 753,80**	**144 463 275,49**	**86,14**	
ZIM/ST1.4/19	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	600	60015	ZIM	290 000,00	2 000,00	1 660,50	83,03	Zadanie zakończone. Rozliczono finansowo umowę z 08.04.2020 r.
ZIM/ST2.1/22	Budowa Trasy Ciepłowniczej	600	60015	ZIM	1 965 540,00				Uchwałą Nr XI/216/24 RMK z dnia 9.10.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIM/ST2.2/22	Budowa Trasy Nowobagrowej	600	60015	ZIM	1 875 750,00	764 916,00	729 515,08	95,37	Podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy z 17.01.2022 r. na opracowanie wielobranżowej i wielowariantowej koncepcji dla budowy Trasy Nowobagrowej wraz z uzyskanie decyzji o ŚU. Sprawdzono dokumentację, która częściowo została opracowana oraz oszacowano jej wartość. 29.04.2024 r. zawarto porozumienie dotyczące rozwiązania umowy i ostatecznego rozliczenia.
ZDMK/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	600	60015	ZDMK	350 000,00	60 393,00	60 393,00	100,00	Zadanie zakończone. II etap - od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia Kontynuowano umowę z 02.06.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej z przyłączami do budynku dyspozytorni na pętli w Pleszowie. 06.02.2024 r. zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych. Wezwano Wykonawcę do złożenia uzupełnienia do zgłoszenia. W związku z brakiem kontaktu z Wykonawcą w dniu 30.09.2024 r. został przygotowany protokół zdawczo-odbiorczy w zakresie odbioru zadania. 03.10.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Termin otwarcia ofert 23.10.2024 r. 17.12.2024 r. zawarto umowę na zakup i montaż wiaty przystankowej. Na podstawie umowy z 17.12.2024 r. posadowiono wiatę przystankową przy ul. Igołomskiej.
ZIM/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZIM	41 475 471,00	23 475 471,00	19 890 953,36	84,73	Odcinek II – ul. Kocmyrzowska od styku z drogą ekspresową S7 w rejonie ul. Darwina i ul. Poległych w Krzesławicach do działki nr 513 obr. 11 jedn. ewid. Nowa Huta w rejonie ul. Bukszpanowej Kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy z 2022 r. Stan realizacji robót budowlanych: - ciepłownicze - 89,87% - gazowe - 93,28% - elektroenergetyczne - 17,27% - teletechniczne - 88,73% - wodno-kanalizacyjne - 46,63% - branża odwodnienia - 53,20% - branża drogowa - 9,76% - branża torowa - 35,07% - branża konstrukcyjno-inżynierska 14,17%.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Odcinek III – ul. Kocmyrzowska na odcinku od rejonu skrzyżowania z ul. Bukszpanową do granic administracyjnych Miasta Krakowa Kontynuowano umowę z 11.01.2022 r. wraz z późniejszymi aneksami, na opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji ZRID, z terminem realizacji 30.11.2024 r. 02.12.2024 r. złożono skorygowany wniosek o wydanie decyzji o ZRID. 24.12.2024 r. organ prowadzący sprawę wezwał do złożenia wyjaśnień w zakresie wniosku.
ZIM/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)				15 000 000,00	14 170 000,00	12 299 575,62	86,80	Zadanie zakończone. Zadanie rozliczono finansowo na podstawie umowy na roboty budowlane z 24.05.2017 r.
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	15 000 000,00	14 170 000,00	12 299 575,62	86,80	
ZDMK/ST7.9/06	Budowa ul. Iwaszki	600	60016	ZDMK	984 000,00				Kontynuowano umowę z 25.09.2017 r. z późniejszymi aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/ST7.10/17	Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego	600	60015	ZDMK	196 800,00	196 800,00	196 800,00	100,00	Zadanie zakończone. Odstąpiono od umowy z 24.05.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU z uwagi na brak możliwości opracowania prognoz ruchu, które winny być opracowane w dłuższej prognozie czasowej. 29.08.2024 r. podpisano porozumienie określające wartość prac. Umowa została rozliczona. 22.11.2024 r. podpisano porozumienie dotyczące rozliczenia koncepcji z 2017 roku. Koncepcja została rozliczona.
ZDMK/T1.1/21	Przebudowa ul. Piastowskiej na wysokości planowanego Krakowskiego Centrum Muzyki	600	60015	ZDMK	320 000,00	319 482,00	310 871,66	97,30	04.07.2024 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 15/6740.4/2024, ostateczną z dniem 29.08.2024 r. 31.12.2024 r. zawarto porozumienie dotyczące rozliczenia części dokumentacji projektowej w 2025 r.
ZIM/T1.2/22	Budowa drogi dojazdowej z osiedla Kliny do stacji SKA w Opatkowicach	600	60016	ZIM	196 800,00	196 800,00			Kontynuowano opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji na podstawie umowy z 20.06.2022 r. Rozpoczęto opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
ZDMK/T1.3/21	Rozbudowa ul. Rącznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Targosza do ul. Płk. Barty	600	60015	ZDMK	279 825,00				Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 22.07.2021 r. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o aneks terminowy do umowy.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.6/23	Przebudowa schodów przy MDA	600	60016	ZDMK	4 200 000,00	4 645 434,00	4 471 702,04	96,26	Zadanie zakończone. Przebudowano dwa ciągi schodów ruchomych przy MDA. Wykonano zadaszenie nad schodami ruchomymi wraz z infrastrukturą (w tym instalację elektryczną, oświetlenia i odwodnienia). 16.09.2024 r. uzyskano zaświadczenie PINB o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego.
ZTP/T1.7/24	SUM - Płynna Wspólna Mobilność Miejska środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	ZTP	229 000,00 229 000,00				Zarządzeniem Nr 2373/2024 PMK z dnia 09.09.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej	600	60016	ZDMK	118 000,00	116 850,00	116 850,00	100,00	Zakończono i rozliczono opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 25.09.2023 r.
ZDMK/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZDMK	250 000,00	61 500,00			<u>Rozbudowa ul. Przewiewnej</u> Trwa postępowanie odwoławcze od decyzji o ZRID nr 21/6740.4/2022 z 18.08.2022 r. 30.04.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót dodatkowych, w ramach której wykonano podziały działek i pozyskano uzgodnienia. Przygotowano zmiany w dokumentacji i złożono uzupełnienia w MUW. Termin załatwienia sprawy w zakresie odwołań został wyznaczony przez MUW na 15.01.2025 r. <u>Rozbudowa ul. Zyndrama z Maszkowic</u> Trwa postępowanie odwoławcze od decyzji o ZRID nr 9/6740.4/2022 z 25.03.2022 r. oraz od zaskarżonego postanowienia z 31.03.2022 r. o nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności. 28.08.2024 r. WSA w Krakowie uchylił zaskarżone postanowienie o nadaniu decyzji o ZRID rygoru natychmiastowej wykonalności i przekazał sprawę do ponownego rozstrzygnięcia. Postanowieniem z 25.11.2024 r. WM ponownie utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności - na postanowienie ponownie wniesiono skargę do WSA. 26.03.2024 r. uzyskano decyzję reformatoryjną WM znak: WI-VI.7821.1.18.2022.Mmo. 19.08.2024 r. Wykonawca przekazał opracowaną dokumentację projektową, której nie odebrano z uwagi na jej niekompletność.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZTP/T1.11/23	System Zarządzania Strefą Czystego Transportu	600	60095	ZTP	800 000,00	583 020,00	583 020,00	100,00	Zakończono 1 etap realizacji systemu SCT polegający na wykonaniu i dostarczeniu narzędzia informatycznego do obsługi Strefy Czystego Transportu oraz zapewnienia infrastruktury teleinformatycznej.
ZDMK/T1.13/24	Stare Miasto zrywa z betonem!				55 000,00	55 000,00			27.03.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji: 7 m-cy od daty podpisania umowy (27.10.2024 r.). Trwa uzgadnianie opracowanej dokumentacji projektowej.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	600	60016	ZDMK	55 000,00	55 000,00			
ZDMK/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	600	60015	ZDMK		1 707 977,00	1 707 976,61	100,00	Zadanie zakończone. 08.11.2024 r. zawarto przed Sądem Okręgowym w Krakowie, IX Wydziałem Gospodarczym, ugodę sądową. Zakończono rozliczenie finansowe zadania.
ZDMK/T1.15/24	Budowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Korpala				85 000,00	85 000,00			24.04.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji: 7 m-cy od zawarcia umowy (24.11.2024 r.). 29.10.2024 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	600	60016	ZDMK	85 000,00	85 000,00			
ZDMK/T1.16/24	Budowa zjazdu technicznego z ul. Księcia Józefa	600	60015	ZDMK		25 000,00			Zadanie zakończone. 01.08.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 4 miesiące od daty zawarcia umowy. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o aneks terminowy do umowy.
ZDMK/T1.18/24	Rozświetlony Nowy Prokocim				65 000,00	65 000,00	45 000,00	69,23	Zadanie zakończone. 24.04.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji: etap I - 5 m-cy od podpisania umowy; etap II - 2 m-ce od odbioru umowy. Wykonano roboty budowlane: ul. Kurczaba Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 - kabel YKXS 5x16 mm² - 36 m - oprawa parkowa KAZU/5119/16 leds 36,9W - 1 kpl. - słup oświetleniowy stalowy 4,5m -1 szt. - rura HDPE 75 - 36m ul. Kurczaba 14 - kabel YKXS 5x16 mm² - 56 m - oprawa parkowa KAZU/5119/16 leds 36,9W - 1 kpl. - słup oświetleniowy stalowy 4,5m -1 szt. - rura HDPE 75 - 56m Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 27.11.2024 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90015	ZDMK	65 000,00	65 000,00	45 000,00	69,23	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.19/24	Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach III etap				430 000,00	430 000,00	214 776,75	49,95	Oświetlenie przejść dla pieszych w lokalizacjach: ul. Broniewskiego - przejście między os. Wysokim a os. Jagiellońskim, ul. Broniewskiego - przejście między Plantami Bieńczyckimi na wys. nr 23, ul. Fatimska - przejście przy Hospicjum, ul. Bulwarowa - przejście przy kościele ks. Pallotynów, przejścia przy Zalewie Nowohuckim i przy zbiegu z ul. Wojciechowskiego. 24.04.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych we wskazanych lokalizacjach, z terminem realizacji: - opracowanie dokumentacji projektowej 5 m-cy od podpisania umowy; - budowa w terminie 3 m-cy od przekazania placu budowy (24.12.2024 r.). Wykonane roboty: -ul. Broniewskiego 23 - słupy oświetleniowe - 2 szt. -ul. Broniewskiego 4 - słupy oświetleniowe - 2 szt. -ul. Fatimska - słupy oświetleniowe - 2 szt. -ul. Bulwarowa - Andersa - słupy oświetleniowe -2 szt. -ul. Bulwarowa - Wojciechowskiego - słupy oświetleniowe - 4 szt. Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 13.12.2024 r. Oświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Bulwarowej przy zbiegu z ul. Odmogile. 04.04.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 7 m-cy od podpisania umowy (04.11.2024 r.). 28.06.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-6.6743.7.53.2024.MLE.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90015	ZDMK	430 000,00	430 000,00	214 776,75	49,95	
ZDMK/T1.22/18	Rozbudowa ul. Meiera	600	60016	ZDMK	134 993,00	134 993,00	134 992,50	100,00	22.12.2023 r. uzyskano decyzję reformatoryjną WM znak: WI-VI.7821.1.17.2022.AG, w której WM w części uchylił i w tym zakresie orzekł, a w pozostałym zakresie utrzymał w mocy decyzję o ZRID nr 10/6740.4/2022 z 25.03.2022 r. - obwieszczenie WM z 04.01.2024 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.23/22	Sadźmy drzewa!				574 000,00	1 041 100,00	41 082,00	3,95	Zadanie zakończone. 15.12.2023 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.2036.2023.EFI. 28.11.2024 r. unieważniono przetarg na wykonanie robót budowlanych. Wybrany wykonawca zrezygnował z podpisania umowy. Brak innych ofert w postępowaniu.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	600	60016	ZDMK	574 000,00	1 041 100,00	41 082,00	3,95	Rozliczono porozumienie z Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna w sprawie usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną.
ZDMK/T1.24/22	Rozbudowa ul. Przemysłowej	600	60017	ZDMK	181 165,00				Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 04.07.2022 r. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o aneks terminowy do umowy.
ZDMK/T1.25/24	Budowa chodnika przy ulicy Lubockiej				65 000,00	65 000,00	57 300,00	88,15	19.07.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 130 dni od zawarcia umowy. 26.11.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	600	60015	ZDMK	65 000,00	65 000,00	57 300,00	88,15	robót budowlanych nr AU-01-7.6743.1390.2024.PKR.
ZDMK/T1.26/24	Rozbudowa ul. Truszkowskiego wraz z budową chodnika	600	60017	ZDMK		49 938,00			Zadanie zakończone. 15.07.2024 r. zawarto umowę na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji rozbudowy, z terminem realizacji 18.11.2024 r. 27.12.2024 r. opublikowano na stronie ZTP - audyty rowerowe 3 warianty koncepcji rozbudowy, celem zebrania uwag i wydania opinii do rozwiązań projektowych. Koncepcja w trakcie realizacji - nie odebrano przedmiotu umowy i nie rozliczono zadania z uwagi na nieuzyskanie warunków technicznych odwodnienia (system odwodnienia obejmujący obszar planowanej inwestycji, aż do cieku Rudawa jest niewydolny i wymagane jest podjęcie szeregu działań mających na celu odciążenie obecnie funkcjonującej kanalizacji opadowej).
ZDMK/T1.28/24	Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji w budynkach biurowych siedziby ZDMK	900	90017	ZDMK		120 000,00	119 999,99	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową.
ZDMK/T1.29/22	Modernizacja ul. Potockiego	600	60017	ZDMK	220 170,00	223 520,00	223 491,00	99,99	Zadanie zakończone. 30.08.2024 r. uzyskano decyzję o PNB nr 217/6740.9/2024, ostateczną z dniem 21.09.2024 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	600	60016	ZDMK	199 000,00				Rozbudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem Skotnicka – Wrony - Podgórki Tynieckie – etap II Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy 21.08.2017 r. 06.04.2023 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 13/6740.4/2023 z rygorem natychmiastowej wykonalności, od której wpłynęły odwołania. Trwa postępowanie odwoławcze w MUW - 27.09.2024 r. projektant uzupełnił braki. Termin załatwienia sprawy został wyznaczony przez MUW na 30.01.2025 r.
ZDMK/T1.33/22	Ścieżka rowerowa w Przylasku Rusieckim				1 000 000,00	1 030 000,00	1 029 504,32	99,95	Zadanie zakończone. Kontynuowano umowę z 8.05.2023 r. na wykonanie robót budowlanych. Wykonane roboty budowlane: - ścieżka rowerowa - 511 m - słup oświetleniowy - 15 szt.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	600	60016	ZDMK	1 000 000,00	1 030 000,00	1 029 504,32	99,95	Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 11.06.2024r.
ZDMK/T1.34/22	Instalacja lamp drogowych na odcinku ul. Wadowskiej (od Wadowa do Luboczy)	900	90015	ZDMK	49 200,00				Zarządzeniem Nr 1895/2024 PMK z dnia 08.07.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnaniec	600	60016	ZDMK	200 000,00				Z uwagi na realizowane przez ZIM zadanie w ramach którego będzie opracowywana wielowariantowa i wielobranżowa koncepcja rozbudowy ul. K. Bunscha i budowy ul. A. Humboldta z zakresu zadania wyłączono skrzyżowanie z ul. Bunscha. W przygotowaniu materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.36/21	Rozbudowa ul. Bochnaka	600	60016	ZDMK		5 040,00	172,20	3,42	Rozliczono uzgodnienie branżowe Orange.
ZDMK/T1.37/24	Rozbudowa ul. Blacharskiej	600	60017	ZDMK	200 000,00				06.06.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem otwarcia ofert 14.06.2024 r. - wpłynęły 4 oferty. 25.06.2024 r. unieważniono zamówienie publiczne, gdyż kwota najkorzystniejszej oferty przewyższała środki jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									04.07.2024 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem otwarcia ofert 15.07.2024 r. - wpłynęły 4 oferty. 18.07.2024 r. ponownie unieważniono zamówienie publiczne, gdyż kwota najkorzystniejszej oferty przewyższała środki jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. Podjęto decyzję o przeniesieniu procedury przetargowej na 2025 r.
ZDMK/T1.38/21	Rozbudowa dróg - ul. Łozińskiego i ul. Dybowskiego wraz z wykonaniem kanalizacji opadowej i osadnikiem	600	60016	ZDMK	5 183 270,00	366 570,00	366 540,00	99,99	24.06.2024 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 14/6740.4/2024, ostateczną z dniem 30.07.2024 r. 09.09.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych, z terminem otwarcia ofert 08.10.2024 r., zmienionym następnie na: 10.10.2024 r.,17.10.2024 r., 24.10.2024 r. i 31.10.2024 r. Trwa ocena złożonych ofert.
ZDMK/T1.40/24	Rozbudowa ul. Folwarcznej	600	60017	ZDMK	350 000,00	57 810,00	57 810,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję - wybrano wariant rozbudowy drogi z jednostronnym chodnikiem w ciągu ul. Folwarcznej (po stronie południowej).
ZIM/T1.42/24	Budowa podziemnego przejścia pieszo-rowerowego pod układem drogowo-torowym w rejonie ul. Suchej	600	60095	ZIM	120 000,00				Uchwałą Nr XI/216/2024 Rady Miasta Krakowa z 9.10.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.43/21	Chodnik przy ulicy Łokietka				2 000 000,00	1 382 900,00			Brak możliwości realizacji zaplanowanego zakresu z uwagi na konieczność budowy w pierwszej kolejności innego odcinka chodnika na ul. Łokietka, dla którego została zawarta umowa z Inwestorem inwestycji niedrogowej o zastępstwo inwestycyjne w zakresie budowy chodnika na ul. Łokietka na odcinku od ul. Łokietka 136 do ul. Starego Wiarusa.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60015	ZDMK	2 000 000,00	1 382 900,00			
ZDMK/T1.44/21	Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!				250 000,00	400 000,00	395 304,62	98,83	Zadanie zakończone. 31.07.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem 4 miesiące od dnia przekazania terenu budowy. Wykonano: - nawierzchnie z mieszanek mineralno - asfaltowych (warstwa ścieralna) - jezdnia - 69,20 m² - chodnik z kostki brukowej betonowej - 43,40 m²
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60016	ZDMK	250 000,00	400 000,00	395 304,62	98,83	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									- chodnik z kostki betonowej - 62,14 m² - chodnik z płyt betonowych 50x50x7 cm - 13,20 m² - chodniki z kostki brukowej - pasy ostrzegawcze i prowadzące - 4,96 m² - nawierzchnię z mieszanek mineralno - bitumicznych (warstwa ścieralna) - droga dla rowerów - 132,80 m² - krawężniki betonowe bez ław , wystające 20x30 cm - 77,15 m - obrzeża betonowe, 30x8 cm - 122,90 m - humusowanie i obsianie skarp - 94,47 m² - montaż odwodnienia liniowego - 7,20 m - oznakowanie pionowe i poziome. Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 16.12.2024 r.
ZDMK/T1.45/21	Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu!				460 000,00	130 000,00			Zadanie z budżetu obywatelskiego wykonano zgodnie z harmonogramem prac przewidzianym dla inwestycji. W 2023 r. zmodernizowano chodniki m.in. na odcinku ul. Dunin-Wąsowicza, ul. Księcia Józefa i ul. Jodłowej. Z uwagi na zapisy regulaminu budżetu obywatelskiego brak możliwości zmniejszenia środków na zadaniu.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60015	ZDMK	460 000,00	130 000,00			
ZTP/T1.46/24	Zabudowa warsztatowa samochodu dostawczego na potrzeby utrzymania infrastruktury ZTP	600	60095	ZTP		37 000,00	35 106,00	94,88	Zadanie zakończone. Wykonano zabudowę samochodu dostawczego na potrzeby mobilnego warsztatu rowerowego. W skład wyposażenia w meble warsztatowe systemu Bott Vario weszło: - szafka składająca się z modułów, - 7 wysuwanych w pełni szuflad, - 2 uchylne klapy przy podłodze, - blat roboczy, - uchwyt na laptopa, - przetwornica napięcia, - dodatkowe ogrzewanie postojowe przestrzeni ładunkowej, - listwy umożliwiające spięcie ładunku.
ZDMK/T1.47/22	Program budowy parkingów lokalnych w Krakowie	600	60016	ZDMK	1 000 000,00	1 968,00	1 968,00	100,00	30.04.2024 r. zawarto umowę, w ramach której opracowano operaty szacunkowe wyceny wartości odtworzeniowej nieruchomości gruntowych jako przedmiotu prawa własności lub użytkowania wieczystego. 31.05.2024 r. został złożony wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej o budowę parkingu przy ul. Architektów - z uwagi na negatywną opinię ZDMK został wycofany.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Przygotowywano umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Wnioskodawcami na współfinansowanie inwestycji drogowej, z wkładem finansowym lub rzeczowym Wnioskodawcy dla lokalizacji: przy ul. Stojałowskiego pomiędzy budynkami nr 35, 37 a Szkołą Podstawową nr 162 24.05.2024 r. przesłano do podpisania umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Wnioskodawcą na współfinansowanie inwestycji drogowej, z wkładem finansowym Wnioskodawcy - umowa w procedowaniu. przy drodze wewnętrznej skomunikowanej z ul. Franciszka Bujaka pomiędzy budynkiem Przedszkola nr 6 a budynkiem Szkoły Podstawowej nr 149 24.05.2024 r. przesłano do podpisania umowę pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Wnioskodawcą na współfinansowanie inwestycji drogowej, z wkładem finansowym Wnioskodawcy - umowa w procedowaniu. przy drodze wewnętrznej łączącej ul. Franciszka Bujaka z ul. Wysłouchów na wysokości budynków 33,35 Uzyskano operaty szacunkowe wartości nieruchomości – wkładu własnego Wnioskodawcy. os. Kolorowe Zakończono uzgadnianie umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Wnioskodawcą na współfinansowanie inwestycji drogowej z wkładem rzeczowym Wnioskodawcy. Uzyskano operaty szacunkowe wartości nieruchomości – wkładu własnego Wnioskodawcy.
ZTP/T1.50/24	Wymiana tablic informacyjnych KMK	600	60004	ZTP		400 000,00	394 630,74	98,66	Zadanie zakończone. Dostarczono i zamontowano 14 tablic informacyjnych KMK na wybranych węzłach przesiadkowych.
ZTP/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa				1 437 520,00	2 380 824,00	1 433 501,94	60,21	Kontynuowano umowy koncesyjne z 2014 r. i 2018 r. W ramach umów posadowiono 22 wiaty oraz przeniesiono 7 wiat przystankowych oraz doposażono 7 gablot CL.
	koncesja	600	60020	ZTP	1 437 520,00	2 380 824,00	1 433 501,94	60,21	
ZDMK/T1.52/24	Budowa oświetlenia na ul. Mieczników (odcinek od ul. Kamieńskiego do ul. Łuczników)	900	90015	ZDMK		38 410,00	38 407,00	99,99	Zadanie zakończone. Rozliczono finansowo zadanie - 23.07.2024 r. spisano Protokół Komisji Inwentaryzacji prac wykonanych (zamontowano 3 słupy oświetleniowe wraz z oprawami), na podstawie którego 14.08.2024 r. zawarto porozumienie w sprawie zakończenia zadania

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.53/21	Rozbudowa ul. Gaik	600	60016	ZDMK	386 657,00	379 857,00	235 659,90	62,04	Kontynuowano opracowanie koncepcji na podstawie umowy z 26.11.2021 r. 24.01.2024 r. zawarto umowę na rozszerzenie zakresu opracowania o ul. Gaik boczną. 27.03.2024 r. umorzono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ŚU, gdyż złożony wniosek nie obejmował poszerzonego zakresu zadania. 17.05.2024 r. złożono nowy wniosek o wydanie decyzji o ŚU - trwa postępowanie, zawiadomienie o wszczęciu z 28.11.2024 r. 17.07.2024 r. zorganizowano konsultacje społeczne online w zakresie ul. Gaik-bocznej. W trakcie spotkania mieszkańcy zgłosili uwagi (głównie dotyczące zajętości działek prywatnych), które projektant w miarę możliwości uwzględnił, a odpowiednio skorygowany plan sytuacyjny zamieszczono 12.08.2024 r. do wglądu mieszkańców na stronie internetowej. Pomimo, że drogę zaprojektowano na najmniejszych możliwych parametrach mieszkańcy zgłaszali protesty dotyczące zbyt dużej ich zadaniem zajętości terenu. 27.12.2024 r. spisano przejściowy protokół zdawczo-odbiorczy w zakresie odbioru etapu I dokumentacji. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o aneks terminowy do umowy.
ZDMK/T1.54/24	Doświetlenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Turonia, Strąkowej, Miłkowskiego	900	90015	ZDMK		52 700,00	52 700,00	100,00	Zadanie zakończone. Rozliczono finansowo zadanie - 23.07.2024 r. spisano Protokół Komisji Inwentaryzacji prac wykonanych (zamontowano 4 słupy oświetleniowe wraz z oprawami), na podstawie którego 14.08.2024 r. zawarto porozumienie w sprawie zakończenia zadania.
ZDMK/T1.55/24	Budowa drogi dojazdowej do Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II	600	60016	ZDMK		7 380,00	7 380,00	100,00	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy na podstawie zlecenia z 18.10.2024 r
ZDMK/T1.57/21	Budowa mikroronda na skrzyżowaniu ulic Cechowej i Bojki	600	60016	ZDMK	229 887,00				Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 09.06.2023 r. Aneksem nr 1/2024 z 9.08.2024 r. zmieniono termin realizacji do 16.12.2024 r. Aneksem nr 2/2024 z 30.10.2024 roku zwiększono wartość umowy. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o aneks terminowy do umowy.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.60/21	Wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Marycjusza z ul. Mistrzejowicką wraz z odcinkiem chodnika wzdłuż Mistrzejowickiej	600	60016	ZDMK	44 157,00	43 657,00	43 657,00	100,00	Zadanie zakończone. Kontynuowano umowę z 11.06.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z późn. aneksami. 24.04.2024 r. przeprowadzono rozmowy z Polskim Związkiem Działkowców (PZD) w sprawie zgody na umieszczenie części murku oporowego w działce na 151/60 obr. 2 Nowa Huta, którą obejmowało zaświadczenie z 23.08.2023 r. znak AU-01-7.6743.1530.2023.EFI o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 10.05.2024 r. PZD pisemnie nie wyraził zgody. Ponieważ nie ma możliwości wprowadzenia zmian projektowych tak aby ominąć działkę ROD, a zmiana parametrów chodnika lub jezdni (zwężenie) byłaby niezgodna z minimalnymi szerokościami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, 07.06.2024 r. ZDMK wystosował do Wykonawcy pismo o odstąpieniu od umowy ze względu na interes publiczny i jej rozliczenie na etapie wykonanych prac - 28.06.2024 r. odebrano dotychczas opracowaną dokumentację.
ZDMK/T1.60/22	Przebudowa Placu Nowego	600	60016	ZDMK	421 216,00				Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 28.10.2022 r. Z uwagi na trwającą umowę dzierżawy pomiędzy GMK a dzierżawcą targowiska zaistniały trudności związane z pozyskaniem prawa do terenu, co znacznie opóźniło fazę projektową zadania. 10.05.2024 r. WUOZ wydał zalecenia konserwatorskie dla przebudowy Placu Nowego. Realizacja tych wytycznych wymaga przeprojektowania dotychczasowych rozwiązań projektowych, realizowanych w ramach podpisanej umowy na co nie ma zgody Wykonawcy i ZDMK. 27.06.2024 r. wysłano do Wykonawcy pismo o odstąpieniu od zawartej umowy, którego Wykonawca nie odebrał (odstąpienie jest nieskuteczne). Na początku grudnia 2024 r. wysłano do Wykonawcy aneks wydłużający termin umowny do 16.12.2024 r, który jednak nie został przez niego podpisany.
ZDMK/T1.61/21	Przebudowa i rozbudowa ul. Łagiewnickiej	600	60016	ZDMK	49 446,00	49 446,00	49 446,00	100,00	Zadanie zakończone. Rozliczono finansowo umowę z 06.07.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej, na podstawie której 27.10.2023 r. uzyskano decyzję ZRID nr 36/6740.4/2023, ostateczną z dniem 02.12.2023 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.68/21	Oświetlenie ul. Wyrwa od ul. Podgórki do Stepowej	900	90015	ZDMK	78 123,00	78 123,00			W związku z tym, że pomimo rozwiązania umowy z 07.12.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, oświetlenie w ul. Wyrwa zostało wykonane i nastąpiło jego zasilenie, ZDMK wystąpiło do Wykonawcy pismem z 06.06.2024 r. o dostarczenie inwentaryzacji wykonanych prac projektowych oraz robót. Po dostarczeniu powyższej dokumentacji ma odbyć się komisyjne ustalenie wartości wykonanych prac projektowych oraz robót budowlanych. Pomimo ponagleń ze strony ZDMK do 31.12.2024 r. nie przekazano inwentaryzacji wykonanych prac.
ZDMK/T1.73/22	Oświetlenie ul. Nazaretańskiej	900	90015	ZDMK	48 328,00	31 158,00	30 800,00	98,85	30.07.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 4 m-ce od daty zawarcia umowy. 02.12.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-6.6743.6.482.2024.PSZ.
ZDMK/T1.77/22	Przebudowa ul. Podgórki od ul. Soboniowickiej do ul. Wyrwy	600	60016	ZDMK	393 663,00				Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 24.01.2023 r. Aneksem nr 1 z 29.05.2024 r. zmieniono termin realizacji opracowania tj. etap I - do dnia 07.09.2024 r., etap II - do dnia 20.12.2024 r. Aneksem nr 2 z 20.12.2024 r. zwiększono wartość umowy. 02.08.2024 r. ustalono, że zakres inwestycji zostaje ograniczony o przebudowę skrzyżowania ul. Podgórki z ul. Wyrwa. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o aneks terminowy do umowy.
ZIM/T1.90/22	Integracja autobusu MPK z przystankiem SKA Kraków Opatkowice	600	60016	ZIM	329 997,00	209 997,00	175 491,52	83,57	16.07.2024 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 18/6740.4/2024, od której wpłynęły odwołania. Postanowieniem z 17.07.2024 r. nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIM	51 000 000,00	29 366 000,00	29 365 188,67	100,00	Kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy z 05.10.2023 r., z aktualnym terminem realizacji 17.06.2025 r. Stan realizacji robót budowlanych na 31.12.2024 r. - 25 %

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Kontynuowano również umowy: - z 15.12.2017 r. na pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie branży architektonicznej i konstrukcyjnej, - z 27.10.2023 r. na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego, - z 06.03.2024 r. na wykonanie dokumentacji projektowej dot. usunięcia kolizji sieci światłowodowej z podporą P2 kładki, - z 20.12.2023 r. dot. ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu kładki.
ZDMK/T1.117/15	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej	600	60016	ZDMK	97 785,00	97 785,00	97 785,00	100,00	07.02.2024 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 4/6740.4/2024, od której wpłynęły odwołania - akta sprawy przekazano do MUW. 05.08.2024 r. uzyskano decyzję reformatoryjną WM znak WI-VI.7821.1.13.2024.MMo. 13.12.2024 r. spisano protokół końcowy zdawczo - odbiorczy opracowanej dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją o ZRID.
ZDMK/T1.121/23	Przebudowa ul. Wierzyńskiego	600	60016	ZDMK	1 075 266,00	861 786,00	845 443,07	98,10	Zadanie zakończone. Przebudowano ul. Wierzyńskiego, w tym m.in. wykonano: - wycinkę drzew - 6 szt. - nawierzchnię z kostki betonowej (zjazdy, chodnik, wyspa wyniesiona) - 620,36 m² / 211 m - nawierzchnię jezdni 1 033,27 m² /211 m - ścieżkę rowerową (kontrapas) - 164 m - ułożenie ścieku bet. - 219,4 m² - kanalizację deszczową - 168,24 m - studnie rewizyjne betonowe - 8 szt. - wpusty uliczne - 9 szt. - sieć wodociągową 219,90 m. Zieleń: - nasadzenie drzew - 48 szt. - trawnik - 469,22 m².

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	600	60016	ZIM	8 361 989,00	3 311 989,00	2 189 381,59	66,10	Odcinek 1 - od ul. Zawiłej do rejonu ul. Krępy Odcinek 3 - od skrzyżowania z ul. Pszczelną do połączenia z Trasą Łagiewnicką. Odcinek 4 - od połączenia z Trasą Łagiewnicką do skrzyżowania ul. Brożka, Kapelanka, Grota Roweckiego 30.09.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 18 m-cy od zawarcia umowy tj. 30.03.2026 r. Stan realizacji robót budowlanych na 31.12.2024 r.: Odcinek 1. Rozbiórki – 20% Wycinka drzew 100% Prace przygotowawcze: 50% Odcinek 3: Rozbiórki – 98% Kanalizacja deszczowa – 98% Wycinka drzew 100% Odhumusowanie – 100 % Odcinek 4. Roboty wstrzymane. 20.11.2024 r. zawarto umowy na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej oraz branży telekomunikacyjnej, z terminami realizacji 30.06.2026 r. 14.11.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne na pełnienie nadzoru autorskiego, z terminem otwarcia ofert 22.11.2024 r. - wpłynęły dwie oferty. 02.12.2024 r. unieważniono postępowanie przetargowe - złożone oferty przewyższały kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 30.12.2024 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne, z terminem otwarcia ofert 10.01.2025 r. Odcinek 2 - od rejonu ul. Krępy do skrzyżowania z ul. Pszczelną Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 30.01.2019 r. W związku z pracami dot. przeprojektowania kanalizacji deszczowej oraz uzgodnieniami branżowymi złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID planowane w 2025 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.133/23	Rozbudowa ul. Brücknera	600	60016	ZDMK	301 350,00				Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 19.04.2023 r. z terminem realizacji: etap I - 13 m-cy od dnia zawarcia umowy (opracowanie dokumentacji z nieostateczną decyzją ZRID), etap II - 2 m-ce od daty odbioru etapu I (uzyskana ostateczna decyzja ZRID). Przeprowadzono konsultacje społeczne i wybrano wariant realizacji zadania.
ZDMK/T1.142/23	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rzemieślniczej	900	90015	ZDMK		117 756,00	117 755,86	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano oświetlenie ul. Rzemieślniczej, w tym 6 słupów oświetleniowych wraz z oprawami ledowymi i okablowaniem.
ZDMK/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego	600	60016	ZDMK	87 800,00	87 800,00	87 800,00	100,00	Zadanie zakończone. 12.01.2024 r. uzyskano decyzję o PNB nr 13/6740.9/2024, ostateczną z dniem 16.01.2024 r.
ZDMK/T1.149/23	Przebudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Chlebicznej do ul. Topografów	600	60016	ZDMK	156 000,00	1 356 000,00	156 590,40	11,55	Zakończono opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. 12.06.2024 r. zawarto umowę z PKP na umieszczenie infrastruktury w gruncie kolejowym, z aktualnym terminem realizacji 15.04.2025 r. 30.09.2024 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych, z terminem otwarcia ofert 15.10.2024 r., zmienionym następnie na 22.10.2024 r. oraz na 24.10.2024 r. - złożono 3 oferty. 17.12.2024 r. poinformowano o wyborze Wykonawcy - zawarcie umowy planowane w styczniu 2025 r.
ZDMK/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowickiej	600	60016	ZDMK	528 905,00				Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 26.05.2023 r. z późn. aneksami. 10.12.2024 r. zawarto Aneks nr 5 zmieniający terminy realizacji zadania, tj.: - etap I do 20.01.2025 r., - etap II do 23.07.2025 r., - etap III do 20.11.2025 r. 27.05.2024 r. przeprowadzono konsultacje społeczne (raport opublikowano 26.09.2024 r.). Projektant przystąpił do wprowadzenia zmian projektowych wynikających z ww. konsultacji (rezygnacja z budowy kładki dla pieszych, zawężenie przekroju jezdni do 5,5m, zmiana geometrii drogi).

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	600	60016	ZDMK	6 500 000,00	1 088 923,00	1 088 922,47	100,00	Zakończono opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. 24.04.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 24.04.2025 r. 05.06.2024 r. wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Rozpoczęto roboty rozbiórkowe oraz wycinkę drzew. Trwają prace instalacyjne. Stan realizacji robót budowlanych na 31.12.2024 r. - 22 %
ZDMK/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I	600	60016	ZDMK	78 000,00	68 011,00	68 011,00	100,00	Zadanie zakończone. Zadanie nr 2: Rozbudowa ul. Ważewskiego od posesji nr 11A i 13 do posesji nr 16, 20. Rozliczono umowę z 04.01.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej - odebrano dotychczas zrealizowany zakres prac projektowych oraz rozwiązano umowę z Wykonawcą za porozumieniem stron. Zadanie nr 3: Rozbudowa ul. Zakarczmie od posesji nr 8 do posesji nr 17. Rozliczono umowę z 04.01.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej - odebrano dotychczas zrealizowany zakres prac projektowych oraz rozwiązano umowę z Wykonawcą za porozumieniem stron.
ZDMK/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej				24 987 572,00	17 082 342,00	16 584 832,23	97,09	Trwa postępowanie odwoławcze od decyzji o ZRID nr 22/6740.4/2022 z 18.08.2023 r. oraz postanowienia z 18.08.2023 r. o nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności. Termin załatwienia sprawy w zakresie odwołań został wyznaczony przez MUW na 04.01.2025 r. Opracowano dodatkowe podziały działek wraz z niezbędną korektą dokumentacji projektowej na podstawie umowy zawartej 24.06.2024 r. Opracowano dodatkową dokumentację projektowo-kosztorysową dla przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych oraz dokumentację na tymczasowe przełożenie potoku Sudół, na podstawie zawartego 19.07.2024 r. Aneksu nr 4/2024 do umowy z 13.01.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Kontynuowano wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy z 07.06. 2023 r. z późn. aneksami, z terminem realizacji 24 m-ce od daty zawarcia umowy. Stan realizacji robót budowlanych na 31.12.2024 r. - 62 % 14.06.2024 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży telekomunikacyjnej, z terminem realizacji 30.06.2025 r.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	7 000 000,00	8 128 990,00	7 631 480,81	93,88	
	środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600	60016	ZDMK	17 987 572,00	8 953 352,00	8 953 351,42	100,00	

-46-

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.178/17	Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej	600	60015	ZDMK	95 202,00				Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 28.08.2017 r. 28.02.2024 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID. Postanowieniem z 17.05.2024 r. nałożono na wykonawcę obowiązek uzupełnienia nieprawidłowości projektowych w terminie do 07.03.2025 r.
ZDMK/T1.187/17	Rozbudowa ul.Tynieckiej	600	60015	ZDMK	15 000,00	1 900 000,00	1 899 883,35	99,99	09.07.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 8 m-cy od daty zawarcia umowy. Rozpoczęto roboty budowlane. Stan realizacji robót budowlanych na 31.12.2024 r.- 70 %
ZIM/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu	600	60016	ZIM	453 296,00	453 296,00	333 364,98	73,54	Rozliczono finansowo umowę z 09.10.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wybudowanie budynku socjalnego na pętli autobusowej przy ul. Jakubowskiego.
ZDMK/T1.189/17	Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej	600	60016	ZDMK	289 173,00				Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 04.02.2021 r. z późn. aneksami. Podjęto decyzję o ograniczeniu zakresu realizacji inwestycji tj. odstąpieniu od opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Nierównej oraz budowy przystanku autobusowego (pętli autobusowej) na działce nr 196/3 obr. 5 jedn. ewid. Podgórze. Opracowanie zostanie zakończone na zaprojektowaniu połączenia ul. Widłakowej z ul. Nierówną przy zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu pieszych. Z uwagi na konieczność zawarcia porozumienia z RZGW celem przejęcia przez ZDMK fragmentu przebudowywanego wału na którym zlokalizowana jest droga podjęto rozmowy z RZGW celem omówienia możliwości odstąpienia RZGW od zapisów o przekazania w utrzymanie do ZDMK wału przeciwpowodziowego na odcinku inwestycji (ul. Widłakowa). RZGW podtrzymał swoje stanowisko. W świetle powyższego podjęto decyzję o odstąpieniu od umowy - Wykonawca przekazał dokumentację dla wykonanego zakresu, a 27.12.2024 r. zawarto stosowne porozumienie.
ZDMK/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek	600	60017	ZDMK	650 000,00				14.05.2024 r. zawarto umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej z terminem realizacji 14.12.2024 r. Rozpoczęto opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o aneks terminowy do umowy.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego	600	60016	ZDMK	70 000,00	66 000,00			24.05.2024 r. zawarto umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 24.11.2024 r. Trwa opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.206/17	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Walgierza Wdałego	600	60016	ZDMK	5 500 000,00	5 628 810,00	5 228 351,50	92,89	29.01.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z późn. aneksami, z terminem realizacji 29.12.2024 r. Aneksami nr 2/2024 z 05.09.2024 r. oraz nr 3/2024 z 30.10.2024 r. zwiększono wartość umowy o wynikłe w trakcie roboty dodatkowe. Stan realizacji robót budowlanych 31.12.2024 r. - 94 %. Wykonawca zgłosił kolejne roboty dodatkowe. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o aneks terminowy do umowy.
ZDMK/T1.213/17	Program budowy chodników				22 059 811,00	17 626 982,00	14 230 131,53	80,73	Opracowano koncepcje na budowę/przebudowę chodników w następujących lokalizacjach: - ul. Na Zielonki od skrzyżowania ul. Gaik i Władysława Łokietka do przystanków autobusowych Tonie Kąty wraz z rozbudową drogi - na podstawie umowy z 06.06.2023 r. - ul. Za Targiem (ciąg pieszo-jezdny) – na podstawie umowy z 12.07.2024 r. Kontynuowano umowy z lat poprzednich na opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy chodników w następujących lokalizacjach: - ul. Matematyków Krakowskich od OSP Zbydniowice do granic Miasta – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Truskawkowa od przystanku przy ul. Kąkolowa do przystanku autobusowego (NŻ) Truskawkowa – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Prawocheńskiego od Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 do ul. Wyciąskiej - opracowano I etap dokumentacji. Uzyskano decyzję o ZRID nr 9/6740.42024 z 16.05.2024 r., od której wpłynęło odwołanie - trwa postępowanie odwoławcze w MUW; - ul. Drożyska od ul. Brzeskiej do okolicy ul. Drożyska 3 – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Torfowa na odcinku ok. 100 m od ul. Kobierzyńskiej do ul. Studzianki bud. Nr 10 – uzyskano zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.2082.2023.EFI z 15.12.2023 r. oraz znak AU-01-7.6743.146.2024.EFI z 20.03.2024 r.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	22 059 811,00	17 626 982,00	14 230 131,53	80,73	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									- ul. Niebieska od pętli autobusowej Piaski Wielkie do KS Orzeł Piaski Wielkie wraz z budową/przebudową miejsc postojowych przy Klubie Sportowym – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Spychalskiego (ciąg pieszo-jezdny) od ul. Kobierzyńskiej cały odcinek do przedszkola – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Szymonowica od ul. Mochnaniec do ul. Bunscha – uzyskano decyzję o ZRID nr 41/6740.4/2023 12.12.2023 r., od której wpłynęły odwołania – trwa postępowanie odwoławcze w MUW; - ul. Petrażyckiego od ul. Solówki do granicy miasta – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Kantorowicka od Gustawa Morcinka do skrzyżowania z ul. Zakole – uzyskano decyzję o ZRID nr 40/6740.4/2023 z 06.12.2023 r. od której wpłynęły odwołania- trwa postępowanie odwoławcze w MUW. Postanowieniem z 04.03.2024 r. znak AU-01-6.6740.4.24.2023.MMS nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Zawarto Porozumienie w sprawie przekazania dokumentacji projektowej wraz z decyzją o ZRID i rygorem. 20.06.2024 r. zawarto Porozumienie z Wodociągami Miasta Krakowa S.A. o realizacji wspólnego przedsięwzięcia tj. inwestycji drogowej i inwestycji wodociągowej; - ul. Mirowska w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną – uzyskano uzgodnienie branżowe TAURON; - ul. Tyniecka od ul. Dąbrowa do ul. Nowej Kolnej – uzyskano decyzję o PNB nr 73/6740.9/2024 z 26.03.2024 r., ostateczną z dniem 19.04.2024 r. na rozbiórkę i budowę przepustu pod drogą oraz zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w zakresie poszerzenia i remontu jezdni , budowy chodników, budowy przystanku autobusowego i przebudowy sieci uzbrojenia znak AU-01-7.6743.19.2024.EFI z 13.02.2024 r. 20.06.2024 r. zawarto Porozumienie z Wodociągami Miasta Krakowa S.A. o realizacji wspólnego przedsięwzięcia tj. inwestycji drogowej i inwestycji wodociągowej; - ul. Żelazowskiego (wschodnia strona od przystanku ul. Szczegów do ul. Baryckiej) – opracowano I etap dokumentacji projektowej. 07.07.2024 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID;

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									- ul. Skalica i ul. Wzgórze – rozliczono dokumentację projektową z 2023 r.; - ul. Bogucianka od ul. Walgierza Wdałego do ul. Grodzisko – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Łutnia – od skrzyżowania ul. Łutnia 46 (region sklepu) do działki nr 166 obr. 107 Podgórze – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Isep - od przystanku przy ul. Wiklinowej do ul. Cuplowej – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Radzikowskiego - od ul. Fiszera do ul. Słowiczej – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Cechowa - od zjazdu do Przedszkola „little steps" do działki nr 216 – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Kazimierza Odnowiciela – od XXXI Liceum Ogólnokształcącego do Samorządowego Przedszkola nr 162 (furtka) - opracowano dokumentację projektową, uzyskano decyzję o PNB nr 96/6740.9/2024 z 02.05.2024 r. ostateczną z dniem 22.05.2024 r. - ul. XX Pijarów przy budynkach nr 1 i 2 – opracowano dokumentację projektową, uzyskano decyzję o ZRID nr 27/6740.4/2024 z 5.12.2024 r.; - ul. Odmętowa od skrzyżowania z ul. Klasztorną do alejki przy Szpitalu Żeromskiego – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Prażmowskiego od przystanku prażmowskiego do ul. Topografów – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Sawy-Calińskiego od skrzyżowania z ul. Andrzeja Stopki do skrzyżowania z ul. Kuśnierską – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Księcia Józefa na odcinku od restauracji Srebrna Góra do Zakładu Uzdatniania Wody Bielany – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Łuczanowicka od kompleksu przystanków „ul. Orłowskiego nż" do Przystanku Autobusowego „Łuczanowice" przy ul. Godebskiego – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Bolesława Śmiałego – trwa opracowanie dokumentacji projektowej;

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									- ul. Wańkowicza – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Chełmońskiego – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Wyciąska – trwa opracowanie dokumentacji projektowej; - ul. Bronowicka - etap I od ul. Rydla do końca peronu tramwajowego – uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.338.2024.EFI z 16.04.2024 r.; - ul. Oleandry na odcinku od ul. Ingardena do ul. Kadrówki - uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.746.2024.PKR z 05.07.2024 r.; - ul. Ingardena na odcinku od al. Mickiewicza do ul. Oleandry - uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.747.2024.EFI z 20.06.2024 r. <u>Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w następujących lokalizacjach:</u> - ul. Skalica i ul. Wzgórze – ogłoszono zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert 15.07.2024 r.-nie wpłynęła żadna oferta. Powtórzono zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert 01.10.2024 r. – wpłynęły 3 oferty. 12.11.2024 r. opublikowano informację o unieważnieniu przetargu – w przedmiotowym postępowaniu wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu <u>Zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych w następujących lokalizacjach:</u> - ul. Siarczanogórska - od ul. Myślenickiej do ul. Podhalnie od strony szkoły; - ul. Księcia Józefa po stronie północnej od przystanku Glinnik do ul. Kamedulskiej; - ul. Kwartowa - dokończenie budowy chodnika.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Zlecono prace polegające na budowie/przebudowie chodników w następujących lokalizacjach: - ul. Bronowicka - etap I od ul. Rydla do końca peronu tramwajowego; - ul. Ingardena do ul. Kadrówki; - ul. Ingardena na odcinku od al. Mickiewicza do ul. Oleandry. W ramach zawartych umów i zleceń wykonano następujące roboty budowlane: - ul. Górnickiego - umieszczono na działce PKP kanalizację deszczową, - ul. Kwartowa – dokończono budowę chodnika, - ul. Podgórki: kanalizację ogólnospławną - 196,99 m, sieć wodociągową - 152 m, podbudowę jezdni - 1 214,36 m²/ 170 m, nawierzchnię zjazdów i chodnika 438,22 m² / 170 m, oświetlenie uliczne (sieć napowietrzną - 150 m, słupy betonowe wraz z oprawami oświetleniowymi LED ze sterownikami - 7 szt.), przejście dla pieszych z oświetleniem i oznakowaniem poziomym; - ul. Powstańców: przebudowę sieci gazowej - 10,50 m, sieć wodociągową - 815,85 m, sieć kanalizacji deszczowej - 1 070,69 m, studnie rewizyjne betonowe- 36 szt., kanalizację sanitarną - 654,93 m, studnie rewizyjne betonowe - 21 szt., wpusty uliczne betonowe - 39 szt., ułożenie krawężnika - 999,84 m, ułożenie obrzeży - 984,38 m, nawierzchnię chodnika i zjazdów - 2 148,25 m², nawierzchnię ulicy - 4 192,10 m², mur oporowy - 120 m, wiaty przystankowe - 4 kpl., oświetlenie uliczne (sieć napowietrzną - 1 183 m, słupy oświetleniowe - 32 szt., wysięgniki jednoramienne - 28 szt., oprawy drogowe wraz z sterownikami - 32 szt.), przebudowę sieci teletechnicznej (słup bliźniaczy żelbetowy -1 szt., słupy pojedyncze żelbetowe - 2 szt.), zabezpieczenie skarp matą polimerowa - 1 698,32 m², trawniki - 2 159,98 m²; - ul. Siarczanogórska - od ul. Myślenickiej do ul. Podhalnie od strony szkoły: nawierzchnię chodnika - 69,5 m²/26,10 m, ułożenie krawężników - 41,07 m, ułożenie obrzeży - 27,90 m, montaż opraw oświetleniowych - 2 szt. montaż wysięgników - 2 szt., montaż słupa teletechnicznego - 1 szt., trawniki - 25,75 m²;

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									- ul. Bronowicka - etap I od ul. Rydla do końca peronu tramwajowego: nawierzchnię chodnika - 178,40 m² / 49,0 m, ułożenie obrzeży - 13,6 m, ułożenie krawężników - 29,05 m; - ul. Księcia Józefa po stronie północnej od przystanku Glinnik do ul. Kamedulskiej: nawierzchnię chodnika z kostki bet. 210,85 m² / 163 m, krawężniki kamienne - 86 m, obrzeża betonowe - 78 m, nawierzchnię asfaltową 1 785,39 m², kanalizację opadową - 67,65 m; - ul. Ingardena na odcinku od al. Mickiewicza do ul. Oleandry: ułożenie krawężników betonowych - 155,57 m, ułożenie obrzeży - 460,18 m, nawierzchnię chodników – 1 417,59 m² / 363 mb, odtworzenie trawnika - 460,18 m²; - ul. Oleandry na odcinku od ul. Ingardena do ul. Kadrówki: ułożenie krawężników betonowych - 363,97 m, ułożenie obrzeży - 280,29 m, nawierzchnię chodników - 1 246,79 m² / 266 m, odtworzenie trawnika - 70,07 m².
ZDMK/T1.222/17	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada	600	60016	ZDMK	230 010,00				Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 16.10.2023 r., z terminem realizacji 13 m-cy od dnia zawarcia umowy. 22.03.2024 r. zakończono konsultacje społeczne. Rozdzielono zadanie na 2 etapy wykonawcze w taki sposób aby w I etapie nie likwidować placu zabaw Przedszkola nr 66. W związku brakiem uzgodnienia projektu przez Tauron (brak zewidencjonowanego już przebudowanego kabla) nie było możliwości złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID.
ZIM/T1.234/18	Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej	600	60095	ZIM	1 749 060,00	1 749 060,00			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 17.05.2023 r., z terminem realizacji 13 m-cy od dnia zawarcia. Aneksem nr 3 z 05.12.2024 r. zmieniono termin realizacji na - Etap I (złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID) do 31.01.2025 r., Etap II (Uzyskanie decyzji o ZRID) do 31.05.2025 r. 06.11.2024 r. zawarto umowę na ponowne uzyskanie decyzji o ŚU i złożono stosowny wniosek - obwieszczenie o wszczęciu postępowania 17.12.2024 r.
ZDMK/T1.235/18	Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego	600	60015	ZDMK	147 882,00				11.04.2024 r. zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 12.12.2024 r. Trwa opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.254/19	Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego	600	60016	ZDMK	321 100,00	316 100,00	316 041,12	99,98	Zadanie zakończone. Wykonano ekrany akustyczne typu zielona ściana z elementami paneli odbijającymi, przeziernymi PMMA 12 o powierzchni 685,35 m² ,wysokości 5 m i długość 155 m. Odtworzono zieleń i trawniki. Wykonano badanie skuteczności akustyki.
ZDMK/T1.256/19	Ul. Górnickiego - budowa chodnika	600	60016	ZDMK		61 500,00	61 500,00	100,00	Zadanie zakończone. Rozliczono umowę z 22.10.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, w zakresie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.257/19	Przebudowa ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej w okolicy bloku nr 2	600	60016	ZDMK	1 000 000,00				Planowano ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - działania nie zrealizowano ponieważ kosztorys znacznie przekraczał zabezpieczone środki na realizację zadania.
ZDMK/T1.259/19	Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada	600	60016	ZDMK	3 729 210,00	1 941 319,00	1 940 889,58	99,98	Zadanie zakończone. Wybudowano lewoskręt z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada, w tym m.in. wykonano: - mur oporowy - 20 m, - ułożenie krawężnika - 264,51 m, - ułożenie obrzeży - 187,73 m, - nawierzchnię chodnika i zjazdów - 611,13 m² / 272 m, - nawierzchnię asfaltową - ścieżka rowerowa - 107,7 m² / 43 mb, - nawierzchnię asfaltową - ulica - 1314,6 m² / 128 mb, - kanał technologiczny - 105,2 m. - kanalizację deszczową: przykanaliki - 53,56 m, studnie ściekowe - 6 szt., studnie rewizyjne 1 szt. - oświetlenie uliczne: długość sieci - 242 m, słupy stalowe na fundamencie z wysięgnikami i oprawami - 5 kpl., sygnalizacja świetlna wraz z sterownikiem sygnalizacji, okablowaniem i konstrukcją, - zieleń: założenie trawników - 123,10 m², posadzenie drzew - 8 szt. Przebudowano sieci gazowe - 211,57 m. Przebudowano sieci wodociągowe - 195,88 m.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.260/19	Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego				2 240 315,00	4 715 428,80	4 075 730,29	86,43	Zadanie zakończone. Trwało postępowanie odwoławcze od decyzji o ZRID 2/6740.4/2023 z 17.01.2023 r. z rygorem natychmiastowej wykonalności. 19.06.2024 r. uzyskano decyzję reformatoryjną WM znak WI-VI.7821.1.9.2023.AG. Wybudowano drogę łączącą ul. Stella – Sawickiego z Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego. Wykonano: - roboty drogowe - 1 140 m drogi, - ścieżkę rowerową - 716 m, - postawiono 3 wiaty przystankowe, - kanalizacje deszczową, sanitarną, oświetlenie uliczne. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie nr RPU.5121.78.2024.SRZ z 26.03.2024 r. Wykonano opinię dotyczącą weryfikacji roszczeń Wykonawcy robót budowlanych (na podstawie umowy z 04.10.2024r.). Rozliczono finansowo zadanie.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	2 240 315,00	2 376 115,00	2 038 204,19	85,78	
	dotacja	600	60016	ZDMK		2 339 313,80	2 037 526,10	87,10	
ZDMK/T1.262/19	Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej	600	60016	ZDMK	577 500,00	470 003,00	383 583,03	81,61	Zakończono rozliczenie finansowe porozumienia z 2012 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 03.10.2023 r. wraz z późn. aneksami, z terminem realizacji 13 m-cy od daty zawarcia umowy. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o aneks terminowy do umowy.
ZTP/T1.268/19	System Informacji Miejskiej	600	60095	ZTP		42 755,00	41 205,00	96,37	Zadanie zakończone. Wykonano i zamontowano tablicę wjazdową SIM do Miasta Krakowa przy al.29 Listopada. Wykonano i zamontowano nośnik mapy Cmentarza Podgórskiego.
ZDMK/T1.274/20	Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	600	60016	ZDMK	1 000 000,00	945 900,00	446 599,85	47,21	ul. Motyla i ul. Goszczyńskiego 30.04.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji: etap I dokumentacja - 170 dni, etap II budowa - 90 dni. 09.09.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.1177.2024.EFI.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									ul. Sawy – Calińskiego 17.07.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji: etap I dokumentacja - 17.02.2025 r., etap II budowa - 17.05.2025 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. ul. Odmogile 27.12.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji: etap I dokumentacja - 27.07.2025 r., etap II budowa - 27.10.2025 r. ul. Nad Dłubnią/ul. Kocmyrzowska 30.04.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano 2 słupy oświetleniowe z oprawami i okablowaniem. Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 10.09.2024 r. ul. Wysłouchów/ul. Bojki/ul. Kordiana Zrealizowano roboty budowlane na podstawie umowy z 27.10.2023 r. Wykonano 2 słupy aluminiowe z wysięgnikami, oprawami LED i okablowaniem. Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 12.01.2024 r. ul. Czerwonego Prądnika – Brogi Zrealizowano roboty budowlane na podstawie umowy z 09.11.2023 r. Wykonano 2 słupy uliczne stalowe z oprawami oświetleniowymi i okablowaniem. Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 02.04.2024 r. ul. Kalwaryjska - Legionów Piłsudskiego, Legionów Piłsudskiego – Rollego Zrealizowano roboty budowlane na podstawie umowy z 23.11.2022 r. oraz zlecenia z 08.05.2024 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Wykonano: ul. Kalwaryjska - ul. Legionów Piłsudskiego: - konstrukcję latarni - 1 szt. - montaż latarń sygnałów - 2 szt. - montaż głowic -2 szt. - podłączenie przewodów - 44 szt. - wyciąganie kabla 30 m - montaż aparatów elektrycznych 2 szt. - sygnalizację skrzyżowania - 2 kpl. ul. Krakowska – ul. Rollego - budowę mikrokanalizacji - 2 m - montaż latarń sygnałów - 2 szt. - montaż masztów sygnalizacji - 1 szt. - wykonanie i osadzenie fundamentu - 1 szt. - montaż głowic - 2 szt. - wyciąganie kabla - 30 m - podłączenie przewodów - 54 szt. - montaż aparatów elektrycznych - 2 szt. - sygnalizację skrzyżowania - 2 kpl. Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 11.07.2024 r. ul. Teligi – ul. Wallenroda Zrealizowano roboty budowlane na podstawie umowy z 23.11.2022 r. oraz zlecenia z 21.03.2024 r. Wykonano: - kanalizację - 12 m - przestawienie masztów wraz z sygnalizatorami: wyciąganie kabla - 25 m, montaż latarń sygnałów - 4 szt., montaż konsoli sygnalizatorów - 6 szt., montaż masztów sygnalizacji - 4 szt. - montaż masztów wraz z sygnalizatorami: montaż masztów sygnalizacji - 2 szt., montaż głowic - 2 szt., montaż konsoli sygnalizatorów - 2 kpl., montaż latarń sygnałów - 4 szt., wyciąganie kabla - 20 m, podłączenie przewodów - 24 szt., sygnalizację skrzyżowania - 1 kpl. Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 17.06.2024 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									ul. Łyszkiewicza Kontynuowano umowę z 13.10.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji (na podstawie Aneksu nr 1 z 16.10.2024 r): I etap - 20.12.2024 r., II etap 20.05.2025 r. 05.11.2024 r. uzyskano decyzję o PNB nr 272/6740.9/2024, ostateczną z dniem 08.11.2024 r. Kontynuowano umowy z 05.10.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 05.05.2024 r. , podzielone na 6 części: Część I ul. Topolowa – ul. Ariańska, ul. Rakowicka – ul. Topolowa, ul Łużycka – ul. Bochenka, ul. Skrzyneckiego – ul. Rydlówka ul. Topolowa – ul. Ariańska: 06.11.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.1454.2024.MPS. ul. Rakowicka – ul. Topolowa: 07.11.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.1455.2024.MSK. ul Łużycka – ul. Bochenka: 07.11.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.1467.2024.EFI. ul. Skrzyneckiego – ul. Rydlówka: 03.12.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.1554.2024.MPS. Część II Mikołajczyka – ul. Dunikowskiego, ul. Dunikowskiego – ul. Andersa, ul. Radzikowskiego – ul. Murarska, al. Solidarności – ul. Ujastek ul. Mikołajczyka: 31.10.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.1227.2024.AGI. ul. Dunikowskiego: 21.11.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.1388.2024.PZI. ul. Dunikowskiego – ul. Andersa: 22.11.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.1387.2024.KJA.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									ul. Radzikowskiego – ul. Murarska: opracowano dokumentację projektową. al. Solidarności – ul. Ujastek: 28.10.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.1249.2024.EFI. Część III ul. Łobzowska – ul. Siemiradzkiego, ul. Szujskiego – ul. Krupnicza, ul. Modrzewiowa - ul. Kasztanowa ul. Łobzowska – ul. Siemiradzkiego: 31.10.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.1210.2024.PKR. dla ul. Szujskiego – ul. Krupnicza: uzyskano negatywną opinię konserwatorską. ul. Modrzewiowa - ul. Kasztanowa: 10.09.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.1120.2024.EFI. Część IV ul. Przewóz – ul. Szczecińska, ul. Rzebika – ul. Łanowa, ul. Ściegiennego – ul. Kozietulskiego ul. Przewóz – ul. Szczecińska: 13.11.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.1490.2024.MSK. ul. Rzebika – ul. Łanowa: 13.11.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.1491.2024.MPS. ul. Ściegiennego – ul. Kozietulskiego: 18.11.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.1513.2024.EFI. Część V ul. Straszewskiego – ul. Smoleńsk, ul. Ariańska – ul. Topolowa, ul. Ojcowska – ul. Budrysów ul. Straszewskiego – ul. Smoleńsk: 08.11.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.1274.2024.SST.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									ul. Ariańska – ul. Topolowa: 06.11.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.1454.2024.MPS. ul. Ojcowska – ul. Budrysów: 02.12.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.1472.2024.PZI. <u>Część VI ul. Skośna – ul. Obozowa, ul. Weissa – ul. Radzikowskiego, ul. Krasickiego – ul. Śliska, ul. Parkowa – ul. Rękawka</u> ul. Skośna – ul. Obozowa: 07.11.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.1492.2024.EFI. ul. Weissa – ul. Radzikowskiego: 15.10.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.1287.2024.EFI. ul. Krasickiego – ul. Śliska: 07.11.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.1466.2024.EFI ul. Parkowa – ul. Rękawka: uzyskano negatywną opinię konserwatorską. <u>ul. Francesco Nullo</u> Zgodnie z protokołem zdawczo – odbiorczym z 17.01.2024 r. rozliczono umowę z 18.05.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej (zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych znak AU-01-7.6743.1803.2023.PKR z 31.10.2023 r.)
ZDMK/T1.279/20	Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ul. Na Błonie				200 000,00	200 000,00			24.05.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 190 dni od zawarcia umowy. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	200 000,00	200 000,00			
ZDMK/T1.282/20	Bezpieczniej wzdłuż ul. Sołtysowskiej				350 000,00	350 000,00			Kontynuowano umowę z 20.07.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z późniejszymi aneksami. Termin realizacji: I etap - 23.11.2024 r. II etap - 16.12.2024 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60015	ZDMK	350 000,00	350 000,00			

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.289/20	Program budowy ścieżek rowerowych	600	60016	ZDMK	1 475 128,00	502 149,00	358 237,10	71,34	ul. Podmokła Kontynuowano umowę z 29.07.2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie koncepcji z terminem realizacji: etap I - do 13.06.2024 r., etap II - do 13.10.2024 r. Opracowano wielowariantową koncepcję. ul. Nowohucka Kontynuowano umowę z 27.08.2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy chodnika. W związku z przedłużającym się opracowaniem koncepcji oraz brakiem podpisania aneksu terminowego ze strony Wykonawcy, ZDMK poinformował pismem z dnia 11.01.2024 r. o odstąpieniu od umowy. ul. Nawojki Kontynuowano umowę z 16.07.2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. 02.05.2024 r. złożono zgłoszenie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych. Postanowieniem nr AU-01-7.6743.520.2024.EFI z 13.05.2024 r. AU UMK wezwał Wykonawcę do uzupełnienia braków - uzupełniono braki. Proces pozyskania ostatecznej decyzji wydłużono z uwagi na konieczność pozyskania decyzji o PNB na części odcinka będącego poza pasem drogowym. ul. Walerego Sławka Kontynuowano umowę z dnia 16.07.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. al. Pokoju Kontynuowano umowę z 16.07.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. ul. Jancarza Kontynuowano umowę z 16.07.2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									ul. Brożka Kontynuowano umowę z 09.08.2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca złożył wniosek o aneks terminowy - w trakcie podpisywania. ul. Mikołajczyka Kontynuowano umowę z 19.05.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 14.10.2024 r. uzyskano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
ZDMK/T1.293/20	Budowa tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linią 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego	600	60016	ZDMK		130 922,00	130 921,20	100,00	Rozliczono umowę nr 1070/ZDMK/2020 z 27.10.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 05.06.2024 r. spisano protokół zdawczo - odbiorczy w zakresie dokumentacji projektowej. 28.06.2024 r. zawarto Porozumienie nr 124/P/ZDMK/2024 o rozwiązaniu umowy nr 1070/ZDMK/2020.
ZDMK/T1.297/20	Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii	600	60016	ZDMK	720 000,00	504 000,00	504 000,00	100,00	Kontynuowano umowę z 30.12.2020 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji na 12.09.2024 r. 04.04.2024 r. wydana została decyzja o ZRID znak: 7/6740.4/2024. Wpłynęło jedno odwołanie, które wnioskodawca wycofał, sprawa przekazana do Wojewody. Wszczęto postępowanie odwoławcze. Oczekiwanie na decyzję Urzędu Wojewódzkiego - termin załatwienia sprawy wyznaczony na 28.02.2025 r.
ZDMK/T1.302/21	Program modernizacji dróg	600	60016	ZDMK	2 704 030,00	1 714 194,00	1 654 263,20	96,50	Rozbudowa ul. Łuczanowickiej od ul. Lubockiej Kontynuowano umowę z 11.05.2023 r. z późn. aneksem na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 13.12.2024 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Rozbudowa ul. Ognistych Wici Kontynuowano umowę z 24.04.2023 r. z późn. aneksem na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 13.12.2024 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

-470-

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Przebudowa skrzyżowania ul. Bałuckiego z ul. Dębową Kontynuowano umowę z 02.10.2023 r. z późniejszym aneksem na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 20.12.2024 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Renowacja nawierzchni ul. Maciejkowej 13.11.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Projekt renowacji opracowany i odebrany protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 10.12.2024 r. Modernizacja dróg w wybranych lokalizacjach Miasta Zlecono wykonanie przebudowy ul. Lublańskiej na podstawie umowy z 27.06.2022 r. W ramach zlecenia przebudowano 325 m jezdni i 205 m chodnika. Zlecenie z 2.10.2024 r. na wykonanie przebudowy ul. Tischnera, z terminem realizacji 10.12.2024 r. W ramach zlecenia przebudowano 161 m ulicy.
ZDMK/T1.304/20	Przebudowa ul. Starowolskiej	600	60016	ZDMK	348 090,00				Kontynuowano umowę z 17.11.2022 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z późniejszymi aneksami, z terminem realizacji 07.11.2024 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca wystąpił o aneks terminowy - aneks w opiniowaniu.
ZDMK/T1.309/21	Rozbudowa ul. Słońskiego do ul. Ćwikłowej	600	60016	ZDMK	210 471,00	213 746,00	213 745,85	100,00	Zakończone zadanie. Kontynuowano umowę z 17.08.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 04.12.2024 r. zawarto Porozumienie dotyczące rozwiązania umowy. Rozliczono Porozumienie dotyczące rozwiązania umowy.
ZDMK/T1.311/20	Rozbudowa ul. Rucianej	600	60016	ZDMK	38 967,00	38 967,00			Kontynuowano umowę z 23.02.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. 22.11.2022 r. została wydana decyzja o ZRID, od której wpłynęły odwołania. 20.12.2024 r. wydano decyzję reformującą. Decyzja jest ostateczna. Brak rozliczenia zadania z uwagi na konieczność wprowadzenia korekt do dokumentacji.
ZDMK/T1.315/20	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia	600	60016	ZDMK	6 000 000,00	5 145 512,00	5 145 511,69	100,00	Zadanie zakończone. Kontynuowano umowę z 03.03.2021 r. wraz z późn. aneksami w formule "zaprojektuj i wybuduj" z terminem realizacji 14.02.2025 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Wykonano: - nawierzchnie 6766,95 m² - elementy ulic 1930,15 mb, 36,97 m², 22 szt., 2 kpl. - odwodnienie 9 kpl. - oznakowanie 1818,06 m², 3 kpl. - zabezpieczenie ruchu pieszego 101,50 mb - nasadzenia 633 szt. - długość ciągu wzdłuż al 29 listopada - 1392 m Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy planowane na 2025 r.
ZDMK/T1.317/20	Program budowy miejsc postojowych	600	60016	ZDMK	1 100 000,00	1 019 645,00	1 017 837,32	99,82	ul. Jerzmanowskiego Kontynuowano umowę z 27.06.2022 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie koncepcji z terminem realizacji do 25.07.2024 r. Zaświadczenie nr AU-01-7.6743.81.2024.EFI z 20.02.2024 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wobec zamiaru wykonania robót budowlanych (działki 213/71, 210/10, 207/5 obr. 55 Podgórze) - przebudowa sieci elektroenergetycznej. Zaświadczenie nr AU-01.7.6743.7.2021.PKR z 15.12.2023 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wobec zamiaru wykonania robót budowlanych (działki 213/71, 210/10, 207/5 obr. 55 Podgórze) - przebudowa drogi. os. Teatralne Kontynuowano umowę z 13.04.2023 r. na opracowanie koncepcji z terminem realizacji 11 m-cy od daty zawarcia umowy. Zakończono opracowanie koncepcji. os. Oświecenia Kontynuowano umowę z 23.06.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 10 m-cy od daty zawarcia umowy. 31.01.2024 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB. 15.03.2024 r. uzyskano decyzję nr 62/6740.9/2024r o PNB, która stała się ostateczna z dniem 19.03.2024 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									os. Wysokie Kontynuowano umowę z 18.07.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 11 m-cy od daty zawarcia umowy. Uzyskano decyzję o PNB nr 110/6740.9/2024 z dnia 22.05.2024 r. znak: AU-01-6.6740.9.91.2024.ZZA, która stała się ostateczna z dniem 06.06.2024 r. ul. Samorządowa Kontynuowano umowę z 18.05.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 7 m-cy od daty zawarcia umowy. 21.08.2024 r. uzyskano decyzję o PNB nr 205/6740.9/2024, która stała się ostateczna 22.08.2024 r. ul. Zuchów Kontynuowano umowę z 29.11.2023 r. na wykonanie robót budowlanych. W ramach umowy wykonano: - nawierzchnię z kostki klinkierowej - 375,9 m², - nawierzchnię z płyt betonowych - 44,26 m², - krawężnik betonowy - 345,18 mb., - obrzeża betonowe - 122,36 mb., - wpusty betonowe - 3 szt., - przykanaliki - 11,51 m, - studnie betonowe - 2 szt., - hydrant -1 kpl., - nawierzchnię z betonu asfaltowego - 150,93 m², - stojaki rowerowe - 11 szt., - znaki drogowe - 7 szt., - malowanie pozimowe - 40 m², - ułożenie kabla oświetleniowego - 126 mb, - montaż opraw oświetleniowych - 6 kpl.
ZDMK/T1.319/21	Rozbudowa odcinka ulicy Bochenka od ul. Podedworze do ul. Szpakowej wraz z wybudowaniem chodnika dla mieszkańców oraz zatoczek parkingowych	600	60016	ZDMK	114 769,00	114 769,00			Kontynuowano umowę z 20.05.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zostały wstrzymane z uwagi na brak możliwości podjęcia działań mających na celu wystąpienie z wnioskiem oraz uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej warunkującej wykonanie inwestycji drogowej. Podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.321/21	Budowa chodnika łączącego ul. Tomickiego z ul. Sołtysowską (35A) wraz z oświetleniem	600	60016	ZDMK	900 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania. 01.02.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika łączącego ul. Tomickiego z ul. Sołtysowską z terminem realizacji 01.12.2024 r. 19.07.2024 r. zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej na przebudowę układu drogowego z terminem realizacji 18.12.2024 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej oraz aktualizacji dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.323/21	Modernizacja ul. Działkowej				4 400 000,00	3 192 721,00	2 976 165,16	93,22	10.06.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 12.06.2024 r. przekazano plac budowy. Stan zaawansowania robót budowlanych: 52,51% Wykonano: - kanalizacja deszczowa 320 m - przebudowa sieci wodociągowej 303 m - studnia betonowa 10 szt. - hydrant podziemny 2 szt. - wpust betonowy 7 szt.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	500 000,00	500 000,00	283 444,30	56,69	
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	600	60016	ZDMK	3 900 000,00	2 692 721,00	2 692 720,86	100,00	
ZDMK/T1.324/21	Modernizacja ronda ul. Ćwiklińskiej ul. Aleksandry	600	60016	ZDMK	196 810,00	219 002,00	219 001,50	100,00	Zadanie zakończone. Kontynuowano umowę z 14.07.2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji na 14.12.2024 r. 21.08.2024 r. wydano decyzję zezwalającą ZRID nr 22/6740.4/2024, ostateczną z dniem 25.09.2024 r.
ZDMK/T1.326/21	Budowa drogi KDX.1 (ul. Orawska - ul. Długosza w Krakowie)	600	60016	ZDMK		1 000 000,00	999 999,99	100,00	8.07.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 10 miesięcy od daty zawarcia umowy. Rozpoczęto wykonanie robót budowlanych. Stan zaawansowania robót budowlanych: 95%.
ZDMK/T1.328/21	Rozbudowa ul. Dąbskiej	600	60016	ZDMK	324 413,00	248 020,00	248 020,00	100,00	Kontynuowano umowę z 10.06.2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej. 27.09.2024 r. złożono wniosek o uzyskanie decyzji o ZRID.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.330/21	Modernizacja ul. Irzykowskiego	600	60016	ZDMK	78 261,00	50 446,00	50 445,37	100,00	Kontynuowano umowę nr 620/ZDMK/2021 z 01.06.2021 r. wraz z późn. aneksami na opracowanie dokumentacji projektowej. 21.08.2023 r. wydana została decyzja o ZRiD nr 28/6740.4/2023, od której wpłynęły odwołania. 6.02.2024 r. wysłano pismo do MUW wycofujące wniosek o ZRiD. 28.02.2024 r. wpłynęła decyzja WM znak: WI-VI.7821.1.38.2023.MP uchylająca zaskarżoną decyzję i umarzająca postępowanie. 3.07.2024 r. podpisano porozumienie rozwiązujące umowę za porozumieniem stron. 4.07.2024 r. spisano protokół zdawczo-odbiorczy.
ZDMK/T1.334/21	Rozbudowa ul. Borowinowej	600	60016	ZDMK	50 000,00	37 500,00	37 500,00	100,00	24.04.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji: - etap I - 24.11.2024 r. (uzyskanie uzgodnienia drogowego projektu architektoniczno - budowlanego), - etap II - 24.10.2025 r. (wykonanie projektu budowlanego, złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji), - etap III - 24.02.2026 r. (wykonanie projektów technicznych i wykonawczych, uzyskanie ostatecznej decyzji). 05.06.2024 r. odebrano I etap umowy. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.335/21	Rondo na zbiegu ulic Poznańskiej i Łokietka	600	60015	ZDMK	84 870,00	84 870,00	84 870,00	100,00	Zadanie zakończone. Kontynuowano umowę z 26.06.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z późniejszymi aneksami, z terminem realizacji do 13.06.2024 r. Opracowano koncepcję.
ZDMK/T1.336/23	Kraków zrywa z betonem - II edycja				150 000,00	150 000,00	66 900,00	44,60	Kontynuowano umowę z 29.12.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z późniejszymi aneksami, z terminem realizacji do 24.11.2024 r. Uzyskano zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia wykonania robót budowlanych: - AU-01.7.6743.636.2024.EFI z dnia 03.07.2024 r., przebudowa drogi - ul. Smoleńsk, - AU-01-7.6743.638.2024.EFI z dnia 01.07.2024 r., przebudowa drogi - skwer Zielińskiego, - AU-01-7.6743.637.2024.EFI z dnia 01.07.2024 r., przebudowa drogi - ul. Krupnicza,
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	600	60016	ZDMK	150 000,00	150 000,00	66 900,00	44,60	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									- AU-01.7.6743.639.2024.PKR z dnia 13.06.2024 r., przebudowa drogi - al. Juliusza Słowackiego, - AU-01-7.6743.640.2024.PKR z dnia 13.06.2024 r., przebudowa drogi - ul. Smocza, - AU-01-7.6743.396.2024.PKR z dnia 16.05.2024 r., przebudowa drogi - al. Adama Mickiewicza.
ZDMK/T1.337/23	Szybciej tramwajem				300 000,00	300 000,00			Brak możliwości realizacji zakresu z uwagi na niewystarczającą ilość środków finansowych na ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Kontynuacja zadania w 2025 r.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	600	60095	ZDMK	300 000,00	300 000,00			
ZDMK/T1.339/23	Krowodrza zrywa z betonem				150 000,00	150 000,00			27.05.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	600	60016	ZDMK	150 000,00	150 000,00			
ZDMK/T1.342/23	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy Korpala od skrzyżowania z ul. Anny Szwed - Śniadowskiej do ul. Korpala 24.				480 000,00	480 000,00	18 200,00	3,79	16.05.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 7 m-cy od podpisania umowy (16.12.2024 r.). Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. 10.12.2024 r. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o aneks terminowy.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	600	60016	ZDMK	480 000,00	480 000,00	18 200,00	3,79	
ZDMK/T1.344/23	Zieleń na Plac Bohaterów Getta				290 200,00	290 200,00	60 147,00	20,73	Kontynuowano umowę z 24.04.2023 r. z późniejszymi aneksami, z terminem realizacji 17.07.2024 r. 20.08.2024 r. uzyskano decyzję o PNB nr AU-01-6.6740.9.122.2024.PSZ. Decyzja stała się ostateczna z dniem 04.09.2024 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	600	60016	ZDMK	290 200,00	290 200,00	60 147,00	20,73	
ZDMK/T1.346/23	Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach kontynuacja				320 000,00	320 000,00	119 912,39	37,47	Zadanie zakończone. 17.05.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z termin realizacji 6 m-cy od podpisania umowy (17.11.2024 r.). Wykonano: - słup Rosa SAL- 80K anodowany - 14 szt. - oprawa drogowa Izylum LED - 14 szt. - kabel UKXS 5x16m - 207 m - rura osłonowa RODK75 -139 m Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 20.11.2024 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90015	ZDMK	320 000,00	320 000,00	119 912,39	37,47	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.347/23	Wykonanie chodnika przy ul. Lubockiej				600 000,00	900 000,00	739 540,67	82,17	Zadanie zakończone. 19.08.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z termin realizacji 22.12.2024 r. Wykonano roboty budowlane: - nawierzchnię chodnika / opaski z kostki brukowej, szarej, gr. 8 cm - 27030 m² - nawierzchnię chodnika / opaski z kostki integracyjnej pas prowadzący, pole uwagi, pas ostrzegawczy - 11,13 m² - nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej czerwonej, gr. 8 cm - 134,78 m² - nawierzchnię wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki brukowej czerwonej gr. 8 cm - 42,52 m² - ściek uliczny z kostki brukowej (przykrawężnikowy) - 162,75 m - obrzeże betonowe 30x8 - 187,94 mb - fundament prefabrykowany - 7 szt. - słup oświetleniowy 10m/4mm - 3 szt. - słup oświetleniowy 6m/4mm - 3 szt. - słup oświetleniowy 10m/4mm przystosowany do montażu oprawy na wysokości 6 m - 1 szt. - studnia rewizyjna fi 800 - 4 szt. - studnia rewizyjna fi 1 000 - 1 szt. - studzienka ściekowa fi 500 - 3 szt. - kanalizacja deszczowa F1400 PVC - 96,92 m - hydrant podziemny - 1 szt. - przebudowa sieci wodociągowej F1315 PE - 129,01 m Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 18.12.2024 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	600	60015	ZDMK	600 000,00	900 000,00	739 540,67	82,17	
ZDMK/T1.349/23	Oświetlenie Ogródka Jordanowskiego przy ul Darwina w Luboczy				90 000,00	90 000,00	63 020,80	70,02	Zadanie zakończone. 13.06.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminrm realizacji 7 m-cy od daty zawarcia umowy. Wykonano: - słup oświetleniowy stalowy ocynkowany 6 m - 4 szt. - kabel YKXS 5 x16 m - 168 m - oprawa parkowa Alura LED - 4 szt. - rura osłonowa RODK 75 - 140 m - sterownik centralny SeCo - 1 szt. Roboty zostały odebrane i rozliczone protokołem z 14.10.2024 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90015	ZDMK	90 000,00	90 000,00	63 020,80	70,02	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIM/T1.354/24	Światła wzbudzane na przejściu pieszym przez linię tramwajową w rejonie skrzyżowania Zielińska/Pachońskiego	600	60016	ZIM	200 000,00				Zarządzeniem Nr 3342/2024 PMK z dnia 20.12.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.355/24	Budowa miejsc parkingowych wokół Przychodni Rejonowej, ul. Na Kozłówce	600	60016	ZDMK	100 000,00				23.05.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.356/24	Wymiana opraw oświetleniowych na LED-owe na terenie Dzielnicy XV Mistrzejowice	900	90015	ZDMK	250 000,00	238 334,00	238 333,19	100,00	Zadanie zakończone. 06.08.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 140 dni od zawarcia umowy. 17.09.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 90 dni od zawarcia umowy. W ramach umów wykonano: - oprawa LED - IZYLUM - 49 szt.
ZDMK/T1.357/24	Wymiana opraw oświetleniowych na LED-owe na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny	900	90015	ZDMK	250 000,00	246 151,00	246 150,79	100,00	Zadanie zakończone. 06.08.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 140 dni od zawarcia umowy. 17.09.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 90 dni od zawarcia umowy. W ramach umów wykonano: - oprawa LED - HAPILED - 23 szt. - słup oświetleniowy stalowy 6m - 23 szt.
ZDMK/T1.358/24	Koncepcja połączenia pieszo - rowerowego w ciągu ul. Buszka pomiędzy ul. Przybyszewskiego a ul. Piastowską	600	60016	ZDMK	150 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
ZDMK/T1.358/24	Połączenie pieszo-rowerowe w ciągu ul. Buszka pomiędzy ul. Przybyszewskiego a ul. Piastowską	600	60016	ZDMK		63 000,00	63 000,00	100,00	Zadanie zakończone. 12.07.2024 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji. Opracowana koncepcja została odebrana i rozliczona protokołem z 12.12.2024 r.
ZDMK/T1.359/24	budowa chodnika al. Kijowska pomiędzy Chocimską a Lea	600	60016	ZDMK	300 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
ZDMK/T1.359/24	Budowa chodnika przy al. Kijowskiej pomiędzy ul. Chocimską a ul. Lea	600	60016	ZDMK		328 429,00	328 428,45	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano: - nawierzchnię chodnika z kostki bet. - 591,85 m² - krawężniki bet. - 46,7 m - obrzeża trawnikowe - 322,94 m - odtworzenie trawnika - 211,41 m² Roboty odebrane protokołem z dnia 10.06.2024 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.360/24	Opracowanie koncepcji (programu) dla rozwiązań drogowych dotyczących przebudowy ul. Wieniawy Długoszowskiego w zakresie budowy chodników, odwodnienia, oświetlenia, wykonania przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Zielony Most do	600	60016	ZDMK	50 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
ZDMK/T1.360/24	Przebudowa ul. Generała Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego	600	60016	ZDMK		37 200,00	37 200,00	100,00	Zadanie zakończone. 30.07.2024 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji. Opracowana koncepcja została odebrana i rozliczona protokołem z 29.11.2024 r.
ZDMK/T1.361/24	Wymiana oświetlenia na os. ,,Widok"	900	90015	ZDMK	300 000,00	298 188,00	298 187,06	100,00	Zadanie zakończone. 06.08.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 140 dni od zawarcia umowy. W ramach umowy zamontowano: - oprawy LED - 74 szt. 17.09.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 90 dni od zawarcia umowy. W ramach umowy zamontowano: - oprawy LED - 65 szt. Roboty odebrane i rozliczone protokołem z dnia 19.12.2024 r.
ZDMK/T1.364/24	Doświetlenie przejść dla pieszych (ul. Motyla i Goszczyńskiego przy SP nr 8, Rzebika-Łanowa przy DPS, Saska przy P11)	900	90015	ZDMK	130 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
ZDMK/T1.364/24	Doświetlenie przejść dla pieszych (ul. Motyla i ul. Goszczyńskiego przy SP nr 8, ul. Rzebika/ul. Łanowa przy DPS, ul. Saska przy P 11)	900	90015	ZDMK		17 000,00	17 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Kontynuowano umowę z 05.10.2023 r. - część IV w zakresie opracowania dokumentacji projektowej lokalizacji Rzebika-Łanowa 13.11.2024 r. r. uzyskano przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych znak: AU-01-7.6743.1491.2024.MPS.
ZDMK/T1.365/24	Rozbudowa ul. Szafrana - aktualizacja dokumentacji projektowej	600	60016	ZDMK	70 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono numer i nazwę zadania.
ZDMK/T1.366/24	Wymiana opraw sodowych na ledowe na terenie III Dzielnicy Prądnik Czerwony	900	90015	ZDMK	1 000 000,00	994 928,00	918 278,36	92,30	Zadanie zakończone. Kontynuowano umowę z 31.12.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. 06.08.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 140 dni od zawarcia umowy. W ramach umowy zamontowano: - oprawy LED - 259 szt.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									17.09.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 90 dni od zawarcia umowy. Wykonano: - słupy oświetleniowe - 2 szt., - oprawy LED - 193 szt. Roboty odebrane i rozliczone protokołem z dnia 20.12.2024 r.
ZDMK/T1.367/24	Wymiana oświetlenia w Parku Solvay w części pomiędzy ul. Goryczkową, a Żywiecką boczną (wewnątrz parku) na ledowe oraz w pozostałych częściach parku Solvay	900	90015	ZDMK	300 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
ZDMK/T1.367/24	Wymiana oświetlenia na ledowe w Parku Solvay	900	90015	ZDMK		297 158,00	297 157,94	100,00	Zadanie zakończone. 06.08.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 140 dni od zawarcia umowy. 17.09.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 90 dni od zawarcia umowy. W ramach umów wykonano: - oprawy LED - IZYLUM - 17 szt., - oprawy LED - HAPILED - 60 szt. Roboty odebrane i rozliczone protokołem z dnia 18.12.2024 r.
ZDMK/T1.368/24	Montaż trzech (3) słupów oświetlenia na osiedlu przy ul. Żywieckiej W rejonie budynków Kępna, Pomiędzy budynkiem Żywiecka 22 a 26 - dojście z osiedla w kierunku pętli tramwajowej	900	90015	ZDMK	36 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania oraz Zarządzeniem Nr 1895/2024 PMK z dnia 08.07.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.369/24	Oświetlenie miasteczka rowerowego os. II Pułku Lotniczego Działki 179/2 i 179/6 obręb 7 N.H. Dzielnica XIV	900	90015	ZDMK	90 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
ZDMK/T1.369/24	Oświetlenie miasteczka rowerowego, os. II Pułku Lotniczego	900	90015	ZDMK		58 548,00	58 548,00	100,00	Zadanie zakończone. 24.04.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 170 dni - dokumentacja, 60 dni - roboty budowlane. W ramach umowy wykonano: - słup stalowy 3 szt. - oprawa 3 szt. - kabel 89 m - rura osłonowa 76 m - złącza 2 kpl. Roboty odebrane i rozliczone protokołem z dnia 20.12.2024 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.371/24	Oświetlenie ul. Petofiego (wzdłuż zbiorników Wodociągów Krakowskich) Dzielnica XVII	900	90015	ZDMK	200 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
ZDMK/T1.371/24	Oświetlenie ul. Petöfiego	900	90015	ZDMK		25 000,00	25 000,00	100,00	Zadanie zakończone. 19.04.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 182 dni. 12.09.2024 r. r. uzyskano zaświadczenie przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych znak: AU-01-7.6743.1074.2024.SST. Opracowana dokumentacja została odebrana i rozliczona protokołem z 18.10.2024 r.
ZDMK/T1.374/24	KDX. 1 Orawska Długosza	600	60016	ZDMK	1 000 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono numer i nazwę zadania.
ZDMK/T1.375/24	ul. Rzemieślnicza - oświetlenie	900	90015	ZDMK	200 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono numer i nazwę zadania.
ZDMK/T1.376/24	Budowa zatok parkingowych przy ul. Kurczaba	600	60016	ZDMK	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	23.10.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 6 m-cy od daty zawarcia umowy. 28.10.2024 r.- rozpoczęto roboty budowlane. Stan zaawansowania robót budowlanych: 30 %.
ZDMK/T1.378/24	Wykonanie dokumentacji i budowa ścieżki rowerowej łączącej al. Solidarności i ul. Ptaszyckiego z ul. Igołomską	600	60015	ZDMK	700 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
ZDMK/T1.378/24	Budowa ścieżki rowerowej łączącej al. Solidarności i ul. Ptaszyckiego z ul. Igołomską	600	60015	ZDMK		100 000,00	100 000,00	100,00	Zadanie zakończone. 19.04.2024 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji. Opracowana koncepcja została odebrana i rozliczona protokołem z 18.12.2024 r.
ZDMK/T1.379/24	Budowa chodnika w ul. Kantorowickiej od ul. Gustawa Morcinka do mostu przy ul. Zakole	600	60016	ZDMK	1 500 000,00				Uchwałą Nr XIV/345/2024 RMK z dnia 20.11.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.380/24	Przebudowa ulicy Liliowej od ul. Powstańców odcinek do torów.	600	60017	ZDMK	250 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania oraz Zarządzeniem Nr 2729/2024 PMK z dnia 18.10.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.381/24	Budowa chodnika przy ul. Sawy Calińskiego	600	60016	ZDMK	950 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania. Kontynuowano umowę z 25.09.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 25.01.2025 r. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.382/24	Przebudowa drogi ul. Pysocice boczna	600	60016	ZDMK	800 000,00				Podjęto decyzję o wstrzymaniu procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/T1.383/24	Wykonanie dokumentacji i przebudowa ul. Jeziorko	600	60016	ZDMK	1 200 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania. Podjęto decyzję o wstrzymaniu procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.384/24	Przebudowa ul. Prawocheńskiego od ul. Wyciąskiej do ul. Rzepakowej	600	60016	ZDMK	1 300 000,00				Uchwałą Nr XIV/345/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 20.11.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.385/24	Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika przy ul. Wyciąskiej w kierunku ul. Igołomskiej	600	60016	ZDMK	650 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.386/24	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy mostu w ciągu ul. Rakuś	600	60016	ZDMK	600 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono numer i nazwę zadania.
ZDMK/T1.387/24	Budowa chodnika ul. Bolesława Śmiałego	600	60015	ZDMK	500 000,00				Kontynuowano umowę z 25.09.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 25.01.2025 r. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.388/24	Budowa ul. Stary Gościniec- dokumentacja projektowa	600	60016	ZDMK	200 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania oraz Zarządzeniem Nr 1073/2024 PMK z dnia 10.04.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.389/24	Budowa Ul. Niebyłej- dokumentacja projektowa	600	60016	ZDMK	200 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono numer i nazwę zadania.
ZDMK/T1.390/24	Przebudowa ul. Kantorowickiej wraz z odwodnieniem na odcinku od mostu na Baranówce do granicy Gminy Miejskiej Kraków-ok 150 m	600	60016	ZDMK	200 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania. Podjęto decyzję o wstrzymaniu procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.391/24	Przebudowa fragmentu ul. Pankiewicza wraz z odwodnieniem na odcinku od istniejącego rowu do granic Gminy Miejskiej Kraków	600	60016	ZDMK	200 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania. Podjęto decyzję o wstrzymaniu procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.392/24	Kamery bezprzewodowe na terenie III Dzielnicy Prądnik Czerwony - pilotaż	600	60095	ZDMK	150 000,00				Uchwałą Nr V/79/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 19.06.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/T1.393/24	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych na budowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Drożyska od numeru 74 do ul. Wyciąskiej.	600	60016	ZDMK	200 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania. Podjęto decyzję o wstrzymaniu procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.
ZDMK/T1.394/24	Budowa chodnika na ul. Podbipięty na długości od pętli do skrzyżowania z ul. Odmetową	600	60015	ZDMK	200 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania. Podjęto decyzję o wstrzymaniu procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GK/T1.395/24	Opracowanie studium wykonalności dla budowy linii tramwajowej do Osiedla Kliny	600	60095	GK	500 000,00	429 270,00	411 748,65	95,92	Opracowano studium wykonalności dla budowy linii tramwajowej do Osiedla Kliny.
ZTP/T1.2z/24	Zakupy inwestycyjne ZTP					1 376 146,00	1 164 229,94	84,60	Zakupiono; - dodatkowe licencje do programu Rekord, - części do konfiguracji stacji roboczej do dyspozytorni ZTP, - 3 zestawy infokiosków na potrzeby Punktów Obsługi Pasażera, - oprogramowanie do systemu TTSS, - wyposażenie Punktu Obsługi Pasażera-Górka Narodowa, - samochód dostawczy na potrzeby utrzymania infrastruktury ZTP, - sprzęt serwerowy i sieciowy wraz z licencjami na potrzeby ZTP.
		600	60004	ZTP		153 326,00	153 325,04	100,00	
		600	60095	ZTP		1 222 820,00	1 010 904,90	82,67	
ZTP/T1.3z/24	metaCCAZE					423 159,00	138 744,00	32,79	
	środki własne Miasta	600	60095	ZTP		130 000,00	45 091,80	34,69	Zakupiono dwa rowery trójkołowe cargo ze wspomaganiem elektrycznym.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	ZTP		293 159,00	93 652,20	31,95	
ZIM/O1.362/24	Budowa Ekranów akustycznych od strony tramwaju przy blokach osiedle Mozarta oraz Kuźnicy Kołłątajowskiej 15c	600	60016	ZIM	500 000,00				Uchwałą Nr XI/216/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 9.10.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	Metro				**934 392,00**	**812 440,00**	**118 753,00**	**86,95**	
ZIM/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie				934 392,00	812 440,00	118 753,00	14,62	Kontynuowano umowę z 17.12.2021 na uzyskanie decyzji o DUŚ dla pierwszego etapu wariantu rekomendowanego w Studium wykonalności szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie. Z uwagi na konieczność ograniczenia zakresu wniosku o wydanie decyzji o ŚU, zmieniona została Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, co wymagało powtórzenia procedury administracyjnej i wydłużyło termin uzyskania kamienia milowego.
		600	60016	ZIM	334 390,00	254 390,00	118 753,00	46,68	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM	478 050,00	558 050,00			
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIM	121 952,00				
	Koncepcje rozwoju systemu transportowego				**2 360 814,00**	**2 431 544,00**	**1 093 194,80**	**44,96**	
GK/ST12.1/18	Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu	600	60095	GK	2 360 814,00	2 431 544,00	1 093 194,80	44,96	I. Budowa linii tramwajowej Mały Płaszów – Rybitwy Kontynuowano umowę z 11.06.2021 r. na opracowanie pn. "Koncepcja linii tramwajowej od Małego Płaszowa do osiedla Złocień - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego".

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									5.01.2024 r. zawarto umowę na opracowanie pn. "Koncepcja linii tramwajowej od Małego Płaszowa do osiedla Złocień - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego". 13.06.2024 r. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WS-04.6220.33.2023.RJ. 16.07.2024 r. decyzja stała się ostateczna. <u>II. Budowa linii tramwajowej Prokocim Szpital – os. Rżąka</u> Kontynuowano umowę z 21.04.2021 r. (z późniejszymi aneksami) na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej pomiędzy skrzyżowaniem ulic Wielickiej, Teligi, Kostaneckiego a osiedlem Rżąka wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem Park&Ride a także uzyskaniem ostatecznej decyzji o ŚU. 24.05.2024r. Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Mając na uwadze liczne protesty społeczne co do przebiegu trasy linii tramwajowej oraz lokalizacji parkingu, w związku z brakiem realnej realizacji przedmiotowej inwestycji w najbliższych latach. 24.12.2024 r. zawarto porozumienie z Wykonawcą w sprawie rozwiązania umowy. <u>III. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT)</u> Wniosek o wydanie decyzji o ŚU w trakcie procedowania. 09.08.2024 r. Wykonawca przekazał do GDOŚ odpowiedź na wezwanie uzupełnień. 28.11.2024 r. GDOŚ zawiadomił o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na 31.01.2025 r. <u>IV. Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicą Bolesława Śmiałego a ulicą Benedyktyńską oraz przebudowa ulicy Benedyktyńskiej</u> 13.06.2024 r. uzyskano decyzję o ŚU znak: WS-04.6220.33.2023.RJ. 16.07.2024 r. decyzja stała się ostateczna.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									V. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU dla budowy parkingu P+R przy przystanku kolejowym Kraków – Złocień Kontynuacja umowy z 29.03.2022 r. (z późniejszymi aneksami) na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU. 10.07.2024 r. wydano decyzję o ŚU znak WS-04.6220.99.2022.LP. 10.08.2024 r. decyzja stała się ostateczna.
	GOSPODARKA KOMUNALNA				**7 139 845,00**	**7 845 576,00**	**7 608 526,18**	**96,98**	
	Program cmentarnictwa				**6 829 845,00**	**7 595 576,00**	**7 389 133,63**	**97,28**	
ZIM/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie				5 083 650,00	5 283 650,00	5 280 040,00	99,93	Zrealizowano etap III umowy koncesji. Wykonano roboty ziemne, formowanie skarp i nasypów o pow. 16 000 m², aleje pieszo-jezdne z kostki brukowej o pow. 1 660 m², drenaż wzdłuż alei z geokraty o pow. 377 m², 2 punkty poboru wody z przyłączami. Zamontowano: 12 zestawów oświetlenia alei wraz z okablowaniem oraz 365 m.b. ogrodzenia cmentarza.
	środki własne Miasta	710	71035	ZIM	150 000,00	350 000,00	346 390,00	98,97	
	koncesja	710	71035	ZIM	4 933 650,00	4 933 650,00	4 933 650,00	100,00	
ZCK/U1.2/24	Restauracja muru wschodniego cmentarza Rakowickiego					686 667,00	633 506,32	92,26	Odrestaurowano fragment zabytkowego muru wschodniego cmentarza Rakowickiego o dł. 38 m.b.
	środki własne Miasta	710	71035	ZCK		437 000,00	428 268,49	98,00	
	NFRZK	710	71035	ZCK		249 667,00	205 237,83	82,20	
ZCK/U1.3/24	Cmentarz Kobierzyn-Lubostroń - modernizacja infrastruktury	710	71035	ZCK		8 130,00	8 129,22	99,99	Zadanie zakończone. Zlikwidowano nieczynną studnię o pow. 3,4 m².
ZCK/U1.4/24	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Rakowickim	710	71035	ZCK		93 000,00	92 607,67	99,58	Zadanie zakończone. Wykonano kanalizację opadową o długości ok. 30 m.b. na cmentarzu Rakowickim.
ZCK/U1.5/22	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Maki Czerwone	710	71035	ZCK	50 000,00	31 870,00	31 870,00	100,00	Zadanie zakończone. 21.08.2024 r. uzyskano decyzję o PNB nr 355/67402/2024. Decyzja stała się ostateczna 5.09.2024 r.
ZCK/U1.6/20	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II	710	71035	ZCK	20 000,00	12 200,00	12 200,00	100,00	Dostarczono i zamontowano szlaban wjazdowy.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZCK/U1.10/23	Rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego				1 476 195,00	1 172 189,00	1 039 035,28	88,64	
	środki własne Miasta	710	71035	ZCK	900 000,00	832 800,00	699 646,34	84,01	Kontynuowano roboty budowlane. Wykonano 60% zleconych prac, w tym: roboty budowalne związane z budową nawierzchni, ogrodzeniem, bramą oraz łapidarium.
	NFRZK	710	71035	ZCK	576 195,00	339 389,00	339 388,94	100,00	
ZCK/U1.15/24	Modernizacja alejek na Cmentarzu Podgórskim przy ul. Wapiennej	710	71035	ZCK	200 000,00	177 870,00	177 868,93	100,00	Zadanie zakończone. Przebudowano i zmodernizowano 200,99 m² alejek cmentarnych i 92 m.b. kanalizacji opadowej.
ZCK/U1.1z/24	Zakupy inwestycyjne ZCK	710	71035	ZCK		130 000,00	113 876,21	87,60	Zakupiono 2 komputery, 4 monitory oraz drukarkę.
	Pozostałe zadania inwestycyjne				**310 000,00**	**250 000,00**	**219 392,55**	**87,76**	
ZDMK/H1.1/21	Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - smok co krok					11 000,00	10 424,40	94,77	Zadanie zakończone. Zamontowano figurkę Smoka romantyka przy Kładce Ojca Bernatka.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZDMK		11 000,00	10 424,40	94,77	
ZDMK/H1.5/22	Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto... Smoki				50 000,00	50 000,00	36 085,84	72,17	Zadanie zakończone. Zamontowano figurki Smoków: - z literą K przy Moście J. Piłsudskiego, ul. Rybaki, - sportowca przy Skwerze Z. Brzezińskiego, ul. J. Piłsudskiego, - z metrem przy Parafii św. Mikołaja, ul. M. Kopernika.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZDMK	50 000,00	50 000,00	36 085,84	72,17	
ZDMK/H1.6/22	Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok				50 000,00	45 000,00	43 246,32	96,10	Zadanie zakończone. Zamontowano figurki Smoków: - lekarza przy ul. M. Kopernika, - fotografa przy Muzeum Fotografii, ul. Rakowicka 22a, - żołnierza przy Rondzie Mogilskim, - astronoma przy ul. M. Kopernika.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZDMK	50 000,00	45 000,00	43 246,32	96,10	
ZDMK/H1.7/22	Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali- smok co krok				50 000,00	44 000,00	29 636,00	67,35	Zadanie zakończone. Zamontowano figurki Smoków: - lajkonika przy ul. T. Kościuszki, - Emausowy przy ul. T. Kościuszki.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZDMK	50 000,00	44 000,00	29 636,00	67,35	
KS/H1.10/24	Katalog mebli miejskich dla miasta Krakowa	750	75075	KS	60 000,00				Zarządzeniem Nr 460/2024 PMK z 14.02.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/H1.15/23	Wrocław ma krasnale, a krakowski Zwierzyniec... smoki				100 000,00	100 000,00	99 999,99	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano figurki Smoków: - przy ul. Jodłowej, - na skwerze im. Kory Jackowskiej, - na Placu Na Stawach, - przy ul. Senatorskiej.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	630	63095	ZZM	100 000,00	100 000,00	99 999,99	100,00	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				**108 297 362,00**	**88 311 956,00**	**78 367 888,35**	**88,74**	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				**93 742 082,00**	**76 707 249,00**	**67 067 241,14**	**87,43**	
KEGW/O1.1/21	Program rozwoju OZE w GMK (Portfel Projektów „Zeroemisyjny Kraków")	900	90005	KEGW	1 799 729,00	1 614 673,00	1 614 672,14	100,00	Opracowano 22 ekspertyzy nośności dachów. Wykonano instalacje fotowoltaiczne dla: Szkoły Podstawowej nr 126, os. Tysiąclecia 57, Szkoły Podstawowej nr 86, os. Jagiellońskie 18, Szkoły Podstawowej nr 123, ul. Okólna 16, Żłobka Samorządowego nr 30 przy ul. Majora 18. Opracowano dokumentację projektową instalacji fotowoltaicznych dla Nowohuckiego Centrum Kultury oraz Szkoły Podstawowej nr 53 ul. Skośna 8. Zamontowano kompensatory mocy biernej dla: Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, pl. Na Groblach 23, VII Liceum Ogólnokształcącego, ul. Skarbińskiego 5, Szkoły Podstawowej nr 22 ul. A. Chmielowskiego 1, Szkoły Podstawowej nr 56, ul. Fredry 65, III Liceum Ogólnokształcącego, os. Wysokie 6, Samorządowego Przedszkola nr 116, os. Jagiellońskie 16. Rozliczono umowę na wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej nr 64, ul. Sadzawki 1.
ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZZM		50 000,00	50 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 2 tablice informacyjne i 9 ławek. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.35/20.
JP/O1.4/19	Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi	900	90004	JP		235 392,00	235 391,57	100,00	Wypłacono dofinansowania dla 7 beneficjentów.
ZZM/O1.5/24	Renowacja zespołu rzeźb w ramach szlaku i galerii rzeźb w przestrzeni Nowej Huty - modernizacja rzeźby "Delfin"	900	90095	ZZM		349 500,00	302 341,50	86,51	Zadanie zakończone. Zmodernizowano fontannę. Wykonano nawierzchnię z płyt betonowych oraz kamiennych o pow. 100 m². Zasadzono krzewy.
KEGW/O1.6/22	Modernizacja toalet miejskich w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa	900	90095	KEGW	380 253,00	502 709,00	489 137,42	97,30	Zmodernizowano toalety przy ul. Na Błonie, ul. Sielskiej, ul. Grzegórzeckiej oraz Rondzie Kocmyrzowskim. Zamontowano i uruchomiono system płatniczy w toaletach wolnostojących przy ul. Balickiej oraz pętli autobusowej Mistrzejowice od strony os. Złotego Wieku. Zamontowano drzwi antywłamaniowe w toaletach przy ul. Bulwarowej, ul. Wielopole i ul. Kaczej.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JP/O1.7/24	Realizacja przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"					300 000,00	46 610,42	15,54	Zawarto 2 umowy o dofinansowanie. Wypłacono dofinansowanie dla 1 beneficjenta.
	WFOŚiGW	900	90005	JP		300 000,00	46 610,42	15,54	
OU/O1.8/24	Stacje ładowania pojazdów elektrycznych	750	75023	OU		53 575,00	53 133,23	99,18	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano dwustanowiskową stację ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Zabłocie 20-22.
ZZM/O1.9/24	Przystań w Parku przy Fabrycznej!					55 000,00	52 658,57	95,74	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano pawilon o kubaturze 43 m³ wraz ze skrzynką elektryczną i kablem zasilającym.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM		55 000,00	52 658,57	95,74	
ZZM/O1.11/24	Zabezpieczenie Kamieniołomu Libana - ogrodzenie	754	75421	ZZM		1 200 000,00	777 512,20	64,79	Zadanie zakończone. Wykonano 1 405 m.b. ogrodzenia z linkami ze stali nierdzewnej.
ZZM/O1.12/23	CoFarm4Cities				323 000,00	323 000,00	111 278,30	34,45	1.08.2024 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.644.2024.API o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej architektury w miejscu publicznym wraz z budową przyłączy: wodociągowego i elektroenergetycznego. Rozpoczęto roboty budowlane na działce przy ul. Orlej, wykonano 50,88 % zleconych robót.
	środki własne Miasta	900	90004	ZZM	16 150,00	16 150,00	5 563,92	34,45	
	środki budżetu Państwa	900	90004	ZZM	48 450,00	48 450,00	16 691,74	34,45	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90004	ZZM	258 400,00	258 400,00	89 022,64	34,45	
KD/O1.13/24	Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Nowohuckiego Centrum Kultury	921	92109	KD		210 000,00	210 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano budowę 2 stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
ZZM/O1.17/21	Modernizacja Plant krakowskich	921	92120	ZZM	40 000,00	40 000,00			Kontynuowano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej: - modernizacji Plant Krakowskich, dla której zawarto porozumienie wydłużające termin realizacji do 30.05.2025 r. - przebudowy placu przed budynkiem Collegium Novum przy ul. Gołębiej 24, dla której zawarto porozumienie wydłużające termin realizacji do 30.05.2025 r.
JP/O1.18/22	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP SMOG na obszarze Gminy Miejskiej Kraków				24 523 306,00	3 434 565,00	1 174 666,86	34,20	Zadanie zakończone. Wypłacono dofinansowania dla 24 beneficjentów.
	środki własne Miasta	900	90005	JP	7 602 225,00	401 196,00	400 693,32	99,87	
	NFOŚiGW	900	90005	JP	16 921 081,00	3 033 369,00	773 973,54	25,52	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.19/23	Modernizacja pomnika w Parku Lotników Polskich wraz z otoczeniem	900	90095	ZZM	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. 27.03.2024 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 105/6740.2/2024.
ZZM/O1.26/23	Planty Dębnickie na Monte Cassino				710 000,00	392 509,00	392 508,87	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren zielony o powierzchni 53 587 m². Zakupiono i zamontowano 4 leżaki, 9 koszy na śmieci oraz 5 ławek. Wykonano nawierzchnię z płyt betonowych o pow. 13,5 m².
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	710 000,00	392 509,00	392 508,87	100,00	
ZIM/O1.28/23	Budowa ogólnodostępnej tężni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w strefie C Uzdrowiska Swoszowice	900	90095	ZIM	300 000,00	140 989,00	140 988,75	100,00	Opracowano koncepcję i dokumentację projektową. 14.11.2024 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 1044/6740.1/2024.
ZZM/O1.29/24	Plac Sikorskiego – zielone podwórko w sercu Krakowa!				50 000,00	50 000,00	47 900,00	95,80	22.11.2024 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1522.2024.SST o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych na Placu Sikorskiego.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	50 000,00	50 000,00	47 900,00	95,80	
ZZM/O1.30/24	Wybieg dla psów w Dzielnicy II				30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	Opracowano projekt budowlany wybiegu oraz oświetlenia wokół wybiegu dla psów.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
ZZM/O1.31/24	Tężnia solankowa w Parku Zaczarowanej Dorożki				80 000,00	80 000,00	79 999,00	100,00	Opracowano koncepcję. Rozpoczęto opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	80 000,00	80 000,00	79 999,00	100,00	
ZZM/O1.32/24	Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą				90 000,00	90 000,00	50 000,00	55,56	Opracowano projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	90 000,00	90 000,00	50 000,00	55,56	
ZZM/O1.33/24	Mini plac zabaw na Placu Omłotowym				30 000,00	30 000,00	27 675,00	92,25	3.09.2024 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1101.2024.API o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych na Placu Omłotowym.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	30 000,00	30 000,00	27 675,00	92,25	
ZZM/O1.34/24	Plac zabaw i siłownia plenerowa w Parku Kleparskim				60 000,00	60 000,00	39 975,00	66,63	30.07.2024 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.908.2024.SST o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych związanych z budową obiektów małej architektury. Dokonano wyboru Wykonawcy robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	60 000,00	60 000,00	39 975,00	66,63	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.35/20	Planty Podgórskie	900	90095	ZZM	4 432 329,00	4 413 121,00	4 358 673,17	98,77	Odebrano I część opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie zabezpieczenia skarpy potoku prokocimskiego wraz z przebudową odwodnienia oraz budowy chodnika wraz z oświetleniem w Parku Jerzmanowskich, zawarto aneks do umowy wydłużający czas realizacji do 30.05.2025 r. Zagospodarowano teren o pow.161 m² w Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich. Wykonano trawnik o pow. 150 m², 28 m.b. obrzeży trawnika z blachy aluminiowej, nawierzchnię z kostki granitowej o pow. 11 m². Zakupiono i zamontowano 2 kosze na śmieci oraz 1 tabliczkę pamiątkową i 3 tabliczki zasłużonych. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.3/09. Zagospodarowano północną i południową część Parku Aleksandry o pow. 60 000 m². Zamontowano: 33 lampy, 17 koszy, 90 ławek, 2 tablice, 10 elementów fitness, 16 leżaków, 11 hamaków. Wykonano 369 m² łąk kwietnych, nawierzchnię brukową o pow. 75 m², nawierzchnię z piaskowca o pow. 474 m², nawierzchnię betonową 257 m², nawierzchnię żwirową 3 010 m², 12 m.b. murków i koszy gabionowych, 157 m.b. poręczy stalowych oraz 2 szt. schodów. Zasadzono drzewa, krzewy, krzewinki i byliny. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnym nr: ZZM/O1.56/24, ZZM/O1.314/23.
ZZM/O1.37/24	Naprawmy alejki parkowe w Parku Kleparskim c.d.				600 000,00	600 000,00	579 954,91	96,66	Zadanie zakończone. Zmodernizowano nawierzchnie alejek o pow. 921 m².
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	600 000,00	600 000,00	579 954,91	96,66	Wybudowano alejki z betonu asfaltowego o pow. 62 m².
ZZM/O1.40/24	Łączymy Bronowickie Parki				500 000,00	712 865,00	711 849,56	99,86	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren zielony o powierzchni 6 896 m². Zakupiono i zamontowano: 3 urządzenia fitness, 3 komplety urządzeń do kalisteniki, 4 kosze, 10 ławek, 3 tablice, 5 stojaków na rowery, 2 huśtawki. Wykonano alejki o pow. 1 268 m² oraz nawierzchnię bezpieczną o pow. 50 m². Zasadzono drzewa, krzewy oraz pnącza. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi nr: ZZM/O1.109/24 oraz ZZM/O1.301/23.
	dotacja	926	92605	ZZM		173 000,00	172 992,62	100,00	
	WFOŚiGW	900	90004	ZZM		39 865,00	39 864,16	100,00	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X				500 000,00	500 000,00	498 992,78	99,80	
		900	90004	ZZM	500 000,00	327 000,00	326 000,16	99,69	
		926	92605	ZZM		173 000,00	172 992,62	100,00	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.41/24	Skwerek przy Młynówce				45 000,00	45 000,00	44 800,00	99,56	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskanie decyzji o PNB / zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie było wymagane.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	45 000,00	45 000,00	44 800,00	99,56	
ZZM/O1.42/21	Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego	900	90004	ZZM	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	Zagospodarowano teren poprzez montaż 33 lamp. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.109/24.
ZZM/O1.43/24	Park przy Forcie w Bronowicach etap 2				350 000,00	350 000,00	342 291,20	97,80	Zadanie zakończone. W ramach kolejnego etapu zakupiono i zamontowano 15 kompletów lamp wraz ze słupami oświetleniowymi, oprawami, przyłączami oraz skrzynkami rozdzielczymi.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	350 000,00	350 000,00	342 291,20	97,80	
KEGW/O1.44/24	Tężnia solankowa dla Kurdwanowa, Piasków i Woli!				70 000,00	70 000,00	23 308,50	33,30	Opracowano dokumentację projektową.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	KEGW	70 000,00	70 000,00	23 308,50	33,30	
ZZM/O1.45/24	Ostoja przyrody w zagajniku miejskim w pobliżu Ronda Chełm				35 000,00	35 000,00	26 937,00	76,96	6.11.2024 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1437.2024.MSK o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na budowę obiektów małej architektury.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	35 000,00	35 000,00	26 937,00	76,96	
CM/O1.46/24	Mini tężnia solankowa w Dzielnicy I				35 500,00	35 500,00	35 292,50	99,42	Zadanie zakończone. Wykonano mini tężnię solankową o wymiarach 150 x 150 x 250 cm wraz z instalacją towarzyszącą, przyłączem elektrycznym, wyłącznikiem zmierzchowym i czasowym. Zamontowano ławki i leżaki.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	854	85495	CM	35 500,00	35 500,00	35 292,50	99,42	
ZZM/O1.47/24	Park w Łagiewnikach - etap VI				575 025,00	575 025,00	575 025,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano kolejny etap Parku w Łagiewnikach. Zakupiono i zamontowano 5 ławek, 4 kosze, 5 leżaków,1 hamak oraz 3 tablice. Wybudowano chodnik o pow. 30 m² oraz tor do jazdy rowerem o pow. 242 m².
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	575 025,00	575 025,00	575 025,00	100,00	
ZZM/O1.48/24	Opatkowicki Park przy ul. Dębskiego - zalesienie skarpy.				70 000,00	70 000,00	34 686,00	49,55	Opracowano koncepcję zagospodarowania skarpy. Wykonano analizę gruntu. Przeprowadzono inwentaryzacje terenu oraz uzyskano opinie geotechniczne.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	70 000,00	70 000,00	34 686,00	49,55	
ZZM/O1.49/24	Zielone miejsce spotkań sąsiedzkich na Klinach				15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	21.08.2024 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1045.2024.MPS o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na budowę obiektów małej architektury.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	900	90004	ZZM		1 357 650,00	1 355 111,30	99,81	Rozliczono roboty budowlane.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.53/24	Budowa placu zabaw przy ul. Stefana Banacha	900	90095	ZZM	1 000 000,00	1 000 000,00	911 551,04	91,16	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 5 542 m². Zakupiono i zamontowano 27 lamp, 2 kosze, 19 ławek, 3 elementy zabawowe, 8 tablic, 3 leżaki. Wykonano 511 m² nawierzchni piaskowej oraz 102 m.b. ogrodzenia.
ZZM/O1.54/24	333 000 zł na Park Kurdwanowski				333 000,00	333 000,00	333 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano kolejny etap Parku Kurdwanowskiego. Wybudowano 570 m² nawierzchni z asfaltobetonu.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	333 000,00	333 000,00	333 000,00	100,00	
ZZM/O1.55/24	600 000 zł na Park Duchacki				200 000,00	200 000,00	185 000,00	92,50	Rozpoczęto roboty budowlane dla zagospodarowania kolejnego etapu Parku Duchackiego. Wykonano 22% zaplanowanych prac, w tym zakupiono materiał roślinny.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	200 000,00	200 000,00	185 000,00	92,50	
ZZM/O1.56/24	Utworzenie Parku Rzecznego Aleksandry część północna				678 720,00	678 720,00	678 720,00	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano Park Rzeczny Aleksandry - część północna. Wykonano kładkę pieszą o długości 17 m.b. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi nr: ZZM/O1.35/20 oraz ZZM/O1.314/23.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	678 720,00	678 720,00	678 720,00	100,00	
ZZM/O1.57/22	Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce! Nowy etap				50 000,00	50 000,00	26 960,41	53,92	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy kładek dla pieszych wraz z aneksem określającym termin realizacji do 30.05.2025 r. Wykonano przyłącze elektryczne. Zakupiono i zamontowano tablicę informacyjną przy ul. Urzędniczej.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VIII	900	90004	ZZM	50 000,00	50 000,00	26 960,41	53,92	
ZZM/O1.60/24	Problem znika jak nie zalewa chodnika				30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano przebudowę koryta ściekowego oraz odtworzono 190 m² zieleni.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
ZZM/O1.61/24	Zielony Skwer „Ptasi Zagajnik" przy ul. Myśliwskiej – 2 etap				30 000,00	22 000,00	21 894,00	99,52	29.10.2024 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1406.2024.PZI o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	30 000,00	22 000,00	21 894,00	99,52	
ZZM/O1.62/24	Zielono Mi!!! oraz wokół Nas!				50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	29.10.2024 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1575.2024.SST o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	
ZZM/O1.64/24	Ławki Leżaki Gry podwórkowe na Zielonym Skwerze przy Lipskiej				15 000,00	23 000,00	21 525,00	93,59	10.09.2024 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1111.2024.PZI o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	15 000,00	23 000,00	21 525,00	93,59	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.65/24	Czyste powietrze na Podgórzu - czas na mchofiltry!				20 000,00	20 000,00	7 236,05	36,18	14.11.2024 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1479.2024.SST o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	20 000,00	20 000,00	7 236,05	36,18	
ZZM/O1.67/24	Zielony skwer przy ul. Galicyjskiej i Centralnej				30 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40	22.11.2024 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1523.2024.SST o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	30 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40	
ZZM/O1.68/24	Zielony Zakątek na os. Piastów				40 000,00	40 000,00	34 993,50	87,48	8.10.2024 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1332.2024.MPS o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	40 000,00	40 000,00	34 993,50	87,48	
ZZM/O1.69/24	Oznakowanie trasy parkrun Zielony Jar				27 300,00	27 300,00	27 300,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano oznakowanie trasy parkrun w Parku Zielony Jar Wandy. Zamontowano skrzynię zamykaną drewnianą, 21 słupków drewnianych oraz tabliczkę informacyjną.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	27 300,00	27 300,00	27 300,00	100,00	
ZZM/O1.71/24	Rewitalizacja działki nr 507/2 przy ulicy Podstawie				30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano 5,6 % zaplanowanych prac, w tym zakupiono materiały do wykonania nawierzchni.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
ZZM/O1.73/24	Zielona Krupnicza	900	90095	ZZM	4 200 000,00	4 104 731,00	4 104 130,08	99,99	Zadanie zakończone. Rozliczono roboty budowlane.
ZZM/O1.90/23	Park Kurczaba	900	90004	ZZM	1 129 079,00	1 129 079,00	1 119 579,00	99,16	Dokonano częściowego odbioru prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej dla organizacji ruchu na ul. Kurczaba mającej na celu połączenie ścieżek z istniejącym ciągiem pieszym w rejonie ul. Kurczaba, zawarto aneks wydłużający termin realizacji umowy do 31.03.2025 r. Rozpoczęto roboty budowlane, wykonano 74,5% zleconych prac, w tym: podbudowy pod ścieżki o nawierzchni z asfaltobetonu i kostki brukowej. Wykonano nasadzenia zieleni, ścieżki z krat stalowych oraz okablowanie pod lampy parków.
ZZM/O1.91/23	Park Złocień	900	90004	ZZM	666 832,00	599 347,00	599 297,13	99,99	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 3 426 m². Zakupiono i zamontowano: 22 lampy, 17 ławek, 11 elementów zabawowych, 2 tablice, 1 element fitness, 5 stojaków rowerowych i 4 stoliki. Wykonano 4,5 m² schodów terenowych, nawierzchnię piaskową, betonową, bezpieczną, ze zrębków oraz drewnianą o pow. 1 596 m² oraz 156 m.b. ogrodzenia. Zasadzono drzewa, krzewy i krzewinki, trawnik i łąki kwietne.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.92/23	Park kieszonkowy przy ul. Dekerta 15	900	90004	ZZM	500 000,00	50 000,00	49 958,00	99,92	Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej pozwalającej na zagospodarowanie obiektu dawnych koszar przy ul. Dekerta 15 wraz z nadzorem autorskim. Uzyskano opracowanie konserwatora pozwalające na zagospodarowanie obiektu dawnych koszar przy ul. Dekerta 15. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.109/24.
ZZM/O1.93/23	Park Krakowianek	900	90004	ZZM	989 323,00	991 089,00	991 088,83	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano park kieszonkowy o powierzchni 0,39 ha. Zakupiono i zamontowano: 3 pergole, ławko-huśtawkę, 6 ławek, 8 koszy na śmieci i 2 tablice informacyjne. Wykonano oświetlenie parkowe wraz z iluminacją naziemną. Wykonano 668 m² nawierzchni: brukowej z eksponowanym kruszywem, bruku klinkierowego oraz z płyt granitowych. Zasadzono drzewa, krzewy, krzewinki, byliny i pnącza.
ZZM/O1.99/23	Park Grzegórzecki	900	90004	ZZM	2 657 000,00	87 641,00	70 340,30	80,26	W związku z negatywną opinią Miejskiego Konserwatora Zabytków zawarto porozumienie odstępujące od dalszej realizacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla parku kieszonkowego w Parku Grzegórzeckim. Wykonano opracowania branżowe, mapę ewidencyjną oraz mapę do celów projektowych. Opracowano aktualizację inwentaryzacji dendrologicznej oraz kwerendę historyczną.
ZZM/O1.103/24	Mikrouzdrowisko - modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy ul. Piłkarskiej w strefie A Uzdrowiska Swoszowice	900	90095	ZZM		32 890,00	31 890,00	96,96	17.09.2024 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1155.2024.SST o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej architektury.
ZZM/O1.107/24	Rozbudowa zagospodarowania turystycznego strefy "B" Uzdrowiska Swoszowice w ramach realizacji etapu II zadania pn.: "Skatepark przy ul. Kąpielowej"	900	90095	ZZM		39 975,00	37 975,00	95,00	22.10.2024 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 445/6740.2/2024.
ZZM/O1.109/24	Zagospodarowanie terenów zieleni na obszarze miasta Krakowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą	900	90095	ZZM		1 505 319,00	1 481 269,29	98,40	Zadanie zakończone. Opracowano: - dokumentację projektową dla Parku przy ul. Siewnej, - mapy do celów projektowych dla parków: przy ul. Czerwony Prądnik oraz ul. Na Kozłówce, - dokumentacje organizacji ruchu w rejonie ulic: Rybaki, Podgórskiej i Smoczej. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB dla budowy odwodnienia działki nr 103/2 obr. 12 jedn. ewid. Nowa Huta przy ul. Lubockiej.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Zagospodarowano: - tereny zielone na terenie Nowej Huty w zakresie małej architektury w tym: zakupiono i zamontowano: ławki przy ul. Niepokalanej Panny Marii, ul. Obrońców Krzyża, os. Na Skarpie oraz stół do gry w szachy z siedziskami bez oparć na os. Kolorowym, a także altanę na wybiegu dla psów przy ul. Kłosowskiego, - teren o pow. 244 m² przy ul. G. Morcinka, zakupiono i zamontowano 2 kosze, 4 ławki, wykonano 8 m² nawierzchni z płyt betonowych, - teren o pow. 2 840 m² w os. Jagiellońskim przy SP 101, zamontowano 3 elementy zabawowe (współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy nr ZZM/DIR/O-XVI-1/24). Zamontowano elementy małej architektury w wybranych lokalizacjach Krakowa, w tym: zakupiono i zamontowano ławki przy ul. Wróżenickiej i w rejonie ul. Na Kozłówce, ul. Borkowskiej, ul. Lea, Park Solvay. Zagospodarowano teren przy wejściu do Muzeum Lotnictwa o pow. 878 m², zakupiono i zamontowano 3 kosze, ławkę i 2 trejaże, a także zasadzono pnącza. Posadowiono rzeźbę w Parku Lotników Polskich. Przebudowano 256 m² ciągu pieszego wraz z 5,5 m.b. poręczy przy ul. Emilii Jaremy 1-15. Wykonano: - nawierzchnię z geokraty o pow. 48 m², oraz 11,2 m.b. odwodnienia w Parku Rzecznym Wilga, - prace w zakresie przeniesienia neonu nad Zalewem Nowohuckim, - rozbiórkę i budowę nowego murku wokół drzewa na ul. Ciemnej 6, - modernizację instalacji wodociągowej o dł. 55,90 m.b. przy ul. Za Torem 22 (współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O.190/19), - szafkę sterowniczą na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Pietrusińskiego, - roboty budowlane uzupełniające w Parku Rzecznym Tetmajera (współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi nr: ZZM/O1.301/23, ZZM/O1.284/23), - 43 m² nawierzchni z kostki betonowej, zakupiono i zamontowano 3 ławki i 4 stojaki na rowery przy pumptruck ul. Lubostroń,

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									- inwentaryzację drzew i krzewów wraz z gospodarką drzewostanem dla parku przy Dworze Czeczów, - roboty budowlane związane z wykonaniem oświetlenia parkowego przy Stawie Płaszowskim (współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.42/21), - utwardzenie terenu przy ul. Miechowity 7, - opracowanie konserwatora pozwalające na zagospodarowanie obiektu dawnych koszar przy ul. Dekerta 15 (współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.92/23), - roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu zieleni przy ul. Radzikowskiego (współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.40/24). Podłączono oświetlenie na terenie Parku Bagry wraz z aktualizacją zdalnego sterowania instalacji toalety przy ul. Koziej. Doposażono ogródek jordanowski przy ul. Lubostroń (współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy nr ZZM/DIR/O-VIII-3/24).
ZBK/O1.111/24	Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie w celu obniżenia zapotrzebowania na energię, w ramach projektu FuturHist					172 295,00	167 367,59	97,14	Opracowano plan robót budowlanych. Przygotowano dokumentację niezbędną do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
	środki własne Miasta	900	90005	ZBK		9 277,00	9 276,29	99,99	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90005	ZBK		163 018,00	158 091,30	96,98	
JP/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa				100 000,00	97 298,00	97 297,60	100,00	Wypłacono 4 dofinansowania dla wybranych beneficjentów.
	środki własne Miasta	900	90005	JP	100 000,00	97 298,00	97 297,60	100,00	
ZZM/O1.128/18	Zaciągnij się po TĘŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa				2 500 000,00	1 609 086,00	1 609 085,99	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano tężnię solankową przy ul. Padniewskiego. Zagospodarowano teren o pow. 653 m². Zamontowano 2 kosze, 5 ławek, 2 tablice, 4 stojaki na rowery. Wykonano 387 m² nawierzchni brukowej oraz 599 m² trawnika. Zasadzono byliny.
	dotacja	851	85195	ZZM		225 732,00	225 732,00	100,00	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV				2 500 000,00	1 383 354,00	1 383 353,99	100,00	
		851	85195	ZZM		766 677,00	766 677,00	100,00	
		900	90095	ZZM	2 500 000,00	616 677,00	616 676,99	100,00	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.133/22	Rewitalizacja Parku Wyspiańskiego				769 000,00	769 000,00	288 445,57	37,51	Rozpoczęto wykonanie robót budowlanych. Wykonano 33% zaplanowanych robót budowlanych, w tym m.in.: wykonano demontaż małej architektury, rozbiórkę nawierzchni bitumicznej oraz ogrodzono teren.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	769 000,00	769 000,00	288 445,57	37,51	
ZZM/O1.134/18	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty	900	90095	ZZM	1 989 348,00	3 543 621,00	3 537 620,18	99,83	Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej dla rewitalizacji os. Ogrodowego. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji kwartału na os. Handlowym 2, złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB /zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowalnych. Rozpoczęto roboty budowlane w os. Hutniczym, wykonano 53% robót budowlanych, w tym wycinkę oraz przesadzenie drzew i krzewów, nasadzenia zieleni, zakupiono elementy małej architektury oraz elementy sportowe i rekreacyjne, wykonano roboty przygotowawcze oraz część ciągów pieszych. Zagospodarowano teren o pow. 642,9 m² na os. Handlowym 6-8. Zakupiono i zamontowano 3 kosze, 3 ławki, 13 elementów zabawowych, tablicę informacyjną, 3 stojaki na rowery oraz stół do gry w chińczyka z dwoma ławkami. Wykonano nawierzchnie brukową, żwirową oraz bezpieczną o pow. 178 m² oraz bramę techniczną. Zasadzono krzewy.
ZZM/O1.151/22	Park kieszonkowy na Osiedlu Złocień					410 000,00	410 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano mikroniwelację terenu. Zamontowano 33 ławki, 17 koszy na śmieci, 1 Motoric Track, 1 huśtawkę, 3 hamaki, 1 zestaw Street workout, 2 zjeżdżalnie, 1 pergolę, 3 huśtawko-ławki oraz 3 tablice.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM		410 000,00	410 000,00	100,00	
ZZM/O1.152/22	Zielony Skwer "Ptasi Zagajnik" przy ul. Myśliwskiej				200 000,00	200 000,00	196 560,47	98,28	Zadanie zakończone. Wybudowano Zielony Skwer "Ptasi Zagajnik". Zakupiono i zamontowano 7 ławek, 3 kosze na śmieci, 4 lampy. Zasadzono drzewa, krzewy, byliny oraz pnącza.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	200 000,00	200 000,00	196 560,47	98,28	
ZZM/O1.156/22	Plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu - Ścieżka zdrowia				600 000,00	600 000,00	598 951,58	99,83	Zadanie zakończone. Wykonano 4 bulodromy o powierzchni 240 m². Zamontowano: 3 ławki, 2 kosze na odpady, 2 stojaki rowerowe, 1 tablicę informacyjną. Położono: 50 m² nawierzchni mineralnej z obrzeżami, 50 m² z kory oraz 50 m.b. deski modrzewiowej. Zasadzono drzewa, krzewy, byliny oraz 500 m² trawnika w rejonie skrzyżowania ul. Sołtysowskiej i ul. Centralnej.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	600 000,00	600 000,00	598 951,58	99,83	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.161/22	Bieńczycka fontanna - co to za Planty, bez żadnej fontanny?				480 000,00	556 773,00	556 773,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano fontannę wraz z instalacjami i komorą technologiczną, a także 39 m.b. instalacji kanalizacyjnej wraz z 3 studniami, 5,9 m.b. instalacji wodociągowej. Zakupiono i zamontowano 8 elementów oświetlenia LED. Położono 89 m² nawierzchni z płyt betonowych. Posadzono bliny oraz krzewy liściaste.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	480 000,00	556 773,00	556 773,00	100,00	
ZZM/O1.162/22	Cała naprzód- plac zabaw dla odważnych				350 000,00	350 000,00	342 324,05	97,81	Zadanie zakończone. Zmodernizowano plac zabaw przy ul. Kantorowickiej. Zakupiono i zamontowano 1 stolik piknikowy z blatem do gry w szachy, 1 stolik piknikowy z blatem do gry w chińczyka, 1 tablicę z regulaminem, 2 piłkochwyty. Położono 102 m² nawierzchni bezpiecznej, 7 m² nawierzchni betonowej. Zasadzono krzewy oraz 200 m² trawnika.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	350 000,00	350 000,00	342 324,05	97,81	
KEGW/O1.167/22	Life Pact - Czynnik ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra				3 258 455,00	1 283 202,00	1 177 324,52	91,75	Zagospodarowano przestrzeń: - przy skrzyżowaniu ulic Chełmońskiego i Ehrenberga o pow. 589,7 m². Wykonano 3 wiaty handlowe o powierzchni zabudowy 6,25 m². Zamontowano: 2 ławki z oparciem, 7 ławek betonowych, 2 kosze na śmieci, 3 stojaki rowerowe, 2 urządzenia solarne: latarnia solarna i monitoring solarny, - pomiędzy ulicami Monte Cassino, Szwedzką i Dębową o pow. 1 781,70 m² . Zamontowano: 1 ławkę z pergolą, 4 ławki z oparciem, 6 małych ławek bez oparcia, 1 ławkę solarną bez oparcia, 1 stół, 3 kosze na śmieci, 10 pieńków do przeskakiwania. Opracowano dokumentację projektową dla budowy ogrodów deszczowych przy ul. Strzelców i ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy obszarów zieleni, zielono-niebieskiej architektury na terenie pomiędzy ulicami Witosa, Gołaśka i Marcową, planowany termin zakończenia prac 17.01.2025 r.
	środki własne Miasta	900	90005	KEGW	1 212 548,00	70 654,00	55 344,42	78,33	
	NFOŚiGW	900	90005	KEGW	833 359,00				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90005	KEGW	1 212 548,00	1 212 548,00	1 121 980,10	92,53	
ZZM/O1.168/22	Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap				200 000,00	200 000,00	49 364,53	24,68	Zadanie zakończone. Zamontowano 1 tablicę dużą, 3 tablice małe przy ul. Na Błonie. Wykonano roboty przygotowawcze i porządkowe dla kolejnego etapu oraz rozbiórkę obiektów kubaturowych przy zbiegu ulic Zygmunta Starego i Filtrowej.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	200 000,00	200 000,00	49 364,53	24,68	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.177/22	Park Kolejowy	900	90004	ZZM	608 000,00	4 168 000,00	4 089 253,89	98,11	Zrealizowano 80% etapu I budowy Parku przy ul. Blich. Wykonano nawierzchnie: betonową, asfaltową, bezpieczną, z płyt bazaltowych, z kostki integracyjnej, z pisaku oraz drewnianą o pow. 2 978 m². Zakupiono i zamontowano 22 urządzenia zabawowe, 32 kosze, 28 ławek oraz 63 obiekty małej architektury, w tym: tablice informacyjne, biblioteczki, hotele dla owadów, pergolę, stoliki, huśtawko-ławki i słupki, 27 lamp, 181 opraw iluminacji liniowej. Wykonano 324 m.b. ogrodzenia. Wybudowano: instalację sanitarną w zakresie poidełka, ogrodów deszczowych oraz nawodnienia, instalację elektryczną w zakresie lamp oraz iluminacji.
ZIM/O1.182/19	Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt	925	92595	ZIM	10 000,00	10 000,00	1 134,40	11,34	Pozyskano mapę zasadniczą oraz zaktualizowano warunki techniczne dla opracowanej koncepcji. 29.10.2024 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, które postanowieniem AU UMK z 29.11.2024 r. zostało zawieszone do czasu aż decyzja dot. budowy gazociągu relacji Wężerów - Przewóz stanie się ostateczna z uwagi na kolizję działek.
ZZM/O1.190/19	Rewitalizacja Kamieniołomu Libana	900	90095	ZZM	200 000,00	200 000,00	199 886,13	99,94	Wykonano modernizację instalacji wodociągowej o długości 82,57 m.b. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.109/24. Opracowano projekt adaptacji podpiwniczenia i projekty branżowe dla "Sztygarówki", inwentaryzację starego komina oraz zagospodarowania terenu pod parking. 23.05.2024 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB dla budynków biurowych nr 452/6740.1/2024.
JP/O1.191/20	Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (Portfel Projektów „Zeroemisyjny Kraków")				200 000,00	2 729 262,00	2 716 817,87	99,54	
	środki własne Miasta	900	90005	JP	200 000,00	2 229 262,00	2 216 817,87	99,44	Wypłacono dofinansowanie dla 170 beneficjentów.
	środki z tytułu opłat i kar	900	90005	JP		500 000,00	500 000,00	100,00	
ZZM/O1.199/20	Jasne, że Bulwary! – piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą				332 000,00	332 000,00	304 688,72	91,77	Zamontowano toaletę. Wybudowano przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetyczne do toalety na Bulwarze Kurlandzkim. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem technicznym dla przebudowy fragmentu Bulwarów Wiślanych pod mostem kolejowym PKP Grzegórzki - Zabłocie.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	332 000,00	332 000,00	304 688,72	91,77	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.242/20	Park Rzeczny Tetmajera					5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	Rozliczono finansowo roboty budowlane.
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	900	90004	ZZM		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	
ZIM/O1.245/20	Budowa wybiegu dla szympansów i makaków japońskich	925	92504	ZIM	10 162 256,00	8 849 699,00	6 695 516,22	75,66	Kontynuowano roboty budowlane. Wykonano ok. 50% planowanych prac, w tym: prace związane z konstrukcją budynku i wybiegów, wznoszeniem ścian działowych, montażem dźwigarów drewnianych, montażem stolarki fasadowej i wewnętrznej.
ZZM/O1.252/21	Park miejski przy Łokietka i Składowej	900	90004	ZZM		1 534 701,00	1 534 581,93	99,99	Rozpoczęto roboty budowlane, wykonano 74% zaplanowanych prac, w tym: część ścieżek pieszych o nawierzchni mineralnej oraz okablowanie pod oświetlenie. Zakupiono elementy małej architektury.
ZZM/O1.253/21	Prądnicka vis a vis ul. Zbożowej - młodzieżowy skatepark	900	90095	ZZM	1 200 000,00	565 000,00	557 852,47	98,73	Rozpoczęto roboty budowlane, wykonano 32% zaplanowanych prac, w tym: prace przygotowawcze oraz gospodarkę drzewostanem. Zakupiono i zmagazynowano materiał do realizacji płyty skateparku.
ZBK/O1.254/21	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii				11 911,00	11 911,00	10 050,15	84,38	Zadanie zakończone. Wykonano obliczenia na zapotrzebowania budynku w gaz w celu ogrzewania, ul. Działkowa 2.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90005	ZBK	11 911,00	11 911,00	10 050,15	84,38	
ZZM/O1.269/22	Park Zielony Jar Wandy - budowa toalety oraz wymiana i dostawienie urządzeń	900	90095	ZZM	1 365 851,00	1 365 851,00	1 296 566,86	94,93	W ramach I etapu zagospodarowano teren o pow. 1 280 m². Zakupiono i zamontowano 12 koszy, 7 ławek, 16 elementów zabawowych, 2 tablice, 9 elementów fitness, 13 stojaków na rowery. Wykonano 19 m² nawierzchni brukowej, 145 m² nawierzchni piaskowej oraz 86 m.b. ogrodzenia. Posadowiono toaletę publiczną wraz z infrastrukturą techniczną. Zasadzono krzewy, byliny i 355 m² trawnika, Wykonane zostało 72% wszystkich robót budowlanych.
ZZM/O1.280/22	Centrum spotkań edukacyjno-ekologicznych w Węgrzynowicach	900	90095	ZZM	180 000,00	174 705,00	174 704,90	100,00	Zakończono roboty budowlane związane z budową części ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej. Zakupiono i zamontowano ławkę, 6 koszy oraz 4 tablice informacyjne, a także wyposażenie dwóch placów zabaw w 4 huśtawki oraz 31 elementów zabawowych. Zasadzono drzewo, krzewy, trawy i byliny.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.281/23	Posadźmy drzewa na Rynku Głównym				1 270 000,00	1 270 000,00	468 058,70	36,86	Opracowano: Studium wykonalności oraz dodatkową dokumentację dotyczącą inwentaryzacji infrastruktury podziemnej.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	921	92120	ZZM	1 270 000,00	1 270 000,00	468 058,70	36,86	
ZZM/O1.283/23	Park Białe Morza				668 000,00	668 000,00	150 500,00	22,53	Rozpoczęto wykonanie badań środowiska przyrodniczego. Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.307/23.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	900	90004	ZZM	668 000,00	668 000,00	150 500,00	22,53	
ZZM/O1.284/23	Łączymy parki 2.0				100 000,00	340 000,00	331 549,38	97,51	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 20 434 m² w Parku przy Forcie w Bronowicach. Zakupiono i zamontowano 2 leżaki, karmnik dla ptaków, konstrukcję stalową. Wykonano 309 m² nawierzchni mineralnej i 98 m² nawierzchni żwirowej. Zakupiono i zamontowano na terenie Parku Rzecznego Tetmajera 4 stojaki na rowery, szafę elektryczną, 2 atrapy kamer, 8 furtek w płotku faszynowym. Wykonano nawierzchnię żwirową o pow. 9 m², 8 m.b. palisady, 203 m.b. obrzeży drewnianych, 4 korytka odwadniające, izolację przeciwwodną oraz przepust pod pomostem stałym. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi nr ZZM/O1.109/24 i ZZM/O1.301/23.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	900	90004	ZZM	100 000,00	340 000,00	331 549,38	97,51	
ZZM/O1.286/23	Prawo do fikołków na bulwarach Zieleń Architektura do zabawy				454 321,00	454 321,00	403 574,26	88,83	Zagospodarowano teren zielony pomiędzy ul. Piekarską i ul. Skawińską o pow. 2 758 m². Zakupiono i zamontowano 2 komplety urządzeń siłowni zewnętrznej, zestaw do gry w siatkówkę, 3 ławki, 2 kosze, 4 stojaki na rowery, 4 komplety lamp. Wykonano 149,2 m² nawierzchni bezpiecznej do siatkówki, 18 m² nawierzchni z kraty trawnikowej.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	454 321,00	454 321,00	403 574,26	88,83	
ZZM/O1.287/23	Zazieleńmy II Dzielnicę				181 000,00				Zarządzeniem Prezydenta nr 460/2024 z dnia 14.02.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	181 000,00				
ZZM/O1.290/23	Zielona Wieczysta				546 000,00	154 430,00	153 919,53	99,67	Zadanie zakończone. Zrewitalizowano teren zielony przy ul. Tadeusza Kantora, ul. Łąkowej/ul. Janusza Meissnera i ul. Pawła Włodkowica o pow. 2 607 m². Zakupiono i zamontowano 13 koszy, 6 ławek, 15 tablic edukacyjnych, 3 poidła, 10 stojaków rowerowych. Wybudowano 55 m² alejek.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	546 000,00	154 430,00	153 919,53	99,67	
ZZM/O1.293/23	Chabrowy Trakt aż do Opolskiej - Park Rzeczny Tonie				240 000,00	240 000,00	182 097,27	75,87	Wykonano ścieżki spacerowo-edukacyjne o nawierzchni z kruszywa o pow. 774 m² wraz z przepustem o długości 4,5 m.b. oraz dwie barierki nad przepustem. Zakupiono i zamontowano 2 ławki, 2 kosze, 3 tablice edukacyjne.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	240 000,00	240 000,00	182 097,27	75,87	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.295/23	Poidła parkowe w Parku Krowoderskim i Białoprądnickim				100 000,00	150 000,00	146 985,00	97,99	Zadanie zakończone. Zagospodarowano 14,6 m² terenu zielonego. Wykonano stację wody pitnej z poidłem dla zwierząt, studnię o pow. 3,31 m.b., instalację wewnętrzną wody o pow. 90 m.b. Wybudowano 14,6 m² nawierzchni z kostki bazaltowej.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	100 000,00	150 000,00	146 985,00	97,99	
ZZM/O1.299/23	Tradycyjny zielony ogród z retencją i udziałem mieszkańców				115 000,00	3 124,00	3 124,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano tabliczki i tablicę, słupki drewniane, zbiornik na wodę. Wykonano nawierzchnię ze zrębek przy alei Kijowskiej.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	115 000,00	3 124,00	3 124,00	100,00	
ZZM/O1.301/23	Łączymy parki Bronowic 2.0					155 000,00	155 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano pomost drewniany o pow. 88 m², drenaż żwirowy wokół nasadzeń zieleni, drenaż ze zrębek. Zasadzono drzewo. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi nr ZZM/O1.109/24, ZZM/O1.284/23 oraz ZZM/O1.40/24.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM		155 000,00	155 000,00	100,00	
ZZM/O1.303/23	Budowa parku linowego i tras wspinaczkowych na Bielanach				880 000,00	830 000,00	703 987,55	84,82	Zadanie zakończone. Wybudowano park linowy i trasy wspinaczkowe. Wykonano nawierzchnie o pow. 88 m². Zamontowano 7 elementów placu zabaw: kopuła, linowy tor przeszkód, liny, drabinki, łuki, kładki i stopnie. Wybudowano 46 m² palisady betonowej dla zabezpieczenia skarpy. Zakupiono i zamontowano 2 hamaki i 3 słupki pod żagle.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	880 000,00	830 000,00	703 987,55	84,82	
ZZM/O1.304/23	Parki kieszonkowe w Twojej okolicy				560 000,00	560 000,00	559 968,91	99,99	Zadanie zakończone. Przygotowano teren oraz wykonano pielęgnację istniejącej zieleni wraz z wycinką drzew. Zakupiono elementy małej architektury na potrzeby budowy Parku kieszonkowego przy ul. Kolistej i ul. Tymotkowej. Realizacja zadania będzie kontynuowana w ramach zadania inwestycyjnego Dzielnicy VIII nr ZZM/DIW/O-VIII-8/24 w 2025 roku.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	560 000,00	560 000,00	559 968,91	99,99	
ZZM/O1.305/23	Ścieżka Lubostroń				80 000,00	80 000,00	54 735,00	68,42	Zadanie zakończone. Wybudowano leśną ścieżkę dydaktyczną o pow. 123 m².
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	80 000,00	80 000,00	54 735,00	68,42	
ZZM/O1.306/23	Park w Łagiewnikach - etap V				1 500 000,00	793 367,00	477 256,22	60,16	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren zielony o pow. 32 996 m². Zakupiono i zamontowano 4 ławki, 4 kosze, 3 tablice, 10 leżaków, 2 hamaki, 10 lamp z oprawami i okablowaniem. Wybudowano alejki o nawierzchni asfaltowej z obrzeżem betonowym o pow. 517 m², schody terenowe z palisadą o nawierzchni z kostki brukowej o pow. 132 m².
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	1 500 000,00	793 367,00	477 256,22	60,16	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.307/23	Park Miejski na Białych Morzach				479 000,00	279 000,00	132 523,00	47,50	Zadanie zakończone. Wykonano badania botaniczne i zoologiczne w aspekcie przyszłego zagospodarowania terenu Białych Mórz.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	479 000,00	279 000,00	132 523,00	47,50	Współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.283/23.
ZZM/O1.310/23	Park Tuchowski zamiast drogi				170 000,00	152 795,00	152 794,62	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 3 104 m².
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	170 000,00	152 795,00	152 794,62	100,00	Wykonano 195 m² nawierzchni z kostki betonowej. Zakupiono i zamontowano 5 ławek, 3 kosze, 2 stojaki rowerowe, 4 leżaki, 1 tabliczkę. Zasadzono drzewa, krzewy ozdobne, byliny, trawy oraz 457 m² trawnika.
ZZM/O1.314/23	Połączone parki				639 464,00	639 464,00	542 464,00	84,83	Opracowano I etap dokumentacji projektowej dla: - budowy połączenia pieszego pomiędzy ul. Ściegiennego a Parkiem Jerzmanowskich, - wzmocnienia (przebudowy) posadowienia kładki dla pieszych przy ul. Żabiej.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	639 464,00	639 464,00	542 464,00	84,83	Wybudowano kładkę pieszą o długości 19 m.b. w Parku Aleksandry. Współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi nr ZZM/O1.56/24 i ZZM/O1.35/20.
ZZM/O1.317/23	Podgórski Tajemniczy Ogród (Ogród Społeczny)				432 500,00	432 500,00	431 962,05	99,88	Zakupiono i zamontowano 15 donic, domek narzędziowy, kompostownik, tablice informacyjne, 3 ławki, kosz na śmieci, zbiornik na deszczówkę. Wybudowano 408 m² nawierzchni
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	432 500,00	432 500,00	431 962,05	99,88	mineralnej, 6,3 m² nawierzchni bosych stóp, 9,45 m² schodów terenowych oraz 229 m.b. ogrodzenia. Zasadzono drzewa.
ZZM/O1.319/23	Pumptrack - rowerowy plac zabaw - ścieżka zdrowia cd.				559 580,00	559 580,00	480 966,23	85,95	Zadanie zakończone. Wybudowano 193 m² toru rowerowego Pumptrack na terenie Parku Woźniców.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	559 580,00	559 580,00	480 966,23	85,95	Zakupiono i zamontowano 4 ławki z oparciem, 2 kosze na odpady, 2 stojaki rowerowe, 2 tablice informacyjne. Wykonano 80 m² nawierzchni mineralnej z obrzeżami, 155 m² nawierzchni betonowej, 204 m² nawierzchni asfaltowej pod strefę do jazdy na deskorolkach z krawężnikami. Zasadzono drzewa, krzewy, byliny oraz 800 m² trawnika.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.321/23	Siłownia na Oświecenia - kontynuacja				345 000,00	345 000,00	330 459,63	95,79	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 1 urządzenie siłowe Combo, 1 urządzenie siłowe Motyl w pozycji stojącej, 1 urządzenie siłowe prasa nożna ze zmiennym obciążeniem, 1 tablicę informacyjną, 1 ławkę z oparciem. Wybudowano 31 m² nawierzchni żwirowej, 48 m² nawierzchni z mat przerostowych, 110 m² nawierzchni z piasku. Posadzono drzewa, krzewy, byliny oraz trawy.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	345 000,00	345 000,00	330 459,63	95,79	
ZZM/O1.322/23	Rozbujane Planty Bieńczyckie – Strefa relaksu i wypoczynku				270 000,00	270 000,00	254 387,98	94,22	Zamontowano 4 ławko-huśtawki. Wybudowano 120 m² nawierzchni trawiasto-gumowej, 6 m² nawierzchni z płyt betonowych. Zasadzono drzewa, krzewy, byliny. Przesadzano istniejące w terenie krzewy liściaste, byliny oraz drzewa.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	270 000,00	270 000,00	254 387,98	94,22	
ZZM/O1.323/23	Błonie 4.0				220 000,00	220 000,00	218 154,24	99,16	Zadanie zakończone. Zamontowano tabliczkę informacyjną. Wybudowano budynek przebieralni oraz 58 m² nawierzchni betonowej przy ul. Zakole.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	220 000,00	220 000,00	218 154,24	99,16	
ZZM/O1.325/23	Miasteczko ruchu drogowego w Branicach				1 800 000,00	1 800 000,00	1 610 233,92	89,46	Wybudowano miasteczko rowerowe. Wybudowano 1 819 m² nawierzchni: asfaltowej, z kostki brukowej, żwirowej, z geokrat, z poliuretanu. Zamontowano oznakowanie pionowe/poziome: znaki drogowe, 1 przejazd tramwajowy, 1 przejazd kolejowy, 8 ławek parkowych z oparciem, 2 ławki parkowe z zadaszeniem, 2 ławki parkowe z trejażem, 2 stoły z siedziskami, 8 koszy na odpadki, 1 tablicę z regulaminem, 8 stojaków na rowery, 1 pergolę, 2 barierki ostrzegawcze, linearium, orbitrek, 1 prasę ręczną i nożną, 1 biegacz i stepper, 8 lamp solarnych. Posadzono drzewa, krzewy, pnącza oraz 121 m² trawnika.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	1 800 000,00	1 800 000,00	1 610 233,92	89,46	
ZZM/O1.326/23	Przylasek Wyciąski - strefa relaksu				520 000,00	360 936,00	357 797,44	99,13	Zadanie zakończone. Zamontowano 14 ławek z oparciem, 4 kosze na odpady, 3 hamaki miejskie, 10 leżaków, 2 huśtawko-ławki. Wybudowano 91 m² nawierzchni z geokrat.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	520 000,00	360 936,00	357 797,44	99,13	
ZZM/O1.327/23	Doposażenie placu zabaw w Ruszczy				1 000 000,00	1 000 000,00	954 383,18	95,44	Zadanie zakończone. Zamontowano zjazd linowy - tyrolka, 2 huśtawki, linarium, zestaw zabawowy statek, urządzenie surfer, piaskownicę, 1 tor przeszkód, trampolinę, 5 bujaków, karuzelę, linę z uchwytami, głuchy telefon, tablicę muzyczną, zestaw zamek, kołowrotek, stół do tenisa, kosz do koszykówki, prasę nożną i ręczną, biegacz - twister, masażer, orbitrek, 10 ławek, 6 koszy, tablicę informacyjną z regulaminem, 3 stojaki na rowery. Wybudowano 1 096 m² nawierzchni bezpiecznej, żwirowej, trawiastej, z kostki oraz z geokrat.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	1 000 000,00	1 000 000,00	954 383,18	95,44	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.330/23	Rolkowisko freestyle Płaszów				240 000,00	240 000,00	239 884,48	99,95	Wykonano 401 m² nawierzchni betonowej. Zamontowano 3 ławki, kosz na śmieci, tablicę z regulaminem, 2 stojaki rowerowe, 1 szafkę na plecaki oraz stolik betonowy.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	240 000,00	240 000,00	239 884,48	99,95	
ZZM/O1.331/23	Ścianka tenisowa w Czyżynach				220 000,00	220 000,00	23 900,00	10,86	27.08.2024 uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1068.2024.PZI o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej architektury oraz budowy boiska do rekreacji wraz z ogrodzeniem.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	220 000,00	220 000,00	23 900,00	10,86	Wykonawca uchylił się od podpisania umowy na budowę ścianki tenisowej w Czyżynach wraz z boiskiem i elementami małej architektury.
ZZM/O1.333/24	Park Dębnicki etap "B" - aktualizacja dokumentacji projektowej	900	90004	ZZM	150 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
ZZM/O1.333/24	Park Dębnicki - etap B	900	90004	ZZM		143 000,00	142 732,60	99,81	Zadanie zakończone. Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej. 10.12.2024 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 310/6740.9/2024 dla budowy parku wraz ze zmianą zagospodarowania terenu, budową ciągów pieszych i małej architektury dla cz. B.
ZZM/O1.334/24	Budowa psiego wybiegu na terenie gminnym przy ul. Witosa	900	90095	ZZM	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	Zadanie zakończone. W ramach I etapu zagospodarowano teren o pow. 640 m². Zakupiono i zamontowano 2 kosze, 3 ławki, 2 tablice. Zasadzono 640 m² trawnika. Wykonano 118 m.b. ogrodzenia.
ZZM/O1.335/24	Park Jerzmanowskich- wykonanie tablicy informacyjnej z historią zespołu pałacowo-parkowego im. Erazma i Anny Jerzmanowskich, dostawienie ławek	900	90095	ZZM	50 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. przeniesiono środki i realizację do zadania ZZM/O1.3/09.
ZZM/O1.336/24	Zagospodarowanie terenów zielonych w Nowej Hucie (mała architektura)	900	90095	ZZM	100 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. przeniesiono środki i realizację do zadania ZZM/O1.109/24.
ZZM/O1.337/24	Przygotowanie koncepcji zagospodarowania oraz zlecenie projektowania dla działek: obr. K-43, 406/9, 435/1, 435/2, 434, 587, 588, 579, 576, 580, 575, 570 i innych w obszarze ZP.13	900	90004	ZZM	200 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. przeniesiono środki i realizację do zadania ZZM/O1.109/24.
ZZM/O1.338/24	Budowa parku u zbiegu ul. Łokietka i ul. Składowej	900	90004	ZZM	2 000 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. przeniesiono środki i realizację do zadania ZZM/O1.252/21.
ZZM/O1.339/24	Park kieszonkowy ul. Stachiewicza za blokiem 25	900	90004	ZZM	100 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
ZZM/O1.339/24	Park kieszonkowy ul. Stachiewicza 25	900	90004	ZZM		2 460,00	2 460,00	100,00	Wykonano i dostarczono mapę ewidencyjną oraz mapę do celów projektowych, a także opinię geotechniczną.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.340/24	rekultywacja zieleni wraz z elementami małej architektury przy dojściu do Muzeum Lotnictwa (ul. Seniorów Lotnictwa)	900	90004	ZZM	100 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. przeniesiono środki i realizację do zadania ZZM/O1.109/24.
ZZM/O1.341/24	Utwardzenie terenu na dz. 953/19 obręb S-23 Śródmieście przy ul. Miechowity 7 w Krakowie	900	90095	ZZM	100 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. przeniesiono środki i realizację do zadania ZZM/O1.109/24.
ZZM/O1.342/24	Rewitalizacja podwórek os. Ogrodowe	900	90095	ZZM	900 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. przeniesiono środki i realizację do zadania ZZM/O1.134/18.
ZZM/O1.344/24	Dz. XVI Ogródki	900	90095	ZZM	400 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. przeniesiono środki i realizację do zadania ZZM/O1.109/24.
ZZM/O1.347/24	Projekt rewitalizacji Smoczego Skweru przy ul. Zachodniej	900	90095	ZZM	60 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
ZZM/O1.347/24	Rewitalizacja Smoczego Skweru przy ul. Zachodniej	900	90095	ZZM		42 804,00	42 804,00	100,00	30.07.2024 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.906.2024.SST o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej architektury.
ZZM/O1.348/24	Rozbudowa Ogrodu Społecznego os. Ze Zesławice Dział nr. 443/3 obr. Dzielnica XVII	900	90004	ZZM	100 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
ZZM/O1.348/24	Rozbudowa ogrodu społecznego os. Zesławice	900	90004	ZZM		100 000,00	99 528,34	99,53	W ramach I etapu zagospodarowano teren o pow. 244 m². Zamontowano 9 lamp, wykonano nawierzchnię z płyt betonowych. Zasadzono drzewa, krzewy oraz 100 m² trawnika. Zrealizowano 90% zaplanowanych wszystkich robót budowlanych.
ZZM/O1.349/24	Drenaż działki 103/2 obręb nr 12 N.H. os. Lubocza Dzielnica XVII ZZM	900	90095	ZZM	70 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. przeniesiono środki i realizację do zadania ZZM/O1.109/24.
ZZM/O1.351/24	Kopiec Krakusa	921	92120	ZZM	500 000,00				Uchwałą Nr VII/95/24 RMK z 3.07.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.353/24	os. Handlowe bl nr 2 rewitalizacja wnętrz kwartałów zielonych (spotkajmy się na podwórku)	900	90095	ZZM	150 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. przeniesiono środki i realizację do zadania ZZM/O1.134/18.
ZZM/O1.354/24	os. Handlowe modernizacja placu zabaw przy bl 6-8	900	90095	ZZM	600 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. przeniesiono środki i realizację do zadania ZZM/O1.134/18.
ZZM/O1.355/24	Koncepcja dla Parku Rzecznego Dłubnia i wykonanie czyszczenia i melioracji rzeki	900	90004	ZZM	600 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania oraz Zarządzeniem Nr 1781/2024 PMK z 24.06.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.356/24	Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Podgórki Tynieckie na cele mini parku	900	90004	ZZM	200 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. przeniesiono środki i realizację do zadania ZZM/O1.109/24.
ZZM/O1.357/24	Budowa tężni solankowej w Parku Kurdwanowskim	900	90095	ZZM	90 000,00				Zarządzeniem Nr 1199/2024 PMK z 22.04.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/O1.358/24	Budowa tężni solankowej w Parku Duchackim	900	90095	ZZM	90 000,00				Zarządzeniem Nr 1199/2024 PMK z 22.04.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.359/24	Opracowanie - projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego z uzyskaniem pozwolenia na budowę: parku kieszonkowego "Tajemnicy ogród" na os. Centrum C w kwartale bloków 7 i 11	900	90004	ZZM	40 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania oraz Zarządzeniem Nr 1387/2024 PMK z 6.05.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.360/24	Opracowanie - projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego z uzyskaniem pozwolenia na budowę: rewitalizacja podwórka pomiędzy blokami 5, 6, 7 na osiedlu Zielonym. "Spotkajmy się na podwórku".	900	90095	ZZM	40 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. przeniesiono środki i realizację do zadania ZZM/O1.134/18.
ZZM/O1.361/24	Opracowanie - projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego z uzyskaniem pozwolenia na budowę: rewitalizacja podwórka pomiędzy blokami 2, 3, 4, 5 na os. Szkolnym. "Spotkajmy się na podwórku".	900	90095	ZZM	40 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. przeniesiono środki i realizację do zadania ZZM/O1.134/18.
WS/O1.3z/24	Diagnostyka w Schronisku dla Zwierząt				180 000,00	180 000,00	121 696,20	67,61	Zakupiono i dostarczono analizator hematologiczny wraz z wyposażeniem, przenośny analizator krwi wraz z wyposażeniem oraz wielofunkcyjną platformę diagnostyczną wraz z wyposażeniem standardowym.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja X	900	90013	WS	180 000,00	180 000,00	121 696,20	67,61	
ZZM/O1.1z/24	Zakupy inwestycyjne ZZM	900	90017	ZZM		100 000,00	99 752,49	99,75	Zakupiono i dostarczono macierz wraz z dyskami i oprogramowaniem.
ZZM/O1.2z/24	Ochrona różnorodności biologicznej na terenach cennych przyrodniczo w Krakowie					20 000,00	19 996,70	99,98	Zakupiono GPS do określania lokalizacji drzew i powierzchni działań ochronnych.
	środki własne Miasta	900	90004	ZZM		3 000,00	2 999,50	99,98	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90004	ZZM		17 000,00	16 997,20	99,98	
ZZM/E1.215/24	Szkoła Podstawowa nr. 61, ul. Popławskiego - budowa placu zabaw	900	90095	ZZM	200 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
ZZM/E1.215/24	Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego 17 - budowa placu zabaw	900	90095	ZZM		18 900,00	18 900,00	100,00	19.06.2024 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.690.2024.AGI o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej architektury.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/S1.14/24	Modernizacja boisk sportowych na krakowskich Bielanach				60 000,00	60 000,00	28 000,00	46,67	Opracowano projekt obejmujący modernizację 3 boisk: trawiastego wraz z budową bramek i ogrodzenia, dwóch boisk do koszykówki i piłki ręcznej oraz siatkówki o nawierzchni poliuretanowej.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	60 000,00	60 000,00	28 000,00	46,67	
ZZM/S1.15/24	Boisko i plac zabaw zamiast cementowni na Zakrzówku				80 000,00	80 000,00	47 270,00	59,09	Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu, projekt budowlany: techniczny, zagospodarowania terenu, architektoniczno - budowlany z projektami wszystkich branż, dokumentację geotechniczną.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	80 000,00	80 000,00	47 270,00	59,09	
ZZM/S1.16/24	Park Klinówka Parkour				25 000,00	25 000,00	18 660,00	74,64	21.08.2024 r. uzyskano zaświadczenia nr: AU-01-7.6743.1058.2024.MPS i AU-01-7.6743.1045.2024.MPS o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej architektury.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	25 000,00	25 000,00	18 660,00	74,64	
	Program ochrony przeciwpowodziowej				**14 555 280,00**	**11 604 707,00**	**11 300 647,21**	**97,38**	
KEGW/O2.3/22	Budowa zbiornika retencyjnego w os. Grębałów, w rejonie ul. Folwarcznej na działce gminnej nr 320/2 obr 11 Nowa Huta	900	90095	KEGW	2 000 000,00	2 338 562,00	2 284 206,93	97,68	Wykonano roboty budowlane w zakresie zbiornika retencyjnego przy ul. Folwarcznej. Stwierdzono uszkodzenie skarp i dna zbiornika uniemożliwiające czynności odbioru końcowego. Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję wstrzymującą roboty budowlane.
JP/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"				200 000,00	485 492,00	484 991,26	99,90	Rozliczono 28 umów dotacyjnych.
	środki własne Miasta	900	90001	JP	200 000,00	235 492,00	234 991,26	99,79	
	środki z tytułu opłat i kar	900	90001	JP		250 000,00	250 000,00	100,00	
KEGW/O2.13/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy	900	90095	KEGW	2 000 000,00	2 504 114,00	2 476 231,21	98,89	Rozpoczęto roboty budowlane, zrealizowano 63 % zaplanowanych prac. Wykonano nasadzenia zastępcze.
KEGW/O2.15/20	Budowa przepompowni "Kabel"	900	90095	KEGW	4 000 000,00	3 590 945,00	3 590 943,71	100,00	Rozpoczęto roboty budowlane związane z budową / przebudową kanałów opadowych w rejonie ul. Prokocimskiej. Zrealizowano 88 % zleconych prac. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego wraz z układem pompowym przy ul. Prokocimskiej.
KEGW/O2.17/23	Budowa kanału ulgi na Sudole Dominikańskim (pot. Rozrywka)	900	90095	KEGW	1 000 000,00				Zarządzeniem Nr 2373/2024 PMK z 9.09.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KEGW/O2.20/20	Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej	900	90095	KEGW	800 000,00	737 958,00	737 957,51	100,00	Zadanie zakończone. Przebudowano rów odwadniający przy ul. Widłakowej o pow. 297 m.b.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KEGW/O2.26/20	Budowa przepompowni Na Wysokie Stany	900	90095	KEGW		116 850,00	116 850,00	100,00	Opracowano program funkcjonalno - użytkowy i studium wykonalności budowy przepompowni NWS Rybitwy. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej budowy przepompowni NWS Bodzów - rejon ul. Widłakowej.
KEGW/O2.27/23	Opracowanie wariantowej koncepcji ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Drwina Długa z uwzględnieniem odwodnienia terenu	900	90095	KEGW	480 000,00				Zawarto umowę na opracowanie wariantowej koncepcji ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Drwina Długa z uwzględnieniem odwodnienia terenu z terminem realizacji 17.10.2025 r.
ZZM/O2.28/23	Odwodnienie Parku Maćka i Doroty				357 000,00	357 000,00	135 984,00	38,09	Zakupiono i zamontowano 21 ławek typu antywandal. Trwa opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia Parku Maćka i Doroty.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	357 000,00	357 000,00	135 984,00	38,09	
KEGW/O2.29/23	Budowa zbiorników retencyjnych w rejonie ul. Burzowej	900	90095	KEGW	1 462 000,00	1 013 571,00	1 013 570,13	100,00	Rozpoczęto budowę zbiorników retencyjnych. Wykonane zostało 81,92% wszystkich robót budowlanych.
KEGW/O2.30/23	Opracowanie projektów budowlanych układów odwodnieniowych zgodnie z opracowanymi koncepcjami obszarowymi	900	90095	KEGW	470 280,00	20 420,00	20 419,59	100,00	Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na budowę rowu kanalizacji opadowej i zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Łuczanowickiej oraz na budowę rowu oraz zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Udzieli.
KEGW/O2.32/24	Odwodnienie os. Kabel - etap II	900	90095	KEGW	200 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. przeniesiono środki i realizację do zadania KEGW/O2.15/20.
KEGW/O2.33/24	Ulica Widłakowa wykonanie rowu melioracyjnego	900	90095	KEGW	500 000,00				Zarządzeniem Nr 1073/2024 z 10.04.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/O2.34/24	Budowa odwodnienia dla części istniejącego parkingu przy krakowskim ZOO, przy ul. Kukułczej wraz z budową wewnętrznej kanalizacji deszczowej, wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej, pośredniego zbiornika retencyjnego oraz przepompowni wód deszczowych. (Dział 925, Rozdział 92504, wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki Budżetu Miasta Krakowa na rok 2024)	600	60016	ZDMK	1 086 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania oraz Uchwałą Nr XIV/345/24 RMK z 20.11.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KEGW/O2.1z/24	Zakupy inwestycyjne KEGW	900	90017	KEGW		439 795,00	439 492,87	99,93	Zakupiono serwer wraz z infrastrukturą towarzyszącą, licencję Oracle Database. Zakupiono i wdrożono wysokospecjalistyczne oprogramowanie do Rejestracji Czasu Pracy wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz do wdrożenia systemu EZD.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	MIESZKALNICTWO				**400 000,00**	**993 806,00**	**831 397,44**	**83,66**	
	Program pozyskiwania mieszkań				**400 000,00**	**993 806,00**	**831 397,44**	**83,66**	
ZBK/M1.1/20	Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK				400 000,00	993 806,00	831 397,44	83,66	**I. Modernizacja/przebudowa wybranych budynków i lokali mieszkalnych.** Dokumentacje projektowe: - opracowano projekt kanalizacji sanitarnej dla budynku przy ul. Krzemienieckiej 63, - opracowano projekt przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Sikorki 15, - opracowano dokumentację projektową na budowę altany śmietnikowej dla budynków na os. Na Skarpie 16 i 18, - opracowano projekt likwidacji kotłowni gazowej oraz regulacji wewnętrznej instalacji c.o. w budynku przy ul. św. Wawrzyńca 11. Roboty budowlane: - wykonano ogrzewanie elektryczne w lokalu nr 16 przy ul. Topolowej 6, - wykonano modernizację ogrzewania w lokalu nr 12 przy ul. Lubomirskiego 5, - wykonano modernizację dotyczącą wydzielenia miejsca gromadzenia odpadów stałych dla budynków na os. Złotej Jesieni 11A, 11B, - wykonano rozbudowę wewnętrznej instalacji c.o. w lokalu mieszkalnym nr 9A na os. Wandy 29, - wykonano modernizację instalacji elektrycznej, zamontowano ogrzewanie elektryczne przy ul. Św. Wawrzyńca 20/19, - wykonano montaż ogrzewania elektrycznego w lokalach przy ul. Retoryka 10/15A i 10/17, - wykonano montaż kabiny prysznicowej wraz z brodzikiem w lokalu przy ul. Czarnieckiego 6/5. **II. Modernizacja/przebudowa wybranych budynków i lokali użytkowych.** Dokumentacje projektowe: - opracowano dokumentację projektową dostosowania budynku do wymogów ppoż. ul. Szwedzka 27, - opracowano dokumentację projektową instalacji c.o. gazowego w lokalach użytkowych w budynku przy ul. Mikołajskiej 4,
		700	70005	ZBK	350 000,00	739 022,00	587 990,51	79,56	
		700	70007	ZBK	50 000,00	254 784,00	243 406,93	95,53	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									- opracowano dokumentację projektową wiaty śmietnikowej przy budynku przy ul. Pachońskiego 12, - opracowano dokumentację projektową w zakresie instalacji elektrycznej na Forcie 48A Mistrzejowice, - opracowano dokumentację projektową węzła cieplnego w budynku przy ul. Na Kozłówce 29, - opracowano dokumentację projektową węzła cieplnego dla potrzeb wody użytkowej i c.o. w budynku użytkowym przy ul. Szwedzkiej 27, - opracowano dokumentację projektową modernizacji instalacji c.o. w budynku przy ul. Branickiej 29, - opracowano dokumentację projektową modernizacji schodów i podjazdów zewnętrznych w budynku przy ul. Szwedzkiej 27, - opracowano dokumentację projektową likwidacji kotłowni gazowej, przygotowania pomieszczenia pod węzeł cieplny w budynku przy ul. Długiej 38, - opracowano dokumentację projektową zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy w budynku przy ul. Branickiej 29. <u>Roboty budowlane:</u> - wykonano montaż elektrycznego systemu odstraszania ptaków w budynku użytkowym przy ul. Dunajewskiego 5, - wykonano roboty budowlane polegające na uporządkowaniu przewodów kominowych i docieplenіu stropu wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku przy ul. Braniciej 29, - wykonano altanę śmietnikową przy budynku przy ul. Skrzatów 3, - wykonano wiatę śmietnikową wraz z dojściem przy budynku przy ul. Pachońskiego 12 , - wykonano modernizację instalacji c.o. w budynku przy ul. Branickiej 29, - wykonano modernizację przyłącza kanalizacyjnego między budynkiem a kratką ściekową od S4 do S6 przy ul. Długiej 72, - wykonano wymianę daszku nad rampą w budynku przy al. Jana Pawła II 15, - wykonano modernizację 2 łazienek w lokalu na os. Centrum C7, - wykonano instalację c.o. w lokalu 6 przy ul. Twardowskiego 80, - wykonano ocieplenie ściany budynku przy ul. Na Kozłówce 18.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				**42 136 365,00**	**55 667 662,00**	**55 326 956,54**	**99,39**	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych				**42 136 365,00**	**55 667 662,00**	**55 326 956,54**	**99,39**	
MCOO/E1.1/24	Samorządowe Przedszkole nr 71, ul. Ludwinowska 6 - modernizacja placu zabaw	801	80104	P 71		150 000,00	149 935,50	99,96	Zadanie zakończone. Zmodernizowano plac zabaw w tym m.in.: zakupiono i zamontowano bezpieczną nawierzchnię (o pow. 170 m²), zestaw urządzeń zabawowych (9 szt.), tablicę do rysowania kredą oraz usunięto drzewa.
MCOO/E1.2/24	Szkoła Podstawowa nr 91, os. Handlowe 4 - modernizacja	801	80101	SP 91		900 000,00	892 608,33	99,18	Zadanie zakończone. Wymieniono stolarkę okienną (113 szt.).
MCOO/E1.3/24	Samorządowe Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6A - modernizacja ogrodu					50 000,00	50 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano plac zabaw, wymieniono nawierzchnię z piasku na płyty SBR wraz z podbudową i krawężnikami o pow. 86,60 m².
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80104	P 5		50 000,00	50 000,00	100,00	
MCOO/E1.4/24	Samorządowe Przedszkole nr 90, ul. ks. Władysława Gurgacza 1 - modernizacja ogrodu					50 000,00	49 925,70	99,85	Zadanie zakończone. Zmodernizowano plac zabaw, zamontowano zestaw zabawowy oraz pomosty z belkami i kamieniami wspinaczkowymi.
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80104	P 90		50 000,00	49 925,70	99,85	
MCOO/E1.7/24	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Skotnicka 86 - montaż wentylacji mechanicznej					70 000,00	70 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano wentylację mechaniczną.
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80101	ZSP 7		70 000,00	70 000,00	100,00	
CKZ 1/E1.8/24	Budowa szkoły przy ul. Wesele	801	80140	CKZ 1		148 000,00	148 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję budowy szkoły przy ul. Wesele.
ZIM/E1.10/24	Modernizacja Harcówki przy ul. Kaczeńcowej 7	900	90095	ZIM		44 280,00	44 280,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową dla modernizacji budynku Harcówki w zakresie: odprowadzenia wody deszczowej i odwodnienia budynku oraz przebudowy pomieszczenia piwnicznego (wykonania wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej).
CM/E1.11/22	Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 - modernizacja dachu	854	85407	CM	307 565,00	307 565,00	307 359,70	99,93	Zadanie zakończone. Zmodernizowano i przygotowano do instalacji fotowoltaicznej dach budynku Centrum Młodzieży.
SP 55/E1.12/24	Szkoła Podstawowa nr 55, ul. Dobczycka 20 - modernizacja	801	80101	SP 55		20 000,00	19 803,00	99,02	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano klimatyzatory (2 szt.) w sali gimnastycznej.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LO XLIV/E1.13/24	XLIV Liceum Ogólnokształcące, ul. Bernardyńska 7 - modernizacja	801	80120	LO XLIV		500 000,00	500 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano instalację elektryczną wewnętrzną w LO XLIV.
MCOO/E1.15/23	Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Bartla 29 - rozbudowa	801	80101	SP 14		150 000,00	147 600,00	98,40	Zadanie zakończone. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla rozbudowy budynku szkolnego z oddziałami przedszkolnymi.
CM/E1.15/24	Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 - modernizacja	854	85407	CM		900 000,00	887 129,09	98,57	Zadanie zakończone. Wybudowano nowy strop III piętra budynku Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana przy ul. Krupniczej 38.
ZSG 2/E1.16/24	Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2, ul. Zamoyskiego 6 -wymiana instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody	801	80115	ZSG 2		52 000,00	52 000,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową dla wymiany instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
SOSW 1/E1.17/24	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 - modernizacja instalacji p. poż. w budynku internatu	854	85403	SOSW 1		256 000,00	255 999,55	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano instalację ppoż. w budynku internatu.
MCOO/E1.18/24	Samorządowe Przedszkole nr 130, ul. Krowoderskich Zuchów 28 - modernizacja	801	80104	P 130		23 000,00	22 776,86	99,03	Zadanie zakończone. Zamontowano piec konwekcyjny wraz z osprzętem.
MCOO/E1.19/24	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Czarnogórska 14 - modernizacja	801	80101	ZSP 17		155 000,00	154 900,00	99,94	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektu technicznego z elementami wykonawczymi zabezpieczeń przeciwpożarowych.
MCOO/E1.22/24	Samorządowe Przedszkole nr 38, ul. Jabłonkowska 39 - modernizacja	801	80104	P 38		150 000,00	149 999,99	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano klimatyzatory w 6 salach lekcyjnych oraz auli.
MCOO/E1.23/24	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15, ul. Kluczborska 3 - rozbudowa/modernizacja monitoringu	801	80101	SP 15		20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Rozbudowano monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 15. Zamontowano 30 kamer wewnątrz oraz 11 kamer na zewnątrz budynku.
MCOO/E1.27/24	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 przy ul. Henryka Sucharskiego 38 w Krakowie	801	80101	MCOO	5 750 000,00	3 777 000,00	3 767 363,13	99,74	Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 2.11.2026 r. Rozpoczęto roboty budowlane dla I etapu, wykonano: ławy, płyty i ściany fundamentowe oraz izolację przeciwwodną i termiczną poniżej gruntu, opaski drenarskiej z zasypem ścian fundamentowych wraz z kanalizacją podposadzkową i technologiczną budynku.
SP 39/E1.28/24	Dla każdego coś dobrego!				40 000,00	40 000,00	39 940,00	99,85	Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 39 w urządzenia zabawowe (4 szt.), zestawy do ćwiczeń (3 szt.).
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	801	80195	SP 39	40 000,00	40 000,00	39 940,00	99,85	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZSP 15/E1.29/24	Spotkania pod chmurką				140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Utworzono dodatkowe miejsce do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz odpoczynku i spotkań dla mieszkańców na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15. Wykonano i zamontowano: betonowe ławki (3 szt.), tablicę suchościeralną, 3 słupy na żagiel trójkątny, trawę z rolki 175 m² oraz fotel i stolik.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	801	80195	ZSP 15	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	
MCOO/E1.30/24	Strefa edukacyjno- wypoczynkowa przy SP nr 78 ul. Jaskrowa 5				150 000,00	150 000,00	149 999,99	100,00	Zadanie zakończone. Utworzono strefę edukacyjno-wypoczynkową przy Szkole Podstawowej nr 78 o łącznej pow. 91,56 m² w tym m.in. zamontowano 17 obiektów małej architektury (ławki, stoliki, krzesła, leżak, hamak, kosz, stojak rowerowy, tablicę z regulaminem oraz tablicę informacyjną).
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	801	80195	SP 78	150 000,00	150 000,00	149 999,99	100,00	
MCOO/E1.32/24	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, os. Oświecenia 30 - modernizacja	801	80101	MCOO	250 000,00	250 000,00	249 807,62	99,92	Zadanie zakończone. Wymieniono 74 szt. okien.
MCOO/E1.33/24	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Romana Prawocheńskiego 7 - dobudowa pawilonu przedszkolnego	801	80101	MCOO	1 000 000,00	977 800,00	966 410,03	98,84	Zawarto umowę na rozbudowę szkoły z terminem realizacji 3.05.2026 r. Wykonano I etap robót budowlanych, m.in.: dojście do budynku szkoły, zabezpieczenie placu budowy, przekładkę kanalizacji sanitarnej, wycinkę drzew, ściany oporowe i fundamentowe budynku, konstrukcję w poziomie parteru w tym elementów żelbetowych (ściany, słupy, schody, belki).
MCOO/E1.36/24	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2, os. Teatralne 35 - modernizacja	801	80101	ZSOS 2		400 000,00	399 996,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano szatnie i sanitariaty o łącznej powierzchni 53 m², przyległe do hali sportowej. Wykonano m.in. podział szatni na dwie mniejsze z węzłami sanitarnymi i modernizacją sanitariatu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W nowych pomieszczeniach wykonano: instalacje wodno-kanalizacyjne, wymianę grzejników, nową instalację elektryczną, ściany, podłogi, stolarkę drzwiową aluminiową.
EK/E1.37/20	Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 2.0	801	80195	EK	910 800,00	2 270 600,00	2 199 613,97	96,87	Zadanie zakończone. Zakończono migrację technologiczną aplikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą 2.0 w Krakowie do nowej wersji oprogramowania E8. Wdrożono i rozbudowano Zintegrowany System Zarządzania Oświatą i Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 2.0 w Krakowie (ZSZO 2.0) o licencję Active Data Guard oraz o dodatkowe licencje Oracle Database Enterprise Edition wraz z migracją licencji.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.38/24	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 (SP 133), ul. Mieczysława Wrony 115	801	80101	MCOO	3 000 000,00	3 000 000,00	2 998 430,75	99,95	Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 5.10.2027 r. z późn. aneksami (zmiana terminu realizacji, zmiana kierownika) Rozpoczęto roboty budowlane dla I etapu, wykonano m.in.: zabezpieczenie placu budowy, rozbiórkę budynku wraz z elementami infrastruktury technicznej, płytę i ściany fundamentowe, schody do piwnicy, szyb windowy, izolację przeciwwodną i termiczną, kanalizację posadzkową i instalację uziemiającą.
LO VI/E1.40/24	VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Wąska 7 - modernizacja	801	80120	LO VI		3 300 000,00	3 299 574,66	99,99	Zadanie zakończone. Zaktualizowano dokumentację projektową. Zmodernizowano instalację: CO, wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku VI LO.
MCOO/E1.45/24	Samorządowe Przedszkole nr 94, os. Ogrodowe 3 - modernizacja	801	80104	P 94		25 000,00	25 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano piec konwekcyjno-parowy.
MCOO/E1.46/24	Samorządowe Przedszkole nr 152, os. Piastów 10 - modernizacja	801	80104	P 152		25 000,00	25 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano piec konwekcyjno-parowy.
MCOO/E1.47/24	Samorządowe Przedszkole nr 178, ul. Sudolska 3 - modernizacja	801	80104	P 178		25 000,00	24 999,75	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano piec konwekcyjno-parowy.
MCOO/E1.48/24	Samorządowe Przedszkole nr 179, ul. Sanocka 4 - modernizacja	801	80104	P 179		25 000,00	24 960,45	99,84	Zadanie zakończone. Zamontowano piec konwekcyjno-parowy.
MCOO/E1.49/24	Samorządowe Przedszkole nr 63, ul. Zagościniec 1 - modernizacja	801	80104	P 63		14 200,00	14 200,00	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano kuchnię gazową 4-palnikową z piekarnikiem gazowym.
MCOO/E1.50/24	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 20 w Krakowie, ul. Feliksa Wrobela 79 - zagospodarowanie terenu	801	80101	ZSP 20		11 800,00	11 703,20	99,18	Zadanie zakończone. Zamontowano szlaban.
SPWPPP/E1.52/24	Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, os. Willowe 35 - modernizacja	854	85406	SPWPPP		120 000,00	120 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano klimatyzatory (10 szt.) w salach terapeutycznych.
MCOO/E1.79/21	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 54 wraz z budynkiem Samorządowego Przedszkola nr 133 przy ul. Tynieckiej 122	801	80101	MCOO	1 300 000,00	1 300 000,00	1 294 234,21	99,56	Kontynuowano umowę na roboty budowlane z terminem realizacji 21.10.2027 r. z późn. aneksami zmieniającymi (projektantów, podwykonawców i kierowników robót). Wykonano roboty budowlane dla I etapu w tym: usunięto drzewa, zabezpieczono plac budowy, zakończono rozbiórkę istniejących boisk sportowych wraz z elementami infrastruktury technicznej, roboty ziemne niezbędne do realizacji płyty fundamentowej i fundamentów segmentu "A".
MCOO/E1.91/23	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - modernizacja	801	80102	MCOO	300 000,00	300 000,00	295 499,98	98,50	Zadanie zakończone. Zmodernizowano pomieszczenia kuchenne o pow. 60 m², zamontowano klimatyzację, wymieniono okap, umywalki.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LO XI/E1.92/23	Liceum Ogólnokształcące nr XI, os. Teatralne 33 - modernizacja ogrodu przyszkolnego	801	80120	LO XI	500 000,00	500 000,00	496 060,00	99,21	Zadanie zakończone. Wykonano rewitalizację ogrodu przyszkolnego o powierzchni 3 750 m². Zakupiono i zamontowano 23 ławki, 2 kosze na śmieci. Zasadzono 21 drzew.
LO V/E1.128/18	V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza	801	80120	LO V		10 000 000,00	9 999 205,07	99,99	Zaktualizowano dokumentację projektową i wykonano kolejny etap robót budowlanych związanych z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w tym m.in.: - strop betonowo-strunowy o pow. 500 m², - więźbę dachową stalową wraz z pokryciem dachówką ceramiczną o pow. 793 m², Zamontowano 46 szt. okien połaciowych oraz 5 szt. drzwi. Zrealizowano kolejny etap instalacji systemu ppoż. (instalacja systemu oddymiania, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, kurtyn okiennych, czujników, głośników, wymiana hydrantu).
MCOO/E1.146/20	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62, ul. Ćwikłowa 1	801	80101	SP 62	7 000 000,00	4 443 463,00	4 364 785,50	98,23	Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 3.10.2025 r. Zrealizowano roboty budowlane dla I etapu, wykonano: zabezpieczenie drzew na terenie budowy, przekładkę mediów będących w kolizji z projektowaną inwestycją wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej, kondygnację piwnic wraz z uziemieniem fundamentów, izolację przeciwwodną i termiczną.
MCOO/E1.148/23	Szkoła Podstawowa nr 80, os. Na Skarpie 8 - izolacja budynku	801	80101	MCOO	800 000,00	800 000,00	757 772,57	94,72	Zadanie zakończone. Wykonano izolację ścian budynku szkoły w tym: izolację przeciwwilgociową i termiczną ścian budynku (elewacja frontowa, boczna od strony kuchni oraz boisk szkolnych o łącznej pow. 665 m²), instalację odgromową.
MDK-BE/E1.153/20	MDK, ul. Na Wrzosach 57 - adaptacja strychu	854	85407	MDK-BE	2 500 000,00	2 812 000,00	2 811 998,97	100,00	Zadanie zakończone. Przebudowano i zaadaptowano na potrzeby pracowni plastycznych poddasze o powierzchni 470 m². Rozbudowano budynek Młodzieżowego Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego o klatkę schodową z windą oraz wyposażono pracownię plastyczną – Galeria Sztuki Dziecięcej.
MCOO/E1.154/20	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15, ul. Grochowa 23	801	80101	MCOO	7 500 000,00	7 500 000,00	7 485 975,60	99,81	Kontynuowano umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 27.06.2026 r. Wykonano i odebrano roboty budowlane II etap - stan surowy otwarty. Stan zaawansowania robót budowlanych: 28,27 %.
MCOO/E1.158/21	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - rewitalizacja elewacji	801	80101	MCOO	719 000,00	719 000,00	719 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano rewitalizację elewacji (1 250,66 m²).

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.160/21	Przedszkole Samorządowe nr 94, os. Ogrodowe 3 - modernizacja budynku	801	80104	P 94	1 800 000,00	1 800 000,00	1 795 951,80	99,78	Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 14.08.2025 r. Zrealizowano roboty budowlane dla I etapu, wykonano: - roboty zewnętrzne: roboty ziemne związane z hydroizolacją fundamentów, docieplenie stropodachu, montaż instalacji kanalizacji sanitarnej, wymianę schodów wejściowych. Wykonano renowację elewacji D oraz elewacji B w zakresie obróbek blacharskich gzymsów i parapetów wraz z malowaniem balustrad, wymieniono instalację odgromową na elewacji D, - roboty wewnętrzne: wymiana instalacji wodnej (hydrantowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania), instalacji gazowej, elektrycznej oraz klimatyzacji.
MCOO/E1.195/24	Szkoła Podstawowa nr 48 - dokończenie izolacji pionowej fundamentów od strony południowej oraz wykonanie izolacji od strony wschodniej i północnej (wraz z remontem schodów)	801	80101	SP 48	220 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2023 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
MCOO/E1.195/24	Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja	801	80101	SP 48		220 000,00	219 913,93	99,96	Zadanie zakończone. Wykonano izolację fundamentów od strony wschodniej i zmodernizowano kanalizację opadową. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VII nr MCOO/DIR/E-VII-3/24.
MCOO/E1.196/24	Szkoła Podstawowa nr 31 - remont ścian 3 sal w przyziemiu, w tym osuszenie i odgrzybienie i inne prace remontowe	801	80101	SP 31	150 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
MCOO/E1.196/24	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Bolesława Prusa 18 - modernizacja	801	80101	SP 31		172 200,00	172 125,00	99,96	Zadanie zakończone. Zmodernizowano ściany w trzech salach w przyziemiu o łącznej pow. 151,73 m², w tym wykonano osuszenie i odgrzybienie. Wymieniono: instalację elektryczną zasilania i oświetlenia wraz z osprzętem, drzwi (6 szt.), pion kanalizacyjny. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VII nr MCOO/DIR/E-VII-5/24.
MCOO/E1.197/24	Szkoła Podst. nr 15: projekt termomodernizacji	801	80101	SP 15	60 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
MCOO/E1.197/24	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15, ul. Kluczborska 3 - termomodernizacja	801	80101	SP 15		60 000,00	60 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla termomodernizacji budynku.
MCOO/E1.198/24	Samorządowe Przedszkole nr 127 - Adaptacja mieszkania służbowego na cele statutowe placówki	801	80104	P 127	159 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.198/24	Samorządowe Przedszkole nr 127, ul. Komandosów 13 - adaptacja mieszkania służbowego na cele statutowe placówki	801	80104	P 127		159 000,00	157 686,00	99,17	Zadanie zakończone. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla adaptacji mieszkania służbowego na cele statutowe.
MCOO/E1.199/24	Przedszkole 104 - urządzenia ogrodowe 70 000	801	80104	P 104	70 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
MCOO/E1.199/24	Samorządowe Przedszkole nr 104, os. Hutnicze 14 - modernizacja ogrodu	801	80104	P 104		70 000,00	69 930,06	99,90	Zadanie zakończone. Zamontowano urządzenie zabawowe i wykonano bezpieczną nawierzchnię o pow. 42 m².
MCOO/E1.200/24	Przedszkole 105 - ogród sensoryczny z rewitalizacją ogr	801	80104	P 105	180 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
MCOO/E1.200/24	Samorządowe Przedszkole nr 105, os. Spółdzielcze 5 - wykonanie ogrodu sensorycznego	801	80104	P 105		180 000,00	177 180,49	98,43	Zadanie zakończone. Wykonano ogród sensoryczny. Zakupiono i zamontowano urządzenie zabawowe. Zagospodarowano teren o pow. 591,50 m². Zasadzono: krzewy, rośliny cebulowe, rośliny okrywowe oraz 45 m² trawnika.
MCOO/E1.201/24	Przedszkole 99 urządzenia ogrodowe	801	80104	P 99	70 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania oraz Zarządzeniem Nr 1781/2024 PMK z 24.06.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.202/24	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 95	801	80101	MCOO	2 000 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
MCOO/E1.202/24	Szkoła Podstawowa nr 95, ul. Wileńska 9B - termomodernizacja	801	80101	MCOO		1 978 439,00	1 978 417,61	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano w części termomodernizację budynku, w tym m.in.: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - 171 m², ocieplenie ścian piwnic z wykonaniem izolacji przeciwwodnej - 275 m², ocieplenie ścian powyżej gruntu z wykończeniem tynkarskim - 1 760 m². Zamontowano: instalację fotowoltaiczną o mocy 30,15 KW, wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną w sali gimnastycznej.
MCOO/E1.203/24	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14, ul. Stawowa 179	801	80101	MCOO		1 000 000,00	959 549,74	95,95	Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 3.08.2026 r. Wykonano I etap rozbudowy budynku, w tym m. in.: - wykonano nową kanalizację sanitarną odprowadzającą ścieki z istniejącego budynku, - zaktualizowano dokumentację projektową niezbędną do budowy zjazdu z ul. Stawowej na teren placówki.
MCOO/E1.204/24	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego nr 14 ul. Stawowa 179	801	80101	MCOO	1 000 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.205/24	Przedszkole 104 - woda ciepła i zimna 155 000	801	80104	P 104	155 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/E1.205/24	Samorządowe Przedszkole nr 104, os. Hutnicze 14 - modernizacja	801	80104	P 104		69 833,00	69 832,69	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano uziemienie urządzeń wymiennikowni oraz instalację zimnej wody w budynku.
MCOO/E1.206/24	Ogród sensoryczny - remont placu zabaw Przedszkole nr. 131 Dzielnica XV	801	80104	P 131	110 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
MCOO/E1.206/24	Samorządowe Przedszkole nr 131, os. Złotego Wieku 13 - modernizacja ogrodu sensorycznego	801	80104	P 131		106 100,00	106 100,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogród sensoryczny o pow. 270 m², w tym 138 m² nawierzchni sensorycznej. Zamontowano 16 pniaków do siedzenia, 3 donice na kwiaty oraz poidełko dla ptaków.
MCOO/E1.208/24	Przedszkole przy ul. Kutrzeby - przyłącze do MPEC i inne prace remontowe	801	80104	P 57	200 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
MCOO/E1.208/24	Samorządowe Przedszkole nr 57, ul. Kutrzeby 6 - modernizacja	801	80104	P 57		200 000,00	200 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano przyłącze do MPEC, wentylację mechaniczną oraz klimatyzację kuchni. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XIII nr MCOO/DIR/E-XIII-6/24.
MCOO/E1.209/24	Budowa przedszkola przy ul. Prokocimskiej	801	80104	MCOO	200 000,00	121 770,00	121 770,00	100,00	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla budowy przedszkola.
MCOO/E1.212/24	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Bolesława Śmiałego w Krakowie	801	80101	MCOO	1 000 000,00	843 780,00	842 202,20	99,81	Zadanie zakończone. Wykonano I etap termomodernizacji budynku, w tym m.in.: docieplenie ścian piwnicznych z wykonaniem izolacji wodochronnej, docieplenie ścian powyżej gruntu z wykonaniem wykończenia z tynku silikonowego, malowanie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji odgromowej, modernizację kominów z ich przemalowaniem, montaż instalacji fotowoltaicznej.
MCOO/E1.213/24	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 os. Handlowe 4 termomodernizacja budynku	801	80101	SP 91	900 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania oraz Zarządzeniem Nr 791/2024 PMK z 14.03.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.214/24	Szkoła Podstawowa 132 ul. Bolesława Śmiałego budowa altanki 40 tyś zł	801	80101	SP 132	40 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
MCOO/E1.214/24	Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 - budowa altanki	801	80101	SP 132		40 000,00	39 980,81	99,95	Zadanie zakończone. Wybudowano altanę o pow. 35 m².
LO XIII/E1.216/24	Modernizacja pomieszczeń XIII LO	801	80120	LO XIII	200 000,00	199 332,00	199 331,60	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano pomieszczenia, w tym wymieniono stolarkę drzwiową (10 szt.) oraz okienną (1 szt.), zmodernizowano 27 m² posadzki.
LO XLII/E1.217/24	Modernizacja pomieszczeń XLII LO	801	80120	LO XLII	100 000,00				Zarządzeniem Nr 1951/2024 PMK z 16.07.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZSiPCNS/E1.1z/24	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół i Placówek pn. "Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących", ul. Tyniecka 6	854	85403	ZSiPCNS	600 000,00	600 000,00	592 500,00	98,75	Zakupiono autobus dla 35 osób.
SP 56/E1.2z/24	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania terenu wokół szkoły SP56 ul. Fredry 65	801	80101	SP 56	25 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
SP 56/E1.2z/24	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 56, ul. Fredry 65	801	80101	SP 56		25 000,00	25 000,00	100,00	Zakupiono traktor wielofunkcyjny.
MDK-KA/E1.3z/24	MDK im. J Korczaka	854	85407	MDK-KA	250 000,00				Zarządzeniem Nr 1284/2024 PMK z 26.04.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/E1.6z/24	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie	750	75085	MCOO		105 000,00	104 946,75	99,95	Zakupiono switche HPE.
MDK-KA/E1.7z/24	Zakupy inwestycyjne Młodzieżowego Domu Kultury im. J. Korczaka, os. Kalinowe 18					92 000,00	91 020,00	98,93	Zakupiono scenę.
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	854	85407	MDK-KA		92 000,00	91 020,00	98,93	
MCOO/E1.8z/24	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół Specjalnych nr 6, ul. T. Ptaszyckiego 9	801	80195	ZSS 6		62 000,00	61 998,15	100,00	Zakupiono zmywarkę, piec konwekcyjno-parowy, płytę grzewczą gazową.
MCOO/E1.9z/24	Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 131, os. Złotego Wieku 13	801	80104	P 131		15 000,00	15 000,00	100,00	Zakupiono kuchnię gazową z piekarnikiem elektrycznym.
MCOO/E1.10z/24	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 97, ul. Dr. Judyma 10	801	80101	SP 97		10 100,00	8 943,00	88,54	Zakupiono budkę akustyczną.
ZSP 1/E1.11z/24	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, ul. Myśliwska 64	801	80148	ZSP 1		65 000,00	61 904,78	95,24	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.
MCOO/E1.12z/24	Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 43, ul. Mazowiecka 45	801	80104	P 43		13 400,00	13 400,00	100,00	Zakupiono zmywarkę.
MCOO/E1.14z/24	Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 76, ul. Emaus 29	801	80104	P 76		17 000,00	17 000,00	100,00	Zakupiono zmywarko-wyparzarkę.
MCOO/E1.15z/24	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16, ul. Józefa Mackiewicza 15	801	80148	ZSP 16		37 000,00	37 000,00	100,00	Zakupiono patelnię elektryczną.
MCOO/E1.16z/24	Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 5, ul. Zachodnia 6a	801	80148	P 5		16 000,00	15 772,29	98,58	Zakupiono zmywarkę.
MCOO/E1.17z/24	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17, ul. Czarnogórska 14	801	80148	ZSP 17		18 000,00	18 000,00	100,00	Zakupiono zmywarkę kapturową.
MCOO/E1.18z/24	Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 46, os. Na Skarpie 46	801	80148	P 46		20 000,00	19 999,00	100,00	Zakupiono kuchenkę indukcyjną.
CM/H1.16/24	Wymiana kotła gazowego w kuchni/jadalni w CW Jordanova	854	85407	CM	80 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.

220
1

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CM/H1.16/24	Wymiana kotła gazowego w kuchni/jadalni w Centrum Wypoczynkowym JordaNova w Gołkowicach Górnych	854	85407	CM		80 000,00	74 525,00	93,16	Zadanie zakończone. Zamontowano kocioł gazowy.
CM/H1.17/24	Budowa 2 nowych domków całorocznych w Gołkowicach Górnych - domki są zakupione, leżą złożone i potrzebne jest ich złożenie, podłączenie i wyposażenie	854	85407	CM	400 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
CM/H1.17/24	Budowa domków całorocznych w Centrum Wypoczynkowym JordaNova w Gołkowicach Górnych	854	85407	CM		400 000,00	396 126,47	99,03	Zadanie zakończone. Zamontowano i wyposażono dwa domki całoroczne z konstrukcji szkieletowej o łącznej powierzchni użytkowej 130 m² wraz z podłączoną instalacją wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną.
	SPORT I REKREACJA				**60 026 657,00**	**62 840 260,00**	**42 956 602,36**	**68,36**	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				**60 026 657,00**	**62 840 260,00**	**42 956 602,36**	**68,36**	
ZIS/S1.1/19	Budowa Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul. Lipskiej-Myśliwskiej w Krakowie	926	92601	ZIS	50 000,00				Zarządzeniem nr 2481/2024 PMK z 23.09.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.2/24	Modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej oraz placów zabaw	926	92601	ZIS		57 590,00	57 548,51	99,93	Zadanie zakończone. Zmodernizowano instalację wentylacji w budynku hali sportowej SPzOI nr 151 przy ul. Lipińskiego 2 w zakresie montażu agregatu chłodniczego, instalacji chłodniczej, instalacji odprowadzenia skroplin oraz instalacji elektrycznej. Wykonano automatykę central wentylacji do sterowania chłodnicą.
LO VIII/S1.3/24	VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Grzegórzecka 24 - budowa oświetlenia boiska					600 000,00	599 993,76	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie boiska. Zakupiono i zamontowano 6 słupów i 18 opraw oświetleniowych.
	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy	801	80120	LO VIII		600 000,00	599 993,76	100,00	
ZIS/S1.4/17	Budowa krytej pływalni z niecką sportową 50 metrową przy ul. Monte Cassino 31 w Krakowie	926	92601	ZIS	50 000,00	35 670,00	29 000,00	81,30	Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej.
ZIS/S1.5/24	Modernizacja stadionu MKS Cracovia przy ul. Kałuży 1	926	92601	ZIS		1 467 000,00	1 358 333,33	92,59	Zadanie zakończone. Zmodernizowano stadion w zakresie wymiany murawy na nową warstwę wegetacyjną o obj. 985,68 m³, wykonano opaskę z trawy sztucznej o pow. 820 m², zmodernizowano 3 zraszacze pełnoobrotowe, 12 zraszaczy sektorowych, naprawiono i udrożniono system odwodnienia.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.8/24	Biegasz? Zagłosuj na otwartą bieżnię 400-metrową na Koronie!				1 520 000,00	2 020 000,00	1 648 527,12	81,61	Zadanie zakończone. Zmodernizowano i przebudowano dwutorową bieżnię wokół boiska głównego w Centrum Sportu Parkowa przy ul. Parkowej 12a. Bieżnię wykonano z nawierzchni poliuretanowej o długości ok. 430 m, okalającą boisko do piłki nożnej z opaską z kostki, niskim ogrodzeniem i żywopłotem. Zamontowano 8 masztów oświetleniowych wraz z infrastrukturą elektryczną oraz nowe ławki rezerwowe i wiatę dla sędziów. Wykonano konstrukcję stalową wiaty magazynowej o pow. 62,50 m² wraz z instalacją elektryczną.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS		500 000,00	128 527,12	25,71	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja X	926	92601	ZIS	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00	
ZIS/S1.9/24	Siłownia przy Szkole Podstawowej nr 93				150 000,00	168 100,00	8 118,00	4,83	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową. 3.07.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.672.2024.AGI.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS		18 100,00			
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	926	92601	ZIS	150 000,00	150 000,00	8 118,00	5,41	
ZIS/S1.10/24	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 72				500 000,00	623 600,00	623 533,56	99,99	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy wielofunkcyjny, linarium ze zjeżdżalnią, trampolinę, huśtawki, tablicę informacyjną. Wykonano nawierzchnię poliuretanową o pow. 259 m², dojście z kostki brukowej o pow. 16,65 m², schody terenowe o pow. 13,60 m², 38,75 mb palisady i 54,27 mb balustrady.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS		123 600,00	123 533,56	99,95	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	926	92601	ZIS	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	
ZIS/S1.11/22	KS Kolejarz Prokocim - modernizacja	926	92601	ZIS	1 700 000,00				29.10.2024 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 911/6740.1/2024.
ZIS/S1.12/24	Boisko Sportowe				561 900,00	561 900,00	549 951,93	97,87	Zadanie zakończone. Wybudowano boisko do koszykówki w rejonie ul. Sołtysowskiej, o nawierzchni poliuretanowej o pow. 613,5 m², w tym: 2 zestawy koszy do koszykówki, piłkochwyty 420,8 m², opaskę z kostki brukowej 57,3 m², dojścia z kostki brukowej 284,8 m² oraz 4 ławki, 2 kosze na śmieci, jedną tablicę.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	926	92601	ZIS	561 900,00	561 900,00	549 951,93	97,87	
ZIS/S1.13/24	Sportowy kompleks na Złotym Wieku				600 000,00	775 460,00	557 513,12	71,89	Zadanie zakończone. Wybudowano boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej na istniejącym boisku poliuretanowym do piłki nożnej o pow. 989 m² oraz 132 mb obrzeża na ławie betonowej przy SP nr 77, os. Złotego Wieku 36. Zamontowano 2 bramki do piłki nożnej, 707,6 m² siatki piłkochwytowej, 86,8 m² podwyższenia piłkochwytu oraz 2 dodatkowe urządzenia w Strefie FIT: urządzenie do przysiadów i ćwiczeń na łydki, urządzenie do wyciskania na klatkę piersiową.
	dotacja	926	92605	ZIS		175 460,00	175 460,00	100,00	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	926	92601	ZIS	600 000,00	600 000,00	382 053,12	63,68	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.17/24	KS Wanda – modernizacja	926	92601	ZIS	20 000,00				Zarządzeniem Nr 1951/2024 PMK z 16.07.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.19/22	Zespół Szkół Specjalnych Nr 11, al. Dygasińskiego 25 - budowa sali rehabilitacyjno-sportowej	926	92601	ZIS	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano roboty rozbiórkowe, częściowe roboty ziemne, fundamentowe oraz roboty instalacyjne w zakresie kanalizacji deszczowej. Wykonane zostało 4% wszystkich robót budowlanych w stosunku do zakresu prac ujętych w Umowie.
ZIS/S1.21/24	Budowa basenu przy SP 92, os. Strusia 19	926	92601	ZIS	720 000,00				02.04.2024 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 276/6740.1/2024.
ZIS/S1.38/22	Przygotowanie inwestycji sportowych na terenie GMK	926	92601	ZIS	270 600,00	190 200,00	189 302,80	99,53	1) Opracowano: - projekt przyłącza kanalizacji deszczowej dla dawnej strzelnicy przy ul. Królowej Jadwigi, - dokumentację projektową na zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 przy ul. Strąkowej. 2) Wykonano: - analizę chłonności terenu dla basenu 50 metrowego wraz ze wstępną koncepcją zagospodarowania terenu w dwóch lokalizacjach: rejon ul. Ptaszyckiego i ul. Klasztornej, przy Akademii Piłkarskiej Hutnik Kraków oraz w rejonie ul. Nowohuckiej i al. Pokoju, przy AWF; - analizę możliwości zaprojektowania i wybudowania boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym typu Orlik przy ul. Pysocice, - aktualizację dokumentacji projektowej budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 56 przy ul. Fredry 65-71. 3) Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budowy zespołu boisk i zaplecza sanitarno-szatniowego w ramach programu Orlik na terenie ZSO nr 1 przy ul. Cechowej 57. 4) Opracowano dokumentację projektową modernizacji terenów sportowych przy II LO, ul. Jana Sobieskiego 9. 13.11.2024 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB.
ZIS/S1.39/22	Modernizacja infrastruktury na terenie klubów sportowych	926	92601	ZIS	1 700 000,00	2 421 640,00	2 231 324,88	92,14	1) Zrealizowano roboty budowlane w zakresie modernizacji budynku na terenie KS Nadwiślan przy ul. Kościuszki 16. Wykonano roboty rozbiórkowe, wyburzono ściany związane z modernizacją funkcjonalną pomieszczeń i zdemontowano stare instalacje. Zamontowano nowe instalacje, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Wymieniono konstrukcję dachu wraz z poszyciem i obróbką blacharską. Ocieplono budynek główny przystani o kubaturze 1 410 m³. Zmodernizowano 241 m² drogi dojazdowej, 39 m² chodników i 218 m² parkingu.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									2) Zamontowano 80 mb ogrodzenia z 2 bramami automatycznymi i 2 bramkami wejściowymi w Przystani Wodnej przy ul. Stanisławy Dowgiałło 1-3. 3) Zainstalowano podgląd wizyjny na potrzeby Speedway Wanda Kraków. Zakupiono rejestrator IP, dysk twardy, 2 kamery, adapter nasłupowy do kamer obrotowych i monitor. 4) Wybudowano 80 m² chodnika betonowego przy zapleczu kontenerowym szatniowo-sanitarnym na terenie LKS Złomex Branice, 5) Rozbudowano system monitoringu lodowiska przy ul. Siedleckiego 7. Zakupiono 8 rejestratorów, 43 kamery, konsolę sterującą, 37 puszek instalacyjnych, 3 przełączniki sieciowe, 4 wkładki światłowodowe, 3 monitory i komputer PC. 6) Wybudowano fundamenty pod trybuny oraz zamontowano trybuny systemowe wraz z siedziskami plastikowymi dla boiska do koszykówki 3x3 na terenie Hali 100- lecia KS Cracovia przy al. Focha 40. 7) Zakupiono kompensator mocy, rozdzielnicę, listwę zaciskową i przekładniki prądowe dla obiektu sportowego TS Tramwaj. 8) Wykonano instalację monitoringu wizyjnego przy budynku KKT Olsza, ul. Facimiech oraz kortach pod balonem. Zakupiono 10 kamer, rejestrator, dysk twardy, 2 monitory, 2 mediakonwertery, 2 komplety szaf dystrybucyjnych, router i 1200 mb okablowania. 9) Zakupiono 2 rozdzielnice elektryczne zewnętrzne z tworzywa termoutwardzalnego wraz z instalacją dla kompleksu sportowego przy ul. Ptaszyckiego.
ZIS/S1.41/23	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie WLKS Krakus Swoszowice, przy ul. Moszyńskiego 9 w Krakowie				3 950 000,00	4 668 750,00	4 534 342,09	97,12	Zadanie zakończone. Zmodernizowano boisko treningowe do piłki nożnej o pow. 1 440 m², pokryte sztuczną trawą i 7 m² wejścia do boiska z kostki brukowej. Zakupiono i zamontowano 4 maszty i 8 opraw oświetleniowych, piłkochwyty i 4 bramki młodzieżowe. Zmodernizowano boisko do piłki nożnej o pow. 6 400 m² z trawy naturalnej i 5,2 m² wejścia do boiska z kostki brukowej z 112,6 mb ogrodzenia z bramą i furtką. Zakupiono i zamontowano 6 masztów i 30 opraw oświetleniowych, piłkochwyty, 2 bramki i tablicę wyników.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS		718 750,00	584 342,09	81,30	
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	926	92601	ZIS	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	100,00	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Zmodernizowano trybuny betonowe, zakupiono i zamontowano 100 krzesełek mobilnych oraz wykonano 100 m² chodnika przy trybunie. Zakupiono 2 zespoły kabin dla zawodników rezerwowych z podestem i krzesełkami oraz wykonano utwardzenie terenu z kostki brukowej o pow. 24 m². Wykonano roboty w zakresie niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym drenaż, kanalizację deszczową z retencją, obiekty zbiorników bezodpływowych wraz z zasilaniem w wodę, system nawadniania boiska głównego.
ZIS/S1.44/22	Budowa krytej pływalni przy SP 129, os. Na Stoku 34	926	92601	ZIS	1 000 000,00	74 035,00			8.05.2024 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 348/6740.1/2024.
ZIM/S1.61/22	Budowa Młodzieżowego Ośrodka w Łuczanowicach	926	92601	ZIM	3 600 000,00	750 000,00	549 271,85	73,24	14.05.2024 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 379/6740.1/2024. Częściowo rozliczono finansowo zadanie.
ZIS/S1.64/23	KS Grębałowianka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	4 000 000,00	3 778 100,00	3 028 081,30	80,15	Wybudowano boisko treningowe. Utwardzono boisko treningowe o pow. 3 222 m², wykonano 106 m² chodnika z kostki betonowej, 6 m² schodów z kostki betonowej oraz zamontowano piłkochwyty, 8 masztów oświetleniowych, 6 ławek parkowych, 2 kosze na śmieci, 2 komplety bramek do gry w piłkę nożną, kabiny dla zawodników. Ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane w zakresie boiska głównego.
ZIS/S1.74/23	Budowa kompleksu sportowego os. Wolica	926	92601	ZIS	1 000 000,00	1 000 000,00	23 411,76	2,34	Zaktualizowano materiały przetargowe dla zadania oraz ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. 9.12.2024 r. rozstrzygnięto przetarg.
ZIS/S1.114/20	KS Wieczysta - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92601	ZIS	1 000 000,00				19.07.2024 r. uzyskano decyzję o PNB nr 662/6740.1/2024.
ZIS/S1.115/20	Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewicza wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego				4 300 000,00	7 094 400,00	4 040 347,75	56,95	Rozpoczęto roboty budowlane, w tym: - przygotowano zaplecze i ogrodzono teren budowy, - wykonano przyłącza mediów, - zdemontowano istniejące urządzenia oraz boisko ze sztucznej trawy wraz z piłkochwytami i lampami. Zrealizowano prace ziemne pod wykonanie płyty dennej i wylano chudy beton pod nieckę basenu. Wykonano i odebrano prace przygotowawcze do przesadzenia drzew oraz roboty budowlane na podstawie protokołów odbioru częściowego. Wykonane zostało 7% wszystkich robót budowlanych w stosunku do zakresu prac ujętych w umowie.
		926	92601	ZIS	4 300 000,00	4 300 000,00	1 245 947,75	28,98	
	dotacja	926	92601	ZIS		2 794 400,00	2 794 400,00	100,00	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.116/20	Budowa hali sportowej przy IX LO, ul. Czapińskiego 5	926	92601	ZIS		1 852 650,00	1 852 647,23	100,00	Zadanie zakończone. Rozliczono finansowo zadanie.
ZIS/S1.119/20	Modernizacja obiektów RKS Juvenia	926	92601	ZIS	2 000 000,00	2 886 850,00	2 464 918,70	85,38	Kontynuowano roboty budowlane. Wykonano przyłącze wody, kanalizacji sanitarnej, instalacje centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego. Zakończono modernizację trybun z prefabrykatów i fundamentów. Odebrano roboty budowlane na podstawie protokołów odbioru częściowego. Wykonane zostało 51% wszystkich robót budowlanych w stosunku do zakresu prac ujętych w umowie.
ZIS/S1.121/20	Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową	926	92601	ZIS	2 834 907,00	3 442 537,00	3 442 518,02	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano kompleks sportowy, w tym boisko do piłki nożnej z nawierzchnią sztuczną o pow. 2016 m² z 2 bramkami, boisko do tenisa - kort tenisowy z nawierzchnią poliuretnową o pow. 560,37 m² z 2 słupkami z siatką do tenisa, boisko wielofunkcyjne do siatkówki, koszykówki i tenisa z nawierzchnią poliuretanową o pow. 613,11 m² wraz z 2 koszami do koszykówki, 2 słupkami z siatką do siatkówki i tenisa. Wybudowano plac zabaw dla dzieci i młodzieży o nawierzchni z piasku kwarcowego o pow. 441,15 m², zakupiono i zamontowano huśtawkę, 2 hamaki, zestaw wielofunkcyjny, równoważnię i 2 huśtawki sprężynowe. Wybudowano siłownię na wolnym powietrzu z nawierzchnią ze żwirku okrągłego 142,32 m². Zakupiono i zamontowano urządzenia do ćwiczeń: narciarza podwójnego, jeźdźca, wyciąg górny/prasa nożna, wahadło podwójne, ławkę/prostownik pleców, prasa ręczna/wyciąg górny, stepper/prasa nożna, poręcz/drabinka. Zakupiono 2 stoły do tenisa stołowego, 4 stoły rekreacyjne do gier planszowych z ławkami, 2 stoły rekreacyjne z ławkami, stół do gry w piłkarzyki, 34 ławki, 23 kosze na śmieci, 6 stojaków na rowery, 14 tablic z regulaminem. Wybudowano świetlicę środowiskową o kubaturze budynku 2630,3 m³ z salą jadalnianą, szatnią, biurem, magazynem, wydawalnią, hallem wejściowym, komunikacją, toaletami oraz 460,60 m² tarasów, pochylni i schodów. Wykonano przy boiskach 335 mb piłkochwytów z 6 bramami wejściowymi, 77 mb ogrodzenia placu zabaw, 48 mb ogrodzenia tarasu, 438 mb ogrodzenia z 2 bramami wjazdowymi i 3 furtkami wokół całego terenu. Wybudowano drogę dojazdową o pow. 355,40 m² i parking z 11 miejscami. Wykonano utwardzenie terenu z kostki pod urządzenia siłowni, pod stoły do tenisa stołowego, gier planszowych, pod stojakami na rowery, wykonano chodniki i opaski wokół budynku o łącznej pow. 1525,20 m².

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.139/20	Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a	926	92601	ZIS		1 403 630,00	1 398 380,62	99,63	Zadanie zakończone. Rozliczono finansowo zadanie.
ZIS/S1.140/20	Budowa boiska treningowego z sztuczną nawierzchnią na obiekcie Centrum Aktywnego Wypoczynku KS Borek ul. Żywiecka 13					6 845 700,00	2 247 656,79	32,83	Odebrano zaktualizowaną dokumentację projektową oraz opracowaną dokumentację w zakresie powiększenia płyty boiska. Wykonano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, pomiary geodezyjne oraz ogrodzono teren.
		926	92601	ZIS		5 330 000,00	731 956,79	13,73	Odebrano roboty budowlane na podstawie protokołów odbioru częściowego.
	dotacja	926	92601	ZIS		1 515 700,00	1 515 700,00	100,00	Wykonane zostało 41% wszystkich robót budowlanych w stosunku do zakresu prac ujętych w umowie.
ZIS/S1.143/20	Budowa hali widowiskowo – sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie	926	92601	ZIS	12 031 850,00	11 032 970,00	3 610 218,53	32,72	Kontynuowano roboty budowlane. Wykonano 67% zaplanowanych robót budowlanych, w tym: obrzeża zewnętrzne, drenaż, podbudowy bieżni oraz boiska sportowego wraz z zamontowaniem tulei pod piłkochwyty, bramki oraz kosze i modernizację parkingu obok szkoły, wylewki cementowo-piaskowe, płytę betonową na hali sportowej, instalacje sanitarne oraz okablowanie elektryczne w ściankach G-K, ścianki z płyt G-K, dach zielony, ocieplenie oraz pokrycie dachu. Zamontowano instalację fotowoltaiczną, podnośnik dla osób niepełnosprawnych, centrale wentylacyjne, tablicę główną elektryczną i przygotowano pomieszczenie wymiennikowni. Uruchomiono instalację grzewczą w budynku. Zmodernizowano pomieszczenia sanitarne, techniczne oraz magazyn. Położono żywicę na trybunach oraz w magazynie pod trybunami. Wykonano elewację budynku oraz mural na elewacji ściany południowej.
ZIS/S1.146/20	Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegórzecka 24	926	92601	ZIS	1 919 400,00	2 387 520,00	2 382 992,32	99,81	Zadanie zakończone. Wybudowano halę sportową wraz z zapleczem szatniowym, komunikacją i łącznikiem do istniejącego łącznika przy budynku szkoły o kubaturze 11 621,60 m³, w tym: - salę gimnastyczną, - dwie sale fitness, - magazyn sprzętu sportowego, - komunikację, wentylatornię, klatkę schodową, toalety, szatnie, portiernię, zaplecze sanitarne i socjalne dla nauczycieli.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Wykonano 8,1 mb ogrodzenia wewnętrznego z bramą wjazdową, 1 162 m² drogi dojazdowej z kostki brukowej, 284,4 m² parkingu z 16 miejscami parkingowymi, 700 m² chodników i opaski wokół budynku z kostki brukowej. Wykonano instalacje i przyłącza podziemnego uzbrojenia terenu, zewnętrzną instalację elektryczną, zasilanie bramy wjazdowej, instalację słaboprądową, instalację wodociągową, kanalizację deszczową. Przebudowano przyłącze wodociągowe oraz rozbudowano instalację kanalizacji sanitarnej.
ZIS/S1.161/24	KS Korona, ul. Kalwaryjska, modernizacja basenu	926	92601	ZIS	1 000 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta a środki finansowe przeniesiono do zadania inwestycyjnego nr ZIS/S1.174/24.
ZIS/S1.163/24	KS Kolejarz - wykonanie drenażu i wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej	926	92601	ZIS	100 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
ZIS/S1.163/24	KS Kolejarz Prokocim - modernizacja boiska do piłki nożnej	926	92601	ZIS		100 000,00	100 000,00	100,00	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i dokonano odbioru częściowego wykonanej dokumentacji, z terminem realizacji 28.02.2025 r.
ZIS/S1.164/24	Remont zaplecza szatniowego Orlik SP 129	926	92601	ZIS	400 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
ZIS/S1.164/24	Szkoła Podstawowa nr 129, os. Na Wzgórzach 13a - modernizacja zaplecza szatniowego Orlik					463 827,00	309 324,87	66,69	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację zaplecza szatniowego. Wymieniono pokrycie dachowe, uszkodzone zadaszenie między kontenerami, wyczyszczono i pomalowano elewację, wymieniono wykładzinę PCV, pomalowano ściany wewnętrzne.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS		310 000,00	155 497,87	50,16	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS		153 827,00	153 827,00	100,00	
ZIS/S1.165/24	Wymiana nawierzchni na boisku piłkarskim typu orlik na dawnym stadionie Korony Kraków przy ul. Parkowej 12a	926	92601	ZIS	300 000,00				Zarządzeniem Nr 791/2024 PMK z 14.03.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.166/24	Szkoła Podstawowa nr 93 - Wymiana nawierzchni i urządzeń na placu zabaw wraz z innymi pracami remontowymi	926	92601	ZIS	100 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
ZIS/S1.166/24	Szkoła Podstawowa nr 93, ul. Szlachtowskiego 31 - modernizacja placu zabaw	926	92601	ZIS		9 900,00	9 840,00	99,39	Zadanie zakończone. 3.07.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych AU-01-7.6743.672.2024.AGI.
ZIS/S1.167/24	Klub Sportowy Bronowianka - Remont tarasu	926	92601	ZIS	986 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.167/24	Klub Sportowy Bronowianka - modernizacja	926	92601	ZIS		1 168 100,00	990 509,87	84,80	Zmodernizowano 1 302 m² fasady z płyt warstwowych budynku, ocieplono styropianem ściany i położono tynk. Wykonano tło dla szyldów z blachy stalowej, 14 m² sufitów podwieszanych, 28 m² cokołów z tynku, obróbki blacharskie parapetów i kratek wentylacyjnych. Wyczyszczono i pomalowano konstrukcję dachu nad trybuną, zamontowano rynny i rury spustowe. Wyczyszczono i naprawiono uszkodzone okna, klamki, zamki.
ZIS/S1.168/24	Klub Sportowy Bronowianka - Elewacja tylna	926	92601	ZIS	150 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta a środki finansowe przeniesiono do zadania inwestycyjnego nr ZIS/S1.167/24.
ZIS/S1.169/24	Klub Sportowy Bronowianka - Elewacja przód	926	92601	ZIS	212 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta a środki finansowe przeniesiono do zadania inwestycyjnego nr ZIS/S1.167/24.
ZIS/S1.170/24	Opracowanie koncepcji modernizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 z budową hali sportowej i zaplecza rekreacyjno-sportowego koszt zadania	926	92601	ZIS	50 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania. Uchwałą Nr XIV/345/24 RMK z dnia 20.11.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.173/24	KS Borek budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią wg PNB	926	92601	ZIS	5 000 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta a środki finansowe przeniesiono do zadania inwestycyjnego nr ZIS/S1.140/24.
ZIS/S1.174/24	KS Korona, ul. Kalwaryjska - modernizacja basenu	926	92601	ZIS		861 500,00	111 000,00	12,88	Opracowano opinię konstrukcyjną w sprawie stanu technicznego niecki stalowej basenu oraz projektu zmiany instalacji wody ciepłej użykowej w szatniach basenu KS Korona przy ul. Kalwaryjskiej. Opracowano koncepcję programowo-przestrzenną przebudowy i rozbudowy budynku basenowego z zapleczem sanitarno-szatniowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowy budynku administracyjnego KS Korona przy ul. Kalwaryjskiej. Opracowano schematy rozwiązań funkcjonalnych, opis koncepcji ze wskazaniem wytycznych do programu konserwatorskiego, rzuty wszystkich kondygnacji, przekroje,widoki elewacji, wstępne zapotrzebowanie na media, wizualizacje komputerowe.
ZIS/S1.175/24	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 85 w Krakowie	926	92601	ZIS	1 500 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
ZIS/S1.175/24	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 85, os. Złotego Wieku 4	926	92601	ZIS		132 000,00	131 302,51	99,47	Zaktualizowano dokumentację projektową dla budowy hali sportowej przy SP nr 85.
ZIS/S1.176/24	Wymiana nawierzchni boiska na sztuczną K.S. "Orzeł - Piaski Wielkie" - opracowanie dokumentacji	926	92601	ZIS	50 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.176/24	K.S. Orzeł Piaski Wielkie, ul. Niebieska 2 - modernizacja	926	92601	ZIS		92 250,00	92 250,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową dla przebudowy boiska. 10.12.2024 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.177/24	Opracowanie projektu budowlanego oraz dokumentacji wykonawczej dla przebudowy stadionu miejskiego KS Hutnik	926	92601	ZIS	100 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania oraz Zarządzeniem Nr 1951/2024 PMK z dnia 16.07.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.179/24	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 ul. Prawocheńskiego wykonanie dokumentacji budowy boiska wielofunkcyjnego	926	92601	ZIS	1 100 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania oraz Zarządzeniem Nr 1135/2024 PMK z 17.04.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.180/24	Projekt i realizacja budowy placu zabaw przy ul. Parkowej (na terenie KS Kabel)	926	92601	ZIS	200 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania oraz Zarządzeniem Nr 791/2024 PMK z 14.03.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.181/24	KS Tyniec, Komplet Bramek dla młodzieży, piłkochwyty, wymiana drzwi, Ławki (trybuny) dla kibiców, Brama i furtka na boisko, Parking, przejście na boisko	926	92601	ZIS	600 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania oraz Zarządzeniem Nr 2626/2024 PMK z 08.10.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.182/24	KS Tyniec, projekt pomieszczeń technicznych, zakup kontenerów wraz z wyposażeniem i montażem	926	92601	ZIS	300 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta a środki finansowe przeniesiono do zadania inwestycyjnego nr ZIS/S1.181/24.
ZIS/S1.183/24	Boisko XIII LO im. Bohaterów Westerplatte	926	92601	ZIS	1 500 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
ZIS/S1.183/24	XIII LO, ul. Sądowa 4 - modernizacja boisk					1 376 400,00	1 293 036,32	93,94	Zadanie zakończone. Zmodernizowano boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej /koszykówki o pow. 946 m² o nawierzchni poliuretanowej wraz z kompletem bramek do piłki ręcznej, zestawem słupków do koszykówki i piłkochwytami. Zmodernizowano boisko wielofunkcyjne do siatkówki /koszykówki o pow. 476 m² o nawierzchni poliuretanowej wraz z zestawem słupków do siatkówki z siatką, zestawem słupków do koszykówki i piłkochwytami. Wykonano 447 m² nawierzchni z kostki brukowej wraz z obrzeżami oraz zmodernizowano 200 mb ogrodzenia.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS		1 376 400,00	1 293 036,32	93,94	
ZIS/S1.184/24	K.S. „Orzeł-Piaski Wielkie" wymiana nawierzchni na sztuczną - dokumentacja	926	92601	ZIS	50 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta a środki finansowe przeniesiono do zadania inwestycyjnego nr ZIS/S1.176/24.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/S1.185/24	Opracowanie - projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego z uzyskaniem pozwolenia na budowę: budowa wraz z infrastrukturą boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 141	926	92601	ZIS	150 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
ZIS/S1.185/24	Szkoła Podstawowa nr 141, ul. Sawy-Calińskiego 12 - budowa wraz z infrastrukturą boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią	926	92601	ZIS		108 300,00	108 240,00	99,94	Zadanie zakończone. Opracowano pełnobranżową dokumentację dla budowy boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. 29.11.2024 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.1z/24	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		1 587 981,00	1 583 298,59	99,71	Zakupiono: - kontenery na potrzeby Speedway Wanda Kraków przy ul. Odmogile, - 2 łodzie wioślarskie, - traktorek do koszenia murawy boiska wraz z osprzętem dla LKS Złomex Branice, - pomost pływający i 4 używane kontenery morskie dla przystani wodnej KKW-29, ul. Bagrowa 100, - kontener szatniowy i sanitarny dla OSS Opatkowianka, - dla Stadionu Miejskiego im. H. Reymana ul. Reymonta 20: 2 ekrany LED, 2 kontenery meczowe i 3 serwery Dell Power Edge, system telewizji stadionowej na trybunie wschodniej, 35 kamer w obudowie typu kopułka z obiektywem stałoogniskowym 3 mm do modernizacji instalacji monitoringu, - magazyn energii dla obiektu sportowego KS Bronowianka, - materiały do monitoringu wizyjnego KKT Olsza przy otwartych kortach ul. Facimiech, - traktorek ogrodowy z funkcją koszenia na potrzeby stadionu przy ul. Parkowej, - komplet 2 bramek do piłki nożnej dla klubu sportowego Kolejarz Prokocim, ul. Na Wrzosach 59, - system nagłośnienia dla Lodowiska Cracovia.
ZIS/S1.2z/24	Piłkarskie marzenia na Prądniku Czerwonym					14 500,00	14 145,00	97,55	Zakupiono trenażer wyrzutni piłek.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	926	92605	ZIS		14 500,00	14 145,00	97,55	
ZIS/S1.3z/24	Piłkarskie marzenia z Kolejarzem Prokocim					41 000,00	39 721,23	96,88	Zakupiono bieżnię i dwa trenażery wyrzutni piłek.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	926	92605	ZIS		41 000,00	39 721,23	96,88	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/T1.353/24	KS Bieżanowianka, budowa miejsc parkingowych	926	92601	ZIS	200 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
ZIS/T1.353/24	KS Bieżanowianka - budowa miejsc parkingowych	926	92601	ZIS		246 200,00	246 000,00	99,92	Wybudowano parking na terenie KS Bieżanowianka. Wykonano 607 m² nawierzchni z kostki brukowej oraz 127,12 mb krawężników betonowych.
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				**178 714 877,00**	**168 130 984,00**	**160 114 552,91**	**95,23**	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				**19 014 522,00**	**21 289 867,00**	**20 034 153,97**	**94,10**	
ZZM/K1.1/20	Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów	921	92120	ZZM	2 000 000,00	2 000 000,00	1 991 206,18	99,56	Wykonano roboty budowlane związane z modernizacją Dworu Badenich, w tym: - pogłębienie piwnic, - wzmocnienie ścian fundamentowych budynku, - izolację przeciwwodną i termiczną ścian fundamentowych, - wyburzenie ścian działowych. Zdemontowano posadzki i stare instalacje oraz okładziny ścienne. W piwnicy i na parterze wykonano nowoprojektowane ściany działowe.
KD/K1.2/24	Przebudowa Teatru Bagatela przy ul. Karmelickiej 6	921	92106	KD		100 000,00	100 000,00	100,00	Dofinansowano wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej, ekspertyzy technicznej ppoż. oraz inwentaryzacji geodezyjno-budowlanej Teatru Bagatela przy ul. Karmelickiej 6.
KD/K1.3/20	Dostosowanie restaurowanego starego Fortu 52a "Łapianka" oraz przestrzeni w nowym budynku dla potrzeb wystawienniczych dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego - Oddziału Muzeum Krakowa" Nr zad. KD/K1.3/	921	92118	KD	2 500 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
KD/K1.3/20	Dostosowanie restaurowanego starego Fortu 52a "Jugowice" oraz przestrzeni w nowym budynku dla potrzeb wystawienniczych w Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego - Oddziale Muzeum Krakowa	921	92118	KD		2 200 000,00	1 950 000,00	88,64	Zadanie zakończone. Dofinansowano: wykonanie wystawy stałej, zakup, dostawę i montaż elementów wystawienniczych, interaktywnych i multimediów oraz pozawystawienniczych, zakup i dostawę sprzętu do utrzymania obiektu wraz z przylegającym terenem (w tym sprzęt i narzędzia do utrzymania i pielęgnacji zieleni), realizację nadzorów autorskich.
KD/K1.4/24	Przebudowa części piwnic w budynku Teatru Bagatela na funkcje sali teatralnej	921	92106	KD		500 000,00	500 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano wykonanie instalacji branży scenotechniki oraz częściową dostawę i montaż wyposażenia scenotechnicznego.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KD/K1.5/24	DKF Kino Kuźnia				295 000,00	295 000,00	290 406,32	98,44	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup i montaż sprzętu kinowego (multimedialnego) oraz wyposażenia sali kinowej w Klubie Kuźnia, os. Złotego Wieku 14.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	921	92109	KD	295 000,00	295 000,00	290 406,32	98,44	
KD/K1.6/24	Modernizacja i rozbudowa budynku dawnego kina Światowid na potrzeby Muzeum Nowej Huty	921	92118	KD		42 600,00	42 600,00	100,00	Dofinansowano wykonanie usług zarządzania Projektem (w tym: obsługi finansowo - księgowej, prawnej, kosztów osobowych), pełnienie nadzorów oraz działania informacyjno - promocyjne.
KD/K1.7/23	Rewaloryzacja unikatowego zespołu pałacowo-parkowego Willa Decjusza	921	92113	KD	100 000,00	604 000,00	604 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano kontynuację modernizacji stolarki okiennej i drzwiowej w Willi Decjusza.
ZBK/K1.9/22	Rewitalizacja i modernizacja Fortu nr 31 św. Benedykt w celu przystosowania do nowych funkcji				4 648 241,00	2 909 624,00	2 879 457,35	98,96	Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji i modernizacji Fortu, z terminem realizacji 21.08.2024 r. 11.06.2024 r. zawarto aneks nr 1 do ww. umowy wydłużający termin realizacji do 7.02.2025 r. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich elewacji zewnętrznej i wewnętrznej z terminem realizacji 21.05.2025 r. Rozpoczęto roboty budowlane.
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	1 500 000,00	1 525 000,00	1 507 482,13	98,85	
	NFRZK	921	92120	ZBK	3 148 241,00	1 384 624,00	1 371 975,22	99,09	Wykonano prace konserwatorskie na 1 750 m² elewacji zewnętrznej oraz 567 m² elewacji wewnętrznej Fortu.
ZBK/K1.10/24	Wykonanie monitoringu oraz oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego zabytkowego Fortu nr 48a "Mistrzejowice"	921	92120	ZBK		400 000,00	388 573,76	97,14	Zadanie zakończone. Wykonano monitoring oraz oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne zabytkowego Fortu nr 48a "Mistrzejowice", w tym instalację oświetleniową, zamontowano 6 lamp i 3 kamery zewnętrzne.
KD/K1.12/24	Modernizacja sali Teatru Praska 52 - zakup nowych foteli	921	92109	KD		109 000,00	86 462,10	79,32	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup i montaż foteli do filii Centrum Kultury Podgórza - Teatr Praska 52. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VIII nr KD/DIR/K-VIII-9/24.
KD/K1.14/24	Infrastruktura dla Teatru Groteska	921	92106	KD		310 500,00	310 500,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup i montaż systemu interkomowego (pulpitów interkomowych inspicjenta, cyfrowej matrycy systemu inspicjenta, bezprzewodowego pulpitu komunikacji, systemu nasłuchu akcji sceny, monitorów podglądu, matrycy sygnałów) do Sali Teatralnej i Kopułowej Teatru Groteska oraz rusztu kratowego do zawieszania oświetlenia i nagłośnienia scenicznego, oświetlenia przeszkodowego, ewakuacyjnego oraz sprzętu oświetleniowego - urządzeń do efektów scenicznych.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KD/K1.15/24	Modernizacja widowni i systemu oświetleniowego Krakowskiego Teatru Scena STU	921	92106	KD		80 000,00	80 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano modernizację widowni i systemu oświetleniowego Krakowskiego Teatru Scena STU.
ZBK/K1.16/24	Wykonanie instalacji grzewczych w miejskich lokalach użytkowych w zabytkowym budynku przy ul. Mikołajskiej 4	921	92120	ZBK		211 000,00	168 712,27	79,96	Zadanie zakończone. Wykonano ogrzewanie gazowe w 5 lokalach użytkowych przy ul. Mikołajskiej 4.
ZBK/K1.27/20	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"				6 157 981,00	6 214 843,00	5 981 965,63	96,25	Kontynuowano roboty budowlane. Wykonano prace ziemne, budowlano-konserwatorskie przy bastionach II i III, utwardzono nawierzchnię o pow. 1 222 m². Zaaranżowano i urządzono zieleń oraz małą architekturę. Wykonano roboty elektroinstalacyjne w zakresie zasilania kaponiery VII oraz wybudowano 2 podziemne zbiorniki do magazynowania wód opadowych. Wykonano ścieżki edukacyjne: widokowo-historyczne i przyrodnicze wraz z tablicami informacyjnymi. Opracowano dokumentacje projektowe w zakresie: - przebudowy gazociągu średniego ciśnienia wraz ze zmianą lokalizacji istniejącej stacji gazowej, - projektu terenowego punktu informacyjnego dotyczącego dzieł obronnych twierdzy Kraków na terenie reliktów hangaru Fortu nr 2 Kościuszko, - wizualizacji ogrodu sensorycznego wg. projektu Politechniki Krakowskiej, - wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego ogrodu na terenie Fortu nr 2 Kościuszko, - projektu graficznego wystawy plenerowej opartej o fotografie ze zbiorów rodziny państwa Starzewskich. Wykonano dokumentację wykonawczą, architektoniczną i konserwatorską schronów poprzecznic z podziałem na rekonstrukcję schronu poprzecznicy - Bastion II Fortu nr 2 Kościuszko.
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	6 000 000,00	5 368 358,00	5 146 619,76	95,87	
	NFRZK	921	92120	ZBK	157 981,00	846 485,00	835 345,87	98,68	
KD/K1.28/21	Modernizacja Kossakówki	921	92118	KD	2 813 300,00	4 813 300,00	4 183 002,36	86,91	Dofinansowano kontynuację robót budowlanych oraz prac konserwatorskich, pełnienie nadzoru konserwatorskiego, wykonanie nadzorów autorskich, pełnienie funkcji inwestora zastępczego, opracowanie projektu aranżacji wnętrz, zakup elementów wyposażenia, wystroju i wystawy oraz ich konserwacji i renowacji. Dofinansowano wykonanie robót dodatkowych związanych z zabezpieczeniem konstrukcji budynku na poziomie -1.
ZIM/K1.29/24	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida os. Górali - remont dachu ART. -zony,	921	92109	ZIM	500 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIM/K1.29/24	Modernizacja Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 4	921	92109	ZIM		500 000,00	477 268,00	95,45	Zadanie zakończone. Zmodernizowano dach ARTzony Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida, os. Górali 4.
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				**159 700 355,00**	**146 841 117,00**	**140 080 398,94**	**95,40**	
KD/SK2.2/21	Budowa budynku usługowego "Krakowskie Centrum Muzyki" przy ul. Piastowskiej w Krakowie				114 911 899,00	114 237 721,00	108 697 040,03	95,15	Zadanie zakończone. Zakończono roboty budowlane. Wykonano: - roboty przygotowawcze i ziemne, - roboty stanu surowego, - fasady, - zagospodarowanie terenu – zieleń oraz elementy dróg, - instalacje sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne, - instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne. Zakończono roboty budowlane w stanie surowym otwartym z przykryciem dachowym.
	środki własne Miasta	921	92195	KD	15 911 899,00	15 237 721,00	9 697 040,03	63,64	
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	921	92195	KD	99 000 000,00	99 000 000,00	99 000 000,00	100,00	
KD/K2.1/24	Zakup nieruchomości na potrzeby Klubu Jędruś os. Centrum A 6A	921	92109	KD		149 834,00	149 771,81	99,96	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup nieruchomości na potrzeby Klubu Jędruś, os. Centrum A 6A.
KD/K2.2/24	Modernizacja Sceny Pod Ratuszem Teatru Ludowego - etap III	921	92106	KD		70 000,00	70 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano opracowanie dokumentacji projektowej dla przystosowania pomieszczeń piwnicznych wieży ratuszowej do przepisów ppoż. - etap III.
KD/K2.3/24	Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie - modernizacja	921	92109	KD		350 000,00	344 927,63	98,55	Zadanie zakończone. Dofinansowano modernizację budynków Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida na os. Górali 5 (Siedziba Główna) i os. Złotego Wieku 14 (Klub Kuźnia).
KD/K2.4/23	Adaptacja lokali przy ul. ks. Meiera 16c na nową filię biblioteczną	921	92116	KD	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano wykonanie robót budowlanych oraz zakup pierwszego wyposażenia do nowej filii bibliotecznej przy ul. ks. Meiera 16c.
KD/K2.5/24	Modernizacja widowni sal zajęciowych Nowohuckiego Centrum Kultury	921	92109	KD		218 000,00	187 019,18	85,79	Zadanie zakończone. Dofinansowano: zakup, dostawę i montaż dwóch trybun mobilnych do sal zajęciowych Nowohuckiego Centrum Kultury.
ZIM/K2.6/24	Budowa Domu Kultury - Klub 303	921	92109	ZIM	150 000,00	59 850,00	59 846,58	99,99	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję budowy Domu Kultury - Klub 303.
ZIM/K2.7/20	Budowa budynku przy ul. Młodej Polski 7 na potrzeby społeczności Dzielnicy VI	921	92109	ZIM	211 140,00	174 722,00	82 222,00	47,06	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB planowane w maju 2025 r. w związku z koniecznością uzyskania dodatkowych decyzji (RDOŚ).

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIM/K2.8/24	Budowa Domu Kultury w Ruszczy	921	92109	ZIM	150 000,00	59 660,00	59 660,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję budowy Domu Kultury w Ruszczy.
ZIM/K2.10/24	Budowa Centrum Aktywności na os. Jagiellońskim	853	85395	ZIM	50 000,00	34 600,00	34 599,90	100,00	Opracowano koncepcję i PFU dla Centrum Aktywności na os. Jagiellońskim.
ZIM/K2.11/24	Utworzenie Bieńczyckiego Ośrodka Kultury wraz z Centrum Aktywności Seniora przy ul. Fatimskiej 8				80 000,00				Zarządzeniem Nr 791/2024 PMK z dnia 14.03.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
		853	85395	ZIM	24 000,00				
		921	92109	ZIM	56 000,00				
ZIM/K2.11/24	Budowa Bieńczyckiego Ośrodka Kultury wraz z Centrum Zdrowia Seniora 75+ przy ul. Fatimskiej 8					49 884,00	46 882,50	93,98	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną dla Bieńczyckiego Ośrodka Kultury wraz z Centrum Aktywności Seniora.
		851	85195	ZIM		23 442,00	23 441,25	100,00	
		921	92109	ZIM		26 442,00	23 441,25	88,65	
KD/K2.12/24	Zakup i ekspozycja rzeźby "Norwid" Stanisława Bracha dla Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida	921	92109	KD		10 000,00	9 975,62	99,76	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup i ekspozycję rzeźby "Norwid" Stanisława Bracha w wewnętrznej przestrzeni publicznej Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida, os. Górali 5. 13.09.2024 r. dokonano uroczystego odsłonięcia rzeźby.
KD/K2.14/24	Adaptacja lokalu przy ul. Borkowskiej 25 na nową filię biblioteczną	921	92116	KD		777 627,00	777 627,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano: wykonanie robót budowlanych, adaptacyjnych oraz zakup pierwszego wyposażenia do nowej filii bibliotecznej przy ul. Borkowskiej 25.
KD/K2.15/24	Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK - modernizacja - etap I	921	92118	KD		40 000,00	40 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w budynku Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK przy ul. Lipowej 4.
KD/K2.16/24	Modernizacja Teatru "Łaźnia Nowa"	921	92106	KD		625 000,00	614 981,58	98,40	Zadanie zakończone. Dofinansowano modernizację budynku Teatru "Łaźnia Nowa" (os. Szkolne 25) oraz zakup i montaż sprzętu i wyposażenia scenicznego (technicznego).
KD/K2.17/24	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida - zakup wyposażenia 2024	921	92109	KD		58 000,00	58 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup wyposażenia przestrzeni dla Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w dwóch lokalizacjach - os. Górali 5 oraz os. Górali 4 wraz z opracowaniem projektu aranżacji.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIM/K2.18/23	Budowa Domu Kultury z Klubem Seniora w Bronowicach Wielkich	921	92109	ZIM	400 000,00	400 000,00	100 225,00	25,06	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB planuje się w 2025 r. z powodu zmian dotyczących rozwiązań układu komunikacyjnego obsługującego inwestycję, które wymagają opracowania nowych rozwiązań.
KD/K2.19/24	Teatr Ludowy - Modernizacja Dużej Sceny	921	92106	KD		120 000,00	97 393,18	81,16	Zadanie zakończone. Dofinansowano opracowanie wielobranżowej, kompleksowej ekspertyzy przedprojektowej dla budynku Dużej Sceny Teatru Ludowego na os. Teatralnym 34.
ZIM/K2.21/16	Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórza w Krakowie				29 950 000,00	14 950 000,00	14 821 325,48	99,14	Kontynuowano roboty budowlane. Stan zaawansowania robót budowlanych na 31.12.2024 r. wynosi 74 %. Wykonano m.in.: - kładki techniczne sali widowiskowej i sceny, - podkonstrukcje pod urządzenia na dachu, - kładki stalowe i instalację wentylacyjną, - rurociągi, - ściany murowe, - ściany sucha zabudowa, - obudowy schodów, - odwodnienie dachu, - wykończenie elewacji, - okna zewnętrzne i wewnętrzne, - ślusarkę drzwiową, - instalację kanalizacji sanitaryjnej, - instalację podgrzewania podjazdu. Zawarto umowę: - na wykonanie inżynieryjnych usług doradczo – kontrolnych w zakresie branży akustycznej, - na wykonanie usług doradczo-kontrolnych w zakresie branży technologii scenicznej przy realizacji inwestycji.
	środki własne Miasta	921	92109	ZIM	14 950 000,00	14 950 000,00	14 821 325,48	99,14	
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	921	92109	ZIM	15 000 000,00				
ZBK/K2.24/22	Muzeum Witrażu, al. Krasińskiego 23 – modernizacja podwórka i budynku	921	92118	ZBK	600 000,00	31 000,00	24 778,05	79,93	Opracowano dokumentację projektową adaptacji i modernizacji podwórka.
ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	ZIM	2 758 816,00	1 589 666,00	1 589 647,99	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano budynek Domu Kultury o pow. użytkowej ok. 900 m². Wykonano: - instalacje elektryczne zewnętrzne – 100% - instalacje sanitarne zewnętrzne – 100% - drogi wewnętrzne i zagospodarowanie terenu – 100%. W budynku: pokryto dach, wykończono ściany i sufit, wykonano stolarkę drzwiową, instalacje elektryczne wewnętrzne, instalacje sanitarne i c.o.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KD/K2.33/16	Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem"	921	92114	KD		480 000,00	104 765,00	21,83	Zadanie zakończone. Dofinansowano rozbiórkę czterech budynków gospodarczych oraz pozostałych elementów budynku zlokalizowanych na działkach numer 61/12, 61/13, 61/14 obręb 13 Podgórze przy ul. Na Zjeździe 8.
KD/K2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci "KL Plaszow"	921	92118	KD	9 388 500,00	6 988 500,00	6 988 500,00	100,00	Dofinansowano: roboty budowlane w Szarym Domu, Memoriale oraz terenie poobozowym, pełnienie nadzorów autorskich oraz inwestorskich wszystkich branż, opracowanie projektu i realizację elementów wystawy stałej, opracowanie projektu wyposażenia wnętrz Memoriału i Szarego Domu, kontynuację wykonania Pomnika Dźwiękowego KL Plaszow, wykonanie i montaż 5 makiet (teren obozu (2 szt.), Szary Dom, Hala Przedpogrzebowa, Pomnik Ofiar Faszyzmu), obsługę prawną, realizację konsultacji merytorycznych w branży budowlanej oraz promocję projektu.
KD/K2.80/19	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	921	92110	KD		3 780 000,00	3 612 217,50	95,56	Zadanie zakończone. Dofinansowano: kontynuację wykonania robót budowlanych, rozbudowę systemu wentylacji i klimatyzacji, pełnienie funkcji inwestora zastępczego, pełnienie nadzoru autorskiego, obsługę prawną oraz zakup, dostawę i montaż wyposażenia.
KD/K2.82/24	Zakup i montaż książkomatu przy filii BK ja os. Stalowym	921	92116	KD	250 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
KD/K2.82/24	Zakup i montaż książkomatu przy Filii 53 Biblioteki Kraków, os. Stalowe 12	921	92116	KD		242 373,00	242 373,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup i montaż książkomatu wraz z modułem oprogramowania dla Biblioteki Kraków przy filii nr 53, os. Stalowe 12.
CM/K2.83/24	Zakup projektora do Kina Paradox	854	85495	CM	300 000,00	300 000,00	298 159,91	99,39	Zadanie zakończone. Zakupiono, zamontowano i uruchomiono projektor w Kinie Paradox funkcjonującego w ramach Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38.
KD/K2.1z/24	Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Pieśni i Tańca "Krakowiacy"	921	92109	KD		20 000,00	20 000,00	100,00	Dofinansowano zakup fortepianu Yamaha G5B oraz akordeonu. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy I nr KD/DIR/K-I-1z/24.
KD/K2.2z/24	Zakupy inwestycyjne dla Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	921	92110	KD		13 900,00	13 900,00	100,00	Dofinansowano zakup 4 dzieł wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich.
KD/K2.3z/23	Zakup wyposażenia na potrzeby Orkiestr Miejskich					165 000,00	88 780,00	53,81	Dofinansowano zakup altówki z atelier SAS Vatelot Rampal.
	środki własne Miasta	921	92195	KD		165 000,00	88 780,00	53,81	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KD/K2.4z/24	Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida	921	92109	KD		150 000,00	150 000,00	100,00	Dofinansowano zakup mebli i innych elementów wyposażenia.
KD/K2.5z/24	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Fotografii w Krakowie	921	92118	KD		25 780,00	25 780,00	100,00	Dofinansowano zakup dzieła sztuki wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich.
KD/K2.6z/24	Zakupy inwestycyjne dla Capelli Cracoviensis	921	92108	KD		170 000,00	170 000,00	100,00	Dofinansowano zakup skrzypiec oraz pulpitów muzycznych.
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				**20 400 809,00**	**18 035 962,39**	**17 342 756,36**	**96,16**	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				**20 400 809,00**	**18 035 962,39**	**17 342 756,36**	**96,16**	
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK	750	75023	IT	16 400 000,00	12 570 272,00	12 326 696,10	98,06	Kontynuowano modernizację i rozbudowę Systemu Informatycznego UMK, w tym aplikacji wchodzących w skład SI UMK. Zmodyfikowano Aplikację CSS, BIG MK w celu dostosowania do MJO, system OTAGO, Aplikację Imeri i ISDP. Wdrożono integrator w UMK, nowy tom Pocztu Krakowskiego, zintegrowano portal SOS z EZD PUW. Rozbudowano System Informatyczny UMK o moduł do obsługi zawiadomień z ewidencji gruntów i budynków oraz Zintegrowany System Obsługi Zasobu. Zakupiono sprzęt komputerowy, Elektroniczną Tablicę Ogłoszeń, urządzenia sieciowe, 10 przełączników sieciowych LAN, dwie stacje robocze, drukarkę, dyski SSD. Rozbudowano sieć WIFI oraz sieć bezprzewodową UMK. Rozbudowano aplikację Atmosfera. Zrealizowano wsparcie eksperckie i programistyczne dla mKraków, prace programistyczne polegające na wytworzeniu kodu źródłowego dla nowych funkcjonalności w platformie mKraków, wsparcie eksperckie PUM, przygotowanie dokumentacji składającej się na projekty interfejsów użytkownika dla programowania stron internetowych oraz aplikacji mobilnych wdrażanych w ramach SI UMK.
ZIS/A1.2/24	Przebudowa budynku przy ul. Walerego Sławka 10	926	92695	ZIS		427 150,00	427 132,63	100,00	Zadanie zakończone. Przebudowano pomieszczenia w budynku ZIS przy ul. Walerego Sławka 10. Wykonano dodatkowe obwody zasilające szafę w serwerowni, rozbudowę i montaż tablicy bezpiecznikowej dla zasilania klimatyzatorów.
ZIM/A1.3/24	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby biurowe Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie	710	71002	ZIM		73 185,00	73 185,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	OR	900 000,00	793 000,00	767 562,58	96,79	Zadanie zakończone. Rozbudowano BIP MK, Serwis Informacyjny UMK i Gminny Serwis Informacyjny. Wdrożono innowacyjne przedsięwzięcia Oddziału Społeczeństwa Informacyjnego, w tym związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Rozbudowano serwis miejski Magiczny Kraków.
MCOO/A1.5/24	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9a - modernizacja infrastruktury informatycznej	750	75085	MCOO		235 000,00	234 966,90	99,99	Zadanie zakończone. Zmodernizowano infrastrukturę informatyczną poprzez zakup dysków pamięci RAM oraz rozbudowano macierz dysków.
OU/A1.6/24	Modernizacja zapory drogowej przy wjeździe na posesję przy Placu Wszystkich Św. 3-4	750	75023	OU		24 600,00	23 868,52	97,03	Zadanie zakończone. Zmodernizowano zaporę drogową przy wjeździe na posesję przy Placu Wszystkich Świętych 3-4.
KEGW/A1.7/24	Dostosowanie infrastruktury dla potrzeb KEGW	900	90017	KEGW		27 170,00	27 169,69	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano stacje ładowania samochodów elektrycznych na os. Szkolne 27.
OU/A1.8/23	Wykonanie i modernizacja instalacji klimatyzacji oraz wentylacji w budynkach i lokalach UMK	750	75023	OU		205 000,00	202 368,56	98,72	Zadanie zakończone. Wykonano instalację klimatyzacji w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10 na IX piętrze - II etap oraz zamontowano instalację centralnego sterownika układu klimatyzacji. Zmodernizowano klimatyzację w budynku przy Rynku Podgórskim 2.
ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2	750	75095	ZIM	750 809,00	661 809,00	382 865,60	57,85	11.06.2024 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 212/6740.2/2024. Opracowano projekt zamienny oraz złożono wniosek o wydanie decyzji zamiennej PNB.
OU/A1.10/23	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku UMK przy ul. Sarego 4	750	75023	OU		105 000,00	103 237,53	98,32	Zadanie zakończone. Zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Sarego 4 poprzez zlikwidowanie kotłowni gazowej i zastąpienie jej ogrzewaniem z miejskiej sieci cieplnej MPEC.
ZBK/Z1.10/24	Dokończenie remontu przychodni zdrowia w os. Branice	700	70005	ZBK	450 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. Środki oraz zakres rzeczowy przeniesiono do zadania nr ZBK/M1.1/20.
ZBK/A1.15/23	Modernizacja lokalu gminnego, ul. Nadbrzezie 18	700	70005	ZBK		38 929,00	38 928,42	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano instalację centralnego ogrzewania wraz z montażem 8 grzejników w lokalu użytkowym.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OU/A1.29/18	Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	750	75023	OU	1 900 000,00	1 923 000,00	1 866 439,30	97,06	Zmodernizowano instalację systemu sygnalizacji pożarowej budynku przy ul. Grunwaldzkiej 8. Wykonano dokumentację projektową związaną z dostosowaniem budynku przy Placu Wszystkich Św. 3-4 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
PINB/A1.1z/24	Zakupy inwestycyjne PINB					135 447,39	135 446,51	100,00	
	środki własne Miasta	710	71015	PINB		81 103,00	81 102,12	100,00	Zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem oraz urządzenie brzegowe.
	dotacja	710	71015	PINB		54 344,39	54 344,39	100,00	
ZIM/A1.2z/24	Zakupy inwestycyjne ZIM	710	71002	ZIM		150 000,00	146 452,88	97,64	Zakupiono nowe serwery pod domenę Active Directory do zapisu plików oraz do połączenia serwera z macierzą HPE 2060.
OU/A1.3z/24	Zakupy inwestycyjne OU					170 400,00	167 933,90	98,55	Zakupiono: - nagłośnienie dla Sal Reprezentacyjnych w budynku przy Rynku Podgórskim 1 oraz przy Placu Wszystkich Św. 3-4, - zasilacze UPS dla budynku przy ul. Sarego 4, - dalmierz BLK 3D na potrzeby Wydziału Architektury UMK, - kamerę termowizyjną.
		750	75023	OU		141 900,00	139 433,90	98,26	
		710	71095	OU		28 500,00	28 500,00	100,00	
ZBK/A1.4z/24	Zakupy inwestycyjne ZBK	700	70004	ZBK		356 000,00	284 632,24	79,95	Zakupiono 2 serwery wraz z oprogramowaniem.
GUP/A1.5z/24	Zakupy inwestycyjne GUP	853	85333	GUP		140 000,00	133 870,00	95,62	Zakupiono samochód osobowy.
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				**56 150 000,00**	**108 021 667,96**	**105 887 525,65**	**98,02**	
	Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania				**18 000 000,00**	**67 635 920,65**	**65 836 719,19**	**97,34**	
GS/SA1.2/19	Wypłata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych	700	70005	GS	1 000 000,00	428 500,00	415 824,68	97,04	Wypłacono odszkodowania wynikające z 51 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
GS/ST1.4/21	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	700	70005	GS		1 774 000,00	1 755 118,25	98,94	Wypłacono odszkodowania wynikające z 15 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Dodatkowo wydano 1 decyzję odszkodowawczą, która nie została zrealizowana, gdyż nie uzyskała waloru ostateczności.
GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	700	70005	GS		752 000,00	743 895,00	98,92	Wypłacono odszkodowania wynikające z 5 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GS/ST5.1/08	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	700	70005	GS		325 000,00	300 176,50	92,36	Wypłacono odszkodowania wynikające z 5 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
GS/ST6.5/20	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	700	70005	GS	5 000 000,00	2 890 000,00	2 877 458,34	99,57	Wypłacono odszkodowania wynikające z 12 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Dodatkowo wydano 11 decyzji odszkodowawczych, które nie zostały zrealizowane, gdyż decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nie stała się ostateczna oraz nie wpłynęły wnioski o zaliczkę.
GS/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	700	70005	GS		7 963 500,00	7 850 833,43	98,59	Wypłacono odszkodowania wynikające z 526 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Dodatkowo wydano 23 decyzje odszkodowawcze, które nie zostały zrealizowane, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności.
GS/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	700	70005	GS		1 388 000,00	1 387 925,90	99,99	Wypłacono odszkodowania wynikające z 30 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
GS/ST7.7/18	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	700	70005	GS		3 735 000,00	3 639 375,17	97,44	Wypłacono odszkodowania wynikające z 43 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych				6 000 000,00	41 788 705,65	40 671 817,19	97,33	Wypłacono odszkodowania wynikające z 524 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Dodatkowo wydano 6 decyzji odszkodowawczych, które nie zostały zrealizowane, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności.
		700	70005	GS	6 000 000,00	26 912 993,00	25 796 104,54	95,85	
	dotacja	700	70005	GS		14 875 712,65	14 875 712,65	100,00	
GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	6 000 000,00	6 000 000,00	5 987 745,73	99,80	Wypłacono odszkodowania wynikające z 19 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania za działki zajęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Zrealizowano również 16 decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dodatkowo wydano 1 decyzję odszkodowawczą, za działki wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98, która nie została zrealizowana, gdyż nie uzyskała waloru ostateczności.
GS/A2.6/21	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji kolejowych	700	70005	GS		207 000,00	206 549,00	99,78	Wypłacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
GS/A2.9/24	Wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości	700	70005	GS		384 215,00			Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na złożone odwołanie przez współwłaścicieli działki oraz wydane w dniu 4.12.2024 r. postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji Wojewody Małopolskiego do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd Administracyjny.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy				**38 150 000,00**	**40 385 747,31**	**40 050 806,46**	**99,17**	
GS/SA1.1/00	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	1 000 000,00				Uchwałą Nr X/202/2024 RMK z 25.09.2024 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS	5 500 000,00	8 767 144,00	8 455 495,44	96,45	Zawarto: - 1 umowę – nabycie 3 działek o łącznej pow. 0,2452 ha w rej. ul. Jasińskiego z przeznaczeniem pod planowany park nad rzeką Serafą, - 1 umowę - nabycie prawa użytkowania wieczystego 5 działek o łącznej pow. 0,4222 ha w rej. ul. Lasówka z przeznaczeniem na zagospodarowanie części pod Park Ogród Płaszów, - 1 umowę – nabycie 1 działki o pow. 2,3236 ha przy ul. Korpala na utworzenie ogólnodostępnego terenu zielonego, - 1 umowę - nabycie udziału w wysokości 18/96 części w 1 działce o pow. 0,0413 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Sulisława, - 2 umowy - nabycie 2 działek o łącznej pow. 0,0610 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Bochenka, - 1 umowę - nabycie 2 działek o łącznej pow. 0,0152 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Pod Pomnikiem, - 1 umowę - nabycie 2 działek o łącznej pow. 0,0350 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Isep, - 1 umowę - nabycie udziału w wysokości 2/48 części w 1 działce o pow. 0,0056 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Truszkowskiego, - 1 umowę - nabycie udziału w wysokości 16/256 części w 1 działce o pow. 0,0026 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Promienistych, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0152 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Nazaretańskiej, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0096 ha i udziału w wys. 2/48 części w 1 działce o pow. 0,1711 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Hoborskiego, - 1 umowę - nabycie 3 działek o łącznej pow. 0,0611 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Grzegórzeckiej, - 1 umowę - nabycie udziału w wysokości 1/140 części w 3 działkach o łącznej pow. 0,1573 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Kolnej, - 1 umowę - nabycie 3 działek o łącznej pow. 0,0155 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Czarnowiejskiej,

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									- 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,0164 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Bochnaka, - 1 umowę - nabycie dwóch działek o łącznej pow. 0,0283 ha przy al. 29 Listopada, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,2208 ha pod ścieżkę rowerową przy Wzgórzu Grodzisko, - 1 umowę - nabycie 2 działek o łącznej pow. 0,1693 ha przy ul. Grochowskiej celem modernizacji zaplecza basenu szkolnego i budowy drogi pożarowej, - 1 umowę - darowizna od Skarbu Państwa 4 działek o łącznej pow. 0,3738 ha przy ul. Sawiczewskich pod planowaną placówkę Centrum Zdrowia 75+, - 1 umowę - nabycie udziałów w łącznej wysokości 120/480 części w 4 działkach o łącznej pow. 0,7376 ha - wykupy gruntów i nieruchomości dla utworzenia Parku Rzecznego Drwinki, - 1 umowę - nabycie 3 działek o łącznej pow. 0,6985 ha – wykupy gruntów i nieruchomości dla utworzenia Parku Młynówka Królewska, - 1 umowę - darowizna od Skarbu Państwa 1 działki o pow. 0,3719 ha celem przeznaczenia jej pod ogólnodostępne boisko sportowe wraz z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową przy Parku Młynówka Królewska oraz obsługę komunikacyjną terenów zieleni publicznej, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,2729 ha w rej. ul. Bardosa - wykupy gruntów i nieruchomości dla utworzenia Parku Rzecznego Dłubni, - 1 umowę - nabycie 1 działki o pow. 0,5642 ha - wykup nieruchomości na Wzgórzu Kaim, - 1 umowę warunkową, a następnie 1 umowę właściwą - nabycie 2 działek w rejonie Bagry Wielkie - regulacja stanów prawnych.
GS/A2.4/19	Pozyskanie terenu Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesoła)	900	90095	GS	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	100,00	W ramach zadania w 2019 r. pozyskano na rzecz Gminy Miejskiej Kraków teren Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie o łącznej pow. 9,1252 ha, stanowiący 6 nieruchomości zabudowanych budynkami niemieszkalnymi oraz budynkami szpitali i innymi budynkami opieki zdrowotnej, położonych w rejonie ul. Kopernika i ul. Śniadeckich (obr. 52 Śródmieście) za kwotę w wys. 283 176 272 zł – płatną w 10 ratach. W marcu 2024 r. dokonano zapłaty VI raty należnej kwoty w wysokości 30 000 000 zł.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KEGW/A2.5/24	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji	900	90095	KEGW		93 900,00	75 191,20	80,08	Zadanie zakończone. Zawarto 1 umowę - nabycie działki dz. nr 25/1, obręb 22, jednostka ew. Podgórze o powierzchni 1 015 m².
ZZM/A2.10/24	Stwórzmy Wspólnie Las Krakowian				900 000,00	900 000,00	895 416,51	99,49	Zadanie zakończone. Nabyto działki zgodnie z zawartymi umowami: - 1 umowę - nabycie działki nr 133, obręb nr 0040, jedn. ew. Nowa Huta o powierzchni 0,2833 ha położonej w rejonie obszaru "Kujaw", - 1 umowę - nabycie działki nr 218, obręb nr 0033, jedn. ew. Krowodrza o powierzchni 0,0710 ha położonej w rejonie obszaru "Tonie-Łąki", - 1 umowę - nabycie działki nr 231, obręb nr 0033, jedn. ew. Krowodrza o powierzchni 0,2270 ha położonej w rejonie obszaru "Tonie-Łąki", - 1 umowę - nabycie działki nr 94/1, obręb nr 0103, jedn. ew. Podgórze o powierzchni 0,3086 ha, - 1 umowę - nabycie działki nr 239/2 obręb 92, jedn. ew. Podgórze o powierzchni 0,6636 ha (współfinansowane z zadaniem Dzielnicy X nr ZZM/DIR/A-X-13/24).
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja X	900	90095	ZZM	900 000,00	900 000,00	895 416,51	99,49	
GS/A2.11/24	Nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej przy ul. Surzyckiego					37 880,31	37 880,31	100,00	Zadanie zakończone. Pozyskano na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość położoną przy ul. Surzyckiego o łącznej pow. 0,4964 ha.
	dotacja	700	70005	GS		37 880,31	37 880,31	100,00	
GS/A2.12/24	Park Woźniców w Czyżynach (wykup terenów i realizacja)	900	90095	GS	750 000,00				Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z dnia 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.
GS/A2.12/24	Park Woźniców w Czyżynach	900	90095	GS		586 823,00	586 823,00	100,00	Nabyto działki zgodnie z zawartymi umowami: - 1 umowę - nabycie działki o pow. 0,0199 ha, przy ul. Centralnej, - 1 umowę - nabycie 2 działek o łącznej pow. 0,4331 ha, w rej. ul. Centralnej.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Skarbnika
w Wydziale Budżetu Miasta
Tomasz Tylek

2. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:				**14 104 976,00**	**13 873 977,00**	**13 369 878,30**	**96,37**	
	środki własne Miasta				**14 104 976,00**	**13 873 977,00**	**13 369 878,30**	**96,37**	
Dz I	**DZIELNICA I**				**130 000,00**	**215 000,00**	**196 325,02**	**91,31**	
MCOO/DIR/E-I-1/24	Samorządowe Przedszkole nr 61, ul. Rajska 14 - modernizacja	801	80195	P 61	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową na wykonanie altanki lub pergoli w ogrodzie.
MCOO/DIR/E-I-2/24	Samorządowe Przedszkole nr 45, ul. Piekarska 14 - modernizacja	801	80195	P 45	40 000,00	40 000,00	39 999,99	100,00	Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw, zamontowano 5 urządzeń zabawowych (huśtawki i bujaki sprężynowe).
OSM-B/DIR/E-I-3/24	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st., ul. Basztowa 8 - modernizacja	801	80195	OSM-B	40 000,00	40 000,00	21 525,00	53,81	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową na wykonanie instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach.
CM/DIR/W-I-4/24	Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych w Centrum Wypoczynkowym JordaNova	853	85395	CM	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dostosowano budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych w Centrum Wypoczynkowym JordaNova.
DPS-HE/DIR/W-I-5/24	Montaż lampy ogrodowej przy pochylni dla osób niepełnosprawnych	852	85202	DPS-HE		25 000,00	24 900,03	99,60	Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane w zakresie montażu lampy ogrodowej przy platformie dla osób niepełnosprawnych.
ZZM/DIR/O-I-6/24	Utworzenie klombu na Plantach Krakowskich	921	92120	ZZM		10 000,00	9 900,00	99,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie nr ZN-III.5146.416.2024.1 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 16.09.2024 r. i decyzję nr 240/6740.9/2024 z 25.09.2024 r. o PNB dla przebudowy istniejącego skweru Mieczysława Święcickiego na dz. 545/7 obr. 1 Śródmieście.
KD/DIR/K-I-1z/24	Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Pieśni i Tańca "Krakowiacy"	921	92109	KD		50 000,00	50 000,00	100,00	Zakupiono fortepian Yamaha G5B oraz akordeon. Zadanie współfinansowane z zadaniem ogólnomiejskim nr KD/K2.1z/24.
Dz II	**DZIELNICA II**				**90 000,00**	**53 650,00**	**51 948,37**	**96,83**	
ZZM/DIR/O-II-1/24	Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z budową i przebudową chodników - Dzielnica II	900	90095	ZZM	50 000,00				Zarządzeniem Nr 1997/2024 PMK z dnia 22.07.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KMPSP/DIR/B-II-2/24	Modernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1	754	75411	KMPSP	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zainstalowano system wentylacji grzewczo-chłodzącej.
MCOO/DIR/E-II-3/24	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - modernizacja	801	80195	ZSOMS		15 510,00	15 510,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano wiatę rowerową o pow. 13,20 m².
ZIS/DIR/S-II-4/24	KS Dąbski - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		9 100,00	7 398,37	81,30	Zadanie zakończone. Wykonano 24 m² płyty betonowej pod garaż blaszany.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/DIR/S-II-1z/24	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	25 000,00	14 040,00	14 040,00	100,00	Zakupiono i dostarczono blaszany garaż do przechowywania sprzętu sportowego.
Dz III	**DZIELNICA III**				**600 000,00**	**761 624,00**	**728 446,90**	**95,64**	
ZZM/DIR/O-III-1/24	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy III	900	90095	ZZM	100 000,00	186 000,00	185 999,98	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano i przebudowano chodniki w wybranych lokalizacjach w Dzielnicy III: - ul. Miechowity 8 wybudowano chodnik o pow. 28,5 m² oraz utwardzono teren pod stojaki rowerowe - ul. Lublańskiej 22 i Miechowity 3 przebudowano chodniki o pow. 298 m².
ZBK/DIR/O-III-2/24	Modernizacja placu zabaw przy ul. Cieślewskiego	900	90095	ZBK	20 000,00	19 065,00	19 065,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano plac zabaw przy ul. Cieślewskiego (zamontowano 2 koniki bujane).
ZBK/DIR/A-III-3/24	Modernizacja budynku przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7	700	70005	ZBK	30 000,00	23 033,00	23 032,49	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano instalację elektryczną wraz z wymianą opraw oświetleniowych w 4 salach lekcyjnych.
SP 64/DIR/E-III-5/24	Szkoła Podstawowa nr 64, ul. Sadzawki 1 - budowa wiaty rowerowej	801	80195	SP 64		34 556,00	34 555,73	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano wiatę rowerową (14 rowerów) .
ZIS/DIR/S-III-6/24	KS Prądniczanka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		79 505,00	64 637,29	81,30	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 21 kamer typu bullet, 5 kamer kopułkowych, 2 zasilacze, 2 rejestratory, 2 monitory oraz 10 lamp LED.
ZDMK/DIW/T-III-1/21	Budowa oświetlenia przy ul. Szkółkowej	900	90015	ZDMK	20 000,00	2 260,00	2 259,44	99,98	Zadanie zakończone. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZZM/DIW/O-III-2/23	Budowa pitnika na psim wybiegu przy ul. Strzelców	900	90095	ZZM	90 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano zewnętrzną stację wody pitnej z nalewakiem do butelek i poidełkiem dla zwierząt. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej z obrzeżem o pow. 14 m² wraz z przyłączem i instalacją wodociągową.
ZZM/DIW/O-III-3/23	Doposażenie Smoczego Skweru przy ul. Klimka Bachledy	900	90095	ZZM	40 000,00				Uchwałą Nr XVI/366/2024 RMK z dnia 4.12.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIW/O-III-7/22	Budowa kładki łączącej ul. Rozrywka z Parkiem Reduta	900	90095	ZZM	100 000,00	1 000,00			Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej. W trakcie regulacji stanu prawnego działki z potokiem Sudół, na której zlokalizowana będzie kładka nie uzyskano zgody na dysponowanie terenem, która jest niezbędna do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.
ZDMK/DIW/T-III-9/23	Budowa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego za murem przy ul. Lublańskiej	900	90015	ZDMK	40 000,00	13 460,00	13 456,20	99,97	Zadanie zakończone. Zamontowano 1 słup oświetleniowy wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/DIW/O-III-10/23	Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Mogilską a ul. Chałupnika	900	90095	ZZM	100 000,00	96 570,00	96 570,00	100,00	Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. W ramach I etapu projektu wykonano dla odcinka od ul. Mogilskiej do ul. Łaszkiewicza oraz odcinka od ul. Ślicznej do ul. Chałupnika: inwentaryzację, dokumentację geologiczną, geotechniczną materiały do projektu budowlanego, pozyskano warunki i opinie, wykonano operaty dendrologiczne.
ZDMK/DIW/T-III-11/24	Budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul. Dobrego Pasterza	900	90015	ZDMK	20 000,00	8 925,00	8 925,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1318.2024.MSK z 08.10.2024 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZDMK/DIW/T-III-12/24	Budowa oświetlenia przy ul. Olsztyńskiej w rejonie mostu przy Bulwarach Białuchy	900	90015	ZDMK	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1319.2024.MPS z 03.10.2024 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZDMK/DIW/T-III-13/24	Budowa oświetlenia przy ul. Stanisława ze Skalbmierza	900	90015	ZDMK	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1317.2024.MSK z dnia 09.10.2024 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych.
SP 2/DIR/E-III-1z/24	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Strzelców 5 A	801	80195	SP 2		60 000,00	59 945,77	99,91	Zakupiono scenę rozkładaną.
ZIS/DIR/S-III-2z/24	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		92 250,00	75 000,00	81,30	Zakupiono kosiarkę wrzecionową wraz z fotelem i przyczepką transportową ze stalowym zbiornikiem.
Dz IV	**DZIELNICA IV**				**1 675 018,00**	**1 469 566,00**	**1 370 564,23**	**93,26**	
MCOO/DIR/E-IV-1/24	Samorządowe Przedszkole nr 118, ul. H. Modrzejewskiej 21 - modernizacja	801	80195	P 118	40 000,00	40 000,00	39 999,99	100,00	Zadanie zakończone. Doposażono ogród, zamontowano zestaw zabawowy: Przedszkolak, Ważka oraz Kiwak pojedynczy.
ZZM/DIR/O-IV-2/24	Modernizacja psiego wybiegu w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM		35 000,00	35 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zdemontowano 3 śluzy wejściowe w ogrodzeniu. Utwardzono 18 mb. terenu. Zamontowano 2 tablice z regulaminem psiego wybiegu oraz zakupiono i zamontowano znaczniki RFID.
ZZM/DIR/O-IV-3/24	Zakup, dostawa i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnicy IV	900	90095	ZZM		7 374,00	7 374,00	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano 4 szt. ławki typu antywandal przy ul. Weissa, Bratysławskiej, Krowoderskich Zuchów i Pużaka.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/DIW/O-IV-1/22	Budowa pitników w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM	360 000,00	82 626,00	82 625,14	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej pod poidełka o pow. 84,55 m², zewnętrzną stację wody pitnej z nalewakiem do butelek i poidełkiem dla zwierząt - 6 kompletów, instalacje wodociągowe: 494,20 mb. Zagospodarowano teren zielony o pow. 84,55 m².
ZDMK/DIW/T-IV-2/23	Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika łączącego ulicę Jaracza z ul. Marii Bobrzeckiej	900	90015	ZDMK	95 000,00	96 654,00	96 653,40	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano 6 słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZZM/DIW/O-IV-3/23	Budowa fontanny w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM	200 000,00				Uchwałą Nr CXXX/3604/2024 RMK z 20.03.2024 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-IV-4/22	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Zdrowej 13	600	60016	ZDMK	45 018,00	45 018,00	45 018,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano zaświadczenie nr AU-01.7.6743.698.2024.PKR z dnia 19.07.2024 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZZM/DIW/O-IV-5/19	Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i Jaremy	900	90095	ZZM		270 000,00	270 000,00	100,00	Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 16.04.2025 r. Rozpoczęto roboty budowlane związane z realizacją III etapu doposażenia placu zabaw. Zakupiono urządzenie zabawowe wielofunkcyjne - zestaw "Linarium".
ZZM/DIW/O-IV-6/23	Zagospodarowanie działki nr 382/9 obr. 44 Krowodrza przy ul. Pielęgniarek	900	90095	ZZM	300 000,00	301 500,00	301 500,00	100,00	Uzyskano: - zaświadczenie nr AU-01-7.6743.2102.2023.PKR z 18.01.2024 r. o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania budowy przyłącza elektroenergetycznego oświetlenia wraz z latarniami przy ul. Pielęgniarek, - zaświadczenie nr AU-01-7.6743.2103.2023.AMA z 08.01.2024 r. o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej architektury w miejscu publicznym oraz ogrodzenia o wysokości 3,5m na długości 22,7m, przy ul. Pielęgniarek. Rozpoczęto roboty budowlane związane z realizacją I etapu doposażenia placu zabaw. Zakupiono i dostarczono materiały budowlane i elementy małej architektury.
ZDMK/DIW/T-IV-7/23	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Zdrowej	600	60016	ZDMK	70 000,00	60 270,00	60 270,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.860.2024.EFI z dnia 12.07.2024 r. braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZDMK/DIW/T-IV-8/23	Budowa zatoki Kiss&Ride przy ul. Czerwieńskiego	600	60016	ZDMK	300 000,00	214 440,00	214 439,70	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano zatokę Kiss&Ride przy Szkole Podstawowej nr 119, ul. Czerwińskiego 1.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/DIW/T-IV-9/23	Rozbudowa miejsc parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki 25	600	60016	ZDMK	40 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskana decyzja o PNB nr AU-01-6.6740.9.193.2024.BUR z dnia 30.08.2024 r.
ZDMK/DIW/T-IV-10/23	Rozbudowa miejsc parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki 33	600	60016	ZDMK	40 000,00	37 884,00	37 884,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskana decyzja o PNB nr AU-01-6.6740.9.177.2024.EŚW z dnia 02.07.2024 r.
ZDMK/DIW/T-IV-11/23	Budowa oświetlenia przy ul. Jazowej	900	90015	ZDMK	65 000,00	53 800,00	53 800,00	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/DIW/T-IV-12/23	Rozbudowa ul. Vetulaniego wraz z budową oświetlenia	600	60016	ZDMK	120 000,00	99 000,00			Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 8 m-cy od daty zawarcia tj. 21.11.2024 r. Ze względu na skomplikowaną kolizyjną sytuację z sieciami, m.in. MPEC uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów nie było możliwe w wyznaczonym terminie.
OC/DIR/B-IV-1z/24	Zakupy inwestycyjne OSP Tonie	754	75412	OC		90 000,00	90 000,00	100,00	Zakupiono narzędzia hydrauliczne.
Dz V	**DZIELNICA V**				**180 000,00**	**208 500,00**	**208 476,30**	**99,99**	
ZZM/DIR/O-V-1/24	Zagospodarowanie terenów zielonych i ogródków jordanowskich wraz z budową i przebudową chodników - Dzielnica V	900	90095	ZZM	100 000,00				Zarządzeniem Nr 1248/2024 PMK z 24.04.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/DIR/T-V-2/24	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy V	900	90015	ZDMK	80 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
MCOO/DIR/E-V-3/24	Samorządowe Przedszkole nr 43, ul. Mazowiecka 45 - modernizacja	801	80195	P 43		80 000,00	80 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano małą architekturę w ogrodzie przedszkolnym, zakupiono zestaw urządzeń zabawowych (10 szt.) oraz tablicę do rysowania kredą.
SP 12/DIR/E-V-4/24	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 12, al. Kijowska 3 - modernizacja	801	80195	SP 12		52 500,00	52 500,00	100,00	Zadanie zakończone. Rozbudowano sieć LAN i zmodernizowano sieć WiFi.
ZZM/DIR/O-V-5/24	Zakup, dostawa i montaż elementów małej architektury na terenie dzielnicy V Krowodrza	900	90095	ZZM		3 000,00	2 976,60	99,22	Zadanie zakończone. Zamontowano elementy małej architektury przy ul. Lea: - ławkę typu „antywandal" - 1 szt. - kosz na śmieci - 1 szt.
SP 12/DIR/W-V-1z/24	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 12, al. Kijowska 3	853	85395	SP 12		30 000,00	29 999,70	100,00	Zakupiono budkę akustyczną.
Dz VI	**DZIELNICA VI**				**1 322 000,00**	**578 467,00**	**568 168,23**	**98,22**	
ZZM/DIR/O-VI-1/24	Modernizacja schodów prowadzących do źródełka od ul. Truszkowskiego/Tetmajera	900	90095	ZZM	50 000,00				Zarządzeniem Nr 2139/2024 PMK z 5.08.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/DIR/E-VI-2/24	Samorządowe Przedszkole nr 77, ul. Jadwigi z Łobzowa 30 - modernizacja	801	80195	P 77	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano zestaw ogrodowy wraz z nawierzchnią bezpieczną o pow. 51 m².
KD/DIR/K-VI-3/24	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki - Klub Kultury Mydlniki - zakup i montaż pieca ceramicznego wraz z wyposażeniem	921	92109	KD	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakupiono i montaż pieca ceramicznego wraz ze sterownikiem, kompletem płyt i wspornikami.
ZZM/DIR/O-VI-4/24	Budowa oświetlenia w parku przy Forcie w Bronowicach	900	90095	ZZM		120 000,00	120 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 6 kompletów lamp wraz ze słupami oświetleniowymi, oprawami, przyłączeniami i skrzynkami rozdzielczymi przy Forcie w Bronowicach.
ZIS/DIR/S-VI-5/24	KS Bronowianka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		55 000,00	44 715,44	81,30	Zadanie zakończone. Zamontowano 55 opraw oświetleniowych LED oraz magazyn energii.
ZZM/DIR/O-VI-6/24	Zakup i montaż elementów małej architektury na terenie dzielnicy VI Bronowice	900	90095	ZZM		33 810,00	33 805,00	99,99	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano zaświadczenie AU-01-7.6743.1034.2024.ANO z dnia 21.08.2024 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie boiska do rekreacji – boiska do gry w badmintona. Wykonano boisko trawiaste do badmintona o pow. 800 m², dwa słupki z osłonami i siatką.
ZZM/DIR/O-VI-7/24	Modernizacja chodnika przy ul. Lucjana Rydla 1	900	90095	ZZM		24 361,00	24 360,27	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano chodnik z nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z obrzeżami o pow. 39 m ².
ZZM/DIR/O-VI-8/24	Budowa chodnika w Parku Młynówka Królewska na działkach nr 773, 437/28, 450	900	90095	ZZM		50 000,00	49 999,52	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano chodnik z nawierzchni z kostki betonowej o pow. 66 m².
ZDMK/DIW/T-VI-1/23	Budowa oświetlenia chodnika łączącego ul. Trawiastą i ul. Wiedeńską	900	90015	ZDMK	49 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/DIW/T-VI-2/22	Budowa oświetlenia przy ul. Tetmajera	900	90015	ZDMK	350 000,00	151 106,00	151 105,50	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano 17 słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZZM/DIW/O-VI-3/23	Budowa pochylni wraz z przebudową schodów w Parku Młynówka Królewska w rejonie ul. Altanowej	900	90095	ZZM	130 000,00				Uchwałą Nr V/80/2024 RMK z 19.06.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIW/O-VI-4/24	Budowa schodów z poręczą łączących ul. Zarzecze z Młynówką Królewską	900	90095	ZZM	20 000,00	17 200,00	17 200,00	100,00	Uzyskano decyzję nr 244/6740.9/2024 z dnia 01.10.2024 r. (AU-01-6.6740.9.226.2024.ABO) o PNB dla budowy schodów łączących Młynówkę Królewską z chodnikiem wzdłuż drogi gminnej (ul. Zarzecze).
ZZM/DIW/O-VI-5/24	Budowa pitników dla ludzi i zwierząt na terenie Dzielnicy VI	900	90095	ZZM		33 990,00	33 990,00	100,00	Opracowano projekt budowlany zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym i projektem technicznym dla każdej z branż.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/DIW/T-VI-12/19	Przebudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek	600	60016	ZDMK	672 000,00				Zarządzeniem Nr 1026/2024 PMK z dnia 05.04.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
SMMK/DIR/B-VI-1z/24	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	12 000,00	12 000,00	11 992,50	99,94	Zakupiono urządzenia wielofunkcyjne wraz z osprzętem dla Staży Miejskiej Miasta Krakowa.
Dz VII	**DZIELNICA VII**				**1 445 352,00**	**1 160 073,00**	**1 029 219,85**	**88,72**	
ZZM/DIR/O-VII-1/24	Doposażenie ogródków jordanowskich wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych - Dzielnica VII	900	90095	ZZM	30 000,00				Zarządzeniem Nr 1248/2024 PMK z 24.04.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/DIR/E-VII-2/24	Samorządowe Przedszkole nr 78, al. Kasztanowa 6 - modernizacja	801	80195	P 78	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano wiatę od strony zaplecza o pow. 14,70 m².
MCOO/DIR/E-VII-3/24	Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja	801	80195	SP 48	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano kanalizację deszczową 92,69 m. Zadanie współfinansowane z zadaniem ogólnomiejskim nr MCOO/E1.195/24.
KMPSP/DIR/B-VII-4/24	Modernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1	754	75411	KMPSP	14 000,00	12 060,00	12 060,00	100,00	Zadanie zakończone. Zainstalowano system wentylacji grzewczo – chłodzącej. Zadanie współfinansowane z Dzielnicą II.
MCOO/DIR/E-VII-5/24	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Bolesława Prusa 18 - modernizacja	801	80195	SP 31		120 000,00	120 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano ściany w trzech salach w przyziemiu o pow. 151,73 m², w tym wykonano osuszenie i odgrzybienie. Zadanie współfinansowane z zadaniem ogólnomiejskim nr MCOO/E1.196/24
ZIS/DIR/S-VII-6/24	Kolejowy Klub Wodny 1929 - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		90 000,00	73 170,73	81,30	Zdanie zakończone. Zmodernizowano wiatę z 60 m² blachy trapezowej. Zakupiono i zamontowano 2 stojaki na sprzęt pływający.
ZZM/DIR/O-VII-7/24	Plac zabaw przy Centrum Edukacji Ekologicznej "Symbioza"	900	90095	ZZM		25 000,00	25 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw w urządzenia zabawowe - 3 komplety: pajęczyna, huśtawka wagowa, pnie drzew oraz w elementy małej architektury (tablica informacyjna).
ZZM/DIR/O-VII-8/24	Tablice informacyjne przy stanowisku archeologicznym łowców mamutów	900	90095	ZZM		17 282,00	17 281,50	100,00	Zadanie zakończono. Zamontowano 3 tablice edukacyjne w lokalizacjach: przy ul. Vlastimila Hofmana, włączenie al. Mieczysława Małeckiego w al. Waszyngtona oraz tablica ze wskazaniem kierunku dojścia do stanowiska mamutów przy schodach do fortu.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/DIW/T-VII-1/23	Poszerzenie ul. Oszustowskiego	600	60017	ZDMK	120 000,00	116 738,00	116 737,17	100,00	Zadanie zakończone. Poszerzono ulicę Oszustowskiego. Wykonano: - nawierzchnię z kostki brukowej - 16,94 m², - nawierzchnię z tłucznia kamiennego - 4,88 m², - krawężnik betonowy 15x30 - 14,27 m, - przewód AsXSn 2x25mm² - 40 m, - oprawę typu: IZYLUM 1/ 5306/20 LEDs 700mA/NW 740/45,9W - 1 szt., - wysięgnik do żerdzi - 1 kpl., - rurę ochronną DVK 160 - 1 147 m.
ZDMK/DIW/T-VII-2/23	Dobudowa oświetlenia przy ul. Rybnej	900	90015	ZDMK	68 000,00	49 001,00	49 000,03	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano 3 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/DIW/T-VII-3/23	Doświetlenie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Jodłowej w rejonie SH Jubilat	900	90015	ZDMK	45 000,00	44 200,00	44 200,00	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZIS/DIW/S-VII-4/24	Budowa kompleksu sportowego w Olszanicy	926	92601	ZIS	20 000,00	20 000,00	19 680,00	98,40	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową. 11.10.2024 r. uzyskano zaświadczenie znak AU-01-7.6743.1305.2024.SST o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZDMK/DIW/T-VII-5/23	Budowa oświetlenia przy ul. Benedyktowicza	900	90015	ZDMK	25 000,00				Uchwałą Nr V/802/24 RMK z dnia 19.06.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/DIW/E-VII-6/24	Samorządowe Przedszkole nr 78, al. Kasztanowa 6 - modernizacja placu zabaw	801	80195	P 78		30 000,00	29 800,00	99,33	8.08.2024 r. uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZDMK/DIW/T-VII-8/23	Budowa oświetlenia na alejce spacerowej przy ul. Księcia Józefa boczna	900	90015	ZDMK	180 000,00	126 334,00	126 333,18	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano 9 słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/DIW/T-VII-9/24	Budowa oświetlenia przy ul. Pylnej	900	90015	ZDMK	20 000,00	12 990,00	12 990,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1400.2024.MSK z dnia 17.10.2024 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZZM/DIW/O-VII-10/24	Doposażenie ogródków jordanowskich wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych - Dzielnica VII	900	90095	ZZM		58 900,00	58 900,00	100,00	21.11.2024 r. uzyskano zaświadczenie AU-01-7.6743.1539.2024.ANO o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych przy ul. Jodłowej.
KD/DIW/K-VII-13/24	Modernizacja filii Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki - Klub Kultury "Wola"	921	92109	KD		28 000,00	28 000,00	100,00	Dofinansowano opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla modernizacji filii Centrum Kultury dworek Białoprądnicki - Klub Kultury "Wola".

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/DIW/O-VII-15/23	Budowa rowu odwodnieniowego w ul. Księcia Józefa	600	60016	ZDMK	125 000,00	50 000,00			Zadanie zakończone. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Biuro Projektowe wystąpiło o wydanie warunków technicznych do Wodociągów Miasta Krakowa, Klimat Energia Gospodarka Wodna oraz Polska Spółka Gazownictwa. Wykonano koncepcję przebudowy rowu odwodnieniowego i złożono do ZDMK o opinię. Obliczono światło nowego przepustu. Wykonano operat wodnoprawny. Wykonano projekt i złożono do uzgodnienia według pozyskanych warunków. Złożono operat wodno-prawny do Wód Polskich. Uzyskano pozytywną opinię Rady Dzielnicy VII. Otrzymano uzgodnienie projektu przez ZDMK. Skorygowany operat wodnoprawny został zaakceptowany przez KEGW. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. w ramach zadania ogólnomiejskiego nr ZDMK/O2.5/25.
ZDMK/DIW/T-VII-24/22	Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka	600	60016	ZDMK	500 000,00	63 500,00			Trwa uzgadnianie projektu z TAURON w zakresie porozumienia. Złożenie wniosku o ZRID - kwiecień 2025 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. w ramach zadań ogólnomiejskich nr ZDMK/T1.106/25, ZDMK/T1.213/17.
ZDMK/DIW/T-VII-26/22	Przebudowa oświetlenia przy ul. Mlaskotów	900	90015	ZDMK	203 352,00	183 068,00	183 067,24	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano 3 słupy oświetleniowe wraz z oprawą świetlną.
MCOO/DIR/E-VII-1z/24	Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 76, ul. Emaus 29	801	80195	P 76		18 000,00	18 000,00	100,00	Zakupiono traktor ogrodowy.
Dz VIII	**DZIELNICA VIII**				**1 711 100,00**	**1 859 320,00**	**1 851 439,62**	**99,58**	
ZZM/DIR/O-VIII-1/24	Doposażenie Strefy Rekreacji przy ul. Magnolii	900	90095	ZZM	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Doposażono Strefę Relaksu przy ul. Magnolii w huśtawkę podwójną oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną o pow. 41 m².
ZZM/DIR/O-VIII-2/24	Zakup i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnicy VIII	900	90095	ZZM	6 100,00	38 200,00	38 199,20	100,00	Zakończono zadanie. Zamontowano elementy małej architektury na placu zabaw przy ul. Przyzby i ul. Magnolii. Zakupiono 3 ławki antywandal oraz zmodernizowano bramę.
ZZM/DIR/O-VIII-3/24	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń/Konopczyńskiego	900	90095	ZZM	70 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano plac zabaw o powierzchni 2 490 m². Zakupiono urządzenie zabawowe wielofunkcyjne. Zadanie współfinansowane z zadaniem nr ZZM/O1.109/24.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/DIR/O-VIII-4/24	Modernizacja boiska na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Dąbrowa	900	90095	ZZM	200 000,00	218 853,00	218 852,43	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano boisko wielofunkcyjne na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Dąbrowa o pow. 166,32 m². Zakupiono i zamontowano kosze do koszykówki - 2 szt. i słupki do siatkówki - 1 komplet.
ZZM/DIR/O-VIII-5/24	Przebudowa chodnika przy ul. Kobierzyńskiej 64 od strony tzw. górki	900	90095	ZZM	15 000,00	73 867,00	73 866,54	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano chodnik z kostki brukowej bezfazowej przy ul. Kobierzyńskiej 64 o pow. 125 m².
MCOO/DIR/E-VIII-6/24	Samorządowe Przedszkole nr 2, ul. Twardowskiego 90 -modernizacja	801	80195	P 2	40 000,00	40 000,00	39 999,82	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano parking. Wykonano: - 6 miejsc parkingowych o nawierzchni żwirowej (pow. 75 m²), - wzmocnienie skarpy, - podbudowę z kruszyw o pow. 77,60 m².
KD/DIR/K-VIII-9/24	Modernizacja sali Teatru Praska 52 - zakup nowych foteli	921	92109	KD		20 000,00	15 863,52	79,32	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup i montaż foteli do filii Centrum Kultury Podgórza - Teatr Praska 52. Zadanie współfinansowane z zadaniem ogólnomiejskim nr KD/K1.12/24.
ZDMK/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	900	90015	ZDMK	310 000,00	55 000,00	51 258,30	93,20	Wybudowano i przebudowano oświetlenie na terenie Dzielnicy VIII w lokalizacjach: *ul. Czerwone Maki* Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. *ul. Działowskiego* Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano decyzję o PNB. *ul. Żyzna* Opracowano dokumentację projektową.
ZZM/DIW/O-VIII-2/22	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego	900	90095	ZZM	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	Zakończono roboty budowlane (etap I) związane z doposażeniem ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego oraz zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych (etap II).
ZDMK/DIW/T-VIII-3/24	Budowa dedykowanego oświetlenia wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Praskiej i Szwedzkiej	900	90015	ZDMK	25 000,00	23 400,00	23 400,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1458.2024.EFI z dnia 30.10.2024 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZZM/DIW/O-VIII-4/23	Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Krzewowej	900	90095	ZZM	110 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową dla zagospodarowania terenu wokół stawu przy ul. Krzewowej oraz rozpoczęto I etap robót budowlanych.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/DIW/O-VIII-5/23	Modernizacja placu zabaw przy ul. Dziewiarzy	900	90095	ZZM	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie modernizacji placu zabaw przy ul. Dziewiarzy Wykonano: roboty przygotowawcze, demontaże, rozbiórki i roboty ziemne.
ZZM/DIW/O-VIII-7/20	Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego	900	90095	ZZM	350 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie, przebudowano siłownię plenerową oraz nawierzchnię bezpieczną o pow. 395,63 m², zagospodarowano teren zielony o pow. 15 261 m², wykonano małą architekturę (14 koszy, 2 ławki antywandal) i alejki o nawierzchni z kostki brukowej o pow. 768,22 m².
ZZM/DIW/O-VIII-8/24	Budowa parku kieszonkowego przy ul. Kolistej i ul. Tymotkowej	900	90004	ZZM		100 000,00	100 000,00	100,00	Zawarto umowę na roboty budowlane, z terminem realizacji 20.07.2026 r. Rozpoczęto roboty budowlane.
ZZM/DIW/O-VIII-11/21	Modernizacja placu zabaw przy ul. Pietrusińskiego	900	90095	ZZM	150 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano 7 szt. słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi i z instalacją.
ZIS/DIR/S-VIII-1z/24	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	25 000,00	25 000,00	24 999,81	100,00	Zakupiono trybunę.
OC/DIR/B-VIII-2z/24	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	Dofinansowano zakup samochodów osobowych segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji V w Krakowie.
SMMK/DIR/B-VIII-3z/24	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK		25 000,00	25 000,00	100,00	Zakupiono samochód służbowy dla Oddziału IV Podgórze Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Zadanie współfinansowane z zadaniami inwestycyjnymi Dzielnicy IX, X, XI, XIII: SMMK/DIR/B-IX-1z/24, SMMK/DIR/B-X-6z/24, SMMK/DIR/B-XI-3z/24, SMMK/DIR/B-XIII-3z/24 i zadaniem ogólnomiejskim nr SMMK/B1.5z/24.
Dz IX	**DZIELNICA IX**				**100 000,00**	**337 526,00**	**328 140,45**	**97,22**	
MCOO/DIR/E-IX-1/24	Samorządowe Przedszkole nr 95, ul. Kościuszkowców 6 - modernizacja	801	80195	P 95	100 000,00	71 906,00	71 905,32	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano bezpieczną nawierzchnię na placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 95, ul. Kościuszkowców 6.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/DIR/T-IX-2/24	Modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy IX	900	90015	ZDMK		47 620,00	47 615,13	99,99	Zadanie zakończone. Zmodernizowano oświetlenie. Zamontowano oprawy LED: - ul. Malutka - 1 szt., - ul. Zakopiańska - 2 szt., - ul. Zdunów - 16 szt., - ul. Kędzierzyńska - 4 szt. Zamontowano: - wysięgnik 1,5m - 8 szt., - wysięgnik podwójny - 2 szt.
OC/DIR/B-IX-3/24	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Dzielnicy IX	754	75495	OC		40 000,00	40 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Rozbudowano system monitoringu wizyjnego na terenie Dzielnicy IX.
ZZM/DIR/O-IX-4/24	Tyrolka w Parku Solvay	900	90095	ZZM		100 000,00	100 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano tyrolkę wraz z nawierzchnią piaskową o pow. 125,18 m² i tablicę informacyjną.
ZIS/DIR/S-IX-5/24	KS Borek - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		50 000,00	40 620,00	81,24	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 24 oprawy LED.
SMMK/DIR/B-IX-1z/24	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK		28 000,00	28 000,00	100,00	Zakupiono samochód służbowy dla Oddziału IV Podgórze Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Zadanie współfinansowane z zadaniami inwestycyjnymi Dzielnicy VIII, X, XI, XIII: SMMK/DIR/B-VIII-3z/24, SMMK/DIR/B-X-6z/24, SMMK/DIR/B-XI-3z/24, SMMK/DIR/B-XIII-3z/24 i zadaniem ogólnomiejskim nr SMMK/B1.5z/24.
Dz X	**DZIELNICA X**				**483 238,00**	**963 653,00**	**919 823,12**	**95,45**	
ZZM/DIR/O-X-1/24	Zagospodarowanie działki 17/17 obr. 87 Podgórze w rejonie ul. Macieja Dębskiego	900	90095	ZZM	61 400,00				Zarządzeniem Nr 2139/2024 PMK z 5.08.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-X-2/24	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Sztaudyngera	900	90095	ZZM	30 000,00	30 000,00	29 458,50	98,20	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1371.2024.MPS z dnia 15.10.2024 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej architektury (urządzenia zabawowe) w miejscu publicznym przy ul. Sztaudyngera.
ZZM/DIR/O-X-3/24	Doposażenie boiska do koszykówki w Parku Maćka i Doroty	900	90095	ZZM	20 000,00				Uchwałą Nr VII/96/2024 RMK z 3.07.2024 r. wycofano zadanie budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-X-4/24	Utwardzenie nawierzchni pod ławkami w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy X	900	90095	ZZM	5 000,00				Uchwałą Nr VII/96/2024 RMK z 3.07.2024 r. wycofano zadanie budżetu Miasta.
ZDMK/DIR/T-X-5/24	Modernizacja oświetlenia przy ul. Matematyków Krakowskich	900	90015	ZDMK	7 000,00	3 743,00	3 742,79	99,99	Zadanie zakończone. Zmodernizowano oświetlenie. Zamontowano wysięgniki - 6 szt.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OU/DIR/W-X-6/24	Dostosowanie siedziby Rady Dzielnicy X dla potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	OU	128 838,00	128 838,00	98 702,53	76,61	Zadanie zakończone. Dostosowano wejście do siedziby Rady Dzielnicy X dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
KD/DIR/K-X-7/24	Centrum Kultury Podgórza - Klub Fort Borek - zakup i montaż sprzętu nagłaśniającego do sali widowiskowej	921	92109	KD	80 000,00	90 000,00	87 980,49	97,76	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup i montaż 8 głośników do sali widowiskowej.
KD/DIR/K-X-8/24	Centrum Kultury Podgórza - Klub Soboniowice - zakup i montaż instalacji alarmowej i monitoringu	921	92109	KD	16 000,00	16 000,00	15 640,98	97,76	Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup i montaż instalacji alarmowej i monitoringu.
ZDMK/DIR/T-X-9/24	Modernizacja oświetlenia przy ul. Wypoczynkowej	900	90015	ZDMK		3 172,00	3 171,57	99,99	Zadanie zakończone. Zmodernizowano oświetlenie. Zamontowano oprawa LED - 1 szt.
ZIS/DIR/S-X-10/24	Modernizacja kortu tenisowego przy ul. Fortecznej	926	92601	ZIS		50 000,00	42 400,00	84,80	Zadanie zakończone. Zmodernizowano kort tenisowy. Zakupiono i zamontowano 6 słupów z instalacją elektryczną, 75 lamp oraz rozdzielnicę elektryczną. Wybudowano chodnik.
ZZM/DIR/O-X-11/24	Doposażenie placu zabaw przy ul. Korpala	900	90095	ZZM		14 700,00	14 700,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano zaświadczenie AU-01-7.6743.1261.2024.ANO z dnia 30.09.2024 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej architektury.
ZZM/DIR/O-X-12/24	Doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury na obszarze dzielnicy X Swoszowice	900	90095	ZZM		146 532,00	146 527,45	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano: - szafkę plenerową przy ul. Taklińskiego i Ważewskiego, -12 szt. ławek w Parku Maćka i Doroty, - 6 koszy, 4 tablice informacyjne, 2 huśtawki bocianie gniazdo i tablicę edukacyjną w różnych lokalizacjach Dzielnicy X.
ZZM/DIR/A-X-13/24	Pozyskanie działek na terenie Dzielnicy X Swoszowice	900	90095	ZZM		102 800,00	102 800,00	100,00	Zadanie zakończone. Pozyskano działkę nr 239/2 obręb 92, jedn.ew. Podgórze o powierzchni 0,6636 ha do zasobu leśnego GMK - Las Wróblowicki. Współfinansowanie z zadaniem nr ZZM/A2.10/24.
ZIS/DIR/S-X-14/24	Boisko Orlik ul. Forteczna - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		109 000,00	108 815,10	99,83	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 21 opraw oświetleniowych energooszczędnych. Wybudowano 106 mb ogrodzenia na podmurówce oraz 34 m² chodnika z kostki brukowej.
ZIS/DIR/S-X-15/24	UKS Szkoła Rajska - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		18 000,00	16 152,22	89,73	Zadanie zakończone. Zamontowano piłkochwyt: 7 słupków stalowych ocynkowanych oraz 105,2 m² siatki.
ZSP 13/DIR/E-X-1z/24	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13, ul. Mirtowa 2	801	80195	ZSP 13		37 500,00	37 205,04	99,21	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.
ZIS/DIR/S-X-2z/24	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		83 300,00	83 300,00	100,00	Zakupiono kontenery szatniowe dla KS Opatkowianka.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/DIR/E-X-4z/24	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 97, ul. Doktora Judyma 10	801	80195	SP 97		33 000,00	33 000,00	100,00	Zakupiono kabinę akustyczną.
ZZM/DIR/O-X-5z/24	Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej	900	90095	ZZM		23 000,00	22 158,45	96,34	Zakupiono szklarnię wolnostojącą wraz z integralnym zbiornikiem na deszczówkę.
SMMK/DIR/B-X-6z/24	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK		40 000,00	40 000,00	100,00	Zakupiono samochód służbowy dla Oddziału IV Podgórze Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Zadanie współfinansowane z zadaniami inwestycyjnymi Dzielnicy VIII, IX, XI, XIII: SMMK/DIR/B-VIII-3z/24, SMMK/DIR/B-IX-1z/24, SMMK/DIR/B-XI-3z/24, SMMK/DIR/B-XIII-3z/24 i zadaniem ogólnomiejskim nr SMMK/B1.5z/24.
ZZM/DIW/O-X-3/23	Zagospodarowanie terenu pod przyszły park rzeki Wilgi na odcinku od ul. Zbydniowickiej do okolicy ul. Chałubińskiego	900	90004	ZZM	135 000,00	34 068,00	34 068,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano: - uproszczoną inwentaryzację dendrologiczną wraz z uproszoną waloryzacją, gospodarką drzewostanem - wytyczne, warunki, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne dokumentację geotechniczną - koncepcję zagospodarowania, która obejmuje zrealizowanie układu ścieżek spacerowych wraz z elementami małej architektury ze wskazaniem poszczególnych stref funkcyjnych na terenie wzdłuż rzeki Wilgi od ul. Zbydniowickiej do ul. Chałubińskiego.
Dz XI	**DZIELNICA XI**				**485 000,00**	**560 771,00**	**546 821,42**	**97,51**	
ZIS/DIR/S-XI-1/24	KS Orzeł Piaski Wielkie - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	35 000,00	72 188,00	58 667,49	81,27	Zadanie zakończone. Zmodernizowano obiekty KS Orzeł Piaski Wielkie w zakresie systemu monitoringu. Wykonano III etap instalacji fotowoltaicznej zasilającej halę sportową. Wykonano rozszerzenie systemu monitoringu o strefy nieujęte w systemie wizyjnym.
MCOO/DIR/E-XI-2/24	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Czarnogórska 14 - modernizacja	801	80195	ZSP 17	40 000,00	40 000,00	39 998,37	100,00	Zadanie zakończone. Rozbudowany monitoring na klatkach schodowych.
MCOO/DIR/E-XI-3/24	Samorządowe Przedszkole nr 179, ul. Sanocka 4 - modernizacja	801	80195	P 179	100 000,00	120 000,00	119 998,48	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowany dojazd do parkingu wraz z wybudowanymi murkami przy szachtach.
MCOO/DIR/E-XI-4/24	Samorządowe Przedszkole nr 163, ul. Podedworze 2a - modernizacja	801	80195	P 163	50 000,00	50 000,00	49 997,27	99,99	Zadanie zakończone. Wykonana wiata na rowery i hulajnogi wraz z utwardzeniem terenu.
MCOO/DIR/E-XI-5/24	Samorządowe Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - modernizacja	801	80195	P 22	15 000,00	15 000,00	14 983,95	99,89	Zadanie zakończone. Zmodernizowany ogród przedszkolny, wykonano bezpieczną nawierzchnię 26 m².
ZZM/DIR/O-XI-6/24	Modernizacja boiska przy ul. Heila	900	90095	ZZM	100 000,00				Uchwałą Nr IX/171/2024 RMK z 11.09.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/DIR/E-XI-7/24	Samorządowe Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja	801	80195	P 51	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw, zakupiono zestaw zabawowy SK 10.
OC/DIR/B-XI-8/24	Rozbudowa monitoringu na os. Kurdwanów	754	75495	OC	100 000,00	100 000,00	99 593,07	99,59	Zadanie zakończone. Rozbudowano i zmodernizowano system monitoringu wizyjnego. Wykonano i uruchomiono na terenie Osiedla Kurdwanów 5 punktów kamerowych.
Ż 31/DIR/Z-XI-9/24	Żłobek Samorządowy nr 31, ul. Sanocka 2 - modernizacja windy towarowej	855	85516	Ż 31		55 916,00	55 915,80	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano windę towarową.
KMPSP/DIR/B-XI-1z/24	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	20 000,00				Zarządzeniem Nr 1825/2024 PMK z 27.06.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
DPS-Ł41/DIR/W-XI-2z/24	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41	853	85311	DPS-Ł41		12 000,00	12 000,00	100,00	Zakupiono fotel masujący do pracowni fizjoterapii.
SMMK/DIR/B-XI-3z/24	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK		41 667,00	41 667,00	100,00	Zakupiono samochód służbowy dla Oddziału IV Podgórze Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Zadanie współfinansowane z zadaniami inwestycyjnymi Dzielnicy VIII, IX, X, XIII: SMMK/DIR/B-VIII-3z/24, SMMK/DIR/B-IX-1z/24, SMMK/DIR/B-X-6z/24, SMMK/DIR/B-XIII-3z/24 i zadaniem ogólnomiejskim nr SMMK/B1.5z/24.
MCOO/DIR/E-XI-4z/24	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 149, ul. Bujaka 15	801	80195	SP 149		29 000,00	28 999,99	100,00	Zakupiono dwie maszyny czyszczące.
Dz XII	**DZIELNICA XII**				**639 000,00**	**846 934,00**	**846 430,77**	**99,94**	
MCOO/DIR/W-XII-1/24	Zespół Szkół Specjalnych nr 11, al. Dygasińskiego 25 - likwidacja barier architektonicznych	853	85395	ZSS 11	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano podnośnik sufitowy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 11, al. Dygasińskiego 25.
MCOO/DIR/W-XII-2/24	Samorządowe Przedszkole nr 35, ul. Lilli Wenedy 7 - likwidacja barier architektonicznych	853	85395	P 35	20 000,00	20 000,00	19 929,94	99,65	Zadanie zakończone. Wykonano bezpieczną nawierzchnię na placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 35, ul. Lilli Wenedy 7.
MCOO/DIR/E-XII-3/24	Samorządowe Przedszkole nr 87, ul. Spółdzielców 7 - modernizacja	801	80195	P 87	40 000,00	40 000,00	39 978,28	99,95	Zadanie zakończone. Wykonano bezpieczną nawierzchnię w ogrodzie przedszkolnym.
ZZM/DIR/O-XII-4/24	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII	900	90095	ZZM	250 000,00	189 487,00	189 486,50	100,00	Zadanie zakończone. Doposażono ogródek jordanowski na terenie Dzielnicy XII przy ul. Ćwiklińskiej. Zakupiono i zamontowano 3 ławki, bujak na sprężynach, zestaw zabawowy, 2 leżaki miejskie oraz wykonano 81,83 m² nawierzchni bezpiecznej z piasku.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/DIR/O-XII-5/24	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XII	900	90095	ZZM	215 000,00	215 000,00	214 996,38	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano: chodnik z kostki brukowej o pow. 226,18 m² i nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych o pow. 188,52 m² na terenach Dzielnicy XII.
ZIS/DIR/S-XII-6/24	KS Baszta - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		20 000,00	19 999,00	100,00	Zadanie zakończone. Zmodernizowano system monitoringu na terenie KS Baszta. Zakupiono i zamontowano 11 kamer kopułkowych, 1 kamerę kompaktową, monitor, rejestrator i 2 dyski.
ZZM/DIR/O-XII-7/24	Doposażenie Dzielnicy XII w elementy małej architektury	900	90095	ZZM		34 000,00	33 950,00	99,85	Zadanie zakończone. Doposażono Dzielnicę XII w elementy małej architektury. Zakupiono i zamontowano: - ławki - 12 szt. - kosz na śmieci - 1 szt. - książkodzielnie - 2 szt. - stojaki rowerowe - 3 szt.
ZIS/DIR/S-XII-8/24	Basen Com Com Zone, ul. Kurczaba - montaż stołu do tenisa stołowego	926	92601	ZIS		21 000,00	20 979,61	99,90	Zadanie zakończone. Zamontowano stół do tenisa stołowego.
ZIS/DIR/S-XII-9/24	Krakowski Klub Tenisowy Olsza - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		14 650,00	14 637,00	99,91	Zadanie zakończone. Wykonano 70 mb ogrodzenia balonu kortów tenisowych przy ul. Facimiech z paneli z podmurówką.
ZZM/DIR/O-XII-10/24	Budowa psiego wybiegu w Parku Rżąka	900	90095	ZZM		160 513,00	160 513,00	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano psi wybieg w Parku Rżąka. Wykonano: - ogrodzenie panelowe - 270 mb. - bramę - 1 szt. - furtki - 4 szt. - tunel z rurek - 1 komplet - koło do przeskoków - 1 komplet - słupki do slalomu - równoważnia - 2 szt. - ławki antywandal - 2 szt. - płotki do przeskoków - 1 komplet
ZDMK/DIW/T-XII-2/23	Budowa oświetlenia przy ul. Laskowej	900	90015	ZDMK	40 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano 1 słup oświetleniowy wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
NW/DIR/Z-XII-1z/24	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki	851	85117	NW	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	Dofinansowano zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Dostarczono elektryczną wózkowannę kąpielową, hydrauliczną wózkowannę kąpielową oraz 3 materace przeciwodleżynowe.
SMMK/DIR/B-XII-2z/24	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000,00	15 000,00	14 901,45	99,34	Zakupiono paralizator elektryczny typu TASER wraz z osprzętem.
KD/DIR/K-XII-3z/24	Zakupy inwestycyjne dla filii Centrum Kultury Podgórza - Dwór Czeczów	921	92109	KD		10 000,00	9 775,61	97,76	Dofinansowano zakup pieca ceramicznego Rohde TE 70 QT.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIS/DIR/S-XII-4z/24	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		13 284,00	13 284,00	100,00	Zakupiono dmuchaną zjeżdżalnię.
Dz XIII	**DZIELNICA XIII**				**1 301 700,00**	**951 800,00**	**859 994,60**	**90,35**	
ZIS/DIR/S-XIII-1/24	KS Korona - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	100 000,00	100 000,00	81 000,00	81,00	Zadanie zakończone. Zamontowano panele fotowoltaiczne.
ZZM/DIR/O-XIII-2/24	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Płaszowskiej	900	90095	ZZM	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o pow. 74 m² Zakupiono i zamontowano: orbitrek, koło tai chi, twister, rowerek i tablicę informacyjną.
ZZM/DIR/O-XIII-3/24	Zielony Skwer "Ptasi Zagajnik" przy ul. Myśliwskiej	900	90004	ZZM		30 000,00	30 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zagospodarowano zielony skwer "Ptasi Zagajnik" przy ul. Myśliwskiej. Zakupiono i zamontowano ławko-huśtawkę.
ZDMK/DIR/T-XIII-5/24	Przebudowa chodnika przy ul. Motyla	600	60016	ZDMK		210 000,00	210 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Przebudowano chodnik na długości 230 m, w tym wykonano rozścielenie ziemi urodzajnej, obsianie trawą.
MCOO/DIR/E-XIII-6/24	Samorządowe Przedszkole nr 57, ul. Kutrzeby 6 - modernizacja	801	80195	P 57		26 000,00	26 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano klimatyzację, zamontowano 3 klimatyzatory. Zadanie współfinansowane z zadaniem ogólnomiejskim nr MCOO/E1.208/24.
ZIS/DIR/S-XIII-7/24	KS Płaszowianka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		13 000,00	12 500,00	96,15	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 13 kamer, 13 adapterów, rejestrator oraz dysk.
ZDMK/DIW/T-XIII-3/20	Budowa drogi bocznej - ul. Golikówka	600	60017	ZDMK	158 600,00				Uchwałą Nr XVII/393/2024 RMK z dnia 18.12.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KD/DIW/K-XIII-4/23	Leksykon Podgórza	921	92118	KD	35 000,00	35 000,00	28 640,00	81,83	Dofinansowano przygotowanie materiałów do wydania publikacji oraz wydrukowano publikację "Leksykon Podgórza" w 500 kopiach.
ZDMK/DIW/T-XIII-7/22	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krasickiego z ul. Orawską	600	60016	ZDMK	128 500,00	116 750,00	116 668,03	99,93	Zadanie zakończone. Wybudowano przejście dla pieszych, zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZZM/DIW/O-XIII-10/23	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Zabłocie	900	90004	ZZM	200 000,00	70 000,00	69 987,00	99,98	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1350.2024.AGI z dnia 12.11.2024 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZDMK/DIW/T-XIII-11/21	Rozbudowa ul. Batki	600	60016	ZDMK	114 600,00	80 220,00	80 199,57	99,97	Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.
ZDMK/DIW/T-XIII-12/23	Przebudowa ul. Rybitwy na odcinku od ul. Szparagowej do ul. Rybitwy 88a	600	60016	ZDMK	250 000,00				Uchwałą Nr VII/96/24 RMK z dnia 03.07.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/DIW/T-XIII-13/23	Budowa ciągu pieszego od ul. Myśliwskiej w stronę Parku Rzecznego Ogród Płaszów	600	60017	ZDMK	100 000,00	65 830,00			Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 9 miesięcy od daty zawarcia, tj. 26.12.2024 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Dalsza realizacja i rozliczenie umowy nastąpi w 2025 roku na zadaniu nr ZDMK/T1.93/25 pn. "Budowa ciągu pieszego od ul. Myśliwskiej w stronę Parku Rzecznego Ogród Płaszów".
DPS-Ł43/DIR/W-XIII-1z/24	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43	35 000,00				Zarządzeniem Nr 1727/2024 PMK z 17.06.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
OC/DIR/B-XIII-2z/24	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	Dofinansowano zakup samochodów osobowych segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji V w Krakowie.
SMMK/DIR/B-XIII-3z/24	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK		25 000,00	25 000,00	100,00	Zakupiono samochód służbowy dla Oddziału IV Podgórze Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Zadanie współfinansowane z zadaniami inwestycyjnymi Dzielnicy VIII, IX, X, XI: SMMK/DIR/B-VIII-3z/24, SMMK/DIR/B-IX-1z/24, SMMK/DIR/B-X-6z/24, SMMK/DIR/B-XI-3z/24 i zadaniem ogólnomiejskim nr SMMK/B1.5z/24
Dz XIV	**DZIELNICA XIV**				**1 333 740,00**	**1 016 555,00**	**992 588,14**	**97,64**	
ZDMK/DIR/T-XIV-2/24	Budowa oświetlenia chodnika na os. 2 Pułku Lotniczego	900	90015	ZDMK	115 000,00	74 800,00	74 784,00	99,98	Zadanie zakończone. Zamontowano 5 słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZZM/DIR/O-XIV-3/24	Ścianka tenisowa w Czyżynach wraz z boiskiem i elementami małej architektury	900	90095	ZZM		23 900,00			Zadanie zakończone. W ramach zadania nr ZZM/O1.331/23 w dniu 27.08.2024 uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1068.2024.PZI o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej architektury oraz budowa boiska do rekreacji wraz z ogrodzeniem. Wykonawca uchylił się od podpisania umowy na wybudowanie ścianki tenisowej w Czyżynach wraz z boiskiem i elementami małej architektury.
MCOO/DIW/E-XIV-1/23	Szkoła Podstawowa nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 - modernizacja	801	80195	SP 155	35 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano wiatę rowerową.
ZDMK/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk	600	60016	ZDMK	177 340,00				Uchwałą Nr V/80/2024 RMK z dnia 19.06.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/DIW/T-XIV-4/21	Budowa zatok parkingowych w os. 2 Pułku Lotniczego	600	60017	ZDMK	125 000,00	125 000,00	124 999,99	100,00	Wybudowano zatokę parkingową. Wykonane roboty budowlane: - jezdnia z kostki brukowej betonowej - 228,95 m² -chodnik i miejsc postojowe z kostki betonowej - 690,46 m² - nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej - 15,23 m² - nawierzchnie chodnika z płyt betonowych kolor szary - 6,40 m² - nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego - 151,25 m² - zamontowano słupki do znaków drogowych i oznakowanie - zamontowano 3 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZDMK/DIW/T-XIV-5/21	Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Ogłęczyzna z ul. Na Załęczu wraz z przejściem dla pieszych	600	60016	ZDMK	139 800,00				Uchwałą Nr XIII/308/2024 RMK z dnia 6.11.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-XIV-6/21	Modernizacja miejsc postojowych w Dzielnicy Nowa Huta, obręb 7	600	60016	ZDMK	386 600,00	386 600,00	386 600,00	100,00	Rozpoczęto wykonanie robót budowlanych, w tym: - rozebrano nawierzchnie betonową, - wykonano roboty ziemne pod konstrukcję parkingu na powierzchni ok. 500 m². Wykonano i przełączono linie niskiego napięcia na długości około 35 m oraz wykonano linie średniego napięcia 2 x około 95 m.
ZZM/DIW/O-XIV-12/22	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Niepokalanej Panny Marii	900	90095	ZZM	300 000,00	300 000,00	299 999,40	100,00	Zmodernizowano ogródek jordanowski przy ul. Niepokalanej Panny Marii. Wykonano: - nawierzchnię z kostki betonowej - pow. 190,71 m² - nawierzchnię bezpieczną syntetyczną - pow. 237,32 m² - nawierzchnię bezpieczną zrębki - pow. 107,16 m² - ławki - 4 szt. - leżaki parkowe - 4 szt. - kosze na śmieci - 4 szt. - stojaki rowerowe - 4 szt. - kosz do koszykówki - 1 szt. - tyrolkę - 1 szt. - zestaw zabawowy - szt. - zestaw wspinaczkowy - 1 szt. - trampolinę - 1 szt. - huśtawkę wieloosobową - 1 szt. - huśtawkę bocianie gniazdo - 1 szt.
ZDMK/DIW/T-XIV-14/23	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Sołtysowskiej	900	90015	ZDMK	55 000,00	26 255,00	26 254,75	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO/DIR/W-XIV-1z/24	Zakupy inwestycyjne Samorządowego Przedszkola nr 185, os. Dywizjonu 303 49	853	85395	P 185		25 000,00	24 950,00	99,80	Zakupiono urządzenia zabawowe do ogrodu przedszkolnego.
Dz XV	**DZIELNICA XV**				**533 200,00**	**676 595,00**	**676 593,59**	**100,00**	
MCOO/DIR/E-XV-1/24	Szkoła Podstawowa nr 126, os. Tysiąclecia 57 - modernizacja	801	80195	SP 126	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano 2 klimatyzatory w sali gimnastycznej.
ZZM/DIR/O-XV-2/24	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	250 000,00	351 900,00	351 900,00	100,00	Zadanie zakończone. Doposażono ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XV. Wykonano: - nawierzchnię bezpieczną żwirową - 143 m² - nawierzchnię z kostki betonowej - 57 m² - obrzeża betonowe - 125 mb. - huśtawkę - 1 kpl. - siedzisko - 2 szt. - huśtawkę bocianie gniazdo - 1 szt. - zestaw zabawowy - 1 szt. - trampolinę integracyjną - 2 szt. - zestaw piknikowy - 2 szt. - zestaw do gry w szachy - 1 szt. - stół do gry w tenisa stołowego - 1 szt.
ZDMK/DIR/T-XV-3/24	Budowa parkingu przy ul. Kniaźnina	600	60017	ZDMK	70 000,00				Uchwałą Nr IX/171/2024 RMK z dnia 11.09.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-XV-4/24	Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	50 000,00	49 203,00	49 202,85	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano i przebudowano ciągi piesze na terenach zielonych Dzielnicy XV. Wykonano: 31,2 m² nawierzchni z płyt betonowych naos. Piastów oraz 34,2 m² nawierzchni żwirowo - bezpiecznej, 41 m² o nawierzchni z kostki brukowej na działce 71/21 obr. NH-2 jedn. ewid. Nowa Huta.
ZIS/DIR/S-XV-5/24	Boisko przy Szkole Podstawowej Nr 77	926	92601	ZIS		30 000,00	30 000,00	100,00	Zakończono zadanie. Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZZM/DIR/O-XV-6/24	Doposażenie Dzielnicy XV w elementy małej architektury	900	90095	ZZM		14 933,00	14 932,20	99,99	Zadanie zakończone. Doposażono Dzielnicę XV w elementy małej architektury. Zakupiono i zamontowano 4 ławki z oparciem typu antywandal i 7 koszy na śmieci.
ZZM/DIR/O-XV-7/24	Montaż barierek przy ul. Kruszwickiej	900	90095	ZZM		5 000,00	5 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano barierki o łącznej długości 6 mb. przy ul. Kruszwickiej na dz. 71/21 obr. NH-2 jedn. ewid. Nowa Huta.
ZDMK/DIW/T-XV-1/23	Budowa oświetlenia na os. Tysiąclecia	900	90015	ZDMK	48 200,00	48 200,00	48 200,00	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/DIW/T-XV-5/24	Budowa parkingu przy ul. Kniaźnina	600	60017	ZDMK		49 001,00	49 000,74	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano zaświadczenie nr AU-01.7.6743.985.2024.EFI z dnia 05.08.2024 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych.
KMPSP/DIR/B-XV-1z/24	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP		13 358,00	13 357,80	100,00	Zakupiono wielofunkcyjne narzędzie do wejść siłowych.
Dz XVI	**DZIELNICA XVI**				**823 806,00**	**794 232,00**	**792 545,51**	**99,79**	
ZZM/DIR/O-XVI-1/24	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI	900	90095	ZZM	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 1 zestaw linowy w ogródku jordanowskim na os. Jagiellońskim przy SP 101. Zadanie współfinansowane z zadaniem nr ZZM/O1.109/24.
ZZM/DIR/W-XVI-2/24	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XVI	853	85395	ZZM	118 806,00	79 110,00	79 109,52	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano i przebudowano chodniki na os. Kazimierzowskim na terenie Dzielnicy XVI. W ramach robót budowlanych wykonano: - 71 m² nawierzchni z kostki brukowej - 36 m² nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej.
ZZM/DIR/O-XVI-3/24	Zakup i montaż ławek na terenach zielonych Dzielnicy XVI	900	90095	ZZM	20 000,00				Zarządzeniem Nr 1825/2024 PMK z 27.06.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-XVI-3/24	Doposażenie Dzielnicy XVI w elementy małej architektury	900	90095	ZZM		37 590,00	37 490,40	99,74	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano: - ławki antywandal - 13 szt. - kosze na śmieci - 11 szt.
ZDMK/DIR/T-XVI-4/24	Modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI	900	90015	ZDMK		76 252,00	74 666,17	97,92	Zadanie zakończone. Wymieniono 33 oprawy oświetleniowe.
ZDMK/DIR/B-XVI-5/24	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Dzielnicy XVI	600	60095	ZDMK		63 448,00	63 447,42	100,00	Zadanie zakończone. Rozbudowano monitoring. W zamach zadania zamontowano: - kamery KAM 1 AXis P1467 - LE - 4szt. (os. Kazimierzowskie blok nr 7 - 2szt., Szkoła Podstawowa nr 86 - 2 szt.) - switch EDS-4012.
ZDMK/DIR/T-XVI-10/24	Budowa parkingu na os. Jagiellońskim	600	60017	ZDMK	120 000,00				Zarządzeniem Nr 2688/2024 PMK z dnia 14.10.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-XVI-2/21	Budowa parkingu na os. Przy Arce 5	600	60016	ZDMK	80 000,00	74 082,00	74 082,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1029.2024.EFI z dnia 19.08.2024r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZDMK/DIW/T-XVI-3/23	Budowa oświetlenia placu zabaw na os. Na Lotnisku 6	900	90015	ZDMK	45 000,00	31 750,00	31 750,00	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/DIW/T-XVI-4/23	Dobudowa oświetlenia na os. Kalinowym	900	90015	ZDMK	40 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano 1 słup oświetleniowy wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
Dz XVII	**DZIELNICA XVII**				**317 951,00**	**497 152,00**	**497 109,64**	**99,99**	
MCOO/DIR/W-XVII-1/24	Szkoła Podstawowa nr 129, os. Na Wzgórzach 13a - likwidacja barier architektonicznych	853	85395	SP 129	47 951,00	105 000,00	104 958,36	99,96	Zadanie zakończone Przystosowano dla osób niepełnosprawnych przejście między furtką a bocznym wejściem do budynku Szkoły Podstawowej nr 129, os. Na Wzgórzach 13a.
ZZM/DIR/O-XVII-2/24	Budowa chodnika pomiędzy ul. Jagiełły a ul. Petöfiego	900	90095	ZZM		187 000,00	187 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik pomiędzy Jagiełły a ul. Petöfiego z nawierzchni brukowej o pow. 64 m² i nawierzchni żwirowej o pow. 8,4 m². Wykonano palisadę betonową, mur oporowy i balustradę stalową.
ZZM/DIR/O-XVII-3/24	Budowa pochylni oraz schodów przy ul. Smorawińskiego 6	900	90095	ZZM		26 000,00	26 000,00	100,00	Zakończono zadanie. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o PNB nr 305/6740.9/2024 z dnia 04.12.2024 r.
ZDMK/DIR/T-XVII-8/24	Dobudowa oświetlenia przy ul. Łempickiego/Wąwozowa	900	90015	ZDMK	35 000,00				Uchwałą Nr IX/171/2024 RMK z dnia 11.09.2024 r. zadanie zostało wycofane z budżetu Miasta.
ZDMK/DIR/T-XVII-9/24	Budowa chodnika przy ul. Petöfiego	600	60016	ZDMK	30 000,00	27 600,00	27 600,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję budowy chodnika przy ul. Petöfiego w rejonie działek nr 932, nr 890, nr 13/7 obr. 10 Nowa Huta z pochylnią dla niepełnosprawnych i budową oświetlenia.
ZDMK/DIR/T-XVII-10/24	Modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	900	90015	ZDMK		12 760,00	12 759,69	100,00	Zadanie zakończone. Wymieniono 6 opraw oświetleniowych.
ZZM/DIW/O-XVII-1/23	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Stycznej	900	90095	ZZM	45 000,00	36 900,00	36 900,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.316.224.AGI z dnia 08.05.2024 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych.
ZDMK/DIW/T-XVII-3/23	Dobudowa oświetlenia przy ul. Łuczanowickiej	900	90015	ZDMK	120 000,00	73 792,00	73 791,59	100,00	Zadanie zakończone. Zamontowano 6 słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem i oprawą świetlną.
ZZM/DIW/O-XVII-4/22	Doposażenie ogródka jordanowskiego w os. Łuczanowice	900	90095	ZZM		28 100,00	28 100,00	100,00	Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie doposażenia ogródka jordanowskiego.
ZDMK/DIW/T-XVII-5/24	Dobudowa oświetlenia przy ul. Przebindowskiego	900	90015	ZDMK	20 000,00				Uchwałą Nr VII/96/24 RMK z dnia 03.07.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZDMK/DIW/T-XVII-6/24	Dobudowa oświetlenia przy ul. Folwarcznej	900	90015	ZDMK	20 000,00				Uchwałą Nr CXXX/3604/24 RMK z dnia 20.03.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dz XVIII	**DZIELNICA XVIII**				**933 871,00**	**922 559,00**	**905 242,54**	**98,12**	
NW/DIR/Z-XVIII-1/24	Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	100 000,00	100 000,00	99 810,28	99,81	Zadanie zakończone. Dofinansowano przebudowę szpitala. Wybudowano szatnię wraz z węzłem sanitarnym dla Oddziału Chorób Wewnętrznych.
ZBK/DIR/W-XVIII-2/24	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	30 000,00	30 000,00	24 390,24	81,30	Zadanie zakończone. Zlikwidowano barierę architektoniczną w budynku komunalnym na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta. W ramach zadania zmodernizowano 2 łazienki w lokalu na os. Centrum C7.
ZDMK/DIR/T-XVIII-3/24	Przebudowa ulicy wewnątrzosiedlowej wraz z budową miejsc postojowych na osiedlu Willowym	600	60017	ZDMK	35 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano wielowariantową koncepcję dla przebudowy ulicy wewnątrzosiedlowej wraz z budową miejsc postojowych w os. Willowym w rejonie budynków nr 21-27 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia.
ZIS/DIR/S-XVIII-4/24	Yacht Club - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		17 843,00	17 842,02	99,99	Zadanie zakończone. Wykonano II etap robót w zakresie rozbudowy instalacji fotowoltaicznej.
ZIS/DIR/S-XVIII-5/24	LKS Błyskawica Wyciąże - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		20 000,00	16 260,16	81,30	Zadanie zakończone. Zmodernizowano obiekty LKS Błyskawica Wyciąże w zakresie sufitów podwieszanych wraz z instalacją elektryczno-oświetleniową.
ZZM/DIR/O-XVIII-6/24	Doposażenie ogródka jordanowskiego w os. Kolorowym	900	90095	ZZM		6 464,00	6 464,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonano stół do gry w szachy wraz z siedziskami. Zadanie współfinansowane z zadaniem ZZM/DIW/O-XVIII-1/12.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	500 000,00	494 533,00	494 532,61	100,00	Zakupiono i zamontowano: os. Kościelniki przy ul. Pysocice: - koparkę do piaskownicy - 1szt. - zestaw piaskowy - 1 szt. - ławki do piaskownicy - 2 szt. - karuzelę - 1 szt. - zjazd linowy/tyrolka - 1 szt. - nawierzchnię piaskową - 147,5m² os. Kolorowe: - stół do gry w szachy wraz z siedziskami - współfinansowano z zadaniem ZZM/DIR/O-XVIII-6/24. os. Słonecznym 13-15: Wykonano: - nawierzchnię bezpieczną pisakową - 99,15 m - nawierzchnię syntetyczną - 4,95 m² - nawierzchnię z geokraty - 4 m² - nawierzchnię trawiastą - 150 m² Zakupiono i zamontowano: - urządzenia zabawowe - 1 szt. - pszczoła mała - 1 szt. - muzyczne kwiaty - 1 szt. - słońce EPDM - 1 szt. - huśtawka wagowa - 1 szt. - zestaw zabawowy pszczoła duża - 1 szt. - bujak rodeo - 1 szt. - karuzela pionowa - 1 szt. - kosz na odpadki - 1 szt. - ławki z oparciem - 2 szt.
ZDMK/DIW/T-XVIII-5/20	Budowa miejsc parkingowych na os. Zielonym bl. nr 15-16	600	60017	ZDMK	128 871,00	139 279,00	139 278,23	100,00	Zadanie zakończone. Wybudowano miejsca parkingowe, w tym wykonano: - nawierzchnię z kostki kamiennej 9x11 - miejsca postojowe - 109,55 m², - nawierzchnię z płyt betonowych 50x50x7 - chodnik - 22,85 m², - nawierzchnię z mieszanek mineralno - bitumicznych - 31,75 m², - krawężnik betonowy 15x30 - 62,15 m, - obrzeże betonowe 30x8 - 35,68 m, - oprawa KIO LED KLOL00-00-WW32_450mA - 1 szt., - słup S60PC z fundamentem F100/200 - 1 szt., - kabel YKXS 5x16 - 47,05 m, - kanalizacja opadowa - 24,10 m.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2024 r.	% kol. 8 : 7	
					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZDMK/DIW/T-XVIII-7/21	Rozbudowa miejsc parkingowych os. Na Skarpie przy bloku nr 10, 11, 12	600	60017	ZDMK	140 000,00	44 900,00	44 900,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskana decyzja o PNB nr 294/6740.9/2024 z dnia 28.11.2024 r.
ZIS/DIR/S-XVIII-1z/24	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		41 540,00	33 765,00	81,28	Zakupiono wycinarkę do darni na potrzeby obiektu sportowego przy ul. Ptaszyckiego (Nowy Hutnik 2010).

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Skarbnika
w Wydziale Budżetu Miasta
Tomasz Tylek