

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		ZDROWIE					4 500 000	23 200 000		36 900	0,2								
						środki własne Miasta	4 500 000	23 200 000		36 900	0,2								
		Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego					4 500 000	23 200 000		36 900	0,2								
1	NWIZ1.1/24	Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie - Zakup rezonansu magnetycznego oraz modernizacja pomieszczeń Efekt 2024 r.: Dofinansowano zakup, dostawę i montaż rezonansu magnetycznego (MR) z wyposażeniem, wykonanie prac budowlano - instalacyjnych w obrębie Pracowni Rezonansu Magnetycznego, w tym wymianę systemu chłodzenia urządzenia wraz z systemem awaryjnym.	NW	VII	B	śr. Miasta		1 500 000	ZPMK 412/09.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego	III	23.02.2024 r. Szpital ogłosił Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę rezonansu magnetycznego 1,5-teslowego wraz z adaptacją pomieszczeń. Termin składania zgłoszeń: 04.03.2024 Termin zakończenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych przewidywany jest na 12.04.2024 r.	
																Zawarcie umowy na zakup specjalistycznego sprzętu wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni Rezonansu Magnetycznego.	VI		
																Zakup specjalistycznego sprzętu wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni Rezonansu Magnetycznego.	XI		
2	NWIZ1.3/22	Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Efekt 2024 r.: Dofinansowano wykonanie robót budowlano- instalacyjnych dla potrzeb budowy budynku nowej rozdzielni elektrycznej, wykonania zasilania budynku rozdzielni oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego. Dofinansowano budowę pracowni modułowej Rezonansu Magnetycznego (RM) dla potrzeb Szpitala, w tym opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlano- instalacyjnych w celu przygotowania infrastruktury niezbędnej do montażu pracowni modułowej wraz z dostawą i uruchomieniem urządzenia RM.	NW	XVIII	P, B	śr. Miasta	3 000 000	18 000 000	ZPMK 408/09.02.2024	36 900	0,2					Budowa budynku nowej rozdzielni elektrycznej.			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano - instalacyjnych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.	III	W trakcie realizacji. 06.03.2024 r. Szpital ogłosił postępowanie w trybie podstawowym z negocjacją nr SZP-271-5/24 "Budowa budynku nowej rozdzielni głównej z dostawą i montażem wyposażenia oraz zasilanie kablami średniego napięcia". Planowany termin otwarcia ofert: 08.04.2024 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano - instalacyjnych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.	VI		
																Wykonanie robót budowlano - instalacyjnych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.	XI		
																Budowa pracowni modułowej Rezonansu Magnetycznego.			
																Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie PFU.	III	Zakończono działanie. Przesłano zaproszenia do składania ofert. Termin otwarcia ofert 12.03.2024 r. Wybrano Wykonawcę.	
																Zawarcie umowy na opracowanie PFU.	III	Zakończono działanie. Umowa nr PT/SO/8/2024 z 14.03.2024 r. na kwotę 36 900 zł, z terminem realizacji 27.03.2024	
																Opracowanie PFU.	III	Zakończono działanie. Opracowano PFU.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę pracowni modułowej Rezonansu Magnetycznego.	IV	W trakcie realizacji. Ogłoszono zamówienie publiczne. Planowany termin otwarcia ofert: 25.04.2024 r.	
																Zawarcie umowy na budowę pracowni modułowej Rezonansu Magnetycznego.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych w związku z budową pracowni modułowej Rezonansu Magnetycznego.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.03.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	NW/Z1.4/23	Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz z lądowiskiem dla helikopterów na dachu i zagospodarowaniem terenu Efekt 2024 r.: Dofinansowano opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz z uwzględnieniem lądowiska dla helikopterów na dachu i zagospodarowaniem terenu.	NW	IV	P	śr. Miasta		3 700 000	ZPMK 408/09.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej.	III	W trakcie realizacji. 19.02.2024 r. Szpital ogłosił postępowanie nr ZP/12/2024 o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. 21.03.2024 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu nr ZP/12/2024. Wpłynęła 1 oferta o wartości 915 120 zł. Trwa weryfikacja ofert.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej.	VI		
																Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej.	XII		
4	NW/Z1.11/24	Szpital Miejski im G. Narutowicza: modernizacja lotniska dla potrzeb SOR Efekt 2024 r.: -	NW	IV		śr. Miasta	1 500 000		ZPMK 274/30.01.2024							Zarządzeniem Nr 274/2024 PMK z 30.01.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			