

Zbiorcza Informacja nt. realizacji inwestycji strategicznych wg stanu na dzień 31.10.2008 r.

| Dane z budżetu |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                          |                          |                                                                                                                                                         | Monitoring finansowy  |     |                    |     | Harmonogram 2008 r.                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | Monitoring rzeczowy                                                                                           |
|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|--------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp             | Nr zad. | Nazwa zadania<br>Zakres rzeczowy 2008 r.<br>Efekt 2008 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jedn. realiz.   | Plan na dzień 1.01.08 r. | Plan na dzień 5.11.08 r. | Zmiany ZPMK/ URMK                                                                                                                                       | Środki objęte umowami | %   | Poniesione nakłady | %   | Działanie                                                                                                                                  | data działania                                                                                                                                                                       | Stan realizacji na 31.10.2008 r.                                                                              |
| 1              | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4               | 5                        | 6                        | 7                                                                                                                                                       | 8                     | 9   | 10                 | 11  | 12                                                                                                                                         | 13                                                                                                                                                                                   | 14                                                                                                            |
|                |         | Ogółem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 439 072 600              | 389 812 132              |                                                                                                                                                         | 328 931 871           | 84% | 221 486 968        | 57% |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |
|                |         | środki Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 358 070 900              | 327 575 532              |                                                                                                                                                         | 285 174 473           | 87% | 191 600 671        | 58% |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |
|                |         | środki zewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 81 001 700               | 62 236 600               |                                                                                                                                                         | 43 757 398            | 70% | 29 886 297         | 48% |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |
| 1              | S-0.1   | <b>Hala Widowiskowo - Sportowa (Czyżyny)</b><br><br>1. Przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej.<br>2. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.<br>3. Opracowywanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania dec.o pozw.na budowę.<br>4. Wyłonienie jednostki weryfikującej projekt i zawarcie umowy.<br>6. Rozpoczęcie procedury wyboru koncesjonariusza.<br><br><u>Efekt w 2008r.:</u><br><b>Opracowana koncepcja urbanistyczno - architektoniczna. Zaawansowana dokumentacja projektowa w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Zawarta umowa z jednostką weryfikującą projekt. Zawarta umowa na doradztwo prawne przy przygotowaniu zamówienia na koncesję na roboty budowlane. Rozpoczęta procedura wyboru koncesjonariusza.</b> | BI              | 1 000 000                | 3 750 000                | ZPMK<br>Nr 901/08<br>z 12.05.08r.<br><br>ZPMK<br>Nr 1389/08<br>z 11.07.08r.<br><br>ZPMK<br>Nr 237<br>z 30.09.08r.                                       | 3 249 731             | 87% | 3 146 626          | 84% | <b>HARMONOGRAM z dnia 21.07.2008 r.</b><br>Harmonogram zaktualizowany - ze względu na zawarcie umowy i zmianę zakresu rzeczowo-finansowego | Wydano ostateczną dec. o WZ (sierpień 2004r.), pozyskano prawo do terenu (100%). 4.06.br. zawarto umowę na wykonanie kpl dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego |                                                                                                               |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                          |                          |                                                                                                                                                         |                       |     |                    |     | Dokumentacja + wymagane decyzje                                                                                                            | III                                                                                                                                                                                  | ogłoszono wyniki konkursu 10.03.br.                                                                           |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                          |                          |                                                                                                                                                         |                       |     |                    |     |                                                                                                                                            | VI                                                                                                                                                                                   | zawarta umowa 4.06.br                                                                                         |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                          |                          |                                                                                                                                                         |                       |     |                    |     |                                                                                                                                            | IX                                                                                                                                                                                   | opracowana 4.09.br.                                                                                           |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                          |                          |                                                                                                                                                         |                       |     |                    |     |                                                                                                                                            | VIII                                                                                                                                                                                 | 15.10.br. - złożony wniosek, 20.10.br. - wszczęte postępowanie, 27.10.br. - postanowienie o nałożeniu raportu |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                          |                          |                                                                                                                                                         |                       |     |                    |     |                                                                                                                                            | XII                                                                                                                                                                                  | planowane ok.. 20.01.09r.                                                                                     |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                          |                          |                                                                                                                                                         |                       |     |                    |     |                                                                                                                                            | IX                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                          |                          |                                                                                                                                                         |                       |     |                    |     |                                                                                                                                            | XI                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                          |                          |                                                                                                                                                         |                       |     |                    |     |                                                                                                                                            | I.2009                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                          |                          |                                                                                                                                                         |                       |     |                    |     |                                                                                                                                            | VII.2009                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                          |                          |                                                                                                                                                         |                       |     |                    |     | pnb                                                                                                                                        | I.2009                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                          |                          |                                                                                                                                                         |                       |     |                    |     |                                                                                                                                            | III.2009                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                          |                          |                                                                                                                                                         |                       |     |                    |     | Budowa                                                                                                                                     | IX                                                                                                                                                                                   | opóźnienie ok. 2 m-cy                                                                                         |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                          |                          |                                                                                                                                                         |                       |     |                    |     |                                                                                                                                            | V.2009                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                          |                          |                                                                                                                                                         |                       |     |                    |     |                                                                                                                                            | VII.2009                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                          |                          |                                                                                                                                                         |                       |     |                    |     |                                                                                                                                            | VI.2012                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                          |                          |                                                                                                                                                         |                       |     |                    |     | Nadzór inwestorski                                                                                                                         | VIII                                                                                                                                                                                 | 13.08.br. ogłoszono                                                                                           |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                          |                          |                                                                                                                                                         |                       |     |                    |     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      | 5.09.br. zawarto umowę                                                                                        |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                          |                          |                                                                                                                                                         |                       |     |                    |     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      | rozpoczęto w zakresie opracowanej koncepcji                                                                   |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                          |                          |                                                                                                                                                         |                       |     |                    |     |                                                                                                                                            | VII.09                                                                                                                                                                               | 31.07.09r. planowane zakończenie                                                                              |
| 2              | S-0.2   | <b>Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)</b><br><br>1. Wykonanie pomiarów geodezyjnych, badań geologicznych i archeologicznych.<br>2. Opracowanie koncepcji pokonkursowej.<br>3. Wyłonienie Inwestora Zastępczego i zawarcie umowy.<br>4. Rozpoczęcie nadzoru inwestorskiego.<br><br><u>Efekt w 2008r.:</u><br><b>Wykonane pomiary geodezyjne, badania geologiczne i archeologiczne. Opracowana koncepcja pokonkursowa. Zawarta umowa z Inwestorem Zastępczym. Rozpoczęty nadzór inwestorski.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BI              | 14 500 000               | 2 300 000                | ZPMK<br>Nr 901/08<br>z 12.05.08r.<br>ZPMK<br>Nr 1164/08<br>z 16.06.08r.<br>ZPMK<br>Nr 1389/08<br>z 11.07.08r.<br><br>ZPMK<br>Nr 1896/08<br>z 30.09.08r. | 2 085 790             | 91% | 309 708            | 13% | <b>HARMONOGRAM z dnia 08.09.2008 r.</b><br>Harmonogram zaktualizowany - ze względu na zawarcie umowy i zmianę zakresu rzeczowo-finansowego | Wydano ostat. dec. o WZ (marzec 2004r.), pozyskano prawo do terenu (100%). 20.05.br. zawarto umowę na wykonanie kpl dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego      |                                                                                                               |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | budżet<br>śr UE | 14 500 000<br>0          | 2 300 000<br>0           |                                                                                                                                                         | 2 085 790             |     | 309 708            |     | Dokumentacja + wymagane dec.                                                                                                               | V                                                                                                                                                                                    | 20.05.br.zawarta                                                                                              |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                          |                          |                                                                                                                                                         |                       |     |                    |     |                                                                                                                                            | XII                                                                                                                                                                                  | w trakcie opracowania                                                                                         |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                          |                          |                                                                                                                                                         |                       |     |                    |     |                                                                                                                                            | VI                                                                                                                                                                                   | 20.06.br. ogłoszono przetarg                                                                                  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                          |                          |                                                                                                                                                         |                       |     |                    |     |                                                                                                                                            | VII                                                                                                                                                                                  | 21.07.br. zawarto umowę                                                                                       |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                          |                          |                                                                                                                                                         |                       |     |                    |     |                                                                                                                                            | X                                                                                                                                                                                    | 22.10.br. termin wykonania badań                                                                              |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                          |                          |                                                                                                                                                         |                       |     |                    |     |                                                                                                                                            | VII.09<br>IV.10<br>XI.10                                                                                                                                                             | projekt budowlany<br>projekt wykonawczy - I etap<br>projekt wykonawczy - II etap                              |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                          |                          |                                                                                                                                                         |                       |     |                    |     | pnb                                                                                                                                        | VII.09                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                          |                          |                                                                                                                                                         |                       |     |                    |     |                                                                                                                                            | IX.09                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                          |                          |                                                                                                                                                         |                       |     |                    |     | budowa                                                                                                                                     | VI.10<br>I.11                                                                                                                                                                        | I etap<br>II etap                                                                                             |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                          |                          |                                                                                                                                                         |                       |     |                    |     |                                                                                                                                            | X.10<br>V.11                                                                                                                                                                         | I etap<br>II etap                                                                                             |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                          |                          |                                                                                                                                                         |                       |     |                    |     |                                                                                                                                            | VI.13                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                          |                          |                                                                                                                                                         |                       |     |                    |     |                                                                                                                                            | IX.13                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |

| Dane z budżetu |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                          |                          |                                                                              |                       | Monitoring finansowy |                    |    |                                                                                          | Harmonogram 2008 r.                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                           | Monitoring rzeczowy |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Lp             | Nr zad.   | Nazwa zadania<br>Zakres rzeczowy 2008 r.<br>Efekt 2008 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jedn. realiz. | Plan na dzień 1.01.08 r. | Plan na dzień 5.11.08 r. | Zmiany ZPMK/ URMK                                                            | Środki objęte umowami | %                    | Poniesione nakłady | %  | Działanie                                                                                |                                                                                                                                      | data działania | Stan realizacji na 31.10.2008 r.                                                                                                                          |                     |
| 1              | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4             | 5                        | 6                        | 7                                                                            | 8                     | 9                    | 10                 | 11 | 12                                                                                       |                                                                                                                                      | 13             | 14                                                                                                                                                        |                     |
|                | EURO 2012 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                          |                          |                                                                              |                       |                      |                    |    | Nadzór inwestorski                                                                       | Ogłoszenie zamówienia publicznego na kontrolę i weryfikację dokumentacji projektowej Centrum Kongresowego                            | VIII           | 5.08.br. ogłoszono, 18.09.br. unieważniono przetarg z przyczyn formalnych, 15.10.br. kolejne ogłoszenie, 24.11.br. otwarcie ofert                         |                     |
|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                          |                          |                                                                              |                       |                      |                    |    |                                                                                          | Zawarcie umowy z Weryfikatorem dokumentacji projektowej                                                                              | XI             | zawarto 19.12.br.                                                                                                                                         |                     |
|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                          |                          |                                                                              |                       |                      |                    |    |                                                                                          | Rozpoczęcie kontroli i weryfikacji                                                                                                   | XI             |                                                                                                                                                           |                     |
|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                          |                          |                                                                              |                       |                      |                    |    |                                                                                          | Zakończenie kontroli i weryfikacji                                                                                                   | XII.2009       | 15.12.2009r. planowane zakończenie                                                                                                                        |                     |
| 3              | S-0.3     | <b>Przebudowa układu drogowego dla obsługi komunikacyjnej Centrum Kongresowego (Rondo Grunwaldzkie)</b><br><br>1. Opracowanie analizy wpływu inwestycji Centrum Kongresowego na przyległy układ drogowy wraz z koncepcją obsługi komunikacyjnej.<br>2. Wylonienie wykonawcy i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy układu drogowego.<br>3. Uzyskanie decyzji ULICP dla przebudowy sieci elektroenergetycznych, oświetleniowych i teletechnicznych.<br>4. Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, oświetleniowej i ciepłowniczej.<br>5. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla przebudowy układu drogowego.<br><br><u><b>Efekt w 2008r.:</b></u><br><b>Opracowana dokumentacja projektowa dla sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, oświetleniowej i ciepłowniczej.</b><br><b>Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę dla sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, oświetleniowej i ciepłowniczej.</b><br><b>Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU dla przebudowy układu drogowego.</b><br><br>odpow. za monitoring: E. Warcholińska | ZIKiT         | 1 800 000                | 1 800 000                | ZPMK<br>Nr 1068/08<br>z 03.06.08r.<br><br>ZPMK<br>Nr 1746/08<br>z 04.09.08r. | 161 530               | 9%                   | 55 900             | 3% | <b>HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008 r.</b><br>poprowiony 05.05.2008r., zgodnie z uwagami PS |                                                                                                                                      |                | Wydano ostat. dec. o ULICP (październik 2005r.) pozyskano prawo do terenu (100%).                                                                         |                     |
|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                          |                          |                                                                              |                       |                      |                    |    | Opracowania przedprojektowe                                                              | Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji szczegółowej                                                                                 | II             | 18.02.br. zawarto umowę na opracowanie analizy wpływu inwestycji Centrum Kongresowego na przyległy układ drogowy wraz z koncepcją obsługi komunikacyjnej. |                     |
|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                          |                          |                                                                              |                       |                      |                    |    |                                                                                          | Opracowanie koncepcji szczegółowej                                                                                                   | V              | umowny termin opracowania koncepcji - 30.05.br.                                                                                                           |                     |
|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                          |                          |                                                                              |                       |                      |                    |    |                                                                                          | Odbiór koncepcji                                                                                                                     | V              | 30.05.br. odebrana                                                                                                                                        |                     |
|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                          |                          |                                                                              |                       |                      |                    |    | Dokumentacja projektowa                                                                  | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy układu drogowego                            | VI             | opóźnienie ok. 5 m-cy                                                                                                                                     |                     |
|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                          |                          |                                                                              |                       |                      |                    |    |                                                                                          | Zawarcie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej dla przebudowy układu drogowego                                                  | VII            | opóźnienie ok. 4 m-ce                                                                                                                                     |                     |
|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                          |                          |                                                                              |                       |                      |                    |    |                                                                                          | Zlecenie i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci ciepłej                                        | VIII           | 14.08.br. zawarto umowę wraz z uzysk. decyzji o ULICP i pnb z terminem wykonania: 31.10.br., aneksem przedłużono termin do 10.12.br.                      |                     |
|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                          |                          |                                                                              |                       |                      |                    |    |                                                                                          | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci ciepłej                                                                     |                |                                                                                                                                                           |                     |
|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                          |                          |                                                                              |                       |                      |                    |    |                                                                                          | Zlecenie i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci teletechnicznej, elektrycznej, oświetleniowej  | VIII           | 26.08.br. zawarto umowę wraz z uzysk. decyzji o ULICP i pnb z terminem wykonania: 30.10.br., aneksem przedłużono termin do 10.12.br.                      |                     |
|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                          |                          |                                                                              |                       |                      |                    |    |                                                                                          | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci teletechnicznej, elektrycznej, oświetleniowej                               |                |                                                                                                                                                           |                     |
|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                          |                          |                                                                              |                       |                      |                    |    | ULICP                                                                                    | Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP dla przebudowy sieci ciepłej                                                  | VIII           | 8.08.br. złożono wniosek                                                                                                                                  |                     |
|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                          |                          |                                                                              |                       |                      |                    |    |                                                                                          | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP dla przebudowy sieci ciepłej                                                                   |                | 15.09.br. uzyskano decyzję (ostateczna)                                                                                                                   |                     |
|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                          |                          |                                                                              |                       |                      |                    |    |                                                                                          | Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP dla przebudowy sieci teletechnicznej, elektrycznej, oświetleniowej            |                | 25.09.br. złożono wniosek, 13.10.br. - uzupełnienie wniosku, brak opinii: WKZ, KS UMK                                                                     |                     |
|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                          |                          |                                                                              |                       |                      |                    |    |                                                                                          | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP dla przebudowy sieci teletechnicznej, elektrycznej, oświetleniowej                             |                |                                                                                                                                                           |                     |
|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                          |                          |                                                                              |                       |                      |                    |    | ŚU                                                                                       | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla przebudowy układu drogowego                                                              |                |                                                                                                                                                           |                     |
|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                          |                          |                                                                              |                       |                      |                    |    | pnb                                                                                      | Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pnb dla przebudowy sieci ciepłej                                                    |                |                                                                                                                                                           |                     |
|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                          |                          |                                                                              |                       |                      |                    |    |                                                                                          | Uzyskanie ostatecznej decyzji o pnb dla przebudowy sieci ciepłej                                                                     |                |                                                                                                                                                           |                     |
|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                          |                          |                                                                              |                       |                      |                    |    |                                                                                          | Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pnb dla przebudowy sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, oświetleniowej |                |                                                                                                                                                           |                     |
|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                          |                          |                                                                              |                       |                      |                    |    |                                                                                          | Uzyskanie ostatecznej decyzji o pnb dla przebudowy sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, oświetleniowej                  |                |                                                                                                                                                           |                     |



| Dane z budżetu |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                          |                                    | Monitoring finansowy  |     |                    |    | Harmonogram 2008 r. |                | Monitoring rzeczowy                                                                                                  |  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----|--------------------|----|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Lp             | Nr zad.                                                                                           | Nazwa zadania<br>Zakres rzeczowy 2008 r.<br>Efekt 2008 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jedn. realiz.                                                                                                                           | Plan na dzień 1.01.08 r. | Plan na dzień 5.11.08 r.                                                                                                                                 | Zmiany ZPMK/ URMK                  | Środki objęte umowami | %   | Poniesione nakłady | %  | Działanie           | data działania | Stan realizacji na 31.10.2008 r.                                                                                     |  |
| 1              | 2                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                       | 5                        | 6                                                                                                                                                        | 7                                  | 8                     | 9   | 10                 | 11 | 12                  | 13             | 14                                                                                                                   |  |
| 6              | S-0.6                                                                                             | Północna obwodnica Krakowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                          |                                    |                       |     |                    |    |                     |                |                                                                                                                      |  |
|                |                                                                                                   | 1. Odcinek węzeł "Radzikowskiego" - węzeł "Modlnica":<br>- uzyskanie ostatecznej decyzji o pozw. na budowę (GDDKiA),<br>- wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę (GDDKiA),<br>- rozpoczęcie budowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                          |                                    |                       |     |                    |    |                     |                | 23.03.08r. złożono wniosek o wydanie dec. o pozwoleniu na budowę dla odc. węzeł "Radzikowskiego" - węzeł "Modlnica". |  |
|                |                                                                                                   | 2. Odcinek węzeł "Modlnica" - węzeł "Zesławice":<br>- prowadzenie konsultacji społecznych (przez UMWM),<br>- przeprowadzenie proc. przetargowej na opracowanie koncepcji i materiałów do dec. o ŚU oraz dec. o ULD (przez UMWM),<br>- zawarcie umowy pomiędzy Woj. Małopolskim a Gminą Miejską Kraków na wspólne prowadzenie opracowania koncepcji i materiałów do dec. o ŚU oraz dec. o ULD,<br>- opracowanie wstępnych wariantów założeń przebiegu trasy popartych wynikami analiz,<br>- rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o dec. o ŚU.<br><br><u>Efekt w 2008r.:</u><br><b>Rozpoczęta budowa odcinka węzeł "Radzikowskiego" - węzeł "Modlnica" (przez GDDKiA).</b><br><b>Rozpoczęte opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, rozwiązań projektowych oraz kompletnych materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD dla odcinka węzeł "Modlnica" - węzeł "Zesławice".</b><br><i>odpow. za monitoring: A. Świerk</i> | ZIKiT                                                                                                                                   | 1 000 000                | 0                                                                                                                                                        | ZPMK<br>Nr 1164/08<br>z 16.06.08r. | 0                     | 0%  | 0                  | 0% |                     |                |                                                                                                                      |  |
|                |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                          |                                    |                       |     |                    |    |                     |                |                                                                                                                      |  |
|                |                                                                                                   | Budowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | węzeł "Radzikowskiego"- węzeł "Modlnica"<br>Wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę                                          | VI                       | 25.06.br. wydano dec. o pnb. (prawomocne)<br>26.05.br. ogłoszono zam. publ. na wyk. robót, bardzo liczne zapytania oferentów - 31.10.br. otwarcie ofert. |                                    |                       |     |                    |    |                     |                |                                                                                                                      |  |
|                |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rozpoczęcie budowy                                                                                                                      | brak ter.                | Wyłonienie wykonawcy listopad br., termin realizacji ok. 2 lata                                                                                          |                                    |                       |     |                    |    |                     |                |                                                                                                                      |  |
| ŚU             | węzeł "Modlnica" - węzeł "Zesławice"<br>ogłoszenie zam. publ. na oprac. mat. do dec. o ŚU i o ULD | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27.05.br. ogłoszono przetarg, 11.08.br. otwarcie ofert.                                                                                 |                          |                                                                                                                                                          |                                    |                       |     |                    |    |                     |                |                                                                                                                      |  |
|                | Zawarcie umowy na oprac. mat. do dec. o ŚU i o ULD                                                | VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 09.10.br. zawarto umowę z terminem wykonania.:<br>- wniosek o ŚU 8 m-cy od zawarcia umowy,<br>- wniosek o ULD 15 m-cy od zawarcia umowy |                          |                                                                                                                                                          |                                    |                       |     |                    |    |                     |                |                                                                                                                      |  |
|                | Złożenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o ŚU                                                    | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VI.2009r.                                                                                                                               |                          |                                                                                                                                                          |                                    |                       |     |                    |    |                     |                |                                                                                                                      |  |
|                |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                          |                                    |                       |     |                    |    |                     |                |                                                                                                                      |  |
| 7              | S-0.7                                                                                             | Szybka Kolej Aglomeracyjna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IM                                                                                                                                      | 200 000                  | 200 000                                                                                                                                                  |                                    | 189 960               | 95% | 0                  | 0% |                     |                |                                                                                                                      |  |
|                |                                                                                                   | 1. Dokończenie opracowania studium wykonalności dla budowy łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki.<br>2. Złożenie kompl.wniosku o wydanie decyzji o ŚU (przez PKP PLK S.A.)<br>3. Złożenie kompl.wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (przez PKP PLK S.A.).<br><br><u>Efekt w 2008r. :</u><br><b>Opracowane studium wykonalności dla budowy łącznicy kolejowej.</b><br><b>Złożone kompletne wnioski o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (przez PKP PLK S.A.)</b><br><i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                          |                                    |                       |     |                    |    |                     |                |                                                                                                                      |  |
|                |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                          |                                    |                       |     |                    |    |                     |                |                                                                                                                      |  |
|                |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                          |                                    |                       |     |                    |    |                     |                |                                                                                                                      |  |
|                |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                          |                                    |                       |     |                    |    |                     |                |                                                                                                                      |  |
|                |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                          |                                    |                       |     |                    |    |                     |                |                                                                                                                      |  |
| EURO 2012      |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                          |                                    |                       |     |                    |    |                     |                |                                                                                                                      |  |
|                |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                          |                                    |                       |     |                    |    |                     |                |                                                                                                                      |  |
|                |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                          |                                    |                       |     |                    |    |                     |                |                                                                                                                      |  |
|                |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                          |                                    |                       |     |                    |    |                     |                |                                                                                                                      |  |
|                |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                          |                                    |                       |     |                    |    |                     |                |                                                                                                                      |  |

| Dane z budżetu |         |                                                                                                                                                                                    |               |                          |                          |                                    | Monitoring finansowy  |      |                    |      | Harmonogram 2008 r.                                                                           |                | Monitoring rzeczowy                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Lp             | Nr zad. | Nazwa zadania<br>Zakres rzeczowy 2008 r.<br>Efekt 2008 r.                                                                                                                          | Jedn. realiz. | Plan na dzień 1.01.08 r. | Plan na dzień 5.11.08 r. | Zmiany ZPMK/ URMK                  | Środki objęte umowami | %    | Poniesione nakłady | %    | Działanie                                                                                     | data działania | Stan realizacji na 31.10.2008 r.                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 1              | 2       | 3                                                                                                                                                                                  | 4             | 5                        | 6                        | 7                                  | 8                     | 9    | 10                 | 11   | 12                                                                                            | 13             | 14                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 8              | S-0.8   | Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie                                                                                                                                 | ZIKIiT        | 3 000 000                | 1 100 000                | ZPMK<br>Nr 1879/08<br>z 25.09.08r. | 586 891               | 53%  | 144 136            | 13%  | HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008 r.<br>(nie zaakceptowany przez PS)                              |                | Zawarto umowę na oprac. studium wykon. i mat. do decyzji o ŚU i o ULD (3.12.07r.) z term. oprac. 30.09.08r. na kwotę 507,5 tys. zł (w 2007r. wydatk. 233,9 tys. zł.). Kwota w wys. 356 tys. zł - środki niewygasające z terminem wydatkowania 30.06.08r. |  |
|                |         | ULICP                                                                                                                                                                              |               |                          |                          |                                    |                       |      |                    |      | Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU (dla jednej lokalizacji)     | IX             | Opóźnienie ok. 2 m-cy. Opracowano materiały, wniosek złoży KHK.                                                                                                                                                                                          |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                    |               |                          |                          |                                    |                       |      |                    |      | Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU (dla drugiej lokalizacji)    |                | 19.06.br. zawarto umowę (zamówienie dodatkowe do umowy z 03.12.07r.) dla drugiej wskazanej lokalizacji z terminem wyk. 30.09.br. Opracowano materiały, wniosek złoży KHK.                                                                                |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                    |               |                          |                          |                                    |                       |      |                    |      | Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie decyzji o ULICP (dla jednej lokalizacji)  | IX             | Opóźnienie ok. 2 m-cy. Opracowano materiały, wniosek złoży KHK.                                                                                                                                                                                          |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                    |               |                          |                          |                                    |                       |      |                    |      | Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie decyzji o ULICP (dla drugiej lokalizacji) | XII            | 19.06.br. zawarto umowę (zamówienie dodatkowe do umowy z 03.12.07r.) dla drugiej wskazanej lokalizacji z terminem wyk. 30.09.br. Opracowano materiały, wniosek złoży KHK.                                                                                |  |
|                |         | Stu-<br>dium                                                                                                                                                                       |               |                          |                          |                                    |                       |      |                    |      | Opracowanie studium wykonalności - aktualizacja                                               | V              | 30.08.br. opracowano studium. W trakcie oceny i sprawdzania                                                                                                                                                                                              |  |
| 9              | S-0.9   | Budowa Kanału Krakowskiego                                                                                                                                                         | ZIKiT         | 2 686 500                | 2 686 500                |                                    | 2 685 421             | 100% | 2 685 421          | 100% | HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008 r.                                                              |                | Zawarto umowę na opracowanie studium i koncepcji (26.07.07r.) z terminem opracowania 30.03.08r.,- aneks do 30.04.08r.                                                                                                                                    |  |
|                |         | Opracowania przedprojektowe                                                                                                                                                        |               |                          |                          |                                    |                       |      |                    |      | Opracowanie studium wykonalności.                                                             | III            | 30.04.br. przekazano                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                    |               |                          |                          |                                    |                       |      |                    |      | Opracowanie koncepcji.                                                                        | III            | 30.04.br. przekazano                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                |         | 1. Opracowanie studium wykonalności.<br>2. Opracowanie koncepcji.<br><u>Efekt w 2008r.:</u><br>Opracowana koncepcja i studium wykonalności.<br><br>odpow. za monitoring: A. Świerk |               |                          |                          |                                    |                       |      |                    |      |                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

| Dane z budżetu                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  | Monitoring finansowy                      |                                                                          |                    |            | Harmonogram 2008 r.                |                                                    | Monitoring rzeczowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Lp                                                                                                                                                                    | Nr zad.                                                                                                                                                             | Nazwa zadania<br>Zakres rzeczowy 2008 r.<br>Efekt 2008 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jedn. realiz.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na dzień 1.01.08 r.                                                                                                                      | Plan na dzień 5.11.08 r.                                                                                                                                                                                                 | Zmiany ZPMK/ URMK                                                                                | Środki objęte umowami                     | %                                                                        | Poniesione nakłady | %          | Działanie                          | data działania                                     | Stan realizacji na 31.10.2008 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |           |
| 1                                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                                                        | 7                                                                                                | 8                                         | 9                                                                        | 10                 | 11         | 12                                 | 13                                                 | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |           |
| 10                                                                                                                                                                    | S-0.10                                                                                                                                                              | Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ZIKiT                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21 120 000                                                                                                                                    | 29 412 332                                                                                                                                                                                                               | ZPMK<br>Nr 525/08<br>z 14.03.08r.                                                                | 27 105 856                                | 92%                                                                      | 25 350 925         | 86%        | HARMONOGRAM z dnia 13.03.2008 r.   |                                                    | W 2007r. zakończono i przekazano do użytkowania trybunę północną I etap; w październiku 2007r. zawarto umowę na dokument. projekt. dalszej rozbudowy stadionu; w lutym 2008r. zakończono budowę pawilonu multimedialnego (12 mln zł).                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |           |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     | 1. Dokończenie prac projektowych modernizacji stadionu wraz z uzyskaniem akceptacji UEFA.<br>2. Złożenie kompl. wniosku o wydanie dec. o pozw. na budowę.<br>3. Uzyskanie ostatecznej dec. o pozwoleniu na budowę.<br>4. Wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę.<br>5. Rozbiórka istniejącej trybuny wschodniej, rozpoczęcie budowy nowej trybuny wschodniej.<br>6. Finansowanie wybudowanych w roku 2007 obiektów (trybuna północna I etap, pawilon multimedialny).<br>7. Zwrot nakładów poniesionych przez sp. Wisła S.A. ze środków własnych na przebudowę i modernizację stadionu piłkarsk. usytuowanego na dz. nr 180/obr. 12-Krowodrza. | budżet                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 500 000                                                                                                                                     | 15 792 332                                                                                                                                                                                                               | ZPMK<br>Nr 577/08<br>z 25.03.08r.                                                                | 13 486 756                                | 85%                                                                      | 11 731 825         | 74%        | Dok. proj.                         | Opracowanie projektu budowlanego                   | VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | opracowano dument. projekt. na rozbiórkę trybuny wschodniej i zachodniej oraz projekty budowlane trybun wschodniej i zachodniej |                                                                                                                                                                            |           |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     | pnb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                           |                                                                          |                    |            | Złożenie kompletnego wniosku o pnb | III                                                | w marcu br. złożono wniosek na rozbiórkę trybuny wsch. i zach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |           |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5. Rozbiórka istniejącej trybuny wschodniej, rozpoczęcie budowy nowej trybuny wschodniej.                                                                                                                                                                                                                 | śr zewn                                                                                                                                       | 13 620 000                                                                                                                                                                                                               | 13 620 000                                                                                       | ZPMK<br>Nr 901/08<br>z 12.05.08r.         | 13 619 100                                                               | 100%               | 13 619 100 | 100%                               | Wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę | IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | w kwietniu br. wydano ostateczną dec. o pnb dla trybun wsch. i zach.                                                            |                                                                                                                                                                            |           |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     | Wybór wykonawcy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ogłoszenie zamówienia publ. na wykonanie robót                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                           |                                                                          |                    |            |                                    | III                                                | 14.03.br. ogłoszono przetarg na rozbiórkę tryb. wsch.(otw. ofert 26.03.br.); 19.06.br. ogłoszono przetarg na wykon. ścianki szczelin. przy tr. wsch. (otw. ofert 11.07.br.); 21.08.br. oglosz. przetarg na budowę tryb. wsch. (otw. ofert 8.10.br. - przet. unieważn.);27.10.br. oglosz. przet. na budowę tr. wsch., rozbiórkę tr. zach., wykon. ścianki szczelinowej przy tr. zach.(otw. ofert 9.12.br.) |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |           |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zawarcie umowy z wykonawcą robót                                                                                                                                                                                                                                                                          | V                                                                                                                                             | 9.05.br. zawarto umowę na rozbiórkę tr. wsch. z terminem wyk. 31.07.br. (na kwotę 972.732 zł); 5.08.br. zawarto umowę na wykon. ścianki szczelinowej przy tr. wsch. z terminem realiz. 30.09.br. (na kwotę 5.411.309 zł) |                                                                                                  |                                           |                                                                          |                    |            |                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |           |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Budowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rozbiórka trybuny wschodniej                                                                                                                  | V-VI                                                                                                                                                                                                                     | trybuna rozebrana, prace odebrane                                                                |                                           |                                                                          |                    |            |                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |           |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     | Rozpoczęcie budowy nowej trybuny wschodniej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VI                                                                                                                                            | wykonano ściankę szczelinową przy tr. wsch. Opóźnienie rozpoczęcia budowy tr. wsch. ok. 5 m-cy                                                                                                                           |                                                                                                  |                                           |                                                                          |                    |            |                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |           |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S-0.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia"                                                                                                   | SP                                                                                                                                                                                                                       | 8 000 000                                                                                        | 12 200                                    | ZPMK<br>Nr 955/08<br>z 20.05.08r.                                        | 12 200             | 100%       | 12 200                             | 100%                                               | HARMONOGRAM z dnia 8.02.2008r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 | W 2007r. wyłoniono w drodze konkursu wykonawcę koncepcji architektonicznej. Środki niewygasające w wys. 266.000 zł z terminem wykorz. 29.02.08r. (wykorzystano 186.000 zł) |           |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pozyskanie dokumentów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej<br>Efekt w 2008 r.:<br>Pozyskane dokumenty geodezyjne. | BI                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  | 4 255 300                                 | ZPMK<br>Nr 955/08<br>z 20.05.08r.<br><br>ZPMK<br>1389/08<br>z 11.07.08r. | 4 248 528          | 100%       | 1 282 464                          | 30%                                                | Dokument. projektowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pozyskanie dokumentów geodezyjnych                                                                                              | III                                                                                                                                                                        | pozyskano |
|                                                                                                                                                                       | Opracowanie dokumentacji projektowej.<br>Złożenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.<br>Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HARMONOGRAM z dnia 30.06.2008r.                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                           |                                                                          |                    |            |                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |           |
| 5. Rozbiórka istniejącej trybuny wschodniej, rozpoczęcie budowy nowej trybuny wschodniej.                                                                             | pnb                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zawarcie umowy z wykonawcą                                                                                                                    | IV                                                                                                                                                                                                                       | 24.04.br. zawarto umowę na kwotę 7.155.300 zł (z nadz. autorsk. - 8.418.000 zł); termin I.2009r. |                                           |                                                                          |                    |            |                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |           |
| 6. Finansowanie wybudowanych w roku 2007 obiektów (trybuna północna I etap, pawilon multimedialny).                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Złożenie wniosku o wydanie dec. o ŚU                                                                                                          | VII                                                                                                                                                                                                                      | złożono w sierpniu br.                                                                           |                                           |                                                                          |                    |            |                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |           |
| 7. Zwrot nakładów poniesionych przez sp. Wisła S.A. ze środków własnych na przebudowę i modernizację stadionu piłkarsk. usytuowanego na dz. nr 180/obr. 12-Krowodrza. |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU                                                                                                               | X/XI                                                                                                                                                                                                                     | uzyskano 6.11.br.                                                                                |                                           |                                                                          |                    |            |                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |           |
| 8. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Opracowanie projektu budowlanego projektu wykonawczego                                                                                        | IX<br>I.2009                                                                                                                                                                                                             | 24.09.br. złożono do zaopiniowania projekt budowlany                                             |                                           |                                                                          |                    |            |                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |           |
| 9. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.                                                                                                              | Złożenie kompletnego wniosku                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                                                                                                                                             | opóźnienie ok. 1 m-c                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                           |                                                                          |                    |            |                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |           |
| 10. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.                                                                                                             | Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | XII                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                           |                                                                          |                    |            |                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |           |
| 12                                                                                                                                                                    | S-0.12                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Modernizacja obiektów stadionu "Hutnika" Kraków                                                                                               | SP                                                                                                                                                                                                                       | 500 000                                                                                          | 500 000                                   |                                                                          | 500 000            | 100%       | 58 560                             | 0%                                                 | HARMONOGRAM z dnia 9.06.2008r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 | "Hutnik" posiada dec. o WZ na budowę oświetlenia murawy stadionu.                                                                                                          |           |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. Opracowanie koncepcji.<br>2. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o WZ.<br>3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.<br>4. Opracowanie dokumentacji projektowej.<br>5. Złożenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.<br>6. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozw. na budowę. | WZ                                                                                                                                            | Ogłoszenie przetargu na oprac. mat. do decyzji                                                                                                                                                                           | III                                                                                              | wyłoniony wykonawca opracowania koncepcji |                                                                          |                    |            |                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |           |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     | Zawarcie umowy na oprac. mat. do decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | zawarto umowę na kwotę 48.000 zł; termin 30.05.br.                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                           |                                                                          |                    |            |                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |           |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     | Oprac. mat. i złożenie wniosku o wydanie decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | 28.07.br. złożono wniosek o WZ;<br>5.08.br. wezwanie o braki;<br>10.09.br. złożono kompletny wniosek                                                                                                                     |                                                                                                  |                                           |                                                                          |                    |            |                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |           |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     | Wydanie ostatecznej decyzji o WZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                           |                                                                          |                    |            |                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |           |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     | 7. Zwrot nakładów poniesionych przez sp. Wisła S.A. ze środków własnych na przebudowę i modernizację stadionu piłkarsk. usytuowanego na dz. nr 180/obr. 12-Krowodrza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dokument. projektowa                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji                                                                                              | VIII                                                                                                                                                                                                                     | 23.07.br. ogłoszono przetarg; otwarcie ofert 18.08.br.                                           |                                           |                                                                          |                    |            |                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |           |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     | Zawarcie umowy z wykonawcą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IX                                                                                                                                            | 25.08.br. zawarto umowę z terminem opracow. projektu budowlanego 15.11.br.                                                                                                                                               |                                                                                                  |                                           |                                                                          |                    |            |                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |           |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     | Opracowanie dokumentacji projektowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X/XII                                                                                                                                         | w trakcie opracowania                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |                                           |                                                                          |                    |            |                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |           |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     | 8. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | pnb                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Złożenie kompletnego wniosku o pnb                                                                                                            | I 2009                                                                                                                                                                                                                   | termin realny - listopad br.                                                                     |                                           |                                                                          |                    |            |                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |           |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     | 9. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | III 2009                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                           |                                                                          |                    |            |                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |           |

| Dane z budżetu |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Monitoring finansowy                     |                                                                                                                       |                                                        |                                                         | Harmonogram 2008 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                | Monitoring rzeczowy                                                                                                                                               |                                  |                                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                                                                                                            |            |                                                                                                                                   |                            |   |            |            |     |         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|------------|------------|-----|---------|----|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Lp             | Nr zad. | Nazwa zadania<br>Zakres rzeczowy 2008 r.<br>Efekt 2008 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jedn. realiz.              | Plan na dzień 1.01.08 r.         | Plan na dzień 5.11.08 r. | Zmiany ZPMK/ URMK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Środki objęte umowami                    | %                                                                                                                     | Poniesione nakłady                                     | %                                                       | Działanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                | data działania                                                                                                                                                    | Stan realizacji na 31.10.2008 r. |                                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                                                                                                            |            |                                                                                                                                   |                            |   |            |            |     |         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1              | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                          | 5                                | 6                        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8                                        | 9                                                                                                                     | 10                                                     | 11                                                      | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                | 13                                                                                                                                                                | 14                               |                                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                                                                                                            |            |                                                                                                                                   |                            |   |            |            |     |         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13             | S-0.13  | <b>Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji Kolna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ZIKiT                      | 10 100 000                       | 10 100 000               | ZPMK<br>Nr 522/08<br>z 14.03.08r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 957 645                                | 99%                                                                                                                   | 1 477 870                                              | 15%                                                     | <u>HARMONOGRAM z dnia 9.06.2008 r.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                | W 2007r. opracowano dokumentację projektową, uzyskano prawomocną dec. o pozwoleniu na budowę dla internatu sportowego; zawarto umowę na dostarczenie trybun zewn. |                                  |                                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                                                                                                            |            |                                                                                                                                   |                            |   |            |            |     |         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |         | 1. Rozpoczęcie budowy internatu dla sportowców.<br>2. Wykonanie: przyłączy do budynku z kotłownią wraz z węzłami sanitarnymi, trybun zewnętrznych, modernizacji koryta toru kajakarstwa górskiego.<br><br><u>Efekt w 2008r.:</u><br>Rozpoczęta budowa internatu dla sportowców.<br>Wykonane:przyłączenie do budynku z kotłownią wraz z węzłami sanitarnymi, trybuny zewnętrzne oraz zmodernizowane koryto toru kajakarstwa górskiego. | budżet                     | 7 300 000                        | 7 300 000                | ZPMK<br>Nr 2089/08<br>z 23.10.08r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 207 645                                | 99%                                                                                                                   | 358 650                                                | 5%                                                      | Budowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Budowa internatu sportowego                    |                                                                                                                                                                   | VII                              | 2.07.br. ogłoszono przetarg           |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                                                                                                            |            |                                                                                                                                   |                            |   |            |            |     |         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                       |                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ogłoszenie zamówienia publ. na wykonanie robót |                                                                                                                                                                   |                                  |                                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                                                                                                            |            |                                                                                                                                   |                            |   |            |            |     |         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                       |                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zawarcie umowy z wykonawcą robót               |                                                                                                                                                                   |                                  |                                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                                                                                                            |            |                                                                                                                                   |                            |   |            |            |     |         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Budowa                     | Zawarcie umowy z wykonawcą robót | IX                       | Rozpoczęcie budowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | IX                                                                                                                    | Przyłącze do budynku z kotłownią                       |                                                         | IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ogłoszenie zamówienia publ. na wykonanie robót |                                                                                                                                                                   | V                                | 8.08.br. ogłoszono przetarg           |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                                                                                                            |            |                                                                                                                                   |                            |   |            |            |     |         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                  |                          | Zawarcie umowy z wykonawcą robót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                       | V                                                      | we wrześniu br. zawarto umowę                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                   |                                  |                                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                                                                                                            |            |                                                                                                                                   |                            |   |            |            |     |         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                  |                          | Rozpoczęcie budowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                       |                                                        | V                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rozpoczęto prace                               |                                                                                                                                                                   |                                  |                                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                                                                                                            |            |                                                                                                                                   |                            |   |            |            |     |         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                  |                          | Zakończenie budowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                       |                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IX                                             | w trakcie realizacji, planowane zakończenie XI.08r.                                                                                                               |                                  |                                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                                                                                                            |            |                                                                                                                                   |                            |   |            |            |     |         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                  |                          | Przekazanie do użytkowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                       |                                                        | X                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                   |                                  |                                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                                                                                                            |            |                                                                                                                                   |                            |   |            |            |     |         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                  |                          | Budowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Trybuny zewnętrzne                       |                                                                                                                       | I                                                      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zakończenie budowy                             |                                                                                                                                                                   |                                  | II                                    | w styczniu br. zamontowano trybuny         |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                                                                                                            |            |                                                                                                                                   |                            |   |            |            |     |         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Przekazanie do użytkowania |                                  | II                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | w styczniu br. przekazano do użytkowania |                                                                                                                       |                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                   |                                  |                                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                                                                                                            |            |                                                                                                                                   |                            |   |            |            |     |         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Budowa                     | Przebudowa koryta toru           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | II                                       | Ogłoszenie zamówienia publ. na wykonanie robót                                                                        |                                                        | III                                                     | ogłoszono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                                                                                                                                                   |                                  |                                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                                                                                                            |            |                                                                                                                                   |                            |   |            |            |     |         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | Zawarcie umowy z wykonawcą robót |                          | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | zawarto umowy                                                                                                         |                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                   |                                  |                                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                                                                                                            |            |                                                                                                                                   |                            |   |            |            |     |         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |         | Rozpoczęcie budowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | VI                               | w trakcie realizacji     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                       |                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                   |                                  |                                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                                                                                                            |            |                                                                                                                                   |                            |   |            |            |     |         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |         | Zakończenie budowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                  | zakończono przebudowę    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                       |                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                   |                                  |                                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                                                                                                            |            |                                                                                                                                   |                            |   |            |            |     |         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |         | EURO 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2012                       | odpow. za monitoring: M.Nowicka  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                       |                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                   |                                  |                                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                                                                                                            |            |                                                                                                                                   |                            |   |            |            |     |         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                       |                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                   |                                  |                                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                                                                                                            |            |                                                                                                                                   |                            |   |            |            |     |         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | 14                               | S-1.1                    | <b>Krakowski Szybki Tramwaj, linia N-S, etap I - obszar 1,4,5,6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 85 600 000                                                                                                            | 85 600 000                                             | ZPMK<br>330/08<br>z 19.02.08<br>zm.zakresu              | 73 599 905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 86%                                            | 55 681 197                                                                                                                                                        | 65%                              | <u>HARMONOGRAM z dnia 4.02.2008r.</u> |                                            | Zawarto Kontrakt na budowę z projektowaniem dla obszarów 1, 4, 5 i 6 (3.07.06r.) z terminem zak.realizacji 31.05.08r. Środki niewygas.w wys.4.400 tys.zł z terminem wydatkowania 30.06.08r. (wykorzystano 4.400 tys.zł) |            |            |                                                                                                            |            |                                                                                                                                   |                            |   |            |            |     |         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                  |                          | 1. Odcinek Rondo Grzegórzeckie - ul. Kamienna:<br>- zakończenie budowy uzbrojenia,<br>- zakończenie przebudowy Ronda Mogińskiego,<br>- zakończenie przebudowy R.Grzegórzeckiego wraz z al.Powst.Warszawskiego,<br>- zakończenie budowy ścieżki rowerowej w tunelu bagażowym,<br>- modernizacja ukl.drogowego (nawierzchnia, chodniki, ścieżki rowerowe, zieleńce) fragmentu ulic w rejonie Ronda Grzegórzeckiego.<br>2. Kontynuacja arbitrażu międzynarodowego dot. rozwiązania kontraktu z firmą Gúriş i roszczeń z tym związanych.<br>3. Nadzór inwestorski - umowa z Inwestorem Zastępczym i Inżynierem Kontraktu.<br><br><u>Efekt w 2008r.:</u><br>Zakończona, oddana do eksploatacji i rozliczona finansowo inwestycja. | BI                                       | 85 600 000                                                                                                            | 9 569 500                                              | ZPMK<br>1127/08<br>z 10.06.08<br>zm.jednostki i zakresu | 9 569 432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100%                                           | 9 569 432                                                                                                                                                         | 100%                             | Budowa                                | Kontynuacja prac budowlanych na obszarach: |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                                                                                                            |            |                                                                                                                                   |                            |   |            |            |     |         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                       |                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                   |                                  |                                       | ZDIT                                       | 0                                                                                                                                                                                                                       | 45 264 400 | 45 264 373 | 100%                                                                                                       | 45 264 373 | 100%                                                                                                                              | Obszar 4 - Rondo Mogińskie |   |            |            |     |         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                       |                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                   |                                  |                                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                                                                                                            |            |                                                                                                                                   | ZIKiT                      | 0 | 30 766 100 | 18 766 100 | 61% | 847 392 | 3% | Zakończenie budowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 I                                     | 15.03.br. - dopuszczono do ruchu dolny poziom ronda. Zakończono prace związane z zazielenieniem dolnego poziomu ronda |                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                   |                                  |                                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                                                                                                            |            |                                                                                                                                   |                            |   |            |            |     |         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 30 IX                                                                                                                 | Zakończono roboty kontraktowe.                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                   |                                  |                                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                                                                                                            |            |                                                                                                                                   |                            |   |            |            |     |         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 IX                                    |                                                                                                                       | 19.09.08 - oddano do eksploatacji ronda Grzegórzeckie. |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                   |                                  |                                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                                                                                                            |            |                                                                                                                                   |                            |   |            |            |     |         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                       |                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                   |                                  |                                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                                                                                                            |            |                                                                                                                                   |                            |   |            |            |     |         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EURO 2012                                | 2012                                                                                                                  | odpow. za monitoring: J. Adamowicz                     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                   |                                  |                                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                                                                                                            |            |                                                                                                                                   |                            |   |            |            |     |         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                       |                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                   |                                  |                                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                                                                                                            |            |                                                                                                                                   |                            |   |            |            |     |         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                       | 15                                                     | S-1.2                                                   | <b>Sterowanie ruchem dla KST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ZDIT                                           | 9 853 100                                                                                                                                                         | 13 353 100                       | Uchwała Nr XL VIII/609/08 z 9.07.2008 | 13 353 100                                 | 100%                                                                                                                                                                                                                    | 1 402 735  | 11%        | <u>HARMONOGRAM z dnia 5.02.2008 r.</u><br>Harmonogram wymaga aktualizacji - ze względu na zawarcie aneksu. |            | Zawarto umowę na budowę (30.09.05r.) z terminem zakończenia 30.03.08r., aneks - do 15.12.br. , dostrajanie systemu 28 luty 2009r. |                            |   |            |            |     |         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                       |                                                        |                                                         | 1. Instalacja urządzeń Systemu Sterowania Ruchem.<br>2. Instalacja urządzeń Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego.<br>3. Dokończenie wyposażenia centrali systrmu sterowania ruchem przy ul. Centralnej.<br>4. Dokończenie wyposażenia centrali nadzoru ruchu tramwajów przy ul. św. Wawrzyńca.<br>5. Nadzór inwestorski.<br>6. Przeprowadzenie szkoleń dla personelu.<br>7. Inst.urządz.syst.sterownia ruchem w tunelu drog. pod dworcem PKP i inst. tablic zmiennej treści<br><br><u>Efekt w 2008r.:</u><br>Zakończone, oddane do eksploatacji i rozliczone zadanie. |                                                |                                                                                                                                                                   |                                  |                                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                                                                                                            |            |                                                                                                                                   |                            |   |            |            |     |         |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



| Dane z budżetu |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                          |                          |                                   | Monitoring finansowy                            |                                                                                                        |                                                                     |                    | Harmonogram 2008 r.                                                                        |                                       | Monitoring rzeczowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Lp             | Nr zad. | Nazwa zadania<br>Zakres rzeczowy 2008 r.<br>Efekt 2008 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jedn. realiz. | Plan na dzień 1.01.08 r. | Plan na dzień 5.11.08 r. | Zmiany ZPMK/ URMK                 | Środki objęte umowami                           | %                                                                                                      | Poniesione nakłady                                                  | %                  | Działanie                                                                                  | data działania                        | Stan realizacji na 31.10.2008 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 1              | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4             | 5                        | 6                        | 7                                 | 8                                               | 9                                                                                                      | 10                                                                  | 11                 | 12                                                                                         | 13                                    | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 20             | S-2.5   | Przebudowa linii tramw. na odc. od Ronda Mogińskiego - Plac Centralny - CA Huty - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzg. Krzesławickie wraz z systemem sterowania ruchu                                                                                                                                                                                         | ZIKiT         | 4 100 000                | 4 133 600                | ZPMK 465/08 z 10.03.08 zm.zakresu | 4 133 600                                       | 100%                                                                                                   | 0                                                                   | 0%                 | HARMONOGRAM z dnia 29.08.2008r.                                                            |                                       | Zawarto umowę na oprac.dokumentacji proj.wraz ze złożeniem wniosków o ŚU i pnb (28.12.2007).Środki niewygas.w wys.500 tys.zł z terminem wydatkowania 30.06.08r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|                |         | 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.<br>2. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.<br>3. Zgłoszenie zamiaru wykonania przebudowy linii tramwajowej.                                                                                                                                                                                         | budżet        | 4 100 000                | 4 133 600                |                                   | 4 133 600                                       |                                                                                                        | 0                                                                   | dok.proj           | Oprac. mat. i złożenie wniosku o wydanie dec.o ŚU                                          | IV                                    | 30.04.br.- złożono wniosek o ŚU do MUW, 14.05.br.- wszczęto postępów.admin. (MUW) 12.06.br.- Postan.o potrzebie sporządzenia Raportu, raport opracowano, 30.07.br.- MUW wszczął postępowanie adm.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | śr UE         | 0                        | 0                        | ZPMK 1539/08 z 7.08.08 zm.zakresu |                                                 |                                                                                                        | Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU (MUW)                               |                    | X                                                                                          | opóźnienie ok.1 m-c                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                          | ZPMK 1877/08 z 25.09.08  |                                   |                                                 | Oprac.dokumentacji projektowej - na przebudowę ciągu - na przebudowę pętli na Wzg.wraz z bud.terminala | V<br>XI                                                             |                    | - w trakcie uzgodnień dla I etapu - możliwe opracowanie po uzysk.ULD dla ul.Kocmyrzowskiej |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                          |                          |                                   | Zgłoszenie zamiaru wyk robót (przebudowa ciągu) | X                                                                                                      | opóźnienie ok.1 m-c deklarowany przez projektanta termin -10.11 br. |                    |                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                          |                          |                                   |                                                 |                                                                                                        |                                                                     |                    | Uzyskanie postanowienia o przyjęciu zgłoszenia                                             | XI                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                          |                          |                                   |                                                 |                                                                                                        |                                                                     |                    | Złożenie wniosku o pnb (przebudowa pętli i terminal)                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                          |                          |                                   |                                                 |                                                                                                        |                                                                     |                    | Uzyskanie ostat.decyzji pnb                                                                |                                       | zakres usunięty ZPMK 1539/08 z 7.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|                |         | Efekt w 2008r.:<br>Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.<br>Opracowany projekt budowlany i wykonawczy.<br>Przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania przebudowy linii tramwajowej.<br>odpow. za monitoring: J. Adamowicz                                                                                                                                        |               |                          |                          |                                   |                                                 |                                                                                                        |                                                                     |                    |                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 21             | S-3.1   | Budowa KST, linia N-S, etap IIA (Rondo Grzegórzeckie - ul.Golikówka) wraz z ul. Kuklińskiego                                                                                                                                                                                                                                                           | ZIKiT         | 15 000 000               | 15 000 000               | ZPMK 465/08 z 10.03.08 zm.zakresu | 2 591 440                                       | 17%                                                                                                    | 1 342                                                               | 0%                 | HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008r.                                                            |                                       | Wydano ostat.dec.o ULICP dla KST (maj 2007) i dla Kuklińskiego (wrzesień 2006), opracow. dok.proj.dla Kuklińskiego (2006/2007). Zawarto umowy na: oprac.mat.do wniosku o ŚU i ULD dla Kuklińskiego (lipiec 2007) i oprac.mat.do wniosku o ŚU i dok.proj.dla KST (paźdz.2007).Złożono wn.o ŚU dla KST (grudzień 2007).                                                                                                                                                                        |                   |
|                |         | 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU (dla ul.Kuklińskiego).<br>2. Złożenie kompl.wniosku o wydanie decyzji o ULD (dla ul.Kuklińskiego).<br>3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD (dla ul.Kuklińskiego).<br>4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.<br>5. Wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę.<br>6. Rozpoczęcie budowy. | budżet        | 7 500 000                | 7 500 000                |                                   | 2 591 440                                       |                                                                                                        | 1 342                                                               | dok.proj. ŚU, ULD  | Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU (dla KST)                                                  | III                                   | 29.04.br.- wydano ostateczną dec.o ŚU dla KST (MUW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | śr UE         | 7 500 000                | 7 500 000                |                                   |                                                 |                                                                                                        |                                                                     |                    | Uzyskanie zamiennej dec. o ŚU (dla Kuklińskiego)                                           | IV                                    | 27.06.br.- wydano zamienną dec.o ŚU dla ul.Kukl. z rygorem natychm.wykonalności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                          |                          |                                   |                                                 |                                                                                                        |                                                                     |                    | Opracowanie dokumentacji projektowej (dla KST)                                             | II                                    | opracowano, w trakcie uzgodnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                          |                          |                                   |                                                 |                                                                                                        |                                                                     |                    | Złożenie wniosku o pnb (dla KST)                                                           | II                                    | *odc.Kotlarska-Klimeckiego - 28.06.br. złożono w AU wniosek o pnb, *teren kolejowy w ul.Klimeckiego - 6.06.br.złożono wniosek o pnb (do MUW), *ul.Lipska-przebudowa - 27.05.br. złożono w AU wn.o zgłoszeniu, 3.06.br.-wydano postanowienie o brakach, 18.06.br.- uzupełniono braki i przyjęto zgłoszenie, *ul.Lipska-KST - 30.04.br. złożono w AU wniosek o pnb, 7.05.br.-wezvano do usunięcia braków, 27.05.br. -pozostawiono sprawę bez rozpoznania (do czasu uzyskania ULICP dla pętli). |                   |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                          |                          |                                   |                                                 |                                                                                                        |                                                                     |                    | Uzyskanie ostat.decyzji o pnb (dla KST)                                                    | V                                     | *odc.Kotlarska-Klimeckiego - 29.08.br.- ostat.decyzja o pnb.(AU), *odc.60m Rondo Grzegórzeckie - 2.09.br.- wydana dec.o pnb.(AU), *teren kolejowy w ul.Klimeckiego - 3.09.br.- wydana dec.o pnb.(MUW), *ul.Lipska-przebudowa - 1.07.br.- wydano zaśw.o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru robót, *ul.Lipska-KST - 27.05.br. -pozostawiono sprawę bez rozpoznania (do czasu uzyskania ULICP dla pętli).                                                                                 |                   |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                          |                          |                                   |                                                 |                                                                                                        |                                                                     |                    | Oprac.mat. i złożenie wniosku o wydanie dec.o ULD (dla Kuklińskiego)                       | V                                     | 30.05.br.- złożono wniosek o ULD (niekompletny), pozostał bez rozpoznania. 28.07.br.- ponownie złożono wniosek o ULD 1.08.br.- wszczęcie postępowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                          |                          |                                   |                                                 |                                                                                                        |                                                                     |                    | Uzyskanie ostat.decyzji o ULD (dla Kuklińskiego)                                           | IX                                    | 8.10.br.-wydana dec.o ULD, od decyzji wpłynęło odwołanie, akta przesłano do MUW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                          |                          |                                   |                                                 |                                                                                                        |                                                                     |                    | Złożenie wniosku o pnb (dla Kuklińskiego)                                                  | IX                                    | opóźnienie 2-m-ce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                          |                          |                                   |                                                 |                                                                                                        |                                                                     |                    | Uzyskanie ostat.decyzji o pnb (dla Kuklińskiego)                                           | XII                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                          |                          |                                   |                                                 |                                                                                                        |                                                                     |                    | budowa                                                                                     | Ogłoszenie przetargu na rob.budowlane | IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | opóźnienie 7-m-cy |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                          |                          |                                   |                                                 |                                                                                                        |                                                                     |                    |                                                                                            | Zawarcie umowy z wykonawcą            | VII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | opóźnienie 4-m-ce |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                          |                          |                                   |                                                 |                                                                                                        |                                                                     | Rozpoczęcie budowy |                                                                                            | VII                                   | opóźnienie 4-m-ce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |

| Dane z budżetu |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                          |                          |                                  | Monitoring finansowy  |    |                    |    | Harmonogram 2008 r.                     |                                                                                                                                                               | Monitoring rzeczowy              |                                                                                                                                                                    |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|----|--------------------|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp             | Nr zad.   | Nazwa zadania<br>Zakres rzeczowy 2008 r.<br>Efekt 2008 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jedn. realiz. | Plan na dzień 1.01.08 r. | Plan na dzień 5.11.08 r. | Zmiany ZPMK/ URMK                | Środki objęte umowami | %  | Poniesione nakłady | %  | Działanie                               | data działania                                                                                                                                                | Stan realizacji na 31.10.2008 r. |                                                                                                                                                                    |
| 1              | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4             | 5                        | 6                        | 7                                | 8                     | 9  | 10                 | 11 | 12                                      | 13                                                                                                                                                            | 14                               |                                                                                                                                                                    |
| 22             | S-3.2     | <b>Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego szynowego w obsłudze mieszkańców i imprez masowych Gminy Miejskiej Kraków. Komponent - Budowa nowej linii tramwajowej od ul. Brożka do Kampusu UJ</b><br><br>1. Prowadzenie konsultacji społecznych.<br>2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.<br>3. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD.<br>4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD.<br><b>Efekt w 2008r.:</b><br><b>Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.</b><br><b>Uzyskana ostateczna decyzja o ULD.</b><br><i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i> | ZIKIT         | 0                        | 0                        | ZPMK 1692/08 z 29.08.08 zm.nazwy | 0                     | 0% | 0                  | 0% | <b>HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008 r.</b> | Złożono wnioski o wydanie dec.o ULICP (marzec 2006r.).<br>Złożono wniosek o wydanie dec.o ŚU (26.10.07r.)<br>Złożono wniosek o wydanie dec.o ULD (14.12.07r.) |                                  |                                                                                                                                                                    |
|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                          |                          |                                  |                       |    |                    |    | ULD                                     | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU                                                                                                                            | V                                | 5.05.br. wydano ostateczną decyzję o ŚU                                                                                                                            |
|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                          |                          |                                  |                       |    |                    |    |                                         | Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD                                                                                                   | XII 2007                         | 5.09.br. złożono nowy wniosek (wniosek niekompletny) 15.09.br. Projektant skompletował wniosek. 24.10.br. obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego |
|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                          |                          |                                  |                       |    |                    |    |                                         | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD                                                                                                                           | VIII                             |                                                                                                                                                                    |
| 23             | S-3.3     | <b>Budowa KST, linia N-S, etap II B (ul.Lipska - ul.Wielicka)</b><br><br>1. Uzyskanie ostatecznych decyzji zatwierdzających podział nieruchomości.<br>2. Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu.<br><b>Efekt w 2008 r.:</b><br><b>Zaawansowane pozyskanie prawa do terenu .</b><br><i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | GS            | 1 000 000                | 1 000 000                |                                  | 53 500                | 5% | 0                  | 0% | <b>HARMONOGRAM z dnia 1.01.2008r.</b>   | Podstawa wykupu: uchwalony MPZP dla Trasy Nowopłaszowskiej (październik 2006)                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                    |
|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                          |                          |                                  |                       |    |                    |    | Teren                                   | Uzyskanie ostat.decyzji zatwierdz.podział nieruch.                                                                                                            | V                                | w obrębie 52 - dec.podziałowe prawomocne, w obrębie 28 - uchylone przez SKO                                                                                        |
|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                          |                          |                                  |                       |    |                    |    |                                         | Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu                                                                                                                      | I                                | trwa pozyskiwanie terenu, przeprowadzono negocjacje, przygotowano projekt zarządzenia PMK w sprawie nabycia 2 działek                                              |
|                | EURO 2012 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                          |                          |                                  |                       |    |                    |    |                                         |                                                                                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                                    |
| 24             | S-3.4     | <b>Budowa linii tramwajowej "Stella-Sawickiego" wraz z przebudową węzła drogowego i urządzeniami chroniącymi środowisko (ekrany akustyczne)</b><br><br>1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD.<br>2. Opracowanie studium wykonalności.<br><br><b>Efekt w 2008 r.:</b><br><b>Uzyskana ostateczna decyzja o ULD.</b><br><b>Opracowane studium wykonalności.</b><br><br><i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>                                                                                                                                                                                | ZIKIT         | 30 000                   | 30 000                   |                                  | 0                     | 0% | 0                  | 0% | <b>HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008r.</b>  | Opracowano koncepcję (2006),<br>złożono 3 wnioski o ULICP (listopad 2006)<br>złożono wniosek o ŚU (wrzesień 2007).                                            |                                  |                                                                                                                                                                    |
|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | budżet        | 30 000                   | 30 000                   |                                  | 0                     |    | 0                  |    | ULD                                     | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP                                                                                                                         |                                  | 14.02.br.- wydano ULICP dla ul.Wiślickiej, (ostat.)<br>3.06.br. - wydano ULICP dla odc.Rondo Dyw.308 - ul.Florera                                                  |
|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | śr UE         | 0                        | 0                        |                                  |                       |    |                    |    |                                         | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU                                                                                                                            | II                               | 18.02.br.- wydano ostateczną dec.o ŚU                                                                                                                              |
|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                          |                          |                                  |                       |    |                    |    |                                         | Włączenie dok.geodez.do państwowego zasobu                                                                                                                    | III                              | zakłauzulowano podziały działek                                                                                                                                    |
|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                          |                          |                                  |                       |    |                    |    |                                         | Oprac.mat. i złożenie wniosku o wydanie dec.ULD                                                                                                               | III                              | 25.08.br.- złożono wniosek o ULD dla węzła drogowego (do AU), 10.10.br.- wszczęto postępowanie, 30.09.br.- złożono wniosek o ULD dla dróg krajowych (do MUW)       |
|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                          |                          |                                  |                       |    |                    |    |                                         | Uzyskanie ostat.decyzji o ULD                                                                                                                                 | VII                              | opóźnienie 4-m-ce<br>AU: planowany termin wyd.dec.o ULD- 25.11.br                                                                                                  |
|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                          |                          |                                  |                       |    |                    |    | Studiu m                                | Zawarcie umowy na opracowanie studium                                                                                                                         | IX                               | opóźnienie ok. 2 m-cy                                                                                                                                              |
|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                          |                          |                                  |                       |    |                    |    |                                         | Opracowanie studium wykonalności                                                                                                                              | X                                |                                                                                                                                                                    |
| 25             | S-3.5     | <b>Budowa linii tramwajowej Rakowice - Mistrzejowice</b><br><br>1. Prowadzenie konsultacji społecznych.<br>2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP<br><b>Efekt w 2008r.:</b><br><b>Uzyskana ostateczna decyzja o ULICP.</b><br><i>odpow. za monitoring: A.Świerk</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ZIKIT         | 0                        | 0                        |                                  | 0                     | 0  | 0                  | 0% | <b>HARMONOGRAM z dn 30.01.2008 r</b>    | Złożono wniosek o wydanie dec. o ULICP do AU (grudzień 2004r.), do MUW (luty 2006r.)                                                                          |                                  |                                                                                                                                                                    |
|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                          |                          |                                  |                       |    |                    |    | ULICP                                   | Wydanie ostatecznej decyzji                                                                                                                                   | XII                              | trwa postępowanie administracyjne.                                                                                                                                 |
|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                          |                          |                                  |                       |    |                    |    |                                         | Wydanie ostatecznej decyzji przez MUW (dla terenów kolejowych)                                                                                                | po wyd. ULICP przez AU           |                                                                                                                                                                    |

| Dane z budżetu |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                          |                          |                                   | Monitoring finansowy  |      |                    |    | Harmonogram 2008 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        | Monitoring rzeczowy              |  |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------|--------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Lp             | Nr zad. | Nazwa zadania<br>Zakres rzeczowy 2008 r.<br>Efekt 2008 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jedn. realiz. | Plan na dzień 1.01.08 r. | Plan na dzień 5.11.08 r. | Zmiany ZPMK/ URMK                 | Środki objęte umowami | %    | Poniesione nakłady | %  | Działanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | data działania                                                                                                                                                                                                         | Stan realizacji na 31.10.2008 r. |  |
| 1              | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4             | 5                        | 6                        | 7                                 | 8                     | 9    | 10                 | 11 | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13                                                                                                                                                                                                                     | 14                               |  |
| 26             | S-4.1   | <b>Budowa Trasy Ciepłowniczej</b><br><br>1. Prowadzenie konsultacji społecznych.<br>2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.<br>3. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ULD.<br><br><u>Efekt w 2008 r.:</u><br><b>Prowadzone konsultacje społeczne.</b><br><b>Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.</b><br><b>Złożony wniosek o wydanie decyzji o ULD.</b><br><br>odpow. za monitoring: J. Adamowicz                                                                                                                                                                                                    | ZIKiT         | 0                        | 0                        | ZPMK 1539/08 z 7.08.08 zm.zakresu | 0                     | 0%   | 0                  | 0% | <b>HARMONOGRAM z dnia 29.08.2008r.</b><br><br><div><div>Uld</div><div>Oprac. mat. i złożenie wniosku o wydanie dec.o ŚU</div><div>VI</div><div>27.06.br.- złożono wniosek o ŚU<br/>13.08.br.- wszczęto postępowanie adm.</div></div> <div><div>Uld</div><div>Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU</div><div>X</div><div></div></div> <div><div>Uld</div><div>Włączenie dok.geodez.do państwowego zasobu</div><div>XI</div><div></div></div> <div><div>Uld</div><div>Oprac.mat. i złożenie wniosku o wydanie dec.ULD</div><div>XII</div><div>nie złożono wniosku o ULD</div></div> <div><div>Uld</div><div>Uzyskanie ostat.decyzji o ULD</div><div></div><div>zakres usunięty ZPMK 1539/08 z 7.08</div></div>                                                                       | Opracowano wielowariantową koncepcję (2007).<br>Zawarto umowę na opracowanie materiałów do wn.o ŚU i ULD (sierpień 2007) z terminem opracowania XII.2007r.                                                             |                                  |  |
| 27             | S-4.3   | <b>Budowa Trasy Zwierzynieckiej wraz z linią tramwajową, terminalem tramwajowo-autobusowym i parkingiem Park &amp; Ride oraz budową nowego odc. ul. Księcia Józefa</b><br><br>Budowa Trasy Zwierzynieckiej:<br>1. Prowadzenie konsultacji społecznych.<br>2. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.<br>3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.<br>4. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD.<br><br><u>Efekt w 2008r.:</u><br><b>Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.</b><br><b>Złożony wniosek o wydanie decyzji o ULD.</b><br><br>odpow. za monitoring: E. Warcholińska | ZIKiT         | 475 000                  | 475 000                  | ZPMK 1539/08 z 7.08.08 zm.zakresu | 475 000               | 100% | 0                  | 0% | <b>HARMONOGRAM z dnia 29.01.2008 r.</b><br><br><div><div>Uld</div><div>Złożenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o ŚU</div><div>brak terminu</div><div>poszerzenie zakresu lokalizacji przedsięwzięcia (dodatkowa działka dla wyrzutni powietrza) i w związku z tym konieczność uzupełnienia Raportu</div></div> <div><div>Uld</div><div>Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU</div><div>V</div><div>opóźnienie ok. 6 m-cy. WS planuje wydanie decyzji na przełomie listopada/grudnia</div></div> <div><div>Uld</div><div>Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD</div><div>XI</div><div>9.09.br. złożono wniosek o ULD. Wniosek zawierał wyłącznie opis inwestycji oraz materiały poglądowe.<br/>22.10.br. pozostawiono sprawę bez rozpoznania.</div></div> | Zawarto umowę na oprac. mat. do decyzji o ŚU i o ULD (23.07.07r.) z terminem wykonania 30.11.08r. Kwota umowna w wys. 1,2 mln zł (w 2007r. wydatk. 732 tys. zł.).                                                      |                                  |  |
| 28             | S-4.4   | <b>Budowa Trasy Pychowickiej</b><br><br>1. Prowadzenie konsultacji społecznych.<br>2. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.<br>3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.<br>4. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD.<br>5. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD.<br><br><u>Efekt w 2008r.:</u><br><b>Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.</b><br><b>Uzyskana ostateczna decyzja o ULD.</b>                                                                                                                                                                                | ZIKiT         | 150 000                  | 150 000                  |                                   | 150 000               | 0%   | 0                  | 0% | <b>HARMONOGRAM z dnia 29.01.2008 r.</b><br><br><div><div>Uld</div><div>Złożenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o ŚU</div><div>III</div><div>opóźnienie ok. 8 m-cy w złożeniu wniosku w związku z kolizją z Kanalem Krakowskim.</div></div> <div><div>Uld</div><div>Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU</div><div>VII</div><div>opóźnienie ok. 3 m-cy</div></div> <div><div>Uld</div><div>Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD</div><div>VIII</div><div>nie złożono wniosku o ULD</div></div> <div><div>Uld</div><div>Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD</div><div>XII</div><div></div></div>                                                                                                                                                         | Wydano ostateczną dec.o WZiZT (14.08.2002r.). Zawarta umowa na oprac.materiałów do decyzji o ŚU i o ULD (21.08.07r.) z terminem wyk. 30.08.08r. Kwota umowna w wys. 542,9 tys. zł (w 2007r. wydatkowano 393 tys. zł.). |                                  |  |

| Dane z budżetu |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                          |                          |                   | Monitoring finansowy  |      |                    |    | Harmonogram 2008 r.                     |                                                                                           | Monitoring rzeczowy                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|------|--------------------|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Lp             | Nr zad. | Nazwa zadania<br>Zakres rzeczowy 2008 r.<br>Efekt 2008 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jedn. realiz. | Plan na dzień 1.01.08 r. | Plan na dzień 5.11.08 r. | Zmiany ZPMK/ URMK | Środki objęte umowami | %    | Poniesione nakłady | %  | Działanie                               |                                                                                           | data działania                                                                                                                                                                                                                                                    | Stan realizacji na 31.10.2008 r.                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 1              | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4             | 5                        | 6                        | 7                 | 8                     | 9    | 10                 | 11 | 12                                      |                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                | 14                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|                |         | Kontynuacja pozyskiwania prawa do terenu.<br><br><u>Efekt w 2008r.:</u><br><u>Kontynuowane pozyskiwanie prawa do terenu.</u><br><i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | GS            | 1 000 000                | 1 000 000                |                   | 45 000                | 5%   | 0                  | 0% | <u>HARMONOGRAM z dnia 01.01.2008 r.</u> |                                                                                           | <i>Podstawa wykupu: ostateczna dec. o WZiZT (2002r.)</i>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                          |                          |                   |                       |      |                    |    | Teren                                   | Pzyskiwanie prawa do terenu                                                               | I                                                                                                                                                                                                                                                                 | negatywna opinia BP dla wstępnego projektu podziału nieruchomości zgodnie z "obowiązującą decyzją o WZI ZT" dla działek w obrębie 15 Krowodrza                                                                                                                  |  |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                          |                          |                   |                       |      |                    |    |                                         | Ilość działek / powierzchnia do pozyskania ok. 5 działek o pow. ok. 0,5 ha                |                                                                                                                                                                                                                                                                   | W trakcie wykupu dz. 52/2 obr. 15 Krowodrza o pow. 0.2023 ha za 309 100zł i dz. 52/3 obr. 15 Krowodrza o pow. 0,0474 ha za 35550 zł.                                                                                                                            |  |  |
| 29             | S-4.5   | Budowa Trasy Łagiewnickiej wraz z linią tramwajową<br><br>1. Prowadzenie konsultacji społecznych.<br>2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.<br>3. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD.<br>4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD.<br><br><u>Efekt w 2008r.:</u><br><u>Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.</u><br><u>Uzyskana ostateczna decyzja o ULD.</u><br><br><i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i> | ZIKiT         | 167 200                  | 167 200                  |                   | 167 200               | 100% | 0                  | 0% | <u>HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008 r.</u> |                                                                                           | Złożono wnioski o ULICP (październik 2006r.). Zawarto umowę na oprac.materiałów do decyzji o ŚU i o ULD (23.07.07r.) z terminem wyk. 30.03.08r. (aneksy przedł.: na 30.05, 31.07. i 30.11.). Kwota umowna w wys. 317,2 tys.zł (w 2007r. wydatkowano 150 tys.zł.). |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                          |                          |                   |                       |      |                    |    | ULD                                     | Złożenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o ŚU                                            | I                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31.01.br. złożono wniosek o ŚU do MUW.                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                          |                          |                   |                       |      |                    |    |                                         | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU                                                        | VI                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.09.br. MUW wydał decyzję o ŚU (decyzja nieostateczna)                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                          |                          |                   |                       |      |                    |    |                                         | Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD                               | VIII                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.09.br. złożono wniosek o wydanie decyzji o ULD. 16.10.br. AU wezwał do usunięcia braków, 29.10.br. braki uzupełniono nie w pełnym zakresie, brak kompletu decyzji podziałowych, w związku z czym nie obwieszczono postępowania                                |  |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                          |                          |                   |                       |      |                    |    |                                         | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD                                                       | XII                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 30             | S-5.1   | Budowa estakady w ciągu ulic: Powstańców Wielkopolskich i Nowohuckiej<br><br>1. Złożenie kompl.wniosku o wydanie decyzji o pnb.<br>2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pnb.<br>3. Wylonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę.<br>4. Rozpoczęcie budowy.<br><br><u>Efekt w 2008 r.:</u><br><u>Rozpoczęta budowa.</u><br><br><i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>                                                      | ZIKiT         | 5 000 000                | 5 000 000                |                   | 0                     | 0%   | 0                  | 0% | <u>HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008r.</u>  |                                                                                           | Wydano ostat. dec. o ULICP, opracowano projekt budowlany i wykonawczy (2006), wydano ostat. dec. o ŚU (luty 2007)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                          |                          |                   |                       |      |                    |    | dok.proj.                               | Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o WZ na infrastrukturę towarzyszącą | I                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18.01.br. złożono wniosek o WZ na przebudowę infrastruktury przy Tandecie                                                                                                                                                                                       |  |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                          |                          |                   |                       |      |                    |    |                                         | Uzyskanie ostatecznej dec. o WZ                                                           | IV                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.03.br.- wydano ostateczną WZ jw.                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                          |                          |                   |                       |      |                    |    |                                         | Opracowanie dok.proj.-w zakresie kolizji z Tandetą                                        | IV                                                                                                                                                                                                                                                                | opracowana                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                          |                          |                   |                       |      |                    |    | pnb                                     | Złożenie wniosku o pnb                                                                    | V                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.09.br.złożono wniosek o pnb (do MUW); dużo braków; plan.złożenie nowego wn.o pnb - 3.11.br. 19.09.br. złożono wniosek (do AU) na przebudowę infrastruktury poza pasem drogowym, 29.09.br AU wydał Postanow.o brakach; plan.złożenie nowego wn.o pnb - 7.11.br |  |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                          |                          |                   |                       |      |                    |    |                                         | Uzyskanie ostat.decyzji o pnb                                                             | VIII                                                                                                                                                                                                                                                              | opóźnienie 3-m-ce                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                          |                          |                   |                       |      |                    |    | budowa                                  | Ogłoszenie przetargu na rob.budowlane                                                     | VI                                                                                                                                                                                                                                                                | opóźnienie 5-m-cy                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                          |                          |                   |                       |      |                    |    |                                         | Zawarcie umowy z wykonawcą                                                                | VIII                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                          |                          |                   |                       |      |                    |    |                                         | Rozpoczęcie budowy                                                                        | IX                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |

| Dane z budżetu |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                              |                                          |                                                                             | Monitoring finansowy  |           |                    |          | Harmonogram 2008 r.                                                                                                                                                        |                                                                                | Monitoring rzeczowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                               |  |
|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Lp             | Nr zad. | Nazwa zadania<br>Zakres rzeczowy 2008 r.<br>Efekt 2008 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jedn. realiz.                                      | Plan na dzień 1.01.08 r.                     | Plan na dzień 5.11.08 r.                 | Zmiany ZPMK/ URMK                                                           | Środki objęte umowami | %         | Poniesione nakłady | %        | Działanie                                                                                                                                                                  |                                                                                | data działania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stan realizacji na 31.10.2008 r.                                                                                                                                                                                              |  |
| 1              | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                  | 5                                            | 6                                        | 7                                                                           | 8                     | 9         | 10                 | 11       | 12                                                                                                                                                                         |                                                                                | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 31             | S-5.2   | <b>Rozbudowa ul.Surzyckiego - ul.Botewa oraz budowa ul.Śliwiaka (przedłużenie ul.Botewa do Drogi Ekspres. S7)</b><br><br>1. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD.<br>2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD.<br>3. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pnb.<br>4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.<br>5. Wylonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę.<br>6. Rozpoczęcie budowy.<br><br><b>Efekt w 2008 r.:<br/>Rozpoczęta budowa.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ZIKiT<br><i>budżet</i><br><br><br><br><i>śr UE</i> | 14 000 000<br>7 300 000<br><br><br>6 700 000 | 6 740 000<br>40 000<br><br><br>6 700 000 | ZPMK<br>465/08<br>z 10.03.08<br>zm.zakresu<br>ZPMK<br>1164/08<br>z 16.06.08 | 39 650<br>39 650      | 1%<br>99% | 0<br>0             | 0%<br>0% | <b>HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008r.</b>                                                                                                                                     |                                                                                | Wydano ostat. dec. o ULICP, opracowano projekt budowlany i wykonawczy (w 2005 i 2006), opracowano studium wykon.(2007), wydano ostat.dec. o ŚU (styczeń 2007).                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                              |                                          |                                                                             |                       |           |                    |          | ULD                                                                                                                                                                        | Ogłoszenie przetargu na oprac.mat.do wn.o ULD                                  | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ogłoszono                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                              |                                          |                                                                             |                       |           |                    |          |                                                                                                                                                                            | Zawarcie umowy na oprac.mat.do wniosku o ULD                                   | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.03.br.- podpisano umowę z teminem 15.05.br.                                                                                                                                                                                 |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                              |                                          |                                                                             |                       |           |                    |          |                                                                                                                                                                            | Oprac.mat. i złożenie wniosku o wydanie dec.ULD                                | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.07.br.- złożono wniosek o ULD,<br>1.08.br.- pozostawiono sprawę bez rozpoznania,<br>2.09.br. - ponownie złożono wniosek, 25.09.br.- usunięto braki, 3.10.br.-ogłoszenie o wszczęciu                                         |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                              |                                          |                                                                             |                       |           |                    |          |                                                                                                                                                                            | Uzyskanie ostat.decyzji o ULD                                                  | VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | opóźnienie 3-m-ce<br>AU: planowany termin wyd.dec.o ULD- 14.11.br                                                                                                                                                             |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                              |                                          |                                                                             |                       |           |                    |          | pnb                                                                                                                                                                        | Złożenie kompletnego wniosku o pnb                                             | VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | opóźnienie 3-m-ce                                                                                                                                                                                                             |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                              |                                          |                                                                             |                       |           |                    |          |                                                                                                                                                                            | Uzyskanie ostat.decyzji o pnb                                                  | XI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                              |                                          |                                                                             |                       |           |                    |          | budov                                                                                                                                                                      | Ogłoszenie przetargu na rob.budowlane                                          | IX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | opóźnienie ok. 2 m-cy                                                                                                                                                                                                         |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                              |                                          |                                                                             |                       |           |                    |          |                                                                                                                                                                            | Zawarcie umowy z wykonawcą                                                     | XII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |         | Zakończenie pozyskiwania prawa do terenu.<br><br><b>Efekt w 2008r.:<br/>Pozyskane prawo do terenu.</b><br><br><i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GS                                                 | 1 000 000                                    | 1 000 000                                |                                                                             | 20 520                | 2%        | 1 990              | 0%       | <b>HARMONOGRAM z dnia 1.01.2008r.</b>                                                                                                                                      |                                                                                | Podstawa wykupu: ostateczna dec. o ULICP (maj 2006r.), wydane decyzje podziałowe dla rozbudowy Surzyckiego.                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                              |                                          |                                                                             |                       |           |                    |          | Teren                                                                                                                                                                      | Kontynuacja pozyskiwania terenu                                                | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | trwa pozyskiwanie terenu - w wyniku umowy zamiany pozyskano 1 dz.,<br>złożono wniosek o wywłaszczenie 3 działek                                                                                                               |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                              |                                          |                                                                             |                       |           |                    |          |                                                                                                                                                                            | Pozyskanie pełnego prawa do terenu                                             | XII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 32             | S-5.3   | <b>Budowa ul. Lema (przedłużenie ul. Meissnera, etap I) wraz z przebudową skrzyżowania w układzie dwupoziomowym w ciągu ul. Lema - Meissnera</b><br><br><u>Zad. 1.</u> Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o dł. ok. 0,7 km wraz z budową skrzyżowań:<br>- uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,<br>- opracowanie uzupełniającej dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu na realizację robót,<br>- przeprowadzenie zamówienia publicznego i wylonienie wykonawcy robót budowlanych.<br><u>Zad. 2.</u> Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o dł. ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania w układzie dwupoziomowym w ciągu ul. Lema-Meissnera:<br>- uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU,<br>- złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD.<br><u>Zad. 3.</u> Budowa drogi dojazdowej do C.H. Plaza o dł. ok. 0,3 km:<br>- wylonienie wykonawcy i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej,<br>- rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.<br><br><b>Efekt w 2008r.:<br/>Wyloniony wykonawca budowy zadania 1.<br/>Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU dla zadania 2.<br/>Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULD dla zadania 2.<br/>Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 3.</b> | ZIKiT                                              | 8 600 000                                    | 633 000                                  | ZPMK<br>901/08<br>z 12.05.08<br><br><br>ZPMK<br>1746/08<br>z 04.09.08       | 586 820               | 93%       | 501 420            | 79%      | <b>HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008r.</b>                                                                                                                                     |                                                                                | Wydano ostat.decyzję o ŚU dla zad.1 (11.05.07r.). Zawarta umowa na oprac. mat. do decyzji o ŚU i o ULD dla zad. 2 (14.09.07r.) z terminem wykonania 31.05.08r. 27.05.br. aneks przedłuż. termin do 29.08.br. 29.08.08r. aneks przedłuż. termin do 15.10.08r. Kwota umowna w wys. 586,8 tys.zł (w 2007r. wydatkowano 150 tys.zł.). |                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                              |                                          |                                                                             |                       |           |                    |          | <b>z.1. Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o długości ok. 0,7 km wraz z budową skrzyżowań:</b>                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                              |                                          |                                                                             |                       |           |                    |          | pnb                                                                                                                                                                        | Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę          | XI.2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30.05.br. obwieszczenie o wszczęciu postępowania                                                                                                                                                                              |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                              |                                          |                                                                             |                       |           |                    |          |                                                                                                                                                                            | Uzyskanie ostatecznej decyzji o pnb                                            | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16.06.br. wydana decyzja o pnb (ostateczna).<br>W związku ze zmianą w obsłudze komunikacyjnej Hali, konieczne złożenie wniosku o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę                                                        |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                              |                                          |                                                                             |                       |           |                    |          | budowa                                                                                                                                                                     | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | opóźnienie ok. 7 m-cy                                                                                                                                                                                                         |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                              |                                          |                                                                             |                       |           |                    |          |                                                                                                                                                                            | Zawarcie umowy z wykonawcą                                                     | IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | opóźnienie ok. 6 m-cy                                                                                                                                                                                                         |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                              |                                          |                                                                             |                       |           |                    |          | <b>z.2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania w układzie dwupoziomowym w ciągu ul. Lema-Meissnera</b> |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                              |                                          |                                                                             |                       |           |                    |          | ULD                                                                                                                                                                        | Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU                            | X 2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11.02.br. skorygowano wniosek, 19.02.br. wszczęto postępowanie, 7.03.br. złożono raport, 20.03.br. wezwano do usunięcia braków w raporcie. 25.04.br. wystąpiono o uzgodnienie do PPIS. 15.05.br. wpłynęło postanowienie PPIS. |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                              |                                          |                                                                             |                       |           |                    |          |                                                                                                                                                                            | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU                                             | VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.07.br. wydana decyzja o ŚU (ostateczna z dniem 1.08.br.)                                                                                                                                                                    |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                              |                                          |                                                                             |                       |           |                    |          |                                                                                                                                                                            | Opracowanie mat. i złożenie kompl. wniosku o ULD                               | VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nie złożono wniosku o ULD                                                                                                                                                                                                     |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                              |                                          |                                                                             |                       |           |                    |          |                                                                                                                                                                            | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD                                            | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                              |                                          |                                                                             |                       |           |                    |          | dok. projekt. wymagane dec.                                                                                                                                                | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej      | IX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                              |                                          |                                                                             |                       |           |                    |          |                                                                                                                                                                            | Zawarcie umowy z wykonawcą                                                     | XI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                              |                                          |                                                                             |                       |           |                    |          |                                                                                                                                                                            | Rozpoczęcie opracowania                                                        | brak terminu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                              |                                          |                                                                             |                       |           |                    |          | <b>z.3. Budowa drogi dojazdowej do C.H. Plaza o długości ok. 0,3 km</b>                                                                                                    |                                                                                | Złożono wniosek o ULICP (grudzień 2006r.).                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                              |                                          |                                                                             |                       |           |                    |          | ULI CP                                                                                                                                                                     | Uzyskanie ostatecznej decyzji lokalizacyjnej                                   | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.05.br umorzono postępowanie w sprawie ULICP                                                                                                                                                                                 |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                              |                                          |                                                                             |                       |           |                    |          | dokument. projektowa                                                                                                                                                       | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej      | brak terminu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.08.br. ogłoszono przetarg,<br>03.09.br. rostrzygnięto przetarg                                                                                                                                                             |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                              |                                          |                                                                             |                       |           |                    |          |                                                                                                                                                                            | Zawarcie umowy z wykonawcą                                                     | brak terminu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15.09.br. zawarto umowę                                                                                                                                                                                                       |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                              |                                          |                                                                             |                       |           |                    |          |                                                                                                                                                                            | Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej                               | brak terminu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | umowny termin opracowania 31.08.09r.                                                                                                                                                                                          |  |



| Dane z budżetu                                   |         |                                                                                                |                 |                                                                                      |                          |                                                                                       | Monitoring finansowy  |      |                    |     | Harmonogram 2008 r.                                                                                                           |                                    | Monitoring rzeczowy                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Lp                                               | Nr zad. | Nazwa zadania<br>Zakres rzeczowy 2008 r.<br>Efekt 2008 r.                                      | Jedn. realiz.   | Plan na dzień 1.01.08 r.                                                             | Plan na dzień 5.11.08 r. | Zmiany ZPMK/ URMK                                                                     | Środki objęte umowami | %    | Poniesione nakłady | %   | Działanie                                                                                                                     |                                    | data działania                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stan realizacji na 31.10.2008 r.                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 1                                                | 2       | 3                                                                                              | 4               | 5                                                                                    | 6                        | 7                                                                                     | 8                     | 9    | 10                 | 11  | 12                                                                                                                            |                                    | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 35                                               | S-5.7   | Budowa ul. 6 Sierpnia (Trasa Galicyjska)                                                       | ZIKiT           | 0                                                                                    | 0                        | ZPMK 1539/08 z 07.08.08 zm. zakresu                                                   | 0                     | 0%   | 0                  | 0%  | HARMONOGRAM z dnia 11.03.2008 r.                                                                                              |                                    | Opracowano koncepcję (2006r.). Złożono wniosek o dec. o ŚU do MUW (grudzień 2007r.).Umowny termin złożenia wniosku o ULD 15.12.br.                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                  |         | ULD                                                                                            |                 |                                                                                      |                          |                                                                                       |                       |      |                    |     | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU (MUW)                                                                                      |                                    | IV                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 06.08.br. uzyskana - ostateczna, 07.10.br. uzyskana (dla terenów zmkniętych) - nie ostateczna                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                  |         |                                                                                                |                 |                                                                                      |                          |                                                                                       |                       |      |                    |     | Złożenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o ULD.                                                                              |                                    | V                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nie złożono wniosku o ULD                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                  |         |                                                                                                |                 |                                                                                      |                          |                                                                                       |                       |      |                    |     |                                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 36                                               | S-5.8   | Rozbudowa ul. Igołomskiej na odcinku od drogi ekspresowej S7 do granicy Gminy Miejskiej Kraków | ZIKiT           | 30 000                                                                               | 30 000                   |                                                                                       | 28 900                | 0%   | 0                  | 0%  | HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008r.                                                                                               |                                    | Wydano dec. o ŚU (przez MUW - grudzień 2006r.), decyzję oprotestowano.                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                  |         | Studium                                                                                        |                 |                                                                                      |                          |                                                                                       |                       |      |                    |     | Zawarcie umowy na opracowanie studium                                                                                         |                                    | VI                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11.08.br. - zlecono opracowanie studium termin opracowania - 15.10.br.                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                  |         |                                                                                                |                 |                                                                                      |                          |                                                                                       |                       |      |                    |     | Opracowanie studium wykonalności                                                                                              |                                    | X                                                                                                                                                                                                                                                                                            | studium w końcowej fazie opracowania                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                  |         | ULD                                                                                            |                 |                                                                                      |                          |                                                                                       |                       |      |                    |     | Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU                                                                                               |                                    | IV                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22.02.br. Min.Środowiska utrzymał decyzję o ŚU w mocy (z pewnymi zmianami) - ostateczna                                                                                                                                                                                                  |  |
| Włączenie dok.geodez.do państwowego zasobu       |         |                                                                                                | XI              | trwa opracowanie podziałów geodezyjnych                                              |                          |                                                                                       |                       |      |                    |     |                                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Oprac.mat. i złożenie wniosku o wydanie dec.U LD |         |                                                                                                | XII             | 9.09.br.-złożono wniosek o ULD (do MUW), projektant został wezwany do uzupełn.braków |                          |                                                                                       |                       |      |                    |     |                                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 37                                               | S-5.9   | Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)                                                         | ZIKiT           | 500 000                                                                              | 34 800                   | ZPMK 1164/08 z 16.06.08                                                               | 34 785                | 100% | 0                  | 0%  | HARMONOGRAM z dnia 29.01.2008r.<br>Harmonogram wymaga aktualizacji - po zawarciu umowy i zmianie zakresu rzeczowo-finansowego |                                    | Zawarto Porozumienie z 6.07.07r. pomiędzy Gminą Miejską Kraków, GDDKiA, Międzyn. Portem Lotniczym w Krakowie, PKP oraz Gminą Zabierzów, zgodnie z którym Miasto poniesie 25% kosztów opracowania materiałów do decyzji o ŚU oraz decyzji o ULD i ULCP, tj. 362.340 zł. (w 2008r. 34.785 zł). |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                  |         | ULD                                                                                            |                 |                                                                                      |                          |                                                                                       |                       |      |                    |     | Przeprowadzenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do decyzji o ŚU i o ULD                                      |                                    | I -III                                                                                                                                                                                                                                                                                       | przeprowadzono                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                  |         |                                                                                                |                 |                                                                                      |                          |                                                                                       |                       |      |                    |     | Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do decyzji o ŚU i o ULD                                                              |                                    | II                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28.03.br. zawarto umowę na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej do decyzji o ŚU oraz ULD i ULICP dla "Przebudowy połączenia lotniska w Balicach z południową obwodnicą Krakowa oraz uporządkowanie ruchu drogowego w otoczeniu lotniska" (opracowanie obejmuje Trasę Balicką). |  |
|                                                  |         |                                                                                                |                 |                                                                                      |                          |                                                                                       |                       |      |                    |     | Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU                                                              |                                    | XI                                                                                                                                                                                                                                                                                           | w trakcie opracowania. 8.12.br. złożono wniosek (niekompletny)                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                  |         |                                                                                                |                 |                                                                                      |                          |                                                                                       |                       |      |                    |     | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU                                                                                            |                                    | III 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                  |         |                                                                                                |                 |                                                                                      |                          |                                                                                       |                       |      |                    |     | Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD                                                 |                                    | IV 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                      | wejście 10.09.br. nowej spec-ustawy uniemożliwia złożenie wniosku o ULD                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                  |         |                                                                                                |                 |                                                                                      |                          |                                                                                       |                       |      |                    |     | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD                                                                                           |                                    | VI 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                  |         |                                                                                                |                 |                                                                                      |                          |                                                                                       |                       |      |                    |     |                                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 38                                               | S-6.2   | Budowa nowego odcinka ul. Księcia Józefa (obejście Przegorzał)                                 | ZIKiT           | 17 534 000                                                                           | 11 225 500               | ZPMK 1164/08 z 16.06.08r. Uchwała Nr XLVIII z 9.07.2008 Uchwała Nr 1389/08 z 11.07.08 | 6 991 698             | 62%  | 6 991 698          | 62% | HARMONOGRAM z dnia 7.02.2008r.                                                                                                |                                    | W listopadzie 2007r. zakończono i przekazano do użytkowania drogę o dł. ok. 1,3 km.                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                  |         | Dokończenie finansowania zadania                                                               |                 |                                                                                      |                          |                                                                                       |                       |      |                    |     | III                                                                                                                           | zakończono finansowanie inwestycji |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                  |         | <u>Efekt w 2008r.:</u><br>Rozliczone finansowo zadanie                                         | budżet<br>śr UE | 6 314 000<br>11 220 000                                                              | 5 500<br>11 220 000      |                                                                                       | 0<br>6 991 698        |      | 0<br>6 991 698     |     |                                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                  |         | odpow. za monitoring: A.Świerk                                                                 |                 |                                                                                      |                          |                                                                                       |                       |      |                    |     |                                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

| Dane z budżetu |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                          |                          | Monitoring finansowy              |                       |    |                    | Harmonogram 2008 r. |                                                                                                                                                    | Monitoring rzeczowy                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp             | Nr zad.   | Nazwa zadania<br>Zakres rzeczowy 2008 r.<br>Efekt 2008 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jedn. realiz. | Plan na dzień 1.01.08 r. | Plan na dzień 5.11.08 r. | Zmiany ZPMK/ URMK                 | Środki objęte umowami | %  | Poniesione nakłady | %                   | Działanie                                                                                                                                          | data działania                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stan realizacji na 31.10.2008 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1              | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4             | 5                        | 6                        | 7                                 | 8                     | 9  | 10                 | 11                  | 12                                                                                                                                                 | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 39             | S-6.3     | <b>Przebudowa ul. Kocmyrzowskiej</b><br><br>1. Prowadzenie konsultacji społecznych.<br>2. Złożenie kompletnego wniosku o ŚU dla przebudowy ulicy.<br>3. Uzyskanie ostat.decyzji o ŚU dla przebudowy ul.Kocmyrzowskiej na odcinku od granicy obszaru objętego MPZP Cmentarz Grębałów do granicy miasta.<br>4. Złożenie kompl.wniosku o wydanie decyzji ULD dla przebudowy ul.Kocmyrzowskiej na odcinku od granicy obszaru objętego MPZP Cmentarz Grębałów do granicy miasta.<br>5. Uzyskanie ostat.decyzji o ULD dla przebudowy ul.Kocmyrzowskiej na odcinku od granicy obszaru objętego MPZP Cmentarz Grębałów do granicy miasta.<br><u>Efekt w 2008r.:</u><br><b>Uzyskana decyzja o ŚU</b><br><b>Uzyskana decyzja o ULD</b><br><i>odpow. za monitoring: J. Adamowicz</i> | ZIKiT         | 30 000                   | 30 000                   | ZPMK 525/08 z 14.03.08 zm.zakresu | 0                     | 0% | 0                  | 0%                  | <b>HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008r.</b><br><br>Opracowano koncepcję (2007). Zawarto umowę na opracowanie materiałów do wn.o ŚU i ULD (lipiec 2007). | Oprac. mat. i złożenie wniosku o wydanie dec.o ŚU<br>II<br>Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU<br>VI<br>Oprac.mat. i złożenie wniosku o wydanie dec.ULD<br>VII<br>Uzyskanie ostat.decyzji o ULD<br>XII<br>Zawarcie umowy na opracowanie studium<br>X<br>Opracowanie studium wykonalności<br>XI | 8.02.br.- złożono wniosek o ŚU<br>2.07.br.- wydana decyzja o ŚU<br>9.09.br.-złożono wniosek o ULD (do MUW); w przygotowaniu mat.do wniosku o ULICP na pętlę tramwajową -planowane złożenie 15.11.br.                                                                                                                                                             |
| 40             | S-6.4     | <b>Rozbudowa skrzyżowania ulic: Conrada, Radzikowskiego, Armii Krajowej, Jasnogórskiej (Rondo Ofiar Katynia)</b><br><br>1. Prowadzenie konsultacji społecznych.<br>2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.<br>3. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULD.<br>4. Opracowanie studium wykonalności.<br><u>Efekt w 2008r.:</u><br><b>Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.</b><br><b>Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULD.</b><br><b>Opracowane studium wykonalności.</b><br><br><i>odpow. za monitoring: E. Warcholińska</i>                                                                                                                                                                                                                           | ZIKiT         | 0                        | 30 000                   | ZPMK 1539/08 z 07.08.08           | 29 500                | 0% | 0                  | 0%                  | <b>HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008r.</b><br><br>Wydano decyzję o ŚU (10.05.07), decyzję oprostestowano.                                              | Uzyskanie ostatecznej dec. o ŚU<br>II<br>Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD<br>IX<br>Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD<br>Zawarcie umowy na opracowanie studium<br>VIII<br>Opracowanie studium wykonalności<br>2009                                             | 15.02.br. Minister Środowiska (po rozpatrzeniu odwołań) utrzymał w mocy decyzję o ŚU z 10.05.07r. wydaną przez Wojewodę Małopolskiego<br>1.08.br. złożono do MUW wniosek o ULD 5.09.br. wezwano do usunięcia braków. 28.10.br. Projektant uzupełnił braki. 7.11.br. obwieszczenie o wszczęciu postępowania.<br>11.08.br. zawarto umowę<br>31.10.br. - opracowano |
|                | EURO 2012 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                          |                          |                                   |                       |    |                    |                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Dane z budżetu                             |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                          |                                                                       | Monitoring finansowy  |     |                    |     | Harmonogram 2008 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            | Monitoring rzeczowy                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |       |                                                                                               |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                             |     |                                                                                       |   |                                                                                              |                                                                                                        |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                                    |     |                                         |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                 |                                                 |    |                                                                                  |                                                      |      |                                                                                                  |  |  |  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|--------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|----|--------------------------|------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Lp                                         | Nr zad.                                                                                           | Nazwa zadania<br>Zakres rzeczowy 2008 r.<br>Efekt 2008 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jedn. realiz.                                                                                                                                                                                                                        | Plan na dzień 1.01.08 r. | Plan na dzień 5.11.08 r. | Zmiany ZPMK/ URMK                                                     | Środki objęte umowami | %   | Poniesione nakłady | %   | Działanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | data działania                             | Stan realizacji na 31.10.2008 r.                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |       |                                                                                               |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                             |     |                                                                                       |   |                                                                                              |                                                                                                        |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                                    |     |                                         |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                 |                                                 |    |                                                                                  |                                                      |      |                                                                                                  |  |  |  |
| 1                                          | 2                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                    | 5                        | 6                        | 7                                                                     | 8                     | 9   | 10                 | 11  | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13                                         | 14                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |       |                                                                                               |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                             |     |                                                                                       |   |                                                                                              |                                                                                                        |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                                    |     |                                         |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                 |                                                 |    |                                                                                  |                                                      |      |                                                                                                  |  |  |  |
| 41                                         | S-6.5                                                                                             | <b>Budowa ul. Iwaszki (przedłużenie ul. Strzelców do al. 29 Listopada)</b><br><br>Prowadzenie konsultacji społecznych.<br><b>Zadanie 1</b><br><b>Budowa przedłużenia ul. Strzelców od przekroczenia układu torowego (obszar zamknięty po 50 mb od układu torowego i 150 mb nad torem) do granicy MPZP "Góra Narodowa Wschód":</b><br>- opracowanie wielowariantowej koncepcji,<br>- oprac. kompl. mat. do złożenia wn. o wyd. dec. ŚU i dec. ULD,<br>- złożenie kompl. wniosków o wyd. dec. o ŚU i dec. o ULD,<br>- uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.<br><br><b>Zadanie 2.</b><br><b>Budowa połączenia ul. Strzelców (poza układem torowym - od granicy MPZP) z al. 29 Listopada w zakresie MPZP:</b><br>- opracowanie wstępnego projektu budowlanego,<br>- opracowanie kompletnych materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD,<br>- złożenie kompl. wniosków o wydanie dec. o ŚU i o ULD,<br>- uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.<br><br><b>Zadanie 3</b><br><b>Przebudowa ulicy na odc. od skrzyżowania ul. Strzelców z ul. Powstańców do Ronda Barei:</b><br>- opracowanie kompletnych materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ULD,<br>- złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU<br>- uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU,<br>- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy,<br>- zgłoszenie wykonania robót.<br><b>Efekt 2008r.:</b><br><b>Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU dla Zadań 1,2 i 3.</b><br><b>Przyjęte zgłoszenie wykonania robót dla Zadania 3.</b><br><i>odpow. za monitoring: A.Świerk</i> | ZIKIT                                                                                                                                                                                                                                | 1 524 500                | 1 524 500                | ZPMK 1539/08 z 07.08.08 zm.zakresu ZPMK 1896/08 z 30.09.br.           | 1 494 500             | 98% | 0                  | 0%  | <u>HARMONOGRAM z dnia 14.03.2008r. poprawiony 6.05.2008 r.</u><br><br><b>Zadanie 1 (odc. od przekroczenia układu torowego do granic MPZP "Górka Narodowa Wschód")</b><br><br><table><tr><td rowspan="4">ULD</td><td>Opracowanie wielowariantowej koncepcji</td><td>V</td><td>30.04.br. przekazano i uzgodniono ze ZDiT (1 wariant)</td></tr><tr><td>Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU</td><td>II</td><td>30.04.br. złożono do MUW</td></tr><tr><td>Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU</td><td>VI</td><td>postępowanie wszczęto 01.10.br. po uzupełnieniu wniosku o raport oddziaływania na środowisko; opóźnienie ok. 4 m-cy</td></tr><tr><td>Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ULD</td><td>VIII</td><td>09.09.br. złożono niekompletny wniosek o ULD nie uzupełniono braków w ustawowym terminie - sprawa pozostała bez rozpoznania</td></tr></table><br><b>Zadanie 2. (odc. poza układem torowym do al. 29 Listopada w zakresie MPZP)</b><br><br><table><tr><td rowspan="4">ULD</td><td>Opracowanie wstępnego projektu budowlanego (do wniosku o dec. O ULD)</td><td>V</td><td>21.05.br. złożono do uzgodnienia przez PKP S.A. (z uwagi na dłuższą estakadę od planowanej).</td></tr><tr><td>Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU</td><td>II</td><td>30.04.br. złożono do MUW</td></tr><tr><td>Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU</td><td>VI</td><td>postępowanie wszczęto 01.10.br. po uzupełnieniu wniosku o raport oddziaływania na środowisko; opóźnienie ok. 4 m-cy</td></tr><tr><td>Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ULD</td><td>VIII</td><td><b>09.09.br. złożono niekompletny wniosek o ULD nie uzupełniono braków w ustawowym terminie - sprawa pozostała bez rozpoznania</b></td></tr></table><br><b>Zadanie 3 (odc.od skrzyżowania ul. Strzelców z ul. Powstańców do Ronda Barei)</b><br><br><table><tr><td rowspan="2">ULD</td><td>Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU</td><td>II</td><td>30.04.br. złożono do MUW</td></tr><tr><td>Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU</td><td>VI</td><td>postępowanie wszczęto 01.10.br. po uzupełnieniu wniosku o raport oddziaływania na środowisko; opóźnienie ok. 4 m-cy</td></tr><tr><td rowspan="2">pnb/ zgłoszenie</td><td>Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego</td><td>VI</td><td>opóźnienie ok. 4 m-cy - na ukończeniu (ewentualne poprawki zależne od dec. o ŚU)</td></tr><tr><td>Zgłoszenie wykonania robót (uzyskanie postanowienia)</td><td>VIII</td><td>opóźnienie ok. 3 m-cy (wg. pisma ZIKiT z 07.11.br. wymagane zezwolenie na realizację inwestycji)</td></tr></table> | ULD                                        | Opracowanie wielowariantowej koncepcji                                   | V     | 30.04.br. przekazano i uzgodniono ze ZDiT (1 wariant)                                                                                                                                                                                | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU                                                           | II    | 30.04.br. złożono do MUW                                                                      | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU | VI | postępowanie wszczęto 01.10.br. po uzupełnieniu wniosku o raport oddziaływania na środowisko; opóźnienie ok. 4 m-cy | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ULD | VIII | 09.09.br. złożono niekompletny wniosek o ULD nie uzupełniono braków w ustawowym terminie - sprawa pozostała bez rozpoznania | ULD | Opracowanie wstępnego projektu budowlanego (do wniosku o dec. O ULD)                  | V | 21.05.br. złożono do uzgodnienia przez PKP S.A. (z uwagi na dłuższą estakadę od planowanej). | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU                                                                | II | 30.04.br. złożono do MUW | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU | VI | postępowanie wszczęto 01.10.br. po uzupełnieniu wniosku o raport oddziaływania na środowisko; opóźnienie ok. 4 m-cy | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ULD | VIII | <b>09.09.br. złożono niekompletny wniosek o ULD nie uzupełniono braków w ustawowym terminie - sprawa pozostała bez rozpoznania</b> | ULD | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU | II | 30.04.br. złożono do MUW | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU | VI | postępowanie wszczęto 01.10.br. po uzupełnieniu wniosku o raport oddziaływania na środowisko; opóźnienie ok. 4 m-cy | pnb/ zgłoszenie | Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego | VI | opóźnienie ok. 4 m-cy - na ukończeniu (ewentualne poprawki zależne od dec. o ŚU) | Zgłoszenie wykonania robót (uzyskanie postanowienia) | VIII | opóźnienie ok. 3 m-cy (wg. pisma ZIKiT z 07.11.br. wymagane zezwolenie na realizację inwestycji) |  |  |  |
| ULD                                        | Opracowanie wielowariantowej koncepcji                                                            | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30.04.br. przekazano i uzgodniono ze ZDiT (1 wariant)                                                                                                                                                                                |                          |                          |                                                                       |                       |     |                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |       |                                                                                               |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                             |     |                                                                                       |   |                                                                                              |                                                                                                        |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                                    |     |                                         |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                 |                                                 |    |                                                                                  |                                                      |      |                                                                                                  |  |  |  |
|                                            | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU                                                           | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30.04.br. złożono do MUW                                                                                                                                                                                                             |                          |                          |                                                                       |                       |     |                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |       |                                                                                               |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                             |     |                                                                                       |   |                                                                                              |                                                                                                        |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                                    |     |                                         |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                 |                                                 |    |                                                                                  |                                                      |      |                                                                                                  |  |  |  |
|                                            | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU                                                                | VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | postępowanie wszczęto 01.10.br. po uzupełnieniu wniosku o raport oddziaływania na środowisko; opóźnienie ok. 4 m-cy                                                                                                                  |                          |                          |                                                                       |                       |     |                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |       |                                                                                               |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                             |     |                                                                                       |   |                                                                                              |                                                                                                        |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                                    |     |                                         |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                 |                                                 |    |                                                                                  |                                                      |      |                                                                                                  |  |  |  |
|                                            | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ULD                                                          | VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 09.09.br. złożono niekompletny wniosek o ULD nie uzupełniono braków w ustawowym terminie - sprawa pozostała bez rozpoznania                                                                                                          |                          |                          |                                                                       |                       |     |                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |       |                                                                                               |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                             |     |                                                                                       |   |                                                                                              |                                                                                                        |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                                    |     |                                         |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                 |                                                 |    |                                                                                  |                                                      |      |                                                                                                  |  |  |  |
| ULD                                        | Opracowanie wstępnego projektu budowlanego (do wniosku o dec. O ULD)                              | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21.05.br. złożono do uzgodnienia przez PKP S.A. (z uwagi na dłuższą estakadę od planowanej).                                                                                                                                         |                          |                          |                                                                       |                       |     |                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |       |                                                                                               |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                             |     |                                                                                       |   |                                                                                              |                                                                                                        |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                                    |     |                                         |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                 |                                                 |    |                                                                                  |                                                      |      |                                                                                                  |  |  |  |
|                                            | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU                                                           | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30.04.br. złożono do MUW                                                                                                                                                                                                             |                          |                          |                                                                       |                       |     |                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |       |                                                                                               |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                             |     |                                                                                       |   |                                                                                              |                                                                                                        |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                                    |     |                                         |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                 |                                                 |    |                                                                                  |                                                      |      |                                                                                                  |  |  |  |
|                                            | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU                                                                | VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | postępowanie wszczęto 01.10.br. po uzupełnieniu wniosku o raport oddziaływania na środowisko; opóźnienie ok. 4 m-cy                                                                                                                  |                          |                          |                                                                       |                       |     |                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |       |                                                                                               |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                             |     |                                                                                       |   |                                                                                              |                                                                                                        |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                                    |     |                                         |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                 |                                                 |    |                                                                                  |                                                      |      |                                                                                                  |  |  |  |
|                                            | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ULD                                                          | VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>09.09.br. złożono niekompletny wniosek o ULD nie uzupełniono braków w ustawowym terminie - sprawa pozostała bez rozpoznania</b>                                                                                                   |                          |                          |                                                                       |                       |     |                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |       |                                                                                               |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                             |     |                                                                                       |   |                                                                                              |                                                                                                        |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                                    |     |                                         |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                 |                                                 |    |                                                                                  |                                                      |      |                                                                                                  |  |  |  |
| ULD                                        | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU                                                           | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30.04.br. złożono do MUW                                                                                                                                                                                                             |                          |                          |                                                                       |                       |     |                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |       |                                                                                               |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                             |     |                                                                                       |   |                                                                                              |                                                                                                        |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                                    |     |                                         |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                 |                                                 |    |                                                                                  |                                                      |      |                                                                                                  |  |  |  |
|                                            | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU                                                                | VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | postępowanie wszczęto 01.10.br. po uzupełnieniu wniosku o raport oddziaływania na środowisko; opóźnienie ok. 4 m-cy                                                                                                                  |                          |                          |                                                                       |                       |     |                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |       |                                                                                               |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                             |     |                                                                                       |   |                                                                                              |                                                                                                        |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                                    |     |                                         |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                 |                                                 |    |                                                                                  |                                                      |      |                                                                                                  |  |  |  |
| pnb/ zgłoszenie                            | Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego                                                   | VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | opóźnienie ok. 4 m-cy - na ukończeniu (ewentualne poprawki zależne od dec. o ŚU)                                                                                                                                                     |                          |                          |                                                                       |                       |     |                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |       |                                                                                               |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                             |     |                                                                                       |   |                                                                                              |                                                                                                        |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                                    |     |                                         |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                 |                                                 |    |                                                                                  |                                                      |      |                                                                                                  |  |  |  |
|                                            | Zgłoszenie wykonania robót (uzyskanie postanowienia)                                              | VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | opóźnienie ok. 3 m-cy (wg. pisma ZIKiT z 07.11.br. wymagane zezwolenie na realizację inwestycji)                                                                                                                                     |                          |                          |                                                                       |                       |     |                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |       |                                                                                               |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                             |     |                                                                                       |   |                                                                                              |                                                                                                        |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                                    |     |                                         |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                 |                                                 |    |                                                                                  |                                                      |      |                                                                                                  |  |  |  |
| EURO 2012                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                          |                                                                       |                       |     |                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |       |                                                                                               |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                             |     |                                                                                       |   |                                                                                              |                                                                                                        |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                                    |     |                                         |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                 |                                                 |    |                                                                                  |                                                      |      |                                                                                                  |  |  |  |
| 42                                         | S-6.6                                                                                             | <b>Budowa parkingu podziemnego Pl. Na Groblach</b><br><br>Budowa konstrukcji poziomów „-1” i „-2” (na głębokości „-25” m.).<br><br><b>Efekt w 2008r.:</b><br><b>Zaawansowana budowa „- 1” i „-2” poziomu parkingu.</b><br><i>odpow. za monitoring: M. Nowicka</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BI                                                                                                                                                                                                                                   | 0                        | 0                        |                                                                       | 0                     | 0%  | 0                  | 0%  | <u>HARMONOGRAM z dnia 31.01.2008 r.</u><br><br><table><tr><td rowspan="2">Budowa</td><td>stan surowy parkingu</td><td>I-XII</td><td>zakończono prace konstrukcyjne (wieniec ściany szczelinowej); wykonano poz. "0", "-1", "-2" etapu I w części pln. (od ul. Straszewskiego) i środkowej obiektu; trwają prace konstrucc. od ul. Powiśle; w trakcie prace ziemne et. II</td></tr><tr><td>stan surowy obiektu zaplecza MOS</td><td>I-XII</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Budowa                                     | stan surowy parkingu                                                     | I-XII | zakończono prace konstrukcyjne (wieniec ściany szczelinowej); wykonano poz. "0", "-1", "-2" etapu I w części pln. (od ul. Straszewskiego) i środkowej obiektu; trwają prace konstrucc. od ul. Powiśle; w trakcie prace ziemne et. II | stan surowy obiektu zaplecza MOS                                                                  | I-XII |                                                                                               |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                             |     | Wybrano Koncesjonariusza-ASCAN Empra Constructora y de Gestion S.A. (listopad 2006r.) |   |                                                                                              |                                                                                                        |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                                    |     |                                         |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                 |                                                 |    |                                                                                  |                                                      |      |                                                                                                  |  |  |  |
| Budowa                                     | stan surowy parkingu                                                                              | I-XII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | zakończono prace konstrukcyjne (wieniec ściany szczelinowej); wykonano poz. "0", "-1", "-2" etapu I w części pln. (od ul. Straszewskiego) i środkowej obiektu; trwają prace konstrucc. od ul. Powiśle; w trakcie prace ziemne et. II |                          |                          |                                                                       |                       |     |                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |       |                                                                                               |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                             |     |                                                                                       |   |                                                                                              |                                                                                                        |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                                    |     |                                         |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                 |                                                 |    |                                                                                  |                                                      |      |                                                                                                  |  |  |  |
|                                            | stan surowy obiektu zaplecza MOS                                                                  | I-XII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                          |                                                                       |                       |     |                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |       |                                                                                               |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                             |     |                                                                                       |   |                                                                                              |                                                                                                        |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                                    |     |                                         |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                 |                                                 |    |                                                                                  |                                                      |      |                                                                                                  |  |  |  |
| EURO 2012                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                          |                                                                       |                       |     |                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |       |                                                                                               |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                             |     |                                                                                       |   |                                                                                              |                                                                                                        |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                                    |     |                                         |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                 |                                                 |    |                                                                                  |                                                      |      |                                                                                                  |  |  |  |
| 43                                         | S-6.7                                                                                             | <b>Budowa parkingu podziemnego al. Focha</b><br><br>1. Opracowanie dokumentacji przedprojektowej w zakresie: inwentaryzacji konstrukcyjnej pomnika St. Wyspiańskiego oraz aktualizacji analizy ekonomicznej.<br>2. Ogłoszenie zamówienia na wybór koncesjonariusza.<br><b>Efekt w 2008r.:</b><br><b>Opracowana dokumentacja przedprojektowa.</b><br><b>Ogłoszone zamówienie na wybór koncesjonariusza.</b><br><i>odpow. za monitoring: M. Nowicka</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BI                                                                                                                                                                                                                                   | 26 000                   | 26 000                   | ZPMK Nr 525/2008 z 14.03.08r.<br><br><br>ZPMK Nr 2090/08 z 23.10.08r. | 23 618                | 91% | 23 618             | 91% | <u>HARMONOGRAM z dnia 28.01.2008 r.</u><br><br><table><tr><td rowspan="4">Dokumentacja projektowa + wymagane decyzje</td><td>Opracowanie dokumentacji przedprojektowej w zakresie badań geologicznych</td><td></td><td>opracowano w 2007 r.</td></tr><tr><td>Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji i na realizację w systemie koncesji</td><td>III</td><td>ogłoszono 11.03.br.; otwarcie ofert 23.04.br.. ponowne ogł. 3.10.08, otwarcie ofert 14.11.br.</td></tr><tr><td>Zawarcie umowy z koncesjonariuszem</td><td></td><td>przewidywany termin - IV.2009r.</td></tr><tr><td>Nadzór inwestorski</td><td>XII</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dokumentacja projektowa + wymagane decyzje | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej w zakresie badań geologicznych |       | opracowano w 2007 r.                                                                                                                                                                                                                 | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji i na realizację w systemie koncesji | III   | ogłoszono 11.03.br.; otwarcie ofert 23.04.br.. ponowne ogł. 3.10.08, otwarcie ofert 14.11.br. | Zawarcie umowy z koncesjonariuszem |    | przewidywany termin - IV.2009r.                                                                                     | Nadzór inwestorski                       | XII  |                                                                                                                             |     |                                                                                       |   |                                                                                              | Opracowano koncepcję I etapu realizacji parkingu (lipiec 2007r.); uzyskano dec. o WZ (kwiecień 2007r.) |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                                    |     |                                         |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                 |                                                 |    |                                                                                  |                                                      |      |                                                                                                  |  |  |  |
| Dokumentacja projektowa + wymagane decyzje | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej w zakresie badań geologicznych                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | opracowano w 2007 r.                                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |                                                                       |                       |     |                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |       |                                                                                               |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                             |     |                                                                                       |   |                                                                                              |                                                                                                        |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                                    |     |                                         |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                 |                                                 |    |                                                                                  |                                                      |      |                                                                                                  |  |  |  |
|                                            | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji i na realizację w systemie koncesji | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ogłoszono 11.03.br.; otwarcie ofert 23.04.br.. ponowne ogł. 3.10.08, otwarcie ofert 14.11.br.                                                                                                                                        |                          |                          |                                                                       |                       |     |                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |       |                                                                                               |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                             |     |                                                                                       |   |                                                                                              |                                                                                                        |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                                    |     |                                         |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                 |                                                 |    |                                                                                  |                                                      |      |                                                                                                  |  |  |  |
|                                            | Zawarcie umowy z koncesjonariuszem                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | przewidywany termin - IV.2009r.                                                                                                                                                                                                      |                          |                          |                                                                       |                       |     |                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |       |                                                                                               |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                             |     |                                                                                       |   |                                                                                              |                                                                                                        |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                                    |     |                                         |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                 |                                                 |    |                                                                                  |                                                      |      |                                                                                                  |  |  |  |
|                                            | Nadzór inwestorski                                                                                | XII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                          |                                                                       |                       |     |                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |       |                                                                                               |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                             |     |                                                                                       |   |                                                                                              |                                                                                                        |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                                    |     |                                         |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                 |                                                 |    |                                                                                  |                                                      |      |                                                                                                  |  |  |  |
| EURO 2012                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                          |                                                                       |                       |     |                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |       |                                                                                               |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                             |     |                                                                                       |   |                                                                                              |                                                                                                        |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                                          |      |                                                                                                                                    |     |                                         |    |                          |                                    |    |                                                                                                                     |                 |                                                 |    |                                                                                  |                                                      |      |                                                                                                  |  |  |  |

| Dane z budżetu |         |                                                                |               |                          |                          | Monitoring finansowy                                                                    |                       |     |                    | Harmonogram 2008 r. |                                                                                                   | Monitoring rzeczowy                                                                                 |                                                                                                           |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp             | Nr zad. | Nazwa zadania<br>Zakres rzeczowy 2008 r.<br>Efekt 2008 r.      | Jedn. realiz. | Plan na dzień 1.01.08 r. | Plan na dzień 5.11.08 r. | Zmiany ZPMK/ URMK                                                                       | Środki objęte umowami | %   | Poniesione nakłady | %                   | Działanie                                                                                         | data działania                                                                                      | Stan realizacji na 31.10.2008 r.                                                                          |
| 1              | 2       | 3                                                              | 4             | 5                        | 6                        | 7                                                                                       | 8                     | 9   | 10                 | 11                  | 12                                                                                                | 13                                                                                                  | 14                                                                                                        |
| 44             | S-6.8   | <b>Budowa parkingu podziemnego al. Mickiewicza</b>             | BI            | 89 000                   | 89 000                   | ZPMK<br>Nr 2089/08<br>z 23.10.08r.                                                      | 16 151                | 18% | 16 151             | 18%                 | <u>HARMONOGRAM z dnia 28.01.2008 r.</u>                                                           |                                                                                                     | Opracowano koncepcję I etapu realizacji parkingu (lipiec 2007r.);<br>uzyskano dec. o WZ (sierpień 2007r.) |
|                |         | Dokumentacja projekt.                                          |               |                          |                          |                                                                                         |                       |     |                    |                     | Opracowanie dokumentacji przedprojektowej w zakresie badań geologicznych oraz analiza ekonomiczna | III                                                                                                 | opracowano 31.03.br.                                                                                      |
|                |         |                                                                |               |                          |                          |                                                                                         |                       |     |                    |                     |                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                           |
| 45             | S-6.10  | <b>Ciąg estakad w ciągu ulic: Opolska - Bora-Komorowskiego</b> | ZIKiT         | 1 000 000                | 1 586 000                | ZPMK<br>1162/2008<br>z 16.06.08 r.                                                      | 0                     |     | 0                  |                     | <u>HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008 r.</u>                                                           |                                                                                                     |                                                                                                           |
|                |         | ULD                                                            |               |                          |                          |                                                                                         |                       |     |                    |                     | Ogłoszenie zam. publ. na opracow. koncepcji oraz materiałów do decyzji o ŚU i decyzji o ULD       | II                                                                                                  | ogłoszono 12.02.br.; otwarto oferty 15.03.br.                                                             |
|                |         |                                                                |               |                          |                          | Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji oraz materiałów do decyzji o ŚU i decyzji o ULD |                       |     |                    |                     | III                                                                                               | 17.06.br. - rozstrzygnięcie przetargu<br>30.06.br. - unieważnienie przetargu: opóźnienie ok. 8 m-cy |                                                                                                           |
|                |         |                                                                |               |                          |                          | Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ŚU                              |                       |     |                    |                     | V                                                                                                 | opóźnienie ok. 6 m-ce                                                                               |                                                                                                           |
|                |         |                                                                |               |                          |                          | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU                                                      |                       |     |                    |                     | IX                                                                                                | opóźnienie ok. 2 m-ca                                                                               |                                                                                                           |
|                |         |                                                                |               |                          |                          | Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o ULD                             |                       |     |                    |                     | X                                                                                                 | nie złożono wniosku o ULD                                                                           |                                                                                                           |
|                |         |                                                                |               |                          |                          | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD                                                     |                       |     |                    |                     | I.2009                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                           |
|                |         |                                                                |               |                          |                          |                                                                                         |                       |     |                    |                     |                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                           |

| Dane z budżetu |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                          |                          |                              | Monitoring finansowy  |      |                    |     | Harmonogram 2008 r.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Monitoring rzeczowy                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|------|--------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp             | Nr zad. | Nazwa zadania<br>Zakres rzeczowy 2008 r.<br>Efekt 2008 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jedn. realiz. | Plan na dzień 1.01.08 r. | Plan na dzień 5.11.08 r. | Zmiany ZPMK/ URMK            | Środki objęte umowami | %    | Poniesione nakłady | %   | Działanie                                                                                                | data działania                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stan realizacji na 31.10.2008 r.                                                                                                                        |                                                                                                                                                |
| 1              | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4             | 5                        | 6                        | 7                            | 8                     | 9    | 10                 | 11  | 12                                                                                                       | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |
| 46             | S-7.1   | Modyfikacja Projektu pn. "Kraków Gospodarka Odpadami, etap I" o realizację zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych MPO sp. z o.o w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BE            | 9 604 600                | 2 239 000                | ZPMK 1164/2008 z 16.06.08 r. | 2 239 000             | 100% | 269 413            | 12% | <u>HARMONOGRAM z dnia 01.02.2008 r.</u>                                                                  | Decyzją Kom.Europejskiej z 18.12.2007r. przedsięwzięcie pn. "Modyfikacja Projektu pn."Kraków gospodarka odpadami, etap I" poszerzono o realizację zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych MPO Sp. z o.o. w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą" z terminem zakończenia 31.12.2010r. |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |
|                |         | 1. Prowadzenie konsultacji społecznych.<br>2. Budowa zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych wraz z punktem gromadzenia odpadów (Kontrakt VII/C):<br>- zawarcie umowy z wykonawcą realizacji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”,<br>- opracowywanie dokumentacji projektowej.<br>3. Rozbudowa części magazynowej sortowni wraz z punktem gromadzenia odpadów (Kontrakt VIII/C):<br>- zawarcie umowy z wykonawcą realizacji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”,<br>- opracowanie dokumentacji projektowej,<br>- złożenie kompl.wniosku o wydanie decyzji o pnb.<br>4. Dostawa kontenerowego bloku energetycznego (Kontrakt VI/A):<br>- zawarcie umowy na dostawę,<br>- realizacja dostawy.<br>5. Pomoc techniczna na etapie procedur przetargowych, zawierania umów i realizacji inwestycji (Kontrakt 01):<br>- zawarcie umowy na nadzór,<br>- nadzór nad realizacją. | budżet        | 1 735 300                | 403 800                  | ZPMK 2269/2008 z 07.11.08 r. | 403 800               |      | 57 948             |     |                                                                                                          | Budowa zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych wraz z punktem gromadzenia odpadów (Kontrakt VII/C)                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | śr UE         | 7 869 300                | 1 835 200                |                              | 1 835 200             |      | 211 465            |     | dok.proj. + pnb                                                                                          | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację (P+B)                                                                                                                                                                                                     | IV                                                                                                                                                      | ogłoszono 21.05.br. (przetarg ograniczony, Żółty FIDIC), termin składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert - 05.06.br. |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                          |                          |                              |                       |      |                    |     |                                                                                                          | Zawarcie umowy z wykonawcą                                                                                                                                                                                                                                                                       | VIII                                                                                                                                                    | 22.08.br. zawarto umowę                                                                                                                        |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                          |                          |                              |                       |      |                    |     |                                                                                                          | Opracowywanie dokumentacji projektowej                                                                                                                                                                                                                                                           | XII                                                                                                                                                     | umowny termin opracowania <b>styczeń 2009</b>                                                                                                  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                          |                          |                              |                       |      |                    |     |                                                                                                          | Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę                                                                                                                                                                                                                            | I.09                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                          |                          |                              |                       |      |                    |     |                                                                                                          | Uzyskanie ostatecznej decyzji o pnb                                                                                                                                                                                                                                                              | V.09                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                          |                          |                              |                       |      |                    |     | budowa                                                                                                   | Rozpoczęcie budowy zakładu                                                                                                                                                                                                                                                                       | XII                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                          |                          |                              |                       |      |                    |     |                                                                                                          | Zakończenie budowy                                                                                                                                                                                                                                                                               | XII.2009                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                          |                          |                              |                       |      |                    |     | Rozbudowa części magazynowej sortowni wraz z punktem gromadzenia odpadów (Kontrakt VIII/C)               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                          |                          |                              |                       |      |                    |     | dok.proj. + pnb                                                                                          | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację (P+B)                                                                                                                                                                                                     | III                                                                                                                                                     | ogłoszono 27.03.br. (przetarg ograniczony na P + B), termin składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert - 10.04.br.     |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                          |                          |                              |                       |      |                    |     |                                                                                                          | Zawarcie umowy z wykonawcą                                                                                                                                                                                                                                                                       | VI                                                                                                                                                      | 30.06.br. zawarto umowę                                                                                                                        |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                          |                          |                              |                       |      |                    |     |                                                                                                          | Opracowanie dokumentacji projektowej                                                                                                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                       | w trakcie                                                                                                                                      |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                          |                          |                              |                       |      |                    |     |                                                                                                          | Złożenie kompl.wniosku o wydanie decyzji o pnb                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                                                                                                       | złożono w październiku br.                                                                                                                     |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                          |                          |                              |                       |      |                    |     |                                                                                                          | Uzyskanie ostat.decyzji o pozwoleniu na budowę                                                                                                                                                                                                                                                   | III.09                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                          |                          |                              |                       |      |                    |     | budowa                                                                                                   | Rozpoczęcie rozbudowy                                                                                                                                                                                                                                                                            | III.09                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                          |                          |                              |                       |      |                    |     |                                                                                                          | Zakończenie budowy                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31.X.2009                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                          |                          |                              |                       |      |                    |     | Dostawa kontenerowego bloku energetycznego (Kontrakt VI/A)                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                          |                          |                              |                       |      |                    |     | Dostawa                                                                                                  | Ogłoszenie zamówienia publ.na wykonawcę dostawy                                                                                                                                                                                                                                                  | III                                                                                                                                                     | ogłoszono 27.03.br., a 29.03.br. w Dzienniku Urzędowym UE (termin otwarcia ofert 7.05.br.)                                                     |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                          |                          |                              |                       |      |                    |     |                                                                                                          | Zawarcie umowy z wykonawcą                                                                                                                                                                                                                                                                       | VI                                                                                                                                                      | 30.06.br. zawarto umowę                                                                                                                        |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                          |                          |                              |                       |      |                    |     |                                                                                                          | Odbiór dostawy                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31.X.                                                                                                                                                   | 29.08.br. dostawa zrealizowana bez silnika gazowego                                                                                            |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                          |                          |                              |                       |      |                    |     |                                                                                                          | Montaż, rozruch i ruch próbny                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15.XI                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                          |                          |                              |                       |      |                    |     | Pomoc techniczna na etapie procedur przetargowych, zawieranie umów i realizacja inwestycji (Kontrakt 01) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                          |                          |                              |                       |      |                    |     | Usługi                                                                                                   | Ogłoszenie zamówienia publ. na Inżyniera Kontraktu                                                                                                                                                                                                                                               | IV                                                                                                                                                      | ogłoszono 21.05.br. (przetarg nieograniczony), termin otwarcia ofert 5.06.br.                                                                  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                          |                          |                              |                       |      |                    |     |                                                                                                          | Zawarcie umowy z Inżynierem Kontraktu                                                                                                                                                                                                                                                            | VI                                                                                                                                                      | 30.06.br. zawarto umowę                                                                                                                        |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                          |                          |                              |                       |      |                    |     |                                                                                                          | Nadzór nad realizacją                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         | rozpoczęto nadzór                                                                                                                              |
| 47             | S-7.2   | Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BE            | 1 037 100                | 229 100                  | ZPMK 159/2008 z 25.01.08 r.  | 229 100               | 100% | 223 448            | 98% | <u>HARMONOGRAM z dnia 01.02.2008 r.</u>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zawarto umowę na realizację Kontraktu na projektowanie i budowę (P+B) (14.04.03r.).Zakończono realizację - październik 2007r. (okres gwarancji 2 lata). |                                                                                                                                                |
|                |         | Rozpoczęcie rozliczenia całości Projektu "Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie - etap I".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | budżet        | 100                      | 46 100                   |                              | 46 100                |      | 40 516             |     | Rozliczenie finansowe                                                                                    | Płatność końcowa dla Inżyniera Kontraktu                                                                                                                                                                                                                                                         | IV                                                                                                                                                      | zrealizowano płatność przejściową                                                                                                              |
|                |         | <u>Efekt w 2008 r.:</u><br>Zaawansowane rozliczenie finansowe całości Projektu "Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie - etap I".<br>odpow. za monitoring: E. Warcholińska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | śr UE         | 1 037 000                | 183 000                  | ZPMK 2269/2008 z 07.11.08 r. | 183 000               |      | 182 932            |     |                                                                                                          | Wyplata części kwoty zatrzymanej dla wykonawcy Kontraktu budowlanego pn.: Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Płaszów II w Krakowie (Kontrakt 01)                                                                                                                                      | IV kw.                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |

| Dane z budżetu |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                          |                          |                   | Monitoring finansowy  |   |                    |    | Harmonogram 2008 r. |                | Monitoring rzeczowy              |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|---|--------------------|----|---------------------|----------------|----------------------------------|
| Lp             | Nr zad. | Nazwa zadania<br>Zakres rzeczowy 2008 r.<br>Efekt 2008 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jedn. realiz. | Plan na dzień 1.01.08 r. | Plan na dzień 5.11.08 r. | Zmiany ZPMK/ URMK | Środki objęte umowami | % | Poniesione nakłady | %  | Działanie           | data działania | Stan realizacji na 31.10.2008 r. |
| 1              | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4             | 5                        | 6                        | 7                 | 8                     | 9 | 10                 | 11 | 12                  | 13             | 14                               |
| 48             | S-7.3   | <b>Oczyszczalnia Ścieków Piaszów II, etap II</b><br><br>1. Budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły, etap I i II (Kontrakt 07.1):<br>- kontynuacja budowy kolektora grawitacyjnego,<br>- rozpoczęcie budowy przepompowni ścieków,<br>- rozpoczęcie budowy rurociągów tłocznych.<br>2. Budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły, etap III (Kontrakt 07.2):<br>- wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę,<br>- rozpoczęcie budowy kolektora grawitacyjnego.<br>3. Rekultywacja lagun osadowych (Kontrakt 05):<br>- kontynuacja odwodnienia lagun na okres budowy,<br>- kontynuacja wzmocnienia wewnętrznego lagun,<br>- rozpoczęcie wzmocnienia zewnętrznego obwałowań lagun od strony południowej,<br>- rozpoczęcie kształtowania bryły składowiska,<br>- rozpoczęcie budowy drogi dojazdowej na wierzchowinę składowiska,<br>- rozpoczęcie drenażu odgazowującego z wyrzutnią biogazu,<br>- rozpoczęcie budowy: warstwy uszczelniającej powierzchnię i warstwy rekultywacyjnej oraz rowów opaskowych.<br><br>4. Budowa Stacji Termicznej Utylizacji Osadów realizowana wg warunków kontraktu na budowę z projektowaniem FIDIC żółty-2000 (Kontrakt 06):<br>- zakończenie opracowania dokumentacji projektowej,<br>- złożenie kompl. wniosku o wydanie decyzji o pnb,<br>- uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,<br>- rozpoczęcie budowy.<br>5. Nadzór i zarządzanie budową:<br>a) Inżynier dla dwóch Kontraktów (Kontrakt 08): „Rekultywacja lagun osadowych” (Kontrakt 05) oraz „Stacja Termicznej Utylizacji Osadów” (Kontrakt 06):<br>- nadzór i zarządzanie budową.<br>b) Inżynier dla dwóch Kontraktów dla Kolektora DTW (Kontrakt 09): „Kolektor DTW - Etap I i II” (Kontrakt 07.1) oraz „Kolektor DTW - Etap III” (Kontrakt 07.2):<br>- nadzór i zarządzanie budową.<br><br><b>Efekt w 2008 r.:</b><br><b>Zaawansowana budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły (etap I i II).</b><br><b>Rozpoczęta budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły (etap III).</b><br><b>Zaawansowana rekultywacja lagun osadowych.</b><br><b>Rozpoczęta budowa Stacji Termicznej Utylizacji Osadów.</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |               |                          |                          |                   |                       |   |                    |    |                     |                |                                  |

| Dane z budżetu |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                          |                          |                                                                                          | Monitoring finansowy  |      |                              |     | Harmonogram 2008 r.                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | Monitoring rzeczowy                                                                                                                                                                                                              |  |
|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Lp             | Nr zad. | Nazwa zadania<br>Zakres rzeczowy 2008 r.<br>Efekt 2008 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jedn. realiz. | Plan na dzień 1.01.08 r. | Plan na dzień 5.11.08 r. | Zmiany ZPMK/ URMK                                                                        | Środki objęte umowami | %    | Poniesione nakłady           | %   | Działanie                                                                                                                                                     | data działania                                                                                                                                                                                                          | Stan realizacji na 31.10.2008 r.                                                                                                                                                                                                 |  |
| 1              | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4             | 5                        | 6                        | 7                                                                                        | 8                     | 9    | 10                           | 11  | 12                                                                                                                                                            | 13                                                                                                                                                                                                                      | 14                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 49             | S-8.1   | <b>Budowa Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji (Nowa Huta)</b><br><br>1. Zakończenie budowy Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji.<br>2. Zakup pierwszego wyposażenia.<br>3. Zagospodarowanie otoczenia.<br><br><u>Efekt w 2008r.:</u><br><b>Przekazany obiekt do użytkowania.</b><br><br><i>odpow. za monitoring: M.Nowicka</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ZIKIT         | 10 000 000               | 10 000 000               |                                                                                          | 9 834 393             | 98%  | 8 766 193                    | 88% | <b>HARMONOGRAM z dnia 9.06.2008 r.</b>                                                                                                                        | Wydano ostat. dec. o pozw. na bud. (wrzesień 2005r.), zawarto umowę na budowę (25.05.06r.)aneksem do umowy zmieniono termin zakończenia na 30.04.08r.Środki niewygas. w wys. 6.000.000 zł z terminem wykorz. 30.06.08r. |                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                          |                          |                                                                                          |                       |      | 6 000 000 niewygas.          |     | <b>Budowa</b>                                                                                                                                                 | <b>Budowa obiektów</b><br>Prace wykończeniowe<br>Zakończenie budowy<br>Przekazanie do użytkowania                                                                                                                       | I-VIII<br>VIII<br>IX<br>prace zakończono<br>zakończono i odebrano obiekt<br>23.10.br. przekazano do użytkowania                                                                                                                  |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                          |                          |                                                                                          |                       |      |                              |     | <b>Budowa</b>                                                                                                                                                 | <b>Zagospodarowanie otoczenia</b><br>Ogłoszenie zam. publ. na wykonanie robót<br>Zawarcie umowy z wykonawcą<br>Realizacja<br>Przekazanie do użytkowania                                                                 | VII<br>VIII<br>VIII<br>IX<br>część zakresu została wykonana przez wykonawcę generalnego; pozostałe elementy wykon. odrębnymi zleceniami<br>w październiku br. przekazano do użytkowania                                          |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                          |                          |                                                                                          |                       |      |                              |     | <b>Wyposażenie obiektu</b><br>Ogłoszenie zam. publ. na dostawę i montaż wyposażenia<br>Zawarcie umowy z wykonawcą<br>Realizacja<br>Przekazanie do użytkowania | III-VI<br>IV-VII<br>IV-VIII<br>IX<br>ogłoszono<br>zawarto<br>zakończono<br>23.10.br. przekazano do użytkowania                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 50             | S-8.2   | <b>Utworzenie Muzeum Miejsca</b><br><br>Opracowanie projektu zamiennego.<br>Wykonanie prac dodatkowych modernizacyjnych wynikających z zaleceń Małopol. Konserw. Zabyt. oraz Muz. Historycznego<br>Zakończenie adaptacji budynku.<br><u>Efekt w 2008r.:</u><br><b>Opracowany projekt zamienny.<br/>Wykonane prace dodatkowe modernizacyjne<br/>Zakończona, oddana do użytkowania i rozliczona inwestycja.</b><br><i>odpow. za monitoring: A.Świerk</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ZBK           | 4 520 000                | 5 541 000                | ZPMK 46/2008 z 10.03.08 r<br>ZPMK 1223/2008 z 24.06.08 r.<br><br>ZPMK 1896/08 z 30.09.08 | 5 541 000             | 100% | 5 147 096                    | 93% | <b>HARMONOGRAM z dnia 19.05.2008 r.</b>                                                                                                                       | Zawarto umowę na budowę (27.06.07r), z ter. zak. 30.11.08r.                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                          |                          |                                                                                          |                       |      | 2 850 000 (środki niewygas.) |     | <b>Budowa</b>                                                                                                                                                 | Prace dodatkowe modernizacyjne<br>Zakończenie adaptacji budynku.<br>Przekazanie do użytkowania                                                                                                                          | X<br>XI<br>XII<br>na ukończeniu                                                                                                                                                                                                  |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                          |                          |                                                                                          |                       |      |                              |     | <b>Dokument. projektowa</b>                                                                                                                                   | Zawarcie umowy na opracow. projektu zamiennego<br><br>Opracowanie projektu zamiennego                                                                                                                                   | II<br><br>IV<br>28.02.br.zawarto<br>03.04.br. odebrano projekt                                                                                                                                                                   |  |
| 51             | S-8.3   | <b>Kwartal św. Wawrzyńca - budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu.</b><br><br>1. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji WZ dla budynku: B,C, dziedzińca i placu (etap II).<br>2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ dla budynku: B,C, dziedzińca i placu (etap II).<br>3. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla budynku: B, C, hali D (piwnice), dziedzińca i placu (etap II).<br>4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla budynku: B, C, hali D (piwnice), dziedzińca i placu (etap II).<br>5. Wylonienie wykonawcy, zawarcie umowy na rewaloryzację i adaptację budynków: B,C hali D (piwnice), dok. hali F, modernizację dziedzińca i placu (etap II).<br>6. Rozpoczęcie: adaptacji hali D (piwnice), budynków B i modernizacji dziedzińca i placu (etap II).<br>7. Wykonanie przedłużenia traktacji tramwajowej wraz z robotami towarzyszącymi.<br>8. Zakończenie rewaloryzacji hali F.<br><br><u>Efekt w 2008r:</u><br><b>Rozpoczęta adaptacja budynku B, C, hali D (piwnice),<br/>Modernizacja dziedzińca i placu (et. II).<br/>Zakończona rewaloryzacja hali F.</b><br><br><i>odpow. za monitoring: A.Świerk</i> | MIM           | 8 442 300                | 8 442 300                | ZPMK 2090/08 z 23.10.08 zm. zakresu                                                      | 5 101 503             | 28%  | 5 009 949                    | 59% | <b>HARMONOGRAM z dnia 30.01.2008 r.</b>                                                                                                                       | W grudniu 2007r. ogłoszono przetarg na oprac. mat. do decyzji o WZ i na oprac. dok. projekt. rewaloryzacji bud. B i C, placów etap II oraz na wykonanie robót bud.-montaż. w hali F etap III.                           |                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                          |                          |                                                                                          |                       |      |                              |     | <b>Rewaloryzacja budynku B i C</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                          |                          |                                                                                          |                       |      |                              |     | <b>ULICP</b>                                                                                                                                                  | Zawarcie umowy na opracow. mat. do decyzji<br>Opracowanie mat. i złożenie wniosku o wyd.decyzji<br>Uzyskanie ostatecznej decyzji                                                                                        | I<br>II<br>IV<br>17.01.br. zawarto<br>10.03.br. - zatwierdzono program konserwatorski i koncepcję<br>Postanowieniem z dn 23.05.br. - umorzono postępowanie o ULICP (nie wymagane)                                                |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                          |                          |                                                                                          |                       |      |                              |     | <b>Dokumentacja projektowa + pnb</b>                                                                                                                          | Zawarcie umowy z wykonawcą<br>Opracowanie projektu budowlanego<br>Opracowanie projektu wykonawczego<br>Złożenie kompletnego wniosku<br>Uzyskanie ostat. decyzji o pozwoleniu na budowę                                  | I<br>VI<br>IX<br>VI<br>VIII<br>17.01.br. zawarto z terminem zak. 30.06.br.<br>30.06.br. opracowano<br>15.08.br. opracowano<br>30.06.br. złożono<br>18.09.br. uzyskano dla bud. B, dla bud. C - procedowana decyzja o WZ.         |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                          |                          |                                                                                          |                       |      |                              |     | <b>Budowa</b>                                                                                                                                                 | Ogłoszenie zam.publ. na wyk.robót bud.- mont.<br>Zawarcie umowy z wykonawcą<br>Zakończenie zakresu I                                                                                                                    | IX<br>X<br>XI<br>30.09.br. ogłoszono<br>planowane 15.11.br.<br>planowane do 17.12.br.                                                                                                                                            |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                          |                          |                                                                                          |                       |      |                              |     | <b>Hala D (piwnice cz. północna)</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                          |                          |                                                                                          |                       |      |                              |     | <b>Dokumentacja projektowa + pnb</b>                                                                                                                          | Ogłoszenie zam.publ. na opracow. dokumentacji<br>Zawarcie umowy z wykonawcą<br>Opracow. dok. geotechn., program. konserwat.<br>Zgłoszenie robót<br>Uzyskanie postanowienia o przyjęciu zgłoszenia                       | II<br>III<br>V<br>VI<br>VII<br>opracowano SIWZ; poza ustawą o zam. publicznych<br>4.09.br. zawarto<br>30.09.br. opracowano<br>02.10.br. zgłoszono<br>03.11.br. zgoda AU na wyk. prac w ramach dec. pnb. z roku 1999              |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                          |                          |                                                                                          |                       |      |                              |     | <b>Budowa</b>                                                                                                                                                 | Ogłoszenie zam.publ. na wyk.robót<br>Zawarcie umowy z wykonawcą<br>Rozpoczęcie zakresu 1 (osuszanie)<br>Rozpoczęcie zakresu 2 (konserwacja)<br>Przekazanie do użytkowania                                               | VI<br>VII<br>VIII<br>XI<br>XII<br>04.11.br. ogłoszono, opóźnienie ok. 4 m-ce. (planowane zmniejszenie zakresu)<br>planowane 10.11.br. opóźnienie ok. 3 m-ce.<br>planowane 15.11.br. opóźnienie ok. 2 m-ca<br>planowane 30.11.br. |  |

| Dane z budżetu |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                          |                          | Monitoring finansowy                                                                                             |                       |      |                    | Harmonogram 2008 r. |                                         | Monitoring rzeczowy                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |  |
|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Lp             | Nr zad. | Nazwa zadania<br>Zakres rzeczowy 2008 r.<br>Efekt 2008 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jedn. realiz. | Plan na dzień 1.01.08 r. | Plan na dzień 5.11.08 r. | Zmiany ZPMK/ URMK                                                                                                | Środki objęte umowami | %    | Poniesione nakłady | %                   | Działanie                               | data działania                                                                                          | Stan realizacji na 31.10.2008 r.                                                                                                                                                                                             |                                                                |  |
| 1              | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4             | 5                        | 6                        | 7                                                                                                                | 8                     | 9    | 10                 | 11                  | 12                                      | 13                                                                                                      | 14                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |  |
| 52             | S-8.4   | <b>Modernizacja obiektu - Pałac "Pod Krzysztoforą" głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa</b><br><br>Kontynuacja prac rozbiórkowo-konstrukcyjnych skrzydła zachodniego budynku głównego w zakresie:<br>- wymiany stropów w skrzydle zachodnim,<br>- wymiany stropów nad II piętrzem w części środkowej Pałacu,<br>- robót dachowych - skrzydło zachodnie (część środkowa),<br>- przedproża.<br>Prace projektowe:<br>- wykonanie projektu wielobranżowego według nowej koncepcji,<br>- wykonanie projektu wielobranżowego przedproży.<br><br><b>Efekt w 2008r.:</b><br><b>Kontynuowana modernizacja bud. głównego w zakresie:</b><br><b>- wymiany stropów w skrzydle zachodnim,</b><br><b>- wymiany stropów nad III p. w części środkowej Pałacu,</b><br><b>- robót dachowych -skrzydło zachodnie (cz.środkowa),</b><br><b>- przedproża.</b><br><br><i>odpow. za monitoring: A.Świerk</i> | MHMK          | 3 600 000                | 2 600 000                | ZPMK 399/2008 z 29.02.08 r.                                                                                      | 2 600 000             | 100% | 703 548            | 27%                 | <b>HARMONOGRAM z dnia 03.05.2008r</b>   |                                                                                                         | Zawarto umowę na budowę (16.08.07r.), z ter. zak. 15.04.08r.                                                                                                                                                                 |                                                                |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                          |                          |                                                                                                                  |                       |      |                    |                     | dok.proj.                               | Zawarcie umowy z wykonawcą z wolnej ręki                                                                | VI                                                                                                                                                                                                                           | 03.11.br. zawarta z ter. wykonania 30.09.2009r.                |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                          |                          |                                                                                                                  |                       |      |                    |                     |                                         | Opracowanie dokumentacji projektowej                                                                    | XII                                                                                                                                                                                                                          | w trakcie opracowania                                          |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                          |                          |                                                                                                                  |                       |      |                    |                     | Budowa                                  | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. (przedproża)                          | VIII                                                                                                                                                                                                                         | 12.09.br. otwarcie ofert (przedproża)                          |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                          |                          |                                                                                                                  |                       |      |                    |                     |                                         | Zawarcie umowy z wykonawcą                                                                              | IX                                                                                                                                                                                                                           | 23.09.br. zawarto z ter. wykonania 12.09.09r.                  |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                          |                          |                                                                                                                  |                       |      |                    |                     |                                         | Zakończenie budowy                                                                                      | XII                                                                                                                                                                                                                          | IX.2009                                                        |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                          |                          |                                                                                                                  |                       |      |                    |                     |                                         | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. (dach - skrzydło zach.część środkowa) | VIII                                                                                                                                                                                                                         | 18.08.br. otwarcie ofert                                       |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                          |                          |                                                                                                                  |                       |      |                    |                     |                                         | Zawarcie umowy z wykonawcą                                                                              | VIII                                                                                                                                                                                                                         | 27.08.br. zawarto z ter. wykonania 30.11.br.                   |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                          |                          |                                                                                                                  |                       |      |                    |                     |                                         | Zakończenie budowy                                                                                      | XI                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                          |                          |                                                                                                                  |                       |      |                    |                     |                                         | Dokończenie prac konserwatorskich prowadzonych na podstawie umowy z 2007r.                              | X                                                                                                                                                                                                                            | na ukończeniu - wymiana stropów w skrzydle zachodnim           |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                          |                          |                                                                                                                  |                       |      |                    |                     |                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |  |
| 53             | S-8.5   | <b>Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej</b><br><br>1. Złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę.<br>2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.<br>3. Opracowanie projektu wykonawczego.<br>4. Przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy całości zadania.<br><br><b>Efekt w 2008r.:</b><br><b>Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.</b><br><b>Opracowany projekt wykonawczy.</b><br><b>Przeprowadzona procedura przetargowa na wykonawcę całości zadania.</b><br><br><i>odpow. za monitoring: A.Świerk</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ZBK           | 5 720 000                | 959 000                  | ZPMK 1223/2008 z 24.06.08 r.<br><br>Uchwała Nr XL VIII/609/09 z dn 9.07.2008<br><br>ZPMK 1879/2008 z 29.09.08 r. | 799 000               | 83%  | 651 440            | 0%                  | <b>HARMONOGRAM z dnia 28.01.2008 r.</b> |                                                                                                         | Zawarto umowę (27.08.07r.), na oprac. dok.proj. z term.wyk. 30.06.08r. Środki niewygasające - 3,65 mln zł w tym: na Muzeum Miejsca 2,85 mln zł, na Muzeum Sztuki Współczesnej 0,8 mln zł (termin wykorzystania do 30.07.br). |                                                                |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                          |                          |                                                                                                                  |                       |      |                    |                     | Dokumnt. projekt.                       | Opracowanie dokumentacji projektowej                                                                    | I                                                                                                                                                                                                                            | opracowano w styczniu br.                                      |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                          |                          |                                                                                                                  |                       |      |                    |                     |                                         | - projekt budowlany                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                          |                          |                                                                                                                  |                       |      |                    |                     |                                         | - projekt wykonawczy                                                                                    | VI                                                                                                                                                                                                                           | zakończony - w trakcie opiniowania, planowany odbiór 25.11.br. |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                          |                          |                                                                                                                  |                       |      |                    |                     | pnb                                     | Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę                                   | I                                                                                                                                                                                                                            | 31.01.br. złożono                                              |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                          |                          |                                                                                                                  |                       |      |                    |                     |                                         | Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.                                                   | III                                                                                                                                                                                                                          | 27.06.br. uzyskano, 09.10.br. ostateczna                       |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                          |                          |                                                                                                                  |                       |      |                    |                     | Budowa                                  | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych                                        | VIII                                                                                                                                                                                                                         | ogłoszono - otwarcie ofert 20.11.br.                           |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                          |                          |                                                                                                                  |                       |      |                    |                     |                                         | Wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na budowę                                                         | XII                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |  |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                          |                          |                                                                                                                  |                       |      |                    |                     |                                         | Rozpoczęcie prac adaptacyjno-modernizacyjnych                                                           | XII                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |  |
| EURO 2012      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                          |                          |                                                                                                                  |                       |      |                    |                     |                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |  |

| Dane z budżetu |         |                                                              |               |                          |                          |                                                                             | Monitoring finansowy  |     |                    |     | Harmonogram 2008 r.                                         |                                                                                                                                            | Monitoring rzeczowy                                |                                                                         |           |                                   |           |     |           |     |                                          |  |     |                                                                               |
|----------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|--------------------|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----|-----------|-----|------------------------------------------|--|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| Lp             | Nr zad. | Nazwa zadania<br>Zakres rzeczowy 2008 r.<br>Efekt 2008 r.    | Jedn. realiz. | Plan na dzień 1.01.08 r. | Plan na dzień 5.11.08 r. | Zmiany ZPMK/ URMK                                                           | Środki objęte umowami | %   | Poniesione nakłady | %   | Działanie                                                   | data działania                                                                                                                             | Stan realizacji na 31.10.2008 r.                   |                                                                         |           |                                   |           |     |           |     |                                          |  |     |                                                                               |
| 1              | 2       | 3                                                            | 4             | 5                        | 6                        | 7                                                                           | 8                     | 9   | 10                 | 11  | 12                                                          | 13                                                                                                                                         | 14                                                 |                                                                         |           |                                   |           |     |           |     |                                          |  |     |                                                                               |
| 54             | S-8.7   | <b>Budowa Centrum Obsługi Inwestora i Ratusza Miejskiego</b> | OU            | 2 500 000                | 390 000                  | ZPMK<br>Nr 465/08<br>z 10.03.08r.<br><br>ZPMK<br>Nr 1878/08<br>z 25.09.08r. | 74 940                | 19% | 63 067             | 16% | <u>HARMONOGRAM z dnia 4.02.2008 r.</u>                      |                                                                                                                                            | W 2007r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy. |                                                                         |           |                                   |           |     |           |     |                                          |  |     |                                                                               |
|                |         | Studium wykonalności                                         |               |                          |                          |                                                                             |                       |     |                    |     | Zawarcie umowy z wykonawcą                                  |                                                                                                                                            | I                                                  | 11.01.br.zawarto na kwotę 28.060 zł                                     |           |                                   |           |     |           |     |                                          |  |     |                                                                               |
|                |         |                                                              |               |                          |                          |                                                                             |                       |     |                    |     | Opracowanie Studium                                         |                                                                                                                                            | II                                                 | 29.02.br.opracowano                                                     |           |                                   |           |     |           |     |                                          |  |     |                                                                               |
|                |         | ULICP                                                        |               |                          |                          |                                                                             |                       |     |                    |     | Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie decyzji |                                                                                                                                            | III                                                | 24.04.br. złożono kompletny wniosek .                                   |           |                                   |           |     |           |     |                                          |  |     |                                                                               |
|                |         |                                                              |               |                          |                          |                                                                             |                       |     |                    |     | Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP                       |                                                                                                                                            | VI                                                 | 23.07.br. dec. wydana                                                   |           |                                   |           |     |           |     |                                          |  |     |                                                                               |
|                |         | Dokument projekt.                                            |               |                          |                          |                                                                             |                       |     |                    |     | Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji            |                                                                                                                                            | VI                                                 | 28.07.br. ogłoszono konkurs, termin złożenia prac konkursowych 4.12.br. |           |                                   |           |     |           |     |                                          |  |     |                                                                               |
|                |         |                                                              |               |                          |                          |                                                                             |                       |     |                    |     | Zawarcie umowy z wykonawcą                                  |                                                                                                                                            | IX                                                 | opóźnienie ok. 2,5 m-ca                                                 |           |                                   |           |     |           |     |                                          |  |     |                                                                               |
|                |         | 55                                                           |               |                          |                          |                                                                             |                       |     |                    |     | S-9.1                                                       | <b>Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych</b> | GS                                                 | 2 900 000                                                               | 7 800 000 | ZPMK<br>Nr 901/08<br>z 12.05.08r. | 6 268 575 | 80% | 6 197 337 | 79% | <u>HARMONOGRAM z dnia 8.02.2008 r.</u>   |  |     |                                                                               |
|                |         |                                                              |               |                          |                          |                                                                             |                       |     |                    |     |                                                             | Teren                                                                                                                                      |                                                    |                                                                         |           |                                   |           |     |           |     | Rozpoczęcie pozyskiwania prawa do terenu |  | I   | w trakcie realizacji                                                          |
|                |         |                                                              |               |                          |                          |                                                                             |                       |     |                    |     |                                                             |                                                                                                                                            |                                                    |                                                                         |           |                                   |           |     |           |     | Pozyskanie pełnego prawa do terenu       |  | XII | w trakcie realizacji; pozyskano 0,8439 ha, 11 działek + udziały w 6 działkach |

Informację sporządził:

Pełnomocnik PMK ds. Inwestycji Strategicznych

(data, podpis)

(data, podpis)