

Harmonogram przygotowania Projektu

Lp.	Zadanie	Odpowiedzialny	Termin wykonania
1.	Przygotowanie i przekazanie MOPS wytycznych do zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich) i sprawowanie nadzoru autorskiego.	Przewodniczący Zespołu	5.01.2016 r.
2.	Przygotowanie i przekazanie MOPS wytycznych do zamówienia na opracowanie studium wykonalności, analiz ekonomicznych i ryzyka oraz opracowanie wniosku aplikacyjnego.		19.02.2016 r.
3.	Uzyskanie dokumentacji projektowej - projektów budowlanych oraz złożenie wniosków o pozwolenie na budowę i/lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.	Dyrektor jednostki dysponującej infrastrukturą będącą przedmiotem opracowania	22.04.2016 r.
4.	Uzyskanie dokumentacji budowlanej – projektu budowlanego, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.		23.05.2016 r.
5.	Uzyskanie wymaganych pozwoleń na budowę i/lub przyjęcia zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych.		30.06.2016 r.
6.	Opracowanie studium wykonalności, analizy: finansowej, ekonomicznej, ryzyka, wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie.	Przewodniczący Zespołu	24.06.2016 r.
7.	Opracowanie wstępnej wersji wniosku o dofinansowanie.		30.06.2016 r.
8.	Złożenie wniosku o dofinansowanie.		16.08.2016 r.